

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO														
Rodovia: GO-461														
Trecho: TRECHO ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)														
Extensão: 52,35 km														
Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - C1 ADAPTADA	R\$ 6.681.167,10	R\$ -	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36
	100,00%		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
CANTEIRO DE OBRA - C1 ADAPTADA	R\$ 2.381.612,57	R\$ -	R\$ 119.080,63	R\$ 119.080,63	R\$ 119.080,63	R\$ 119.080,63	R\$ 119.080,63	R\$ 119.080,63	R\$ 119.080,63	R\$ 119.080,63	R\$ 119.080,63	R\$ 119.080,63	R\$ 119.080,63	R\$ 119.080,63
	100,00%		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 259.375,02	R\$ -	R\$ 129.687,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		50,00%											
TERRAPLENAGEM	R\$ 24.742.745,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.474.274,54	R\$ 2.474.274,54	R\$ 2.474.274,54	R\$ 2.474.274,54	R\$ 2.474.274,54	R\$ 2.474.274,54	R\$ 1.237.137,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%					
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 50.325.253,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.032.525,39	R\$ 5.032.525,39	R\$ 5.032.525,39	R\$ 5.032.525,39	R\$ 5.032.525,39	R\$ 5.032.525,39	R\$ 5.032.525,39
	100,00%							10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
DRENAGEM	R\$ 7.716.624,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 771.662,50	R\$ 771.662,50	R\$ 771.662,50	R\$ 771.662,50	R\$ 771.662,50
	100,00%									10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 1.601.138,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 160.113,85	R\$ 320.227,70	R\$ 320.227,70	R\$ 320.227,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
SINALIZAÇÃO	R\$ 2.092.893,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 3.894.525,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 778.905,17	R\$ 778.905,17	R\$ 778.905,17	R\$ 389.452,59	R\$ 389.452,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%						
AMBIENTAL	R\$ 3.032.627,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 303.262,73	R\$ 303.262,73	R\$ 303.262,73	R\$ 303.262,73
	100,00%										10,00%	10,00%	10,00%	
OBRA DE ARTE ESPECIAL	R\$ 3.019.096,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 603.819,34	R\$ 603.819,34	R\$ 603.819,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%					20,00%	20,00%	20,00%						
PROJETO EXECUTIVO	R\$ 2.342.879,75	R\$ 334.697,11	R\$ 334.697,11	R\$ 334.697,11	R\$ 334.697,11	R\$ 334.697,11	R\$ 334.697,11	R\$ 334.697,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%							
Porcentagem			0,85%	3,89%	4,03%	4,59%	4,23%	8,59%	7,36%	6,93%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%
Valor	R\$ 108.089.940,82	R\$ 334.697,11	R\$ 917.523,60	R\$ 4.201.129,66	R\$ 4.361.243,51	R\$ 4.965.062,85	R\$ 4.575.610,26	R\$ 9.287.907,96	R\$ 7.959.938,92	R\$ 7.494.464,15	R\$ 6.560.589,61	R\$ 6.560.589,61	R\$ 6.560.589,61	R\$ 6.560.589,61
Porcentagem Acumulado		0,31%	1,16%	5,05%	9,08%	13,67%	17,91%	26,50%	33,86%	40,80%	46,87%	52,94%	59,01%	59,01%
Valor Acumulado	R\$ 108.089.940,82	R\$ 334.697,11	R\$ 1.252.220,71	R\$ 5.453.350,36	R\$ 9.814.593,87	R\$ 14.779.656,72	R\$ 19.355.266,98	R\$ 28.643.174,93	R\$ 36.603.113,85	R\$ 44.097.578,00	R\$ 50.658.167,61	R\$ 57.218.757,22	R\$ 63.779.346,83	

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO										
Rodovia: GO-461										
Trecho: TRECHO ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERL										
Extensão: 52,35 km										
Atividades	Total por Etapa	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - C1 ADAPTADA	R\$ 6.681.167,10	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36
	100,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
CANTEIRO DE OBRA - C1 ADAPTADA	R\$ 2.381.612,57	R\$ 119.080,63	R\$ 119.080,63	R\$ 119.080,63	R\$ 119.080,63	R\$ 119.080,63	R\$ 119.080,63	R\$ 119.080,63	R\$ 119.080,63	R\$ 119.080,63
	100,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 259.375,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.687,51
	100,00%									50,00%
TERRAPLENAGEM	R\$ 24.742.745,43	R\$ -	R\$ 1.237.137,27	R\$ 2.474.274,54	R\$ 2.474.274,54	R\$ 2.474.274,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		5,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 50.325.253,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.032.525,39	R\$ 5.032.525,39	R\$ 5.032.525,39	R\$ 5.032.525,39	R\$ -
	100,00%					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
DRENAGEM	R\$ 7.716.624,99	R\$ 771.662,50	R\$ 771.662,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 385.831,25	R\$ 1.157.493,75	R\$ 1.157.493,75	R\$ 385.831,25
	100,00%	10,00%	10,00%				5,00%	15,00%	15,00%	5,00%
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 1.601.138,49	R\$ -	R\$ 240.170,77	R\$ 240.170,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		15,00%	15,00%						
SINALIZAÇÃO	R\$ 2.092.893,62	R\$ 104.644,68	R\$ 104.644,68	R\$ 104.644,68	R\$ 104.644,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.644,68	R\$ 837.157,45	R\$ 732.512,77
	100,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%			5,00%	40,00%	35,00%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 3.894.525,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 389.452,59	R\$ 389.452,59
	100,00%								10,00%	10,00%
AMBIENTAL	R\$ 3.032.627,34	R\$ 303.262,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 151.631,37	R\$ 606.525,47	R\$ 1.061.419,57
	100,00%	10,00%						5,00%	20,00%	35,00%
OBRA DE ARTE ESPECIAL	R\$ 3.019.096,71	R\$ -	R\$ 603.819,34	R\$ 603.819,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		20,00%	20,00%						
PROJETO EXECUTIVO	R\$ 2.342.879,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%									
Porcentagem		1,51%	3,16%	3,59%	2,81%	7,36%	5,43%	6,38%	7,84%	2,92%
Valor	R\$ 108.089.940,82	R\$ 1.632.708,90	R\$ 3.410.573,55	R\$ 3.876.048,32	R\$ 3.032.058,21	R\$ 7.959.938,92	R\$ 5.871.495,63	R\$ 6.899.434,17	R\$ 8.476.293,63	R\$ 3.152.042,67
Porcentagem Acumulado		60,52%	63,67%	67,26%	70,06%	77,43%	82,86%	89,24%	97,08%	100,00%
Valor Acumulado	R\$ 108.089.940,82	R\$ 65.412.055,73	R\$ 68.822.629,28	R\$ 72.698.677,60	R\$ 75.730.735,81	R\$ 83.690.674,73	R\$ 89.562.170,35	R\$ 96.461.604,53	R\$ 104.937.898,15	R\$ 108.089.940,82