



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

CONSÓRCIO ESTRUTURADOR

**Termo de Colaboração nº 001/2025 – IFAG x
SEINFRA/GOINFRA
Período: julho de 2026**

Extrato consolidado

Elaborado a partir dos Relatórios Mensais Nº 13 dos Grupos 1 a 5 do Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos – CAEP, referentes ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, em conformidade ao Contrato nº 01/2025-IFAG/CAEP.

SUMÁRIO

Sumário

1	INTRODUÇÃO.....	4
2	ESTRUTURADORA.....	5
2.1	COORDENAÇÃO GERAL EXECUTORA	6
2.1.1	Responsabilidades e Atribuições do Consorciado	6
2.1.2	Produtos	6
2.2	GESTÃO DE ENGENHARIA E SOCIOAMBIENTAL.....	9
2.2.1	Responsabilidades e Atribuições do Consorciado	9
2.2.2	Produtos	10
2.3	CERTIFICAÇÃO DE PROJETOS	22
2.3.1	Responsabilidades e Atribuições do Consorciado	22
2.3.2	Produtos	23
2.4	GESTÃO DE PROJETOS E CONTABILIDADE	24
2.4.1	Responsabilidades e Atribuições do Consorciado	24
2.4.2	Produtos	24
2.5	ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA	29
2.5.1	Responsabilidades e Atribuições do Consorciado.....	29
2.5.2	Produtos	29
2.5	CONTEXTO GERAL DAS ATIVIDADES NO MÊS DE JULHO DE 2026.....	38
2.7	GESTÃO DOS PRODUTOS DO CAEP – VISÃO INSTITUCIONAL DO IFAG	39
2.7.1	Produtos do Grupo 2 - Gestão de Engenharia e Socioambiental	39
2.7.2	Produtos do Grupo 3 - Certificação, Inspeções e Controle da Qualidade.....	41
2.8	ANDAMENTO DAS OBRAS – VISÃO CONSOLIDADA DO IFAG	41
2.9	CHAMAMENTOS E ATIVIDADES CORRELATAS	42
2.10	OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS	43
2.11	Gestão de Riscos - Matrizes de Riscos e Acompanhamento com a Alvarez & Marsal	44
2.12	GESTÃO FINANCEIRA	45
2.12.1	Relação de produtos entregues	45
2.12.2	Notas Fiscais	45
2.12.3	Relação de Pagamentos.....	45
2.12.4	Extrato Bancário	46
2.12.5	Demonstrativo de Receita e Despesa	46
3	ENCERRAMENTO	47

1 INTRODUÇÃO

CONSIDERANDO que a Cláusula 6.4 do Termo de Colaboração prevê a prestação de contas mensal pelo IFAG, sob o acompanhamento e a supervisão da SEINFRA, da Controladoria-Geral do Estado – CGE, da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR, do Conselho Gestor do FUNDEINFRA e pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA;

CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 21.670/2022 determina a aplicação supletiva no que couber, especialmente quanto à execução da parceria e sua prestação de contas, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil;

CONSIDERANDO que o Plano de Trabalho demanda, do IFAG, para além da apresentação de relatórios técnicos e financeiros à SEINFRA, a elaboração de relatórios de prestações de contas mensalmente, contemplando: (i) a execução do objeto do Termo de Colaboração; (ii) comparativo entre metas propostas e resultados alcançados, a serem apresentados àquela secretaria, com o devido respaldo documental.

Este relatório apresenta o detalhamento das atividades desenvolvidas pelo Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos no mês de julho de 2026.

No período, a atuação da Gerência de Engenharia concentrou-se na condução do acompanhamento técnico e documental das quatro obras — GO-178A (Construtora Centro Leste – CCL), GO-180 (Construtora Caiapó), GO-147 (Construtora Central do Brasil S.A. – CCB) e GO-461 (Construtora Coplan), na gestão integrada dos produtos técnicos encaminhados pelo CAEP (Grupos 2 e 3), e na consolidação de medidas gerenciais essenciais para viabilizar o ciclo regular de medições, prestação de contas das obras e execução financeira, em especial os fluxos associados à documentação de suporte das empresas executoras e supervisoras, com foco na conclusão de eventos e documentação técnica para emissão dos boletins de medição.

Registra-se que no mês de julho houve execução financeira em várias obras pós aprovação de prestação de contas pela GOINFRA, referentes à:

- GO147: 04ª Medição (Dezembro 2025), 05ª Medição (Janeiro 2026) e 06ª Medição (Fevereiro 2026)
- GO180: 04ª Medição (Dezembro 2025), 05ª Medição (Janeiro 2026) e 07ª Medição (Março 2026), ressalta-se que a 06ª Medição referente ao mês de Fevereiro de 2026 foi zerada.
- GO178A: 01ª Medição (Setembro 2025), 02ª Medição (Outubro 2025), 03ª Medição (Novembro 2025), 04ª Medição (Dezembro 2025), 05ª Medição (Janeiro 2026), 06ª Medição (Fevereiro 2026).
- GO461: 04ª Medição (Janeiro 2026), 05ª Medição (Fevereiro 2026) e 06ª Medição (Março 2026).

No período anterior aos pagamentos, houve a consolidação dos documentos para a prestação de contas e elaboração das medições pelo CAEP, tendo a validação da GOINFRA das prestações de contas remetidas para aprovação e a liberação para o processamento das medições e solicitações de repasse para todas as medições pagas.

2 ESTRUTURADORA

Este capítulo tem como objetivo apresentar a prestação de contas do consórcio, descrita de maneira a garantir a rastreabilidade das atividades realizadas, dos produtos emitidos e das evidências comprobatórias no período de execução. Para tal, abordaremos de forma detalhada: (i) o papel e as responsabilidades de cada consorciado no contexto do consórcio e (ii) os produtos previstos no Termo de Referência e sua situação atual (emitido, em elaboração, pendente), incluindo links e evidências.

A prestação de contas será organizada conforme o escopo de cada frente, respeitando a matriz de responsabilidades acordada entre as empresas consorciadas e os produtos contratados, conforme a relação abaixo:

1	COORDENAÇÃO EXECUTIVA	1.1	COORDENAÇÃO GERAL	MENSAL	36,00
		1.2	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	MENSAL	36,00
		1.3	COMUNICAÇÃO SOCIAL	MENSAL	36,00
		1.4	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	MENSAL	36,00
2	GESTÃO DE ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E DESAPROPRIAÇÃO	2.1	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	MENSAL	36,00
		2.2	ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	POR OBRA	7,00
		2.3	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	POR OBRA	7,00
		2.4	GERENCIAMENTO TÉCNICO	OBRA x MES	168,00
		2.5	RECEBIMENTO DE OBRA	POR OBRA	7,00
		2.6	LICENÇA AMBIENTAL	POR OBRA	3,00
3	CERTIFICAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS	3.1	RELATORIO DE GESTAO DE CERTIFICAÇÃO	MENSAL	36,00
		3.2	PLANOS DE INSPEÇÃO	POR OBRA	7,00
		3.3	RELATORIO DE INSPEÇÃO	OBRA x MES	168,00
4	GESTÃO DE PROJETOS E CONTABILIDADE	4.1	REPORTE DO PORTFOLIO	MENSAL	36,00
		4.2	CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL	OBRA x MES	168,00
		4.3	GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	MENSAL	36,00
5	ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA	5.1	ASSESSORIA JURIDICA CONTINUA	MENSAL	36,00
		5.2	ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS	POR OBRA	7,00
		5.3	RELATORIO DE GESTÃO CONTRATUAL	MENSAL	36,00
		5.4	CONFORMIDADE LEGAL EM ESG	MENSAL	12,00

A seguir, detalhamos as atividades e entregas realizadas no período, com base nas frentes temáticas descritas no Termo de Referência.

2.1 COORDENAÇÃO GERAL EXECUTORA

2.1.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

A Coordenação Geral Executora tem a responsabilidade de gerir e coordenar todas as atividades do consórcio, assegurando que o fluxo de informações entre as equipes envolvidas seja contínuo e eficiente. Além disso, a Coordenação deve promover a integração das diversas frentes de trabalho e garantir a comunicação clara e objetiva com todas as partes interessadas, como SEINFRA, GOINFRA, stakeholders e comunidades locais.

Entre suas principais atribuições estão:

- **Gestão Centralizada:** Garantir que todas as áreas do consórcio sejam coordenadas adequadamente, com foco na execução dos cronogramas e no cumprimento das metas definidas.
- **Integração das Atividades:** Promover o inter-relacionamento entre as diferentes frentes, assegurando que as ações de uma área não impactem negativamente outras, e que todas as equipes trabalhem de maneira alinhada.
- **Gestão de Comunicação:** Garantir a comunicação eficaz com stakeholders internos e externos, incluindo a divulgação de impactos das obras nas comunidades, bem como a promoção de benefícios sociais e a transparência das atividades.
- **Acompanhamento do Cronograma e Alocação de Recursos:** Monitorar o progresso do projeto, alocando os recursos necessários para garantir a continuidade das atividades, ajustando as ações conforme necessário para cumprir o plano estabelecido.
- **Gestão de Riscos:** Identificar e mitigar riscos relacionados à execução do projeto, implementando ações corretivas sempre que necessário para garantir o cumprimento dos objetivos.
- **Acompanhamento de Progresso e Prestação de Contas:** Realizar o acompanhamento contínuo das obras e garantir que as informações sobre o andamento do projeto sejam consolidadas e disponibilizadas para as partes interessadas.

Essa gestão integrada visa não apenas assegurar o cumprimento das metas do projeto, mas também promover a integração das equipes e uma comunicação eficaz sobre os impactos e benefícios das obras para a comunidade e stakeholders, com a devida transparência e prestação de contas.

2.1.2 Produtos

Produtos disponíveis no link:

https://drive.google.com/drive/folders/1wuYjxDTuWQcjSy8rQNAhWTYTavbfJCIL?usp=drive_link

(Anexo I)

Produtos Entregues:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Parecer	01. Formalização do Email - Suspensão Contratual 1.3	Geral	31/07/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Parecer	02. 260204_IFAG_-_Parecer_-_Supressao_1.3 assinado	Geral	31/07/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Parecer	03. Carta 012-2026 Carta CAEP aditivo contratual_v1 assinado	Geral	31/07/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Parecer	04. Carta 007-2026 - Inexequibilidade P1.3	Geral	31/07/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Parecer	05. Carta_14-2026_-_Confirmacao_Remobilizacao P1.3	Geral	31/07/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	1.4. Fluxo de Atualizar Sala de Situação Painel de Gestão Integrada	Geral	31/07/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	TIC - Painel de Gestão Integrada 11.06.26	Geral	31/07/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	TIC - Painel de Gestão Integrada 22.06.26	Geral	31/07/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	TIC - Painel de Gestão Integrada 30.06.26	Geral	31/07/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	TIC - Registros das Publicações e Manutenções de Junho.26	Geral	31/07/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	TIC - Sala de Situação - Manual Descritivo do Painel de Gestão Integrada	Geral	31/07/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Relatório Grupo 1 - Relatório Mensal N°13 - 01.07 a 31.07	Relatório Mensal	Relatório Mensal da Entrega de Produtos de Junho	Geral	10/08/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Timeline de Acompanhamento Macro até julho 2026	Outros	Timeline de Coordenação de Pontos Macros	Geral	10/08/2026	Entregue

1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Dashboard da Análise de Entrega de Produtos - julho	Outros	Dashboard Mensal de Análise de entregas CAEP	Geral	10/08/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Controle de Entrega de Produtos de julho	Outros	Planilha do Gerenciamento de entregas Mensal	Geral	10/08/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Quadro Financeiro do mês de julho	Outros	Planilha com o Quadro Financeiro Mensal	Geral	10/08/2026	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	P1.2 - Controle de Reuniões do mês de julho	Outros	Planilha do Controle de Reuniões	Geral	10/08/2026	Entregue

2.2 GESTÃO DE ENGENHARIA E SOCIOAMBIENTAL

2.2.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

O conjunto de atividades envolve a **gestão técnica da execução das obras**, com ênfase no monitoramento contínuo do progresso das obras e a garantia do cumprimento dos cronogramas e especificações técnicas. Abaixo estão as principais atividades realizadas conforme os detalhes fornecidos:

1. **Acompanhamento Técnico de Execução de Obras:**
 - **Monitoramento contínuo** das obras para garantir que os cronogramas e as especificações técnicas sejam seguidos rigorosamente.
 - **Revisão e fiscalização** das atividades de execução, incluindo inspeções e validação dos processos conforme o planejamento e os planos de controle da qualidade.
 - **Garantia da conformidade** com as licenças ambientais e autorizações necessárias para a execução do projeto.
2. **Acompanhamento dos Procedimentos Legais e Licenças:**
 - **Verificação contínua** do status de todas as licenças, permissões e autorizações ambientais necessárias para o andamento das obras, garantindo que estejam em conformidade com a legislação vigente.
 - **Atualização e verificação** do cumprimento dos requisitos legais ao longo de todas as fases da obra.
3. **Coordenação Setorial e Gerenciamento das Entidades Envolvidas:**
 - **Integração entre as áreas de engenharia**, fornecedores e partes interessadas (stakeholders), promovendo a resolução de conflitos e o alinhamento das atividades.
 - **Coordenação das ações** de diferentes áreas e da comunicação com os stakeholders para garantir a conformidade do projeto.
4. **Organização das Informações sobre o Progresso das Obras:**
 - **Centralização e atualização das informações** sobre o progresso das obras, gerando relatórios de progresso, fotos e registros das inspeções e licenças.
 - **Facilidade no acesso e acompanhamento** das informações por meio de uma plataforma digital acessível, promovendo a transparência.
5. **Planejamento Estratégico e Adoção de Procedimentos Necessários:**
 - **Planejamento de ações corretivas** e mitigação de riscos, principalmente relacionados ao avanço físico-financeiro, para garantir a conclusão dentro dos prazos e orçamento estabelecidos.
 - **Acompanhamento do cumprimento das etapas do projeto**, com a implementação de ajustes sempre que necessário para manter a execução dentro dos padrões de qualidade e eficiência.

Essas atividades são voltadas para o **gerenciamento técnico robusto das obras**, garantindo que as obras atendam aos **padrões estabelecidos** e que todas as **questões ambientais, jurídicas e de segurança** sejam cuidadosamente monitoradas.

2.2.2 Produtos

Produto disponível no link:

https://drive.google.com/drive/folders/1KTKLQONq-P7pF0rN_oqbsbFv8Z-MRdm0?usp=drive_link

(Anexo II)

Produtos Entregues:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-158.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	02/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-191.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Drenagem	GO-178A	02/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-159.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	02/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-136.1	Parecer	Parecer Técnico - Justificativa Análise e Consolidação do Controle Tecnológicos e Topográficos	GO-147	02/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-137.1	Parecer	Parecer Técnico - Ateste de Documentação do Processo de Medição	GO-147	02/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-138.1	Parecer	Parecer Técnico - Ateste de Documentação do Processo de Medição	GO-461	02/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-139.1	Parecer	Parecer Técnico - Eventos medidos aderentes ao eventograma aprovado	GO-461	02/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-160.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	02/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-163.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	03/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-001.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Setembro/2025	GO-178A	03/07/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-002.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Outubro/2025	GO-178A	03/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-003.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Novembro/2025	GO-178A	03/07/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	POP-009.1	Procedimento Operacional Padrão	Procedimento Operacional Padrão Gestão de Não Conformidade	Geral	06/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-179.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-461	06/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-180.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-147	06/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-181.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Sinalização e Obras Complementares	GO-461	06/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-183.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Terraplenagem	GO-461	06/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-184.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto Geométrico	GO-461	06/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-186.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Interferências	GO-147	06/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-141.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Terraplenagem	GO-180	06/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-143.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Paisagismo	GO-461	06/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-145.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Pavimentação	GO-180	06/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-144.1	Parecer	Parecer Técnico - Ateste de Documentação do Processo de Medição	GO-180	06/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-146.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (set a nov/25)	GO-178A	06/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RA-001.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-180	06/07/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RA-002.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-147	06/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RA-003.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-461	06/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RA-004.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-178A	06/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-025.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	07/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-147.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade SST	GO-178A	07/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-161.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	07/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-162.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	08/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-025.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Segurança do Trabalho	GO-461	08/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-185.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Projeto Executivo	GO-180	09/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-188.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto Geométrico e Projeto de Sinalização e de Obras Complementares	GO-147	09/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-189.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Drenagem	GO-180	09/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-192.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-147	09/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-193.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto Geométrico	GO-180	09/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-194.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudo Hidrológico	GO-147	09/07/2026	Entregue

2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-195.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Obra de Arte Especial	GO-180	09/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-166.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	09/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-034.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	09/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-039.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	09/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-040.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	09/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-040.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	09/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-182.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Terraplenagem	GO-178A	10/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-197.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Pavimentação	GO-147	10/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-198.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Pavimentação	GO-180	10/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-152.1	Parecer	Parecer Técnico - Aprovação Geometria GO-178A	GO-178A	10/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-153.1	Parecer	Parecer Técnico - Eventos medidos aderentes ao eventograma aprovado	GO-178A	10/07/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	CT-002.1	Circular Técnica	CIRCULAR TÉCNICA Nº. 02/2026	Geral	12/07/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-164.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-147	13/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-199.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo -	GO-147	13/07/2026	Entregue

				Componente Ambiental			
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-201.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Componente Ambiental	GO-180	13/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-204.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto executivo - Estudo de trafego	GO-180	13/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-165.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	13/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-007.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Março/2026	GO-180	13/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-154.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (mar/26)	GO-180	13/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-156.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade SST	GO-178A	13/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-012.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-461	13/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-187.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geotécnicos	GO-178A	14/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-205.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Projeto Executivo	GO-178A	14/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-206.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo- Pavimentação	GO-178A	14/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-157.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (abr/26)	GO-180	14/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-158.1	Parecer	Parecer Técnico - Aferição da execução física dos eventos do 1º trimestre	GO-461	14/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-167.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	14/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-196.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-147	15/07/2026	Entregue

2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-198.2	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Pavimentação	GO-180	15/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-202.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-147	15/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-207.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geotécnicos	GO-180	15/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-208.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de OAE	GO-147	15/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-209.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Paisagismo	GO-147	15/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-155.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Terraplenagem	GO-147	15/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-159.1	Parecer	Parecer Técnico - Eventos medidos aderentes ao eventograma aprovado	GO-180	15/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-035.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	15/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-040.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	15/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-041.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	15/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-041.2	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	15/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-210.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos de Geológicos, Topográficos, Hidrológicos e DAP	GO-180	16/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-211.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP	GO-178A	16/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-168.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	16/07/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-160.1	Parecer	Parecer Técnico - Aferição da execução física dos eventos do 1º trimestre	GO-180	16/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-161.1	Parecer	Parecer Técnico - Aferição da execução física dos eventos do 1º trimestre	GO-147	16/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-162.1	Parecer	Parecer Técnico - Eventos medidos aderentes ao eventograma aprovado	GO-461	16/07/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-171.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	16/07/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-173.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	16/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-200.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DAP	GO-147	17/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-212.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Terraplenagem	GO-178A	17/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-213.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Sinalização e de Obras Complementares	GO-180	17/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-163.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (mai/26)	GO-180	17/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-164.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (jun/26)	GO-180	17/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-165.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (jan/26)	GO-461	17/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-166.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (fev/26)	GO-461	17/07/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-167.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (mar/26)	GO-461	17/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-214.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Projeto Executivo	GO-180	20/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-215.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Relatório de Componente Ambiental	GO-147	20/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-169.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	20/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-004.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Dezembro/2025	GO-178A	20/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-005.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Janeiro/2026	GO-178A	20/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-006.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Fevereiro/2026	GO-178A	20/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-168.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Dez/25)	GO-178A	20/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-169.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Jan/26)	GO-178A	20/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-170.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Fev/26)	GO-178A	20/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-171.1	Parecer	Parecer Técnico - Complemento de Documentação de Utilidade Pública	GO-180	21/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-216.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Relatório de Estudos Topográficos	GO-178A	22/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-217.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Relatório de Componente Ambiental	GO-461	22/07/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-172.1	Parecer	Parecer Técnico - Resposta a Notificação sobre impossibilidade de prosseguimento de atividades em área não desapropriada	GO-178A	22/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-036.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	22/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-041.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	22/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-042.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	22/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-042.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	22/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-170.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	22/07/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-172.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	23/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-218.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Geotécnico	GO-147	24/07/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	CT-003.1	Circular Técnica	CIRCULAR TÉCNICA Nº. 03/2026	Geral	27/07/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	CT-004.1	Circular Técnica	CIRCULAR TÉCNICA Nº. 03/2026	Geral	27/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-219.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DAP	GO-461	27/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-220.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Geotécnico, tráfego, hidrológico, geológico	GO-461	27/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-171.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	27/07/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-007.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Março/2026	GO-147	27/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-008.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Abril/2026	GO-147	27/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-009.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Maio/2026	GO-147	27/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-173.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade SST	GO-178A	27/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-174.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	27/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-175.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade Obra	GO-178A	27/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-221.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Paisagismo e Tráfego	GO-147	28/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-008.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Abril/2026	GO-180	28/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-009.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Maio/2026	GO-180	28/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-010.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Junho/2026	GO-180	28/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-172.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	28/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-222.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Relatório de Componente Ambiental	GO-461	29/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-173.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	29/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-174.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	29/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-176.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade Obra	GO-461	30/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RI-005.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-461	30/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RI-006.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-178A	30/07/2026	Entregue

2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-223.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Interferências	GO-180	31/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-224.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Projeto Executivo	GO-178A	31/07/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-227.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo	GO-178A	31/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-178.1	Parecer	Parecer Técnico - Eventos medidos aderentes ao eventograma aprovado	GO-178A	31/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-179.1	Parecer	Parecer Técnico - Esclarecimentos sobre potenciais pendências da prestação de contas	GO-178A	31/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RI-007.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-180	31/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RI-008.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-147	31/07/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RA-005.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-461	03/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RA-006.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-178A	03/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-037.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	03/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-042.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	03/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-043.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	03/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-043.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	03/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-183.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Mar/26)	GO-178A	06/08/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-184.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Abr/26)	GO-178A	06/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-185.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Mai/26)	GO-178A	06/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RA-007.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-180	07/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RA-008.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-147	07/08/2026	Entregue

2.3 CERTIFICAÇÃO DE PROJETOS

2.3.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

O conjunto de atividades envolve a **certificação de projetos**, com ênfase em assegurar a qualidade e segurança dos projetos. Abaixo estão as principais atividades realizadas conforme os detalhes fornecidos:

1. **Acompanhamento Técnico de Execução de Obras:**
 - **Monitoramento contínuo** das obras para garantir que os cronogramas e as especificações técnicas sejam seguidos rigorosamente. Acompanhar os processos executados de forma precisa.
 - **Revisão e fiscalização das atividades de execução**, incluindo inspeções e validações de processos conforme os planos de controle de qualidade e cronogramas.
 - **Garantia de conformidade** com as licenças ambientais e autorizações necessárias para a execução do projeto, alinhando-se aos requisitos legais e ambientais.
2. **Acompanhamento dos Procedimentos Legais e Licenças:**
 - **Verificação contínua** do status de todas as licenças, permissões e autorizações ambientais necessárias para o andamento das obras, garantindo que todas estejam conforme a legislação vigente.
 - **Atualização e verificação** do cumprimento dos requisitos legais ao longo de todas as fases da obra, garantindo total conformidade com as exigências legais.
3. **Coordenação Setorial e Gerenciamento das Entidades Envolvidas:**
 - **Integração entre as áreas de engenharia**, fornecedores e outras partes interessadas (stakeholders), promovendo a resolução de conflitos e o alinhamento das atividades.
 - **Coordenação das ações de diferentes áreas** e comunicação com os stakeholders, garantindo a execução eficiente de todas as fases do projeto, conforme os requisitos estabelecidos.
4. **Organização das Informações sobre o Progresso das Obras:**
 - **Centralização e atualização** das informações sobre o progresso das obras, incluindo relatórios de progresso e registros das inspeções e licenças.
 - **Facilidade no acesso e acompanhamento** das informações através de plataformas digitais e sistemas internos, promovendo a transparência e a visibilidade.
5. **Planejamento Estratégico e Adoção de Procedimentos Necessários:**
 - **Planejamento de ações corretivas** para mitigação de riscos, especialmente nas fases críticas, com foco no controle do impacto físico-financeiro e no cumprimento dos prazos.
 - **Adaptação contínua do projeto** através de ações corretivas, promovendo a execução eficiente das etapas e a conformidade com o plano de trabalho estabelecido.

Essas atividades são fundamentais para garantir o cumprimento rigoroso das exigências técnicas, legais e operacionais, além de garantir o alinhamento entre as partes envolvidas e a transparência nas informações compartilhadas.

2.3.2 Produtos

Produto disponível no link:

https://drive.google.com/drive/folders/12GareGwCSb2FBLVUAcGIFLnTXtrBZtru?usp=drive_link

(Anexo III)

Produtos Entregues

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	Bureau Veritas	RL-P3.1-BI008-RGC-001	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Gestão da Certificação	Geral	06/08/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.1 - 2026.07 - GO-147	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-147	06/08/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.1 - 2026.07 - GO-178A	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-178A	06/08/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.1 - 2026.07 - GO-180	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-180	06/08/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.1 - 2026.07 - GO-461	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-461	06/08/2026	Entregue

2.4 GESTÃO DE PROJETOS E CONTABILIDADE

2.4.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

O conjunto de atividades envolve a **gestão de projetos e contabilidade**, com ênfase em assegurar a governança e gestão robusta dos projetos. Abaixo estão as principais atividades realizadas conforme os detalhes fornecidos:

Gestão de Portfólio de Projetos (PMO): O consorciado deverá estruturar e gerenciar um escritório de projetos dedicado ao acompanhamento do portfólio de obras financiadas pelo FUNDEINFRA, com foco no acompanhamento dos projetos de maneira técnica e econômica. A empresa será responsável por garantir a coordenação entre as diversas áreas envolvidas, assegurando a qualidade e a viabilidade técnica de todos os projetos.

Controle Contábil e Financeiro: A empresa será responsável pelo controle detalhado dos recursos financeiros alocados aos projetos, monitorando os fluxos de caixa e garantindo que os custos permaneçam dentro do orçamento. Relatórios financeiros periódicos deverão ser fornecidos para garantir a transparência dos investimentos.

Gestão de Riscos e Compliance: O consorciado será responsável por implementar uma estrutura de compliance para o monitoramento contínuo dos riscos associados aos projetos, incluindo os riscos financeiros, ambientais e regulatórios. A empresa também deverá adotar medidas corretivas para mitigar possíveis impactos adversos, em conformidade com o Decreto Estadual N. 9.406/2019 e suas regulamentações correlatas.

Monitoramento de Indicadores de Desempenho: A empresa deverá desenvolver um sistema de monitoramento dos indicadores-chave de desempenho (KPIs), cobrindo aspectos financeiros, técnicos e de prazo. A análise desses indicadores ajudará a identificar possíveis desvios no cronograma ou orçamento, permitindo ações corretivas imediatas.

Integração de Diretrizes ESG: A empresa será responsável por fornecer suporte na estruturação e inclusão de cláusulas que garantam o alinhamento dos projetos às melhores práticas de ESG. Isso envolve a definição de obrigações contratuais para garantir que as obras de infraestrutura respeitem o meio ambiente e promovam impactos sociais positivos, conforme as diretrizes de governança corporativa.

2.4.2 Produtos

Produto disponível no link:

https://drive.google.com/drive/folders/1QdrbMvc1uTX46hgX9rq5_RUaNsMWxWev?usp=drive_link

(Anexo IV)

Produtos entregues:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	07.26 - IFAG - Portfólio de Projetos	Geral	31/07/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	CAEP_Alocação_de_Recursos_Programa_Julho26	Geral	31/07/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	[CAEP] KPIs Avanço Global de Obra 31.07.26	Geral	31/07/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Base de Dados de Alocação de Recursos e Governança Financeira	Geral	31/07/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	[2026.07] Controle de Reuniões A&M.xlsx	Geral	31/07/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	2026.07.06 - KPIs - Portfólio Painel de Gestão Integrada	Geral	31/07/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	2026.07.13 - KPIs - Portfólio Painel de Gestão Integrada	Geral	31/07/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	2026.07.21 - KPIs - Portfólio Painel de Gestão Integrada	Geral	31/07/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	2026.07.27 - KPIs - Portfólio Painel de Gestão Integrada	Geral	31/07/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	4.1. Fluxo de Atualizar Avanço Global	Geral	31/07/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	4.1. Fluxo de Atualizar Portfólio	Geral	31/07/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	GO-147 Mensal Dez.25 [CAEP] GO147 - Relatório Financeiro Mensal de Obras DEZ.25.pdf	GO-147	31/07/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	GO-147 Mensal Jan.26 [CAEP] GO147 - Relatório Financeiro Mensal de Obras JAN.26.pdf	GO-147	31/07/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	GO-147 Mensal Fev.26 [CAEP] GO147 - Relatório Financeiro Mensal de Obras FEV.26.pdf	GO-147	31/07/2026	Entregue

4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	GO-147 Trimestral 2T (Dez a Fev.26) [CAEP] GO147 - Relatório Financeiro Trimestral de Obras - 2T Dez a Fev.26.pdf	GO-147	31/07/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-147 07.2026	GO-147	31/07/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	GO-178 Mensal Set.25 [CAEP] GO178 - Relatório Financeiro Mensal de Obras SET.25.pdf	GO-178A	31/07/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	GO-178 Mensal Out.25 [CAEP] GO178 - Relatório Financeiro Mensal de Obras OUT.25.pdf	GO-178A	31/07/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	GO-178 Mensal Nov.25 [CAEP] GO178 - Relatório Financeiro Mensal de Obras NOV.25.pdf	GO-178A	31/07/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	GO-178 Mensal Dez.25 [CAEP] GO178 - Relatório Financeiro Mensal de Obras DEZ.25.pdf	GO-178A	31/07/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	GO-178 Mensal Jan.26 [CAEP] GO178 - Relatório Financeiro Mensal de Obras JAN.26.pdf	GO-178A	31/07/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	GO-178 Mensal Fev.26 [CAEP] GO178 - Relatório Financeiro Mensal de Obras FEV.26.pdf	GO-178A	31/07/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	GO-178 Trimestral 1T (Set a Nov.25) [CAEP] GO178 - Relatório Financeiro Trimestral de Obras - 1T Set a Nov.25.pdf	GO-178A	31/07/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	GO-178 Trimestral 2T (Dez.25 a Fev.26) [CAEP] GO178 - Relatório Financeiro Trimestral de Obras - 2T Dez.25 a Fev.26.pdf	GO-178A	31/07/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-178A 07.2026	GO-178A	31/07/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	GO-180 Mensal Dez.25 [CAEP] GO180 - Relatório Financeiro Mensal de Obras DEZ.25.pdf	GO-180	31/07/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	GO-180 Mensal Dez.25 [CAEP] GO180 - Relatório Financeiro Mensal de Obras JAN.25.pdf	GO-180	31/07/2026	Entregue

4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	GO-180 Mensal Fev.26 [CAEP] GO180 - Relatório Financeiro Mensal de Obras FEV.26.pdf	GO-180	31/07/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	GO-180 Mensal Mar.26 [CAEP] GO180 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Mar.26.pdf	GO-180	31/07/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	GO-180 Trimestral Dez a Mar - 2026 [CAEP] GO180 - Relatório Financeiro Trimestral - Dez a Mar - 2026.pdf	GO-180	31/07/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-180 07.2026	GO-180	31/07/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	GO-461 Mensal Jan.26 [CAEP] GO461 - Relatório Financeiro Mensal de Obras JAN.26.pdf	GO-461	31/07/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	GO-461 Mensal Fev.26 [CAEP] GO461 - Relatório Financeiro Mensal de Obras FEV.26.pdf	GO-461	31/07/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	GO-461 Mensal Mar.26 [CAEP] GO461 - Relatório Financeiro Mensal de Obras MAR.26.pdf	GO-461	31/07/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	GO-461 Trimestral 2T (Jan a Mar.26) [CAEP] GO461 - Relatório Financeiro Trimestral de Obras - 2T Jan a Mar.26.pdf	GO-461	31/07/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-461 07.2026	GO-461	31/07/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	4.2. Fluxo de Gerir Medições e Pagamentos	Geral	31/07/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANC E	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - [CAEP] Framework - Gestão de Riscos e Compliance	Geral	31/07/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANC E	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - 07.2026 - Matriz de Riscos - GO-147 - CCB	GO-147	31/07/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANC E	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - 07.2026 - Matriz de Riscos - GO-178A - CCL	GO-178A	31/07/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - 07.2026 - Matriz de Riscos - GO-180 - Caiaipó	GO-180	31/07/2026	Entregue

COMPLIANC E							
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANC E	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - 07.2026.Matriz de Riscos - GO-461 - COPLAN	GO-461	31/07/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANC E	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - 07.2026 - Matriz de Riscos - Programa	Geral	31/07/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANC E	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - Extração Riscos_IRIS_CGE_30. 07.26	Geral	31/07/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANC E	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - Painel inicial IRIS 30.07.26	GO-147	31/07/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANC E	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - Painel IRIS - GO147 30.07.26	GO-147	31/07/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANC E	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - Painel IRIS - GO178A 30.07.26	GO-178A	31/07/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANC E	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - Painel IRIS - GO180 30.07.26	GO-180	31/07/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANC E	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	4.3 - Painel IRIS - GO461 30.07.26	GO-461	31/07/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANC E	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	4.3 - Painel IRIS - PROGRAMA 30.07.26	Geral	31/07/2026	Entregue

2.5 ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA

2.5.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

O conjunto de atividades envolve a **assessoria jurídica especializada** ao FUNDEINFRA, com foco em garantir segurança legal, conformidade regulatória e mitigação de riscos ao longo de todo o ciclo dos projetos. As principais responsabilidades e atribuições são:

Assessoria jurídica em contratos: A empresa contratada deverá apoiar a elaboração, revisão e execução dos instrumentos de contratação relacionados aos investimentos em infraestrutura, analisando juridicamente contratos com projetistas, construtoras, supervisoras, fornecedores e parceiros, assegurando aderência integral à legislação aplicável.

Consultoria em legislação ambiental e trabalhista: Caberá à contratada prestar consultoria contínua em temas ambientais e trabalhistas, garantindo que todos os requisitos legais sejam cumpridos nas obras de infraestrutura. Isso inclui suporte durante os processos de licenciamento e a verificação de que as obrigações trabalhistas estão rigorosamente atendidas.

Elaboração e revisão de contratos: A empresa será responsável por redigir e revisar contratos, com foco em assegurar que os termos sejam juridicamente seguros e protegendo os interesses do FUNDEINFRA, reduzindo a exposição a litígios futuros.

Assessoramento em questões judiciais: A contratada deverá apoiar a associação na condução e defesa de processos judiciais e administrativos, incluindo disputas contratuais, ações ambientais e demandas relacionadas a desapropriações.

Suporte a órgãos de controle: A empresa prestará suporte jurídico para atendimento às demandas de órgãos de controle interno e externo (como TCE, MP e CGE), elaborando respostas técnicas, esclarecendo dúvidas e subsidiando análises e recomendações desses órgãos.

Mitigação de riscos legais: Por fim, a contratada deverá desenvolver estratégias preventivas para identificar, antecipar e mitigar riscos jurídicos associados à execução dos projetos, contribuindo para reduzir contingências e fortalecer a segurança jurídica das iniciativas apoiadas pelo FUNDEINFRA.

2.5.2 Produtos

Produto disponível no link:

https://drive.google.com/drive/folders/1F4iOWOrZ7WAe6LZXGi5NYvQLKu53_8br?usp=drive_link

(Anexo V)

Produtos Entregues:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Parecer sobre consequências da paralisação das atividades pela Contratada	Parecer	Parecer sobre rescisão ou abandono contratual por parte da contratada sem justificativa legal ou contratual adequada.	GO-461	01/07/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta ao Ofício nº 1167/2026/SEINFRA	Ofício	Elaboração de minuta de resposta ao Ofício nº 1167/2026/SEINFRA, por meio do qual foram solicitados documentos referentes ao vínculo mantido com a Manesco Advogados e às medições realizadas no âmbito da Parceria.	Geral	02/07/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 12	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a junho de 2026	Geral	03/07/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise e orientação quanto à condução da situação relacionada à Notificação de Não Conformidade NC-031 - turno estendido CCL	Gestão Contratual	Análise e orientação quanto à condução da situação relacionada à NC-031, emitida em razão da execução de atividades em turno estendido pela CCL, diante da ausência de manifestação conclusiva e da não	GO-178A	03/07/2026	Entregue

				apresentação, até o presente momento, dos elementos necessários para a devida regularização da ocorrência.			
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Análise sobre o portal institucional do IFAG e orientações da PGE-GO relativas ao período eleitoral	Parecer	Parecer acerca dos limites à manutenção de conteúdos no portal institucional do IFAG durante período eleitoral.	Geral	06/07/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Revisão de resposta à notificação extrajudicial	Ofício	Revisão de minuta a ser enviada ao IFAG em resposta à primeira notificação extrajudicial	Geral	07/07/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Revisão de minuta de resposta sobre reprogramação	Resposta a consulta	Revisão de resposta aos apontamentos constantes do Relatório de Reanálise da Reprogramação Contratual referente ao Contrato nº 01/2025 – IFAG/CAEP.	Geral	07/07/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Parecer sobre publicações de particulares durante o período eleitoral	Parecer	Parecer acerca dos limites a publicações e manutenção de conteúdos nos perfis institucionais de dirigentes do IFAG durante período eleitoral.	Geral	10/07/2026	Entregue

5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Memorando sobre publicidade durante o período eleitoral e análise por amostragem	Resposta a consulta	Memorando acerca dos limites à manutenção de conteúdos no portal institucional e mídias sociais do IFAG durante período eleitoral.	Geral	10/07/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise da Notificação Extrajudicial COPLAN 114/2026 - Contrato nº 09/2025 - mora e suspensão dos serviços.	Parecer	Elaboração de Parecer que analisa a Notificação Extrajudicial COPLAN 114/2026 - Contrato nº 09/2025 - sobre mora e suspensão dos serviços.	GO-461	13/07/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Resposta à Notificação Extrajudicial COPLAN 114/2026 - Contrato nº 09/2025	Ofício	Elaboração de ofício em resposta à Notificação Extrajudicial COPLAN 114/2026 - Contrato nº 09/2025 - sobre mora e suspensão dos serviços.	GO-461	13/07/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Consulta sobre retirada de cascalho fora da faixa de domínio CCB	Gestão Contratual	Consulta sobre o encaminhamento jurídico na situação em que a CCB está retirando cascalho de uma jazida localizada em propriedade particular, fora da faixa de domínio, e o proprietário assinou um contrato particular com a empresa prevendo indenização	GO-147	14/07/2026	Entregue

				pelo material extraído.			
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Minuta de ofício sobre o 9º Aditivo ao TAG	Ofício	Elaboração de minuta de ofício a ser encaminhado à GOINFRA e ao TCE/GO, com análise da variação de 10% à luz das discussões sobre erro grosseiro e retroatividade e relacionadas ao 9º Aditivo ao Termo de Ajustamento de Gestão – TAG	Geral	15/07/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Parecer sobre o 9º Aditivo ao TAG	Parecer	Elaboração de Parecer jurídico com análise da variação de 10% à luz das discussões sobre erro grosseiro e retroatividade e relacionadas ao 9º Aditivo ao Termo de Ajustamento de Gestão – TAG	Geral	15/07/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Elaboração de Declaração de Anuência à Reprogramação Contratual – Contrato nº 01/2025 – IFAG/CAEP – Item 4.6 da Reprogramação Contratual	Documento de Contratação	Elaboração de minuta de Declaração de Anuência à reprogramação contratual e à alteração do escopo do Contrato nº 01/2025, bem como registro da	Geral	15/07/2026	Entregue

				concordância quanto à viabilidade técnica, operacional e administrativa da continuidade e da execução contratual nas condições reprogramadas.			
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta à prestação de contas	Outros	Elaboração de resposta aos apontamentos da GOINFRA na prestação de contas de maio de 2026	Geral	17/07/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Aplicação de índices de Reajustamento Contratual	Resposta a consulta	Análise sobre a aplicação de índices de reajuste em eventogramas e medidas	Geral	21/07/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Consulta Jurídica – Reajustamento Contratual nos contratos celebrados pelo IFAG	Parecer	Elaboração de parecer acerca da interpretação e aplicação do regime de reajustamento contratual nos contratos celebrados pelo IFAG, abrangendo pleito formal, formalização do reajuste, plano de trabalho, medições, pagamentos e eventual incidência de encargos moratórios.	Geral	21/07/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta ao Despacho nº 213	Ofício	Elaboração de minuta de resposta ao Despacho nº 213, no qual a GOINFRA	Geral	22/07/2026	Entregue

				solicita documentos fruto de reclamação trabalhista contra uma das executoras			
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Revisão da minuta de ofício sobre o 9º Aditivo ao TAG após sua publicação	Ofício	Revisão minuta de ofício a ser encaminhada à GOINFRA e ao TCE/GO relacionada ao 9º Aditivo ao Termo de Ajustamento de Gestão – TAG pós publicação oficial.	Geral	27/07/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Revisão do Parecer sobre as alterações do 9º Aditivo ao TAG	Parecer	Revisão do Parecer sobre as alterações realizadas na redação do TAG, em vista do seu 9º aditivo	Geral	27/07/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Parecer sobre erro grosseiro e retroatividade relativos ao 9º Termo Aditivo ao TAG	Parecer	Parecer acerca dos limites jurídicos à aplicação da qualificação de erro grosseiro e da previsão de efeitos retroativos introduzidas pelo 9º Termo Aditivo ao TAG.	Geral	27/07/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta à prestação de contas	Outros	Elaboração de resposta aos apontamentos da GOINFRA na prestação de contas do primeiro trimestre de 2026	Geral	29/07/2026	Entregue

5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de notificação à CAIAPÓ	Ofício	Elaboração de Ofício à CAIAPÓ em razão de atrasos na entrega dos projetos executivos e da existência de desconformidades pendentes, relacionada s tanto aos projetos quanto às obras, com potenciais impactos sobre o processo de certificação	GO-180	29/07/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de notificação à CCL/TRAFECON	Ofício	Elaboração de Ofício à CCL/TRAFECON em razão de atrasos na entrega dos projetos executivos e da existência de desconformidades pendentes, relacionada s tanto aos projetos quanto às obras, com potenciais impactos sobre o processo de certificação	GO-178A	29/07/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de notificação à COPLAN	Ofício	Elaboração de Ofício à COPLAN em razão de atrasos na entrega dos projetos executivos e da existência de desconformidades pendentes, relacionada s tanto aos projetos quanto às obras, com potenciais	GO-461	29/07/2026	Entregue

				impactos sobre o processo de certificação			
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de notificação à CCB	Ofício	Elaboração de Ofício à CCB em razão de atrasos na entrega dos projetos executivos e da existência de desconformidades pendentes, relacionada s tanto aos projetos quanto às obras, com potenciais impactos sobre o processo de certificação	GO-147	29/07/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Revisão de Carta do CAEP ao IFAG sobre o produto 1.3	Resposta a consulta	Revisão de Carta do CAEP ao IFAG sobre o produto 1.3	Geral	30/07/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo I - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - controle de recebimento e arquivamento de documentos e informações relevantes para a gestão contratual no período de recorte	Geral	31/07/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo II - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - perguntas aos responsáveis no período de recorte	Geral	31/07/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	P5.3 - Relatório de Gestão Contratual	Relatório Técnico	Relatório de Gestão Contratual referente às obras em andamento no período de recorte	Geral	Sem data	Entregue

2.5 CONTEXTO GERAL DAS ATIVIDADES NO MÊS DE JULHO DE 2026

No mês de julho de 2026, o IFAG deu continuidade ao acompanhamento da execução do Contrato nº 01/2025, celebrado com o Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos – CAEP, mantendo as atividades de fiscalização e gestão contratual voltadas ao atendimento dos objetivos do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA. O período corresponde ao 13º mês de execução contratual, objeto do Relatório Mensal Nº 13 de cada um dos cinco Grupos do CAEP, referente ao intervalo de 01/07/2026 a 31/07/2026.

Conforme o painel consolidado de entregas do Produto 1.1 (Relatório de Coordenação Geral), foram registrados, no período, 271 produtos previstos no Termo de Referência, dos quais 257 (95%) foram efetivamente entregues e 14 (5%) permaneciam em elaboração ao término do mês. A distribuição por frente de atuação evidenciou a predominância da Gestão de Engenharia, Meio Ambiente e Desapropriação (Grupo 2), responsável por 167 documentos, seguida por Gestão de Projetos e Contabilidade (Grupo 4), com 50 entregas, Assessoramento e Consultoria Jurídica (Grupo 5), com 32, Coordenação Executiva (Grupo 1), com 17, e Certificação de Projetos e Obras (Grupo 3), com 5 documentos. No recorte por empresa consorciada, a Dynatest respondeu por 173 produtos, a Alvarez & Marsal (A&M Infra) por 61, a Manesco por 32 e a Bureau Veritas por 5, com concentração de entregas no dia 31/07/2026 (71 documentos), associada ao fechamento dos ciclos semanais e mensais de controle.

O mês foi marcado, sob a ótica financeira e contratual, pela liberação do segundo ciclo de repasses às executoras: GO147: 04ª Medição (Dezembro 2025), 05ª Medição (Janeiro 2026) e 06ª Medição (Fevereiro 2026); GO180: 04ª Medição (Dezembro 2025), 05ª Medição (Janeiro 2026) e 07ª Medição (Março 2026); GO178A: 01ª Medição (Setembro 2025), 02ª Medição (Outubro 2025), 03ª Medição (Novembro 2025), 04ª Medição (Dezembro 2025), 05ª Medição (Janeiro 2026), 06ª Medição (Fevereiro 2026); GO461: 04ª Medição (Janeiro 2026), 05ª Medição (Fevereiro 2026) e 06ª Medição (Março 2026).

Na frente financeira do próprio Contrato nº 01/2025-IFAG/CAEP, foi processada a 13ª medição, no valor de R\$ 495.742,95, elevando o montante acumulado medido para R\$ 9.623.516,17, equivalente a 43,92 % do valor contratual global de R\$ 21.912.482,34, com saldo contratual remanescente de R\$ 12.288.966,17. Os pagamentos não foram processados pelo fato de a GOINFRA ter condicionado o pagamento do Consórcio Estruturador a regularização dos pagamentos das executoras.

Sob a ótica temática, as agendas de governança realizadas ao longo de julho concentraram-se, de forma preponderante, no diagnóstico e na mitigação dos riscos associados à eventual não certificação das quatro obras rodoviárias (GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461), tema que permeou tanto as reuniões de Coordenação Geral (Produtos 1.1 e 1.2) quanto a atuação da Bureau Veritas na frente de Certificação (Grupo 3), com desdobramentos jurídicos e contratuais no Grupo 5, inclusive notificações formais às quatro executoras, expedidas em 29/07/2026.

Por fim, mantém-se suspensa a execução do Produto 1.3 – Comunicação Social, cuja remobilização está condicionada à assinatura da Declaração de Anuência à Reprogramação Contratual ainda em fase de coleta de assinaturas das empresas consorciadas e à posterior emissão de Ordem de Serviço pelo IFAG, com previsão de retomada das evidências apenas em setembro/2026, conforme a Carta CAEP nº 14/2026, de 31/07/2026.

2.7 GESTÃO DOS PRODUTOS DO CAEP – VISÃO INSTITUCIONAL DO IFAG

Sob a perspectiva institucional e da gestão do Contrato nº 01/2025-IFAG, a atuação do Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP), no mês de julho de 2026, foi acompanhada considerando não apenas a entrega dos produtos previstos no Termo de Referência, mas também sua consistência técnica, aplicabilidade, tempestividade e efetiva contribuição para o gerenciamento das obras do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA.

A atuação do CAEP permaneceu estruturada de forma integrada entre as frentes de Coordenação Geral Executiva, Gestão de Engenharia e Socioambiental, Certificação de Projetos e Obras, Gestão de Processos Administrativos e Contábeis e Assessoramento Jurídico. No âmbito da gestão contratual, os produtos entregues em julho foram submetidos à análise quanto à aderência ao escopo contratado, à consistência técnica, à documentação comprobatória e à utilidade para a gestão dos empreendimentos, observando-se que sua apresentação não implica, por si só, aceitação automática pelo IFAG.

Apresenta-se, a seguir, a análise específica dos produtos dos Grupos 2 e 3, por concentrarem, respectivamente, as frentes técnico-operacional e de certificação independente mais diretamente vinculadas ao acompanhamento físico e à qualidade das obras.

2.7.1 Produtos do Grupo 2 - Gestão de Engenharia e Socioambiental

As atividades desenvolvidas pelo Grupo 2 constituíram, em julho de 2026, o principal suporte técnico ao IFAG no acompanhamento das quatro obras do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA, abrangendo a coordenação dos serviços de engenharia (Produto 2.1), a análise de projetos executivos (Produto 2.2), o gerenciamento técnico das obras (Produto 2.4) e o monitoramento socioambiental.

No âmbito do Produto 2.1, a Coordenação Setorial manteve rotina semanal de reuniões técnicas com cada uma das quatro executoras: GO-461, com o Consórcio Coplan Engesur (quintas-feiras, 10h); GO-180, com a Construtora Caiapó (quintas-feiras, 11h); GO-178A, com o Consórcio CCL/TRAFECOM (sextas-feiras, 10h); e GO-147, com a Construtora Central do Brasil (segundas-feiras, 14h). Foram formalizados, ainda, instrumentos de padronização técnica: as Circulares Técnicas CT-002.1, CT-003.1 e CT-004.1, sobre aspectos ambientais e de segurança do trabalho, e o Procedimento Operacional Padrão POP-009.1, referente à Gestão de Não Conformidade.

No Produto 2.2, foram emitidas notas técnicas e pareceres técnicos relativos ao acompanhamento, recebimento, aceitação e análise dos projetos executivos das quatro rodovias, contemplando disciplinas como Documentação para Declaração de Utilidade Pública (DUP), Projeto Geométrico, Estudos Geotécnicos, Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem e Obra de Arte Corrente (OAC), Obra de Arte Especial (OAE), Sinalização e Obras Complementares, Desapropriação, Componente Ambiental, Paisagismo e Interferências. O status de aceitação e aprovação das disciplinas, por rodovia, ao final de julho, é o seguinte:

GO-180: todas as disciplinas da Fase de Estudos e do Viário Principal aceitas em 1º nível; aprovados o Projeto Geométrico, o Projeto de Drenagem e o Projeto de Pavimentação; o Projeto de Terraplenagem em revisão pela executora; na fase de OAE, o Projeto de Obra de Arte Especial e os Memoriais de Cálculo Estrutural e Quantitativo aceitos e em análise pelo CAEP, sem disciplina aprovada até o fechamento do relatório; no Viário Secundário, ainda não entregues o Projeto de Desapropriação, o Orçamento e Memoriais de Cálculo e o Cronograma e Planos de Execução.

GO-178A: todas as disciplinas da Fase de Estudos e do Viário Principal aceitas e aprovadas; no Viário Secundário, aceitos em 1º nível o Projeto de Desapropriação (já aprovado), o Relatório de Componente Ambiental, o Projeto de Interferência de Iluminação e Rede Elétrica, o Projeto de Paisagismo e o Projeto de Sinalização, estando os três últimos em análise.

GO-147: todas as disciplinas da Fase de Estudos aceitas, com a Documentação para DUP ainda em análise; no Viário Principal, o Projeto Geométrico e o Projeto de Pavimentação aceitos em 1º nível, ambos (Geométrico e Terraplenagem) em análise, sem disciplina aprovada; no Viário Secundário, aceitos o Projeto de Sinalização, o Relatório de Componente Ambiental, o Projeto de Paisagismo e o Projeto de Interferência de Iluminação (este último aprovado), com o Projeto de Sinalização em análise; na fase de OAE, o respectivo projeto aceito em 1º nível, sem disciplina aprovada ou em análise no fechamento do relatório.

GO-461: todas as disciplinas da Fase de Estudos e do Viário Principal aceitas em 1º nível; aprovados, com ressalva, o Projeto Geométrico e Interseções e o Projeto de Terraplenagem; o Projeto de Drenagem em análise; no Viário Secundário, aceito e já aprovado o Projeto de Sinalização, com os demais (Interferência de Iluminação, Componente Ambiental e Paisagismo) aceitos, sem disciplina em análise no fechamento do relatório.

Quanto ao Produto 2.3 (Elaboração de documentação técnica e administrativa para contratações), o próprio Relatório Mensal do Grupo 2 registra que, no período de referência, "não houve atividades relacionadas ao produto 2.3" — condição compatível com a natureza condicional ("obrigatório quando demandado") prevista no Termo de Referência para esse item.

No Produto 2.4, deu-se continuidade à elaboração dos Relatórios Semanais de Acompanhamento de Obras das quatro rodovias (GO-180: RO-040.1 a RO-043.1; GO-178A: RO-040.1 a RO-043.1; GO-147: RO-039.1 a RO-042.1; GO-461: RO-034.1 a RO-037.1) e dos respectivos Relatórios Mensais consolidados (RM-010.1 para a GO-461 e RM-011.1 para GO-147, GO-180 e GO-178A). Foram emitidas as Notificações de Não Conformidade NC-025.1, referentes à GO-180 (natureza de obra, 07/07/2026) e à GO-461 (natureza de segurança do trabalho, 08/07/2026).

Foram processados boletins de medição para a GO-147 (março, abril e maio/2026), a GO-178A (setembro/2025 a fevereiro/2026) e a GO-180 (março, abril, maio e junho/2026); permaneciam em elaboração, ao final de julho, os boletins da GO-461 (abril, maio e junho/2026) e novos boletins da GO-178A (março, abril e maio/2026).

Foram realizadas inspeções nos alojamentos das quatro rodovias (RI-005.1 a RI-008.1) e emitidos os Relatórios Consolidados Mensais de Acompanhamento Ambiental de cada trecho (GO-180: RA-001.1/RA-007.1; GO-178A: RA-004.1/RA-006.1; GO-147: RA-002.1/RA-008.1; GO-461: RA-003.1/RA-005.1).

No que se refere às licenças ambientais, permaneciam pendentes, ao final de julho, oito licenças/outorgas: uma referente ao canteiro de obras da GO-178A; duas outorgas de uso de recursos hídricos da GO-461; e cinco pendências da GO-180 (quatro outorgas de uso de recurso hídrico e uma licença ambiental da usina). Quanto às condicionantes da Licença Ambiental Única (LAU), não foram identificadas pendências ou vencimentos próximos em nenhuma das quatro rodovias no período. Para acompanhamento específico das condicionantes ambientais, a GEAMB/DPJ mantém processos individualizados por empreendimento (GO-178A nº 202500036009898; GO-180 nº 202500036009757; GO-461 nº 202500036004821; GO-147 nº 202500036010076).

Os Produtos 2.5 (Recebimento de Obra) e 2.6 (Documentação para Licenciamento Ambiental) não registraram atividades no período, o que é compatível com sua natureza condicional e com o estágio atual de execução física das quatro obras, ainda distantes da fase de recebimento final.

2.7.2 Produtos do Grupo 3 - Certificação, Inspeções e Controle da Qualidade

No âmbito do Grupo 3, as atividades de julho de 2026 permaneceram voltadas à certificação independente dos projetos e das obras do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA, conduzida pela Bureau Veritas do Brasil na qualidade de Organismo de Inspeção Acreditado de Empreendimentos de Infraestrutura (OIA-EI).

No Produto 3.1: Relatório de Gestão da Certificação, foi emitido o documento RL-P3.1-BI008-RGC-001, revisão 12, consolidando o planejamento, o monitoramento e o controle das atividades de inspeção do período.

No Produto 3.2: Planos de Inspeção, o Relatório Mensal do Grupo 3 registra textualmente que *"não houve demandas do Produto 3.2 no período"*. Cumpre destacar que esse produto possui medição de uma unidade por obra. As atualizações no referido Plano de Inspeção são realizadas quando há revisões nos projetos executivos e/ou no momento de sua aprovação. No decorrer do processo, os relatórios de inspeção também contribuem para a revisão do referido documento, caso haja necessidade de acréscimo ou subtração de itens a serem inspecionados.

No Produto 3.3: Relatório de Inspeção, foram elaborados os relatórios de obra referentes às quatro rodovias, contemplando a verificação da conformidade dos projetos, dos serviços executados, das medições, dos controles tecnológicos, das licenças ambientais, das condicionantes e dos requisitos contratuais, servindo de base técnica independente para a identificação de desvios e o acompanhamento das medidas corretivas cabíveis a cada empreendimento.

Sob a perspectiva da gestão contratual, os produtos do Grupo 3 seguem funcionando como suporte técnico à avaliação da qualidade dos empreendimentos e da confiabilidade das medições, sem substituir as atribuições de gestão e fiscalização do próprio IFAG, devendo os relatórios de certificação ser sempre analisados em conjunto com as evidências de campo, registros fotográficos, ensaios e controles tecnológicos produzidos pelo Grupo 2.

2.8 ANDAMENTO DAS OBRAS – VISÃO CONSOLIDADA DO IFAG

No mês de julho de 2026, o IFAG manteve o acompanhamento sistemático dos quatro empreendimentos rodoviários vinculados ao Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA: GO-147 (Construtora Central do Brasil S.A. – CCB), GO-178A (Consórcio CCL/TRAFECON), GO-180 (Construtora Caiapó Ltda.) e GO-461 (Consórcio Coplan Engesur), com apoio das equipes técnicas do CAEP e da fiscalização institucional.

Sob a ótica do avanço financeiro, o Produto 4.1 (Reporte do Portfólio) registrou, para o mês de referência, os seguintes indicadores de avanço financeiro (medições acumuladas divididas pelo valor total de cada empreendimento): GO-180, 2,06%; GO-178A, 1,46%; GO-147, 1,45%, GO-461 0,96%. O documento do CAEP foi revisado após a entrega original por haver um erro material de digitação nos dados da GO 461, não havendo prejuízos para a entrega, publicação e transparência dos valores efetivamente pagos.

Quanto ao avanço físico, o Portfólio de Projetos foi atualizado quinzenalmente (03/07/2026 e 17/07/2026), registrando-se, no fechamento do mês, os seguintes avanços de fase: na GO-180, a Fase

de Estudos evoluiu de "em andamento" para "encerrado", ao passo que o Projeto Executivo Viário Secundário e as Obras de Arte Especial evoluíram de "não iniciado" para "em andamento"; na GO-178A, a Fase de Estudos evoluiu igualmente de "em andamento" para "encerrado".

No campo da análise de projetos executivos (Produto 2.2), as quatro rodovias avançaram de forma desigual entre as disciplinas técnicas, com a GO-178A apresentando o maior grau de maturidade (Fase de Estudos e Viário Principal integralmente aprovados) e a GO-147 e a GO-180 concentrando o maior volume de disciplinas ainda em análise ou pendentes de aprovação, notadamente nas fases de Obra de Arte Especial e Viário Secundário, conforme detalhado na Seção 2.1 deste relatório.

No campo socioambiental, permaneciam pendentes, ao final de julho, oito licenças/outorgas distribuídas entre a GO-178A (uma), a GO-461 (duas) e a GO-180 (cinco), sem condicionantes da Licença Ambiental Única em atraso em nenhuma das quatro rodovias. Foram emitidas duas Notificações de Não Conformidade no período (GO-180, natureza de obra; e GO-461, natureza de segurança do trabalho), cujo tratamento e desfecho devem ser acompanhados nos relatórios subsequentes.

No campo contratual, julho de 2026 foi marcado pela intensificação das medidas de gestão contratual diante do risco de não certificação das obras. A assessoria jurídica do CAEP (Manesco Advogados), no âmbito do Produto 5.3, elaborou e, em 29/07/2026, encaminhou notificações formais às quatro executoras: Construtora Caiapó (GO-180), Consórcio CCL/TRAFECON (GO-178A), Consórcio Coplan Engesur (GO-461) e Construtora Central do Brasil (GO-147), em razão de atrasos na entrega dos projetos executivos e de desconformidades pendentes com potencial impacto sobre o processo de certificação. Adicionalmente, foram tratados no período: parecer sobre as consequências jurídicas de eventual abandono contratual (GO-461, 01/07/2026); análise e orientação quanto à Notificação de Não Conformidade NC-031, relativa a turno estendido da CCL na GO-178A (03/07/2026); consulta sobre retirada de cascalho fora da faixa de domínio pela CCB na GO-147 (14/07/2026); e parecer e minuta de resposta à Notificação Extrajudicial COPLAN nº 114/2026, referente a alegado inadimplemento do IFAG na GO-461 (13/07/2026).

Financeiramente, o segundo ciclo de repasses foi liberado para a GO-461 (09/07/2026), a GO-147 (15/07/2026) e a GO-180 (20/07/2026), tendo sido enviadas, no mesmo período, a 1ª Prestação de Contas da GO-178 e as 2ª Prestações de Contas da GO-147, da GO-461 e da GO-180.

2.9 CHAMAMENTOS E ATIVIDADES CORRELATAS

No mês de julho de 2026, não foram registrados novos chamamentos, processos de seleção, contratações ou emissões de ordens de serviço relacionados ao Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA. Essa ausência de movimentação é corroborada tanto pelo Produto 2.3 do Grupo 2 (Elaboração de documentação técnica e administrativa para contratações) quanto pelo Produto 5.2 do Grupo 5 (Elaboração de documentação jurídica de contratação), ambos registrando expressamente a inexistência de atividades ou demandas no período, condição compatível com a natureza condicional ("obrigatório quando demandado") desses dois produtos no Termo de Referência.

Registra-se que o Produto 1.3 (Comunicação Social) permaneceu sem medição no período, em consonância com a suspensão contratual em curso.

Quanto à prestação de contas das obras rodoviárias, foram enviadas a Prestação de Contas da GO-178 dos meses de setembro a fevereiro, a prestação de contas de junho/2026 do CAEP, a prestação de contas de dezembro a fevereiro da GO-147, bem como as Prestações de Contas da GO-

180 de dezembro a março e da GO461 dos meses de janeiro a março de 2026. Paralelamente, o Produto 4.1 (Reporte do Portfólio) registra o suporte prestado às respostas de prestação de contas do 2º trimestre da GO-180, da GO-147 e da GO-461, e do 1º e do 2º trimestre da GO-178.

No que se refere à reprogramação do Contrato nº 01/2025-IFAG, o CAEP encaminhou ao IFAG a Carta CAEP nº 13/2026, de 23/07/2026, com manifestação técnica em resposta aos apontamentos da GOINFRA sobre a metodologia da Reprogramação Contratual, e a Carta CAEP nº 14/2026, de 31/07/2026, solicitando confirmação formal de que a remobilização do Produto 1.3 somente ocorrerá após a assinatura da Declaração de Anuência à Reprogramação Contratual pelas empresas consorciadas e a subsequente emissão de Ordem de Serviço pelo IFAG.

Na interlocução institucional, destacam-se: o recebimento do 9º Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Gestão – TAG, no âmbito do TCE-GO e da GOINFRA (15/07/2026), com desdobramento em pareceres jurídicos da Manesco sobre os limites à aplicação retroativa do regramento e à qualificação de erro grosseiro (09/07/2026, com revisão em 24 e 27/07/2026, após a publicação oficial do aditivo); a elaboração de respostas aos apontamentos da GOINFRA na prestação de contas de maio/2026 (17/07/2026) e do 1º trimestre/2026 (29/07/2026); e a resposta ao Despacho nº 213/GOINFRA, referente a documentos relativos a reclamação trabalhista ajuizada contra uma das executoras (22/07/2026).

Mantiveram-se sob acompanhamento jurídico, sem movimentação relevante que alterasse seu status no período, os seguintes processos: a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7885/STF, conclusa ao Relator desde 30/06/2026, após manifestação da Procuradoria-Geral da República pelo reconhecimento da inconstitucionalidade das normas estaduais impugnadas; a Ação Civil Pública nº 5839844-77.2025.8.09.0051/TJGO, com confirmação de leitura das intimações pelo MPGO (03/07/2026) e pelo IFAG (06/07/2026) e juntada de impugnações à contestação pelo IFAG e pela COPLAN (06/07/2026); e o Processo nº 202500047002785/312 no TCE/GO, sem movimentação no período. Nos Autos Extrajudiciais nº 202500633731, conduzidos pela 50ª Promotoria de Justiça de Goiânia (MPGO), houve juntada de três documentos (dois em 07/07/2026 e um em 08/07/2026); não houve movimentação nos Autos Extrajudiciais nº 202500153530.

Na área de transparência, a Plataforma de Gestão Integrada foi publicada/atualizada nas datas de 06, 10, 14, 21 e 29 de julho de 2026, mediante fluxo de aprovação prévia pelo IFAG. Registra-se, ainda, comunicação do CAEP sobre a mudança de sede do consórcio, prevista para o início de agosto de 2026.

2.10 OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

No âmbito das rotinas de acompanhamento técnico referentes a julho de 2026, identificam-se os seguintes pontos que demandam atenção e encaminhamento:

a) Entraves no saneamento das não conformidades da certificadora. O tema dominou as agendas de governança do CAEP ao longo do mês, tendo sido objeto de reuniões específicas para diagnóstico de riscos, discussão de alternativas técnicas (incluindo eventual suspensão, redução ou desaceleração de frentes de serviço) e culminado na expedição, em 29/07/2026, de notificações formais às quatro executoras (Caiapó/GO-180, CCL-TRAFECOM/GO-178A, Coplan Engesur/GO-461 e CCB/GO-147) por atrasos na entrega dos projetos executivos e desconformidades pendentes.

b) Boletins de medição pendentes. Permaneciam em elaboração, ao final de julho, os boletins de medição da GO-461 referentes a abril, maio e junho/2026, e novos boletins da GO-178A referentes a março, abril e maio/2026.

c) Licenças ambientais pendentes. Permanecem em aberto oito licenças/outorgas (uma na GO-178A, duas na GO-461 e cinco na GO-180), sem, contudo, condicionantes da Licença Ambiental Única em atraso em nenhuma das quatro rodovias. Recomenda-se manutenção do acompanhamento processual específico já instituído pela GEAMB/DPJ (Processos GO-178A nº 202500036009898; GO-180 nº 202500036009757; GO-461 nº 202500036004821; e GO-147 nº 202500036010076).

d) Suspensão em curso do Produto 1.3 (Comunicação Social). A retomada das entregas depende da assinatura da Declaração de Anuência à Reprogramação Contratual, ainda em fase de coleta de assinaturas das empresas consorciadas, e da emissão de Ordem de Serviço pelo IFAG, com expectativa de normalização apenas em setembro/2026, conforme a Carta CAEP nº 14/2026. Recomenda-se monitoramento da tramitação da Reprogramação Contratual, de modo a não gerar nova lacuna documental na prestação de contas dos próximos meses.

e) Notificações de não conformidade em aberto. As NC-025.1 emitidas para a GO-180 (natureza de obra) e para a GO-461 (natureza de segurança do trabalho) devem ser acompanhadas quanto ao status de tratamento e ao prazo de resposta das respectivas executoras, recomendando-se o fortalecimento do controle de status das não conformidades por rodovia, com demonstrativo percentual de encerramento.

2.11 Gestão de Riscos - Matrizes de Riscos e Acompanhamento com a Alvarez & Marsal

No mês de julho de 2026, a estrutura integrada de compliance e gestão de riscos do Programa manteve-se operacionalizada, no âmbito do Produto 4.3, por dois eixos complementares: o Eixo II (Transparência), composto pela Sala de Situação/Plataforma de Gestão Integrada (Produto 1.4) e pelas prestações de contas mensais, trimestrais e anuais; e o Eixo IV (Gestão de Riscos), operacionalizado pelas matrizes de risco por obra e de Programa, pelos respectivos planos de ação com identificação dos responsáveis, e pelo reporte e monitoramento integrados à plataforma IRIS da Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO).

No período, seguindo a Política de Riscos aprovada junto à CGE, foram realizadas reuniões de identificação, análise, controle e monitoramento de riscos com as quatro empresas contratadas e com o Programa, nas seguintes datas: 28/07/2026, para a GO-180 (Construtora Caiapó), a GO-461 (Consórcio Coplan Engesur), a GO-147 (Construtora Central do Brasil) e a GO-178A (Consórcio CCL); e 24/07/2026, para o risco de Programa, com o IFAG. As matrizes de risco resultantes dessas reuniões foram disponibilizadas no repositório do IFAG.

Quanto à integração com o Sistema IRIS, foi conduzida, seguindo a Política de Riscos aprovada com a CGE, a integração de todos os riscos de obras e de Programa na plataforma, com respectiva aprovação no sistema. O CAEP esclarece que a etapa de monitoramento no IRIS somente se torna disponível ao término de cada quadrimestre. O primeiro quadrimestre de referência encerrou-se em abril/2026, razão pela qual o campo de monitoramento da plataforma vem sendo alimentado ao longo de julho/2026, ainda que todas as observações e evoluções dos riscos e respectivos controles já estejam registradas, de forma completa, nas matrizes de risco por obra e de Programa.

Não há, no Relatório Mensal do Grupo 4 referente a julho/2026, menção nominal a reuniões específicas de acompanhamento com a Alvarez & Marsal distintas das reuniões de risco acima relacionadas; a atuação da A&M Infra no período, no âmbito do Produto 4.1, concentrou-se no suporte ao PMO, na consolidação do Portfólio (atualizado em 03/07/2026 e 17/07/2026) e no acompanhamento das movimentações financeiras do Programa, conforme detalhado na Seção 4 deste relatório.

2.12 GESTÃO FINANCEIRA

O presente capítulo apresenta a prestação de contas referente ao mês de julho de 2026, contemplando os gastos realizados pelo IFAG junto ao CAEP, contratado para a execução das atividades previstas no Termo de Referência vigente. As informações aqui reunidas têm por objetivo demonstrar, de forma transparente e objetiva, a aplicação dos recursos ao longo do período, evidenciando os desembolsos efetuados e a movimentação financeira relacionada ao contrato.

2.12.1 Relação de produtos entregues

As atividades executadas no mês de julho de 2026 pelo Consórcio Estruturador foram apresentadas no Relatório de Medição.

2.12.2 Notas Fiscais

As notas fiscais referentes à prestação dos serviços realizados no mês de abril de 2026 foram emitidas em junho de 2026, tendo os respectivos tributos sido recolhidos no mês de julho de 2026, conforme discriminado abaixo.

Informamos, ainda, que o pagamento líquido das referidas notas fiscais não foi efetivado, em razão do Despacho nº 179/2026/GOINFRA/PR-ASFUNDEINFRA – 21316, que determinou a não autorização do pagamento ao Consórcio até que fossem aprovados os relatórios relativos às obras.

Dessa forma, embora as notas fiscais tenham sido devidamente emitidas e os respectivos tributos recolhidos, permanece pendente o pagamento dos valores líquidos ao Consórcio, em decorrência da determinação constante do referido despacho.

2.12.3 Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - CONTA Nº 70.504-7 (CONSÓRCIO ESTRUTURADOR)							
Favorecido	Descrição	CPF/CNPJ	Documento Fiscal				
			Data de Emissão	Nota fiscal	Doc. Bancário	Data de Pagto	Valor (R\$)
Dynatest Engenharia LTDA	Nota Fiscal referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de abril/2026 (Valor ISSQN) *Transferência para conta do IFAG para pagamento do ISSQN, uma vez que o IFAG possui somente o CNPJ 24.081.081.308/0001-77 e outro centro de custo.	32.116.154/0001-30	04/05/2026	11694	611.269.000.04 4.296	15/07/2026	R\$ 11.073,82

Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA	Nota Fiscal referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de abril/2026 (Impostos Federais)	32.116.154/0001-30	25/06/2026	8095	72.001	20/07/2026	R\$ 6.900,26
Dynatest Engenharia LTDA	Nota Fiscal referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de abril/2026 (Impostos Federais)	32.116.154/0001-30	24/06/2026	11694	72.002	20/07/2026	R\$ 13.620,80
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques	Nota Fiscal referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de abril/2026 (Impostos Federais)	32.116.154/0001-30	25/06/2026	20400	72.003	20/07/2026	R\$ 5.113,57
Subtotal - Referência Julho/2026							R\$ 36.708,45

O link para acesso aos documentos acima mencionados, cujos pagamentos foram processados no mês de julho de 2026, encontra-se disponível no seguinte endereço:

https://drive.google.com/drive/folders/1-TuNdQHXT_8q_rFyzY_79GS6KtaVUIBP?usp=drive_link

2.12.4 Extrato Bancário

A seguir, no link, são apresentados os extratos bancários do período em referência.

https://drive.google.com/drive/folders/1oWmVX6gmn_XlYkWY2n4s3MVk4njRq3FH?usp=drive_link

2.12.5 Demonstrativo de Receita e Despesa

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E A DESPESA - CONTA 70.504-7 JULHO/2026		
RECEITAS:		
Entradas/Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Compromisso em 30/06/2026	R\$ 2.661.976,05
2	Repasse da concedente	R\$ -
3	Depósito da contrapartida	R\$ -
4	Rendimentos de aplicação financeira nos mês de julho/2026	R\$ 31.335,35
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$ -
6	Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ -
7	Total dos recursos (1+2+3+4+5+6)	R\$ 2.693.311,40
DESPESAS:		
Saídas/Histórico		
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 36.708,45
2	Tarifas bancárias	R\$ -
3	Despesas indevidas	R\$ -
4	Total dos pagamentos (1 + 2 + 3)	R\$ 36.708,45
SALDO:		
Histórico		
1	Saldo Bancário da conta especifica em: <u>31 / 07 / 2026</u>	R\$ 2.656.602,95

3 ENCERRAMENTO

Diante das informações, documentos e evidências apresentados ao longo da presente Prestação de Contas, referente ao mês de julho de 2026, registra-se que as atividades desenvolvidas no período foram devidamente acompanhadas e documentadas, contemplando os aspectos técnicos, administrativos, financeiros, contratuais, socioambientais, de gestão de riscos, fiscalização e controle relacionados ao Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA.

No período, o IFAG manteve o acompanhamento sistemático, em conjunto com a CAEP, das quatro obras rodoviárias integrantes do Programa: GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461, com suporte das equipes técnicas e demais estruturas responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização, certificação, gestão contratual e monitoramento dos empreendimentos.

Quanto à documentação financeira do período, encontram-se disponibilizados os documentos comprobatórios dos pagamentos processados em julho de 2026, bem como os respectivos extratos bancários, compondo o conjunto documental destinado à comprovação da regular aplicação dos recursos.

No aspecto técnico e operacional, foram mantidas as rotinas de acompanhamento das obras, análise de projetos, inspeções, monitoramento socioambiental, gestão contratual e gerenciamento de riscos. As atividades de gestão de riscos permaneceram integradas às matrizes de risco das obras e do Programa, com os respectivos responsáveis e planos de ação registrados, inclusive com integração à plataforma IRIS da Controladoria-Geral do Estado de Goiás.

Os documentos, informações e evidências que fundamentam a presente Prestação de Contas permanecem organizados e disponíveis para consulta, análise, fiscalização e eventual diligência dos órgãos competentes.

Por fim, o IFAG reafirma seu compromisso com os princípios da legalidade, transparência, eficiência, rastreabilidade, controle e adequada aplicação dos recursos públicos, mantendo o acompanhamento contínuo da execução física e financeira do Programa e adotando as providências necessárias para o saneamento das ocorrências identificadas e o aperfeiçoamento permanente dos mecanismos de controle e prestação de contas.

Assim, dá-se por encerrada a Prestação de Contas referente ao mês de julho de 2026, para fins de registro, acompanhamento, controle e demais providências cabíveis, permanecendo o respectivo monitoramento no âmbito das competências subsequentes.

Goiânia-GO, 20 de agosto de 2026

Eliseu Silva Garcia
Gerente de Engenharia

Joberth Júnior Bernazzolli Nunes
Gerente de Finanças e Contábil