



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

CONSÓRCIO ESTRUTURADOR

**Termo de Colaboração nº 001/2025 – IFAG x  
SEINFRA/GOINFRA**

**Período: abril de 2026**

## SUMÁRIO

### Sumário

1	INTRODUÇÃO.....	4
2	ESTRUTURADORA.....	5
2.1	COORDENAÇÃO GERAL EXECUTORA .....	6
2.1.1	Responsabilidades e Atribuições do Consorciado .....	6
2.1.2	Produtos .....	6
2.2	GESTÃO DE ENGENHARIA E SOCIOAMBIENTAL.....	8
2.2.1	Responsabilidades e Atribuições do Consorciado .....	8
2.2.2	Produtos .....	9
2.3	CERTIFICAÇÃO DE PROJETOS .....	19
2.3.1	Responsabilidades e Atribuições do Consorciado .....	19
2.3.2	Produtos .....	20
2.4	GESTÃO DE PROJETOS E CONTABILIDADE .....	21
2.4.1	Responsabilidades e Atribuições do Consorciado .....	21
2.4.2	Produtos .....	21
2.5	ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA .....	24
2.5.1	Responsabilidades e Atribuições do Consorciado.....	24
2.5.2	Produtos .....	24
2.6	CONTEXTO GERAL DAS ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2026.....	27
2.7	GESTÃO DOS PRODUTOS DO CAEP – VISÃO INSTITUCIONAL DO IFAG.....	28
2.7.1	Produtos do Grupo 2 - Gestão de Engenharia e Socioambiental .....	28
2.7.2	Produtos do Grupo 3 - Certificação, Inspeções e Controle da Qualidade.....	28
2.8	ANDAMENTO DAS OBRAS – VISÃO CONSOLIDADA DO IFAG .....	29
2.9	CHAMAMENTOS E ATIVIDADES CORRELATAS .....	30
2.10	EXECUÇÃO FINANCEIRA.....	30
2.11	OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS .....	31
2.11.1	Gestão de Riscos - Matrizes de Riscos e Acompanhamento com a Alvarez & Marsal .....	31
2.12	GESTÃO FINANCEIRA.....	32
2.12.1	Relação de produtos entregues .....	32
2.12.2	Notas Fiscais .....	32
	Informa-se que, no mês de abril de 2026, não houve pagamento de notas fiscais. ....	32
2.12.3	Relação de Pagamentos.....	32
2.12.4	Extrato Bancário .....	32

2.12.5 Demonstrativo de Receita e Despesa .....	32
3 ENCERRAMENTO .....	33

## 1 INTRODUÇÃO

**CONSIDERANDO** que a Cláusula 6.4 do Termo de Colaboração prevê a prestação de contas mensal pelo IFAG, sob o acompanhamento e a supervisão da SEINFRA, da Controladoria-Geral do Estado – CGE, da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR, do Conselho Gestor do FUNDEINFRA e pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA;

**CONSIDERANDO** que a Lei Estadual nº 21.670/2022 determina a aplicação supletiva no que couber, especialmente quanto à execução da parceria e sua prestação de contas, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil;

**CONSIDERANDO** que o Plano de Trabalho demanda, do IFAG, para além da apresentação de relatórios técnicos e financeiros à SEINFRA, a elaboração de relatórios de prestações de contas mensalmente, contemplando: (i) a execução do objeto do Termo de Colaboração; (ii) comparativo entre metas propostas e resultados alcançados, a serem apresentados àquela secretaria, com o devido respaldo documental.

Este relatório apresenta o detalhamento das atividades desenvolvidas pelo Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos no mês de abril de 2026.

No período, a atuação da Gerência de Engenharia concentrou-se na condução do acompanhamento técnico e documental das quatro obras — GO-178A (Construtora Centro Leste – CCL), GO-180 (Construtora Caiapó), GO-147 (Construtora Central do Brasil S.A. – CCB) e GO-461 (Coplan) —, na gestão integrada dos produtos técnicos encaminhados pelo CAEP (Grupos 2 e 3), e na consolidação de medidas gerenciais essenciais para viabilizar o ciclo regular de medições e execução financeira, em especial os fluxos associados ao eventograma e à documentação de suporte das empresas executoras e supervisoras.

Registra-se, desde já, que não houve execução financeira no período, mantendo-se a situação de ausência de medições aprovadas e de desembolsos. As medições das obras das GO's 147, 180 e 461 encontram-se em processamento e fase de validação por parte das executoras, após a avaliação técnica e aprovação pelo CAEP. Assim, embora tenham ocorrido análises técnicas, registros de acompanhamento e evolução de frentes de serviço em campo, o ciclo financeiro permaneceu condicionado ao destravamento do fluxo administrativo e de governança requerido.

Ressalta-se que os anexos citados neste relatório encontram-se disponíveis no link abaixo:

[https://drive.google.com/drive/folders/187sADgpmcCgVjpPk86kSYPnJbievcfLN?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/187sADgpmcCgVjpPk86kSYPnJbievcfLN?usp=drive_link)

## 2 ESTRUTURADORA

Este capítulo tem como objetivo apresentar a prestação de contas do consórcio, descrita de maneira a garantir a rastreabilidade das atividades realizadas, dos produtos emitidos e das evidências comprobatórias no período de execução. Para tal, abordaremos de forma detalhada: (i) o papel e as responsabilidades de cada consorciado no contexto do consórcio e (ii) os produtos previstos no Termo de Referência e sua situação atual (emitido, em elaboração, pendente), incluindo links e evidências.

A prestação de contas será organizada conforme o escopo de cada frente, respeitando a matriz de responsabilidades acordada entre as empresas consorciadas e os produtos contratados, conforme a relação abaixo:

1	COORDENAÇÃO EXECUTIVA	1.1	COORDENAÇÃO GERAL	MENSAL	36,00
		1.2	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	MENSAL	36,00
		1.3	COMUNICAÇÃO SOCIAL	MENSAL	36,00
		1.4	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	MENSAL	36,00
2	GESTÃO DE ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E DESAPROPRIAÇÃO	2.1	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	MENSAL	36,00
		2.2	ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	POR OBRA	7,00
		2.3	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA L	POR OBRA	7,00
		2.4	GERENCIAMENTO TÉCNICO	OBRA x MES	168,00
		2.5	RECEBIMENTO DE OBRA	POR OBRA	7,00
		2.6	LICENÇA AMBIENTAL	POR OBRA	3,00
3	CERTIFICAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS	3.1	RELATORIO DE GESTAO DE CERTIFICAÇÃO	MENSAL	36,00
		3.2	PLANOS DE INSPEÇÃO	POR OBRA	7,00
		3.3	RELATORIO DE INSPEÇÃO	OBRA x MES	168,00
4	GESTÃO DE PROJETOS E CONTABILIDADE	4.1	REPORTE DO PORTFOLIO	MENSAL	36,00
		4.2	CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL	OBRA x MES	168,00
		4.3	GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	MENSAL	36,00
5	ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA	5.1	ASSESSORIA JURIDICA CONTINUA	MENSAL	36,00
		5.2	ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS	POR OBRA	7,00
		5.3	RELATORIO DE GESTÃO CONTRATUAL	MENSAL	36,00
		5.4	CONFORMIDADE LEGAL EM ESG	MENSAL	12,00

A seguir, detalhamos as atividades e entregas realizadas no período, com base nas frentes temáticas descritas no Termo de Referência.

## 2.1 COORDENAÇÃO GERAL EXECUTORA

### 2.1.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

A Coordenação Geral Executora tem a responsabilidade de gerir e coordenar todas as atividades do consórcio, assegurando que o fluxo de informações entre as equipes envolvidas seja contínuo e eficiente. Além disso, a Coordenação deve promover a integração das diversas frentes de trabalho e garantir a comunicação clara e objetiva com todas as partes interessadas, como SEINFRA, GOINFRA, stakeholders e comunidades locais.

Entre suas principais atribuições estão:

- **Gestão Centralizada:** Garantir que todas as áreas do consórcio sejam coordenadas adequadamente, com foco na execução dos cronogramas e no cumprimento das metas definidas.
- **Integração das Atividades:** Promover o inter-relacionamento entre as diferentes frentes, assegurando que as ações de uma área não impactem negativamente outras, e que todas as equipes trabalhem de maneira alinhada.
- **Gestão de Comunicação:** Garantir a comunicação eficaz com stakeholders internos e externos, incluindo a divulgação de impactos das obras nas comunidades, bem como a promoção de benefícios sociais e a transparência das atividades.
- **Acompanhamento do Cronograma e Alocação de Recursos:** Monitorar o progresso do projeto, alocando os recursos necessários para garantir a continuidade das atividades, ajustando as ações conforme necessário para cumprir o plano estabelecido.
- **Gestão de Riscos:** Identificar e mitigar riscos relacionados à execução do projeto, implementando ações corretivas sempre que necessário para garantir o cumprimento dos objetivos.
- **Acompanhamento de Progresso e Prestação de Contas:** Realizar o acompanhamento contínuo das obras e garantir que as informações sobre o andamento do projeto sejam consolidadas e disponibilizadas para as partes interessadas.

Essa gestão integrada visa não apenas assegurar o cumprimento das metas do projeto, mas também promover a integração das equipes e uma comunicação eficaz sobre os impactos e benefícios das obras para a comunidade e stakeholders, com a devida transparência e prestação de contas.

### 2.1.2 Produtos

Produtos disponíveis no link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1q4p2anYkTYp1LOBEjytKxN8UWKLL6Z8F?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1q4p2anYkTYp1LOBEjytKxN8UWKLL6Z8F?usp=drive_link)

**(Anexo I)**

## Produtos Entregues:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Formalização do Email - Suspensão Contratual 1.3	30/04/2026
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Dashboard do Portfólio - IFAG Gestão Integrada.pbix	30/04/2026
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Relatório Grupo 1 - Relatório Mensal N°10	Relatório Mensal	Relatório Mensal da Entrega de Produtos de Abril	07/05/2026
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Timeline de Acompanhamento Macro até abril 2026	Outros	Timeline de Coordenação de Pontos Macros	07/05/2026
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Dashboard da Análise de Entrega de Produtos - abril	Outros	Dashboard Mensal de Análise de entregas CAEP	07/05/2026
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Controle de Entrega de Produtos de abril	Outros	Planilha do Gerenciamento de entregas Mensal	07/05/2026
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Quadro Financeiro do mês de abril	Outros	Planilha com o Quadro Financeiro Mensal	07/05/2026
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	P1.2 - Controle de Reuniões do mês de abril	Outros	Planilha do Controle de Reuniões	07/05/2026

## 2.2 GESTÃO DE ENGENHARIA E SOCIOAMBIENTAL

### 2.2.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

O conjunto de atividades envolve a **gestão técnica da execução das obras**, com ênfase no monitoramento contínuo do progresso das obras e a garantia do cumprimento dos cronogramas e especificações técnicas. Abaixo estão as principais atividades realizadas conforme os detalhes fornecidos:

#### 1. Acompanhamento Técnico de Execução de Obras:

- **Monitoramento contínuo** das obras para garantir que os cronogramas e as especificações técnicas sejam seguidos rigorosamente.
- **Revisão e fiscalização** das atividades de execução, incluindo inspeções e validação dos processos conforme o planejamento e os planos de controle da qualidade.
- **Garantia da conformidade** com as licenças ambientais e autorizações necessárias para a execução do projeto.

#### 2. Acompanhamento dos Procedimentos Legais e Licenças:

- **Verificação contínua** do status de todas as licenças, permissões e autorizações ambientais necessárias para o andamento das obras, garantindo que estejam em conformidade com a legislação vigente.
- **Atualização e verificação** do cumprimento dos requisitos legais ao longo de todas as fases da obra.

#### 3. Coordenação Setorial e Gerenciamento das Entidades Envolvidas:

- **Integração entre as áreas de engenharia**, fornecedores e partes interessadas (stakeholders), promovendo a resolução de conflitos e o alinhamento das atividades.
- **Coordenação das ações** de diferentes áreas e da comunicação com os stakeholders para garantir a conformidade do projeto.

#### 4. Organização das Informações sobre o Progresso das Obras:

- **Centralização e atualização das informações** sobre o progresso das obras, gerando relatórios de progresso, fotos e registros das inspeções e licenças.
- **Facilidade no acesso e acompanhamento** das informações por meio de uma plataforma digital acessível, promovendo a transparência.

#### 5. Planejamento Estratégico e Adoção de Procedimentos Necessários:

- **Planejamento de ações corretivas** e mitigação de riscos, principalmente relacionados ao avanço físico-financeiro, para garantir a conclusão dentro dos prazos e orçamento estabelecidos.
- **Acompanhamento do cumprimento das etapas do projeto**, com a implementação de ajustes sempre que necessário para manter a execução dentro dos padrões de qualidade e eficiência.

Essas atividades são voltadas para o **gerenciamento técnico robusto das obras**, garantindo que as obras atendam aos **padrões estabelecidos** e que todas as **questões ambientais, jurídicas e de segurança** sejam cuidadosamente monitoradas.

## 2.2.2 Produtos

Produto disponível no link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1eNGBwP7NfMQ3uwumhrB8uzut0q3bORal?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1eNGBwP7NfMQ3uwumhrB8uzut0q3bORal?usp=drive_link)

### (Anexo II)

Produtos Entregues:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-073.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	27/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-075.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	27/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-076.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	27/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-074.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	31/03/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-077.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	01/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-078.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	01/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-037.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-461	02/04/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-038.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	02/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-039.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	02/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-040.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	02/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-126.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DAP	GO-180	05/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-127.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Eventograma	GO-178A	06/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-084.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	08/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-079.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	09/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-128.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	09/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-129.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Sinalização e Obras Complementares, Drenagem, Geotecnia e Geométrico	GO-178A	09/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-130.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-180	09/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-131.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Topográficos	GO-180	09/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-083.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e	GO-180	09/04/2026	Entregue

				acompanhamento dos serviços			
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-021.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	09/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-026.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	09/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-027.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	09/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-027.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	09/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-081.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-178A	10/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-082.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-147	10/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-080.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	10/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-015.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Projeto	GO-180	10/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-132.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP	GO-461	13/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-133.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP	GO-178A	13/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-041.1	Parecer	Parecer Técnico Encaminhamento da DUP	GO-178A	13/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-043.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto Geométrico	GO-180	14/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-045.1	Parecer	Parecer Técnico - Interferência de	GO-147	14/04/2026	Entregue

				Adutora Ofício 002/2026			
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-049.1	Parecer	Parecer Técnico - Medição de Bueiro Ofício 019/2026	GO-147	14/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-046.1	Parecer	Parecer Técnico - Alteração de Traçado Ofício 017/2026	GO-147	15/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-087.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	15/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-088.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	15/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-022.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	15/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-027.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	15/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-028.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	15/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-028.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	15/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-085.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	16/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-086.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	16/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-089.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	16/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-054.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle	GO-180	16/04/2026	Entregue

				Tecnológico (out a nov/25)			
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-055.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (Dez/25)	GO-180	16/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-056.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (Out/25)	GO-147	16/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-007.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-147	16/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-053.1	Parecer	Parecer Técnico - Topografia	GO-180	17/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-065.1	Parecer	Parecer Técnico - Topografia	GO-178A	17/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-066.1	Parecer	Parecer Técnico - Topografia	GO-147	17/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-067.1	Parecer	Parecer Técnico - Topografia	GO-461	17/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-057.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (Nov/25)	GO-147	17/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-058.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (Dez/25)	GO-147	17/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-059.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (Out/25)	GO-461	17/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-068.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-461	21/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-069.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	21/04/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-070.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	21/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-008.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-461	21/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-134.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-147	22/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-135.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos, DAP e Estudos Topográficos	GO-147	22/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-136.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-180	22/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-137.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-461	22/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-063.1	Parecer	Parecer Técnico DUP	GO-147	22/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-071.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Pavimentação	GO-178A	22/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-016.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	22/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-017.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	22/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-064.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (Dez/25)	GO-178A	22/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-090.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	23/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-091.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	23/04/2026	Entregue

2.1 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-092.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-098.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-009.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-014.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-016.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-026.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-060.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (Nov/25)	GO-461	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-061.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (Dez/25)	GO-461	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-062.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico (out a nov/25)	GO-178A	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-023.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-028.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-029.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	23/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-029.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	23/04/2026	Entregue

2.1 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-093.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-178A	24/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-094.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-147	24/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-095.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	24/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-096.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	24/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-097.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	24/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-129.2	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Sinalização e Obras Complementares, Drenagem, Geotecnia e Geométrico	GO-178A	27/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-072.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto Geométrico	GO-147	27/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-099.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	27/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-010.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	27/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-138.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	28/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-139.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Drenagem	GO-178A	28/04/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-071.2	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Pavimentação	GO-178A	28/04/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-011.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Ambiental	GO-147	28/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-018.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	28/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-019.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	29/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-052.1	Parecer	Parecer Técnico - Documentação para medição	GO-147	29/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-073.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	29/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-074.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade SST	GO-180	29/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-024.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	29/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-029.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	29/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-030.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	29/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-030.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	29/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-100.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	30/04/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-101.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	30/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-103.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	30/04/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-104.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e	GO-461	30/04/2026	Entregue

				acompanhamento dos serviços			
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-007.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-461	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-008.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-147	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-008.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-180	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-008.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	08/05/2026	Entregue

## 2.3 CERTIFICAÇÃO DE PROJETOS

### 2.3.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

O conjunto de atividades envolve a **certificação de projetos**, com ênfase em assegurar a qualidade e segurança dos projetos. Abaixo estão as principais atividades realizadas conforme os detalhes fornecidos:

1. **Acompanhamento Técnico de Execução de Obras:**
  - **Monitoramento contínuo** das obras para garantir que os cronogramas e as especificações técnicas sejam seguidos rigorosamente. Acompanhar os processos executados de forma precisa.
  - **Revisão e fiscalização das atividades de execução**, incluindo inspeções e validações de processos conforme os planos de controle de qualidade e cronogramas.
  - **Garantia de conformidade** com as licenças ambientais e autorizações necessárias para a execução do projeto, alinhando-se aos requisitos legais e ambientais.
2. **Acompanhamento dos Procedimentos Legais e Licenças:**
  - **Verificação contínua** do status de todas as licenças, permissões e autorizações ambientais necessárias para o andamento das obras, garantindo que todas estejam conforme a legislação vigente.
  - **Atualização e verificação** do cumprimento dos requisitos legais ao longo de todas as fases da obra, garantindo total conformidade com as exigências legais.
3. **Coordenação Setorial e Gerenciamento das Entidades Envolvidas:**
  - **Integração entre as áreas de engenharia**, fornecedores e outras partes interessadas (stakeholders), promovendo a resolução de conflitos e o alinhamento das atividades.
  - **Coordenação das ações de diferentes áreas** e comunicação com os stakeholders, garantindo a execução eficiente de todas as fases do projeto, conforme os requisitos estabelecidos.
4. **Organização das Informações sobre o Progresso das Obras:**
  - **Centralização e atualização** das informações sobre o progresso das obras, incluindo relatórios de progresso e registros das inspeções e licenças.
  - **Facilidade no acesso e acompanhamento** das informações através de plataformas digitais e sistemas internos, promovendo a transparência e a visibilidade.
5. **Planejamento Estratégico e Adoção de Procedimentos Necessários:**
  - **Planejamento de ações corretivas** para mitigação de riscos, especialmente nas fases críticas, com foco no controle do impacto físico-financeiro e no cumprimento dos prazos.
  - **Adaptação contínua do projeto** através de ações corretivas, promovendo a execução eficiente das etapas e a conformidade com o plano de trabalho estabelecido.

Essas atividades são fundamentais para garantir o cumprimento rigoroso das exigências técnicas, legais e operacionais, além de garantir o alinhamento entre as partes envolvidas e a transparência nas informações compartilhadas.

### 2.3.2 Produtos

Produto disponível no link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1uxi57h8Yfi1qOpPc7JTlrQAFJaq2DeFG?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1uxi57h8Yfi1qOpPc7JTlrQAFJaq2DeFG?usp=drive_link)

(Anexo III)

#### Produtos Entregues

Produto	Empresa	Documento	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	Bureau Veritas	RL-P3.1-BI008-RGC-001	RELATÓRIO DE GESTÃO DA CERTIFICAÇÃO	Geral	07/05/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.3 - 2026.04 - GO178A	RELATÓRIO DE OBRAS - GO178A	GO-178A	07/05/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.3 - 2026.04 - GO180	RELATÓRIO DE OBRAS - GO180	GO-180	07/05/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.3 - 2026.04 - GO147	RELATÓRIO DE OBRAS - GO147	GO-147	07/05/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.3 - 2026.04 - GO461	RELATÓRIO DE OBRAS - GO461	GO-461	07/05/2026	Entregue

## 2.4 GESTÃO DE PROJETOS E CONTABILIDADE

### 2.4.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

O conjunto de atividades envolve a **gestão de projetos e contabilidade**, com ênfase em assegurar a governança e gestão robusta dos projetos. Abaixo estão as principais atividades realizadas conforme os detalhes fornecidos:

**Gestão de Portfólio de Projetos (PMO):** O consorciado deverá estruturar e gerenciar um escritório de projetos dedicado ao acompanhamento do portfólio de obras financiadas pelo FUNDEINFRA, com foco no acompanhamento dos projetos de maneira técnica e econômica. A empresa será responsável por garantir a coordenação entre as diversas áreas envolvidas, assegurando a qualidade e a viabilidade técnica de todos os projetos.

**Controle Contábil e Financeiro:** A empresa será responsável pelo controle detalhado dos recursos financeiros alocados aos projetos, monitorando os fluxos de caixa e garantindo que os custos permaneçam dentro do orçamento. Relatórios financeiros periódicos deverão ser fornecidos para garantir a transparência dos investimentos.

**Gestão de Riscos e Compliance:** O consorciado será responsável por implementar uma estrutura de compliance para o monitoramento contínuo dos riscos associados aos projetos, incluindo os riscos financeiros, ambientais e regulatórios. A empresa também deverá adotar medidas corretivas para mitigar possíveis impactos adversos, em conformidade com o Decreto Estadual N. 9.406/2019 e suas regulamentações correlatas.

**Monitoramento de Indicadores de Desempenho:** A empresa deverá desenvolver um sistema de monitoramento dos indicadores-chave de desempenho (KPIs), cobrindo aspectos financeiros, técnicos e de prazo. A análise desses indicadores ajudará a identificar possíveis desvios no cronograma ou orçamento, permitindo ações corretivas imediatas.

**Integração de Diretrizes ESG:** A empresa será responsável por fornecer suporte na estruturação e inclusão de cláusulas que garantam o alinhamento dos projetos às melhores práticas de ESG. Isso envolve a definição de obrigações contratuais para garantir que as obras de infraestrutura respeitem o meio ambiente e promovam impactos sociais positivos, conforme as diretrizes de governança corporativa.

### 2.4.2 Produtos

Produto disponível no link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1OE3LsMR7NuRIraUs0SeZlr7LX40w15W7?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1OE3LsMR7NuRIraUs0SeZlr7LX40w15W7?usp=drive_link)

**(Anexo IV)**

Produtos entregues:

Produto	Empresa	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Relatório Mensal	CAEP - Relatório Grupo 4 - Relatório Mensal N°10 - 01.04.26 30.04.26	30/04/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Relatório Mensal	[CAEP.IFAG] Portfólio	30/04/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - Interno IFAG	30/04/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Relatório Mensal	Controle de Reuniões A&M	30/04/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Relatório Mensal	E-mails de Aprovação	30/04/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Prestação de Contas Mensais - Obras	30/04/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-147	30/04/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-178A	30/04/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-180	30/04/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-461	30/04/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Controle de Relatórios	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO178A	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO147	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO180	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO461	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - Programa	30/04/2026	Entregue

4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO178A	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO147	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO180	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO461	30/04/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Relatório IRIS - Programa	30/04/2026	Entregue

## 2.5 ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA

### 2.5.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

O conjunto de atividades envolve a **assessoria jurídica especializada** ao FUNDEINFRA, com foco em garantir segurança legal, conformidade regulatória e mitigação de riscos ao longo de todo o ciclo dos projetos. As principais responsabilidades e atribuições são:

**Assessoria jurídica em contratos:** A empresa contratada deverá apoiar a elaboração, revisão e execução dos instrumentos de contratação relacionados aos investimentos em infraestrutura, analisando juridicamente contratos com projetistas, construtoras, supervisoras, fornecedores e parceiros, assegurando aderência integral à legislação aplicável.

**Consultoria em legislação ambiental e trabalhista:** Caberá à contratada prestar consultoria contínua em temas ambientais e trabalhistas, garantindo que todos os requisitos legais sejam cumpridos nas obras de infraestrutura. Isso inclui suporte durante os processos de licenciamento e a verificação de que as obrigações trabalhistas estão rigorosamente atendidas.

**Elaboração e revisão de contratos:** A empresa será responsável por redigir e revisar contratos, com foco em assegurar que os termos sejam juridicamente seguros e protegendo os interesses do FUNDEINFRA, reduzindo a exposição a litígios futuros.

**Assessoramento em questões judiciais:** A contratada deverá apoiar a associação na condução e defesa de processos judiciais e administrativos, incluindo disputas contratuais, ações ambientais e demandas relacionadas a desapropriações.

**Suporte a órgãos de controle:** A empresa prestará suporte jurídico para atendimento às demandas de órgãos de controle interno e externo (como TCE, MP e CGE), elaborando respostas técnicas, esclarecendo dúvidas e subsidiando análises e recomendações desses órgãos.

**Mitigação de riscos legais:** Por fim, a contratada deverá desenvolver estratégias preventivas para identificar, antecipar e mitigar riscos jurídicos associados à execução dos projetos, contribuindo para reduzir contingências e fortalecer a segurança jurídica das iniciativas apoiadas pelo FUNDEINFRA.

### 2.5.2 Produtos

Produto disponível no link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1dwH9fnEg6b\\_hBRvKDOcUGV1ChVhDARAf?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1dwH9fnEg6b_hBRvKDOcUGV1ChVhDARAf?usp=drive_link)

**(Anexo V)**

## Produtos Entregues:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 08	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a março de 2026	Geral	08/04/2026
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	10/04/2026
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Advertência - Subcláusula 12.2.1 - Atraso no Cronograma de Projetos	Gestão Contratual	Elaboração de minuta de notificação de advertência com fundamento na subcláusula 12.2.1, a fim de advertir a empresa sobre o atraso nas entregas do cronograma de projetos	GO-180	14/04/2026
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Revisão de Advertência - Subcláusula 12.2.1 - Permanência de Não Conformidades	Gestão Contratual	Revisão de minuta de notificação de advertência com fundamento na subcláusula 12.2.1, a fim de advertir a empresa sobre a permanência de não conformidades	GO-178A	17/04/2026
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	27/04/2026
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Resposta aos Ofícios nº 23/2026 e 24/2026 - CCB	Gestão Contratual	Minuta de resposta aos Ofícios nº 23 e 24/2026 recebidos no âmbito do Contrato nº 08/2025 sobre autonomia da Contratada, elaboração do projeto executivo, regularização de pagamentos e resposta a não conformidades	GO-147	27/04/2026
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Revisão de Parecer Técnico-Jurídico - Resposta ao Ofício nº 45/2026 - CCL	Gestão Contratual	Revisão de Parecer Técnico-Jurídico sobre subtração de material lenhoso das faixas de domínio para subsidiar resposta do IFAG ao Ofício nº 45/2026 recebido no âmbito do Contrato nº 07/2025	GO-178A	27/04/2026
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo I - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - controle de recebimento e arquivamento de documentos e informações relevantes para a gestão contratual no período de recorte	Geral	30/04/2026
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo II - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - perguntas aos responsáveis no período de recorte	Geral	30/04/2026

5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Apoio à revisão do Portal da Transparência	Parecer	Elaboração de parecer para apoio ao IFAG na revisão do Portal da Transparência	Geral	11/05/2026
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Apoio à revisão dos esclarecimentos ao MPGO	Parecer	Elaboração de parecer para apoio ao IFAG na revisão da prestação de esclarecimentos solicitadas pelo MPGO ao longo da parceria	Geral	11/05/2026
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 09	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a abril de 2026	Geral	N/A

## 2.6 CONTEXTO GERAL DAS ATIVIDADES NO MÊS DE ABRIL DE 2026

O mês de abril de 2026 foi caracterizado pela continuidade das atividades de acompanhamento técnico, fiscalização e monitoramento das obras rodoviárias vinculadas ao programa FUNDEINFRA, com intensificação das rotinas de controle institucional conduzidas pela Gerência de Engenharia do IFAG em conjunto com o Consórcio Estruturador – CAEP.

Do ponto de vista operacional, observou-se continuidade e avanço das frentes executivas das obras GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461, especialmente em serviços relacionados à execução de obras de arte corrente, drenagem, terraplenagem, cercamento, supressão vegetal, conservação de trechos executados e desenvolvimento dos projetos executivos.

As atividades executivas permaneceram sendo acompanhadas por meio de relatórios técnicos mensais, relatórios semanais de acompanhamento de obras, inspeções independentes, registros fotográficos, reuniões técnicas de alinhamento, controle documental, acompanhamento ambiental e verificação das não conformidades identificadas em campo.

No âmbito gerencial e institucional, o período foi marcado por relevante atuação técnica relacionada à revisão dos eventogramas das obras GO-147 e GO-180, em decorrência das deliberações oriundas da mesa técnica realizada junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE/GO em 22/04/2026, especialmente quanto à necessidade de readequação dos planos de ataque e redistribuição temporal dos eventos apresentados pelas empresas executoras.

Também houve continuidade das atividades relacionadas à revisão técnica das medições anteriormente processadas das obras GO-147 e GO-180, bem como acompanhamento das pendências documentais necessárias para consolidação dos Boletins de Medição subsequentes.

Na obra GO-178A, o processamento das medições permaneceu condicionado à aprovação do projeto executivo, conforme diretriz mantida pela própria empresa executora.

Paralelamente, observou-se intensificação das atividades relacionadas à gestão ambiental das obras, acompanhamento das condicionantes ambientais, monitoramento das licenças vigentes, análise de riscos executivos e acompanhamento das notificações de não conformidade emitidas durante o período.

## 2.7 GESTÃO DOS PRODUTOS DO CAEP – VISÃO INSTITUCIONAL DO IFAG

### 2.7.1 Produtos do Grupo 2 - Gestão de Engenharia e Socioambiental

No mês de abril de 2026, a Gerência de Engenharia do IFAG acompanhou e analisou os relatórios produzidos pelo Grupo 2 do CAEP, referentes às atividades de gerenciamento técnico das obras rodoviárias, acompanhamento socioambiental, controle documental e monitoramento das frentes executivas das obras GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461.

Os produtos elaborados pelo Grupo 2 consolidaram informações relativas à evolução física das obras, andamento dos projetos executivos, acompanhamento das condicionantes ambientais, gestão das medições, monitoramento das licenças ambientais, controle documental e acompanhamento das não conformidades identificadas durante as inspeções de campo.

Durante o período analisado, as frentes executivas permaneceram concentradas principalmente nas seguintes atividades:

- Execução de obras de arte corrente e dispositivos de drenagem;
- Serviços de terraplenagem;
- Serviços de cercamento;
- Supressão vegetal;
- Conservação de trechos executados;
- Organização e mobilização das frentes de obra;
- Desenvolvimento e revisão dos projetos executivos;
- Acompanhamento ambiental das obras.

No campo das medições, registrou-se continuidade da revisão técnica dos boletins de medição anteriormente processados das obras GO-147 e GO-180, em razão das alterações promovidas nos eventogramas após as deliberações ocorridas na mesa técnica junto ao TCE/GO.

Na obra GO-178A, permaneceu pendente o processamento financeiro das medições, considerando que a própria empresa executora condicionou o processamento à aprovação do projeto executivo.

Já na obra GO-461, observou-se continuidade das rotinas de acompanhamento técnico, documental e ambiental relacionadas à implantação da rodovia, incluindo monitoramento das frentes executivas, acompanhamento das condicionantes ambientais e evolução das análises técnicas relacionadas ao projeto executivo.

No âmbito ambiental, observou-se manutenção das rotinas de acompanhamento das licenças ambientais, monitoramento das condicionantes impostas pelos órgãos ambientais competentes e utilização dos painéis gerenciais em *Power BI* para acompanhamento dos indicadores ambientais das obras.

### 2.7.2 Produtos do Grupo 3 - Certificação, Inspeções e Controle da Qualidade

No âmbito das atividades de certificação, inspeção independente e controle da qualidade conduzidas pelo Grupo 3 do CAEP, a Gerência de Engenharia acompanhou os relatórios técnicos produzidos no período, voltados à verificação da conformidade dos serviços executados, aderência aos anteprojetos e atendimento às exigências contratuais e normativas aplicáveis.

As inspeções realizadas no mês de abril contemplaram:

- Verificação das condições das frentes de obra;
- Avaliação de dispositivos de drenagem e obras de arte corrente;
- Verificação da conformidade dos cercamentos executados;
- Avaliação das condições ambientais dos canteiros;
- Verificação da consistência entre execução física, documentação técnica e anteprojetos;
- Acompanhamento das pendências relacionadas aos projetos executivos;
- Avaliação preliminar dos controles tecnológicos e topográficos das obras;
- Análise das notificações de não conformidade emitidas durante o período.

Durante o mês de abril, foram emitidas novas notificações de não conformidade relacionadas principalmente à execução de dispositivos de drenagem em desconformidade com os anteprojetos, execução inadequada de cercamentos, armazenamento irregular de resíduos e produtos perigosos, ausência de controles tecnológicos e divergências entre os serviços executados e os parâmetros previstos nos instrumentos contratuais.

Também houve continuidade do acompanhamento das notificações anteriormente emitidas, especialmente nas obras GO-147 e GO-178A, envolvendo pendências relacionadas à drenagem, condicionantes ambientais, controle tecnológico, segurança do trabalho, cercamentos e execução de dispositivos em desconformidade com os anteprojetos.

A análise institucional da Gerência de Engenharia indica que as inspeções independentes permaneceram como importante instrumento de controle técnico, fiscalização contratual e mitigação dos riscos associados às obras rodoviárias vinculadas ao programa FUNDEINFRA.

## 2.8 ANDAMENTO DAS OBRAS – VISÃO CONSOLIDADA DO IFAG

Sob a ótica institucional do IFAG, o andamento das obras no mês de abril de 2026 manteve-se concentrado na continuidade das frentes executivas, desenvolvimento dos projetos executivos, revisão documental das medições e intensificação das atividades de fiscalização técnica, ambiental e contratual.

Na rodovia GO-180 (Construtora Caiapó), as atividades permaneceram concentradas em serviços de terraplenagem, cercamento, supressão vegetal e execução de obras de arte corrente. O período também foi marcado pela necessidade de revisão do eventograma após as deliberações ocorridas na mesa técnica realizada junto ao TCE/GO, impactando diretamente a atualização das medições e do cronograma físico-financeiro. Houve ainda acompanhamento de não conformidades relacionadas à execução de cercas e dispositivos de drenagem em desconformidade com o anteprojeto.

Na rodovia GO-178A (Consórcio CCL/TRAFECOM), observou-se continuidade das atividades relacionadas à implantação de dispositivos de drenagem, cercamentos e desenvolvimento do projeto executivo. A obra apresentou elevado volume de acompanhamento de não conformidades técnicas e ambientais, incluindo ocorrências relacionadas à drenagem, cercamentos, erosões, armazenamento de resíduos, segurança do trabalho e controle tecnológico. O processamento das medições permaneceu condicionado à aprovação do projeto executivo.

Na rodovia GO-147 (Construtora Central do Brasil S.A. – CCB), as atividades permaneceram concentradas em serviços de obras de arte corrente, terraplenagem, obras complementares e conservação do trecho. O período foi marcado pela emissão de novas notificações relacionadas à

execução de dispositivos de drenagem em desconformidade com o anteprojeto e normas técnicas aplicáveis, bem como pela necessidade de revisão do eventograma em decorrência das deliberações da mesa técnica realizada junto ao TCE/GO. Também houve continuidade das análises relacionadas ao projeto executivo, acompanhamento das condicionantes ambientais e revisão das medições anteriormente processadas.

Na rodovia GO-461 (Consórcio Coplan/Engesur), observou-se continuidade das atividades de acompanhamento técnico e ambiental da obra, incluindo monitoramento das frentes executivas, evolução das análises documentais, acompanhamento das condicionantes ambientais e desenvolvimento das disciplinas do projeto executivo.

De modo geral, o mês de abril foi marcado pela manutenção das frentes executivas das obras, revisão dos eventogramas, acompanhamento das medições, desenvolvimento dos projetos executivos e intensificação das atividades de fiscalização técnica e ambiental das quatro rodovias acompanhadas pela Gerência de Engenharia do IFAG.

## 2.9 CHAMAMENTOS E ATIVIDADES CORRELATAS

No mês de abril de 2026 não foram identificadas novas deliberações administrativas relacionadas à abertura de novos chamamentos públicos ou processos adicionais de contratação vinculados às obras rodoviárias acompanhadas pela Gerência de Engenharia do IFAG.

Entretanto, o período foi marcado por relevantes discussões técnicas e institucionais relacionadas à revisão dos eventogramas das obras GO-147 e GO-180, em decorrência das deliberações oriundas da mesa técnica realizada junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE/GO.

Também houve continuidade das tratativas técnicas relacionadas à atualização de cronogramas executivos, compatibilização de projetos e consolidação documental necessária para o processamento das medições das obras acompanhadas.

## 2.10 EXECUÇÃO FINANCEIRA

No mês de abril de 2026 não houve conclusão definitiva do processamento financeiro das medições vinculadas às obras rodoviárias acompanhadas pela Gerência de Engenharia do IFAG.

Nas obras GO-147 e GO-180, as medições anteriormente consolidadas foram submetidas à reavaliação técnica pelo Consórcio Estruturador em razão das alterações promovidas nos eventogramas após as deliberações oriundas da mesa técnica realizada junto ao TCE/GO.

Em decorrência dessas revisões, os Boletins de Medição subsequentes permaneceram em fase de elaboração, dependendo ainda da complementação documental pelas empresas executoras e supervisoras, especialmente quanto aos controles tecnológicos, levantamentos topográficos, cronogramas executivos e demais documentos técnicos de suporte.

Na obra GO-178A, permaneceu pendente o processamento financeiro das medições, considerando que a própria empresa executora condicionou o início da consolidação financeira à aprovação do projeto executivo.

Na obra GO-461, permaneceram as atividades de acompanhamento técnico e documental relacionadas à evolução física da obra e consolidação das evidências técnicas necessárias para futura instrução das medições.

## 2.11 OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

No âmbito das rotinas de acompanhamento técnico, a Gerência de Engenharia manteve, ao longo do mês de abril, o monitoramento sistemático das frentes executivas por meio dos relatórios semanais de acompanhamento de obras, inspeções técnicas independentes, registros fotográficos, análise documental e acompanhamento das notificações de não conformidade emitidas durante o período.

Também foi mantido o acompanhamento contínuo das condicionantes ambientais, regularidade das licenças ambientais, controles ambientais implantados pelas executoras e monitoramento dos sistemas gerenciais relacionados aos indicadores ambientais das obras.

Como encaminhamento institucional relevante do período, destaca-se a necessidade de revisão dos eventogramas das obras GO-147 e GO-180 em decorrência das deliberações oriundas da mesa técnica realizada junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE/GO, bem como a continuidade da reavaliação técnica das medições anteriormente processadas.

Registra-se ainda a continuidade das análises relacionadas aos projetos executivos das quatro obras acompanhadas, especialmente quanto à necessidade de compatibilização técnica entre os serviços executados, os anteprojetos e as exigências normativas aplicáveis.

Também permaneceram em acompanhamento institucional as não conformidades relacionadas à execução de dispositivos de drenagem, cercamentos, condicionantes ambientais, armazenamento de resíduos, controle tecnológico e pendências documentais identificadas durante as inspeções de campo.

### 2.11.1 Gestão de Riscos - Matrizes de Riscos e Acompanhamento com a Alvarez & Marsal

No mês de abril de 2026, a Gerência de Engenharia manteve o acompanhamento estruturado das Matrizes de Riscos das obras rodoviárias vinculadas ao programa FUNDEINFRA, em interlocução técnica com a consultoria Alvarez & Marsal.

As análises realizadas contemplaram riscos associados:

- À revisão dos eventogramas das obras;
- Aos atrasos na aprovação dos projetos executivos;
- À insuficiência documental para consolidação das medições;
- Às não conformidades técnicas e ambientais identificadas em campo;
- À execução de serviços em desconformidade com os anteprojetos;
- Às pendências relacionadas aos controles tecnológicos e topográficos;
- À estabilidade do fluxo financeiro e processamento das medições;
- Às condicionantes ambientais e regularidade das licenças vigentes;
- À evolução física das frentes executivas das obras.

Também foi mantida a rotina de acompanhamento mensal junto às empresas executoras para monitoramento individualizado dos riscos das obras, definição das medidas mitigatórias e atualização das informações no sistema de monitoramento de riscos da Controladoria-Geral do Estado – CGE.

## 2.12 GESTÃO FINANCEIRA

O presente capítulo apresenta a prestação de contas referente ao mês de abril de 2026, contemplando os gastos realizados pelo IFAG junto ao CAEP, contratado para a execução das atividades previstas no Termo de Referência vigente. As informações aqui reunidas têm por objetivo demonstrar, de forma transparente e objetiva, a aplicação dos recursos ao longo do período, evidenciando os desembolsos efetuados e a movimentação financeira relacionada ao contrato.

Informa-se que, no mês de abril de 2026, não houve emissão de notas fiscais, tampouco realização de pagamentos.

### 2.12.1 Relação de produtos entregues

As atividades executadas no mês de abril de 2026 pelo Consórcio Estruturador foram apresentadas no Relatório de Medição.

### 2.12.2 Notas Fiscais

Informa-se que, no mês de abril de 2026, não houve pagamento de notas fiscais.

### 2.12.3 Relação de Pagamentos

Informa-se que, no mês de abril de 2026, não houve registros de pagamento de quaisquer despesas.

[https://drive.google.com/drive/folders/1eEe1c0wyzEAAsJ22ZnepleF6EgXo9Dao?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1eEe1c0wyzEAAsJ22ZnepleF6EgXo9Dao?usp=drive_link)

### 2.12.4 Extrato Bancário

A seguir, no link, são apresentados os extratos bancários do período em referência.

[https://drive.google.com/drive/folders/1Oixq6NTDlp\\_30hHwkyHmsa1Mta4N7I8L?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1Oixq6NTDlp_30hHwkyHmsa1Mta4N7I8L?usp=drive_link)

### 2.12.5 Demonstrativo de Receita e Despesa

A seguir, no link, são apresentados os demonstrativos de receita e despesa do período em referência.

[https://drive.google.com/drive/folders/1ozrMcWWDsbmRblv2yF\\_QNsDB7HFWqdMr?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1ozrMcWWDsbmRblv2yF_QNsDB7HFWqdMr?usp=drive_link)

### 3 ENCERRAMENTO

Diante de todo o exposto, conclui-se que, no mês de abril de 2026, as atividades desenvolvidas mantiveram-se em estrita consonância com o Termo de Referência e com as diretrizes contratuais, evidenciando atuação técnica estruturada, organizada e orientada à mitigação de riscos e à consolidação dos instrumentos necessários à continuidade regular do contrato.

Ainda que não tenha havido execução financeira para o período, inexistindo emissão de notas fiscais ou pagamentos, as ações empreendidas revelam caráter eminentemente preparatório e estruturante, voltado à regularização do fluxo de medições, ao fortalecimento dos mecanismos de governança e à garantia de conformidade técnica, administrativa e institucional.

Assim, resta demonstrado que as obrigações contratuais referentes ao período foram devidamente observadas sob a perspectiva técnica e documental, assegurando rastreabilidade, transparência e aderência aos princípios da legalidade, eficiência e controle.

Dessa forma, considera-se devidamente cumprido, no âmbito técnico e administrativo, o conjunto de obrigações previstas para o período, permanecendo este Instituto à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares ou diligências que se façam necessárias.

Goiânia-GO, 19 de maio de 2026

**Eliseu Silva Garcia**  
Gerente de Engenharia

**Joberth Júnior Bernazzolli Nunes**  
Gerente de Finanças e Contábil