

CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

 **Dynatest**[®]

MANESCO

 **INFRA**
& CAPITAL PROJECTS
BY ALVAREZ & MARSAL



RELATÓRIO CAEP

Grupo 1 - Coordenação Geral Executiva

Relatório Mensal N° 14

Referente ao período de execução de 01.08.26 até 31.08.26

03 de setembro de 2026

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	3
2 COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA.....	4
2.1 Produto 1.1 – Relatório de Coordenação Geral	5
2.1.1 Descrição das atividades atribuídas	5
2.1.2 Produtos desenvolvidos no período	5
2.2 Produto 1.2 – Relatório de Relações Institucionais	43
2.2.1 Descrição das atividades atribuídas	43
2.2.2 Produtos desenvolvidos no período	43
2.3 Produto 1.3 – Relatório de Comunicação Integrada	48
2.3.1 Descrição das atividades atribuídas	48
2.3.2 Produtos desenvolvidos no período	50
2.4 Produto 1.4 – Relatório de Tecnologia de Informações de Comunicações (TIC)	51
2.4.1 Descrição das atividades atribuídas	51
2.4.2 Produtos desenvolvidos no período	60
ENCERRAMENTO.....	61
ANEXOS	62

1 APRESENTAÇÃO

A seleção da empresa Estruturadora pelo Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG - ocorreu por meio do Instrumento de Convocação nº 01/2025 para empresas ou consórcio estruturador, qualificados junto à SEINFRA, conforme o Chamamento Público para pré-qualificação nº 001/2024 da SEINFRA. Consagrado vencedor, o Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos - CAEP – desenvolverá, ao longo do contrato, atividades especializadas em gestão de infraestrutura, divididas conformes os grupos:



Coordenação Geral Executiva



Gestão de Engenharia e Socioambiental



Certificação de Projetos e Obras



Gestão de Processos Administrativos e Contábeis



Assessoramento e Consultoria Jurídica

Figura 1 – Imagem ilustrativa da gestão em infraestrutura.

O CAEP é formado pelas empresas Dynatest Engenharia LTDA, Bureau Veritas do Brasil Sociedade Classificadora e Certificadora LTDA., Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA e Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados.

O Consórcio Estruturador apresenta ao IFAG o **Relatório Mensal Nº 14**, referente ao período de **01 de Agosto/2026 até 31 de Agosto/2026**, em conformidade ao Contrato Nº 01/2025-IFAG.

O presente Relatório Mensal apresenta os elementos do objeto contratual descrito no Termo de Referência como “Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA”.

2 COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

A Coordenação Geral Executiva atua como agente de interface entre todos os envolvidos, isto é, IFAG, SEINFRA, GOINFRA, empresas projetistas, empresas executoras e empresas supervisoras, garantindo que o objetivo seja executado de forma eficaz, transparente e coordenada. A função central desta coordenação é manter a coesão entre as diversas áreas envolvidas (gerenciamento de obras, projetos, governança, contábil, legal, dentre outras) e assegurar que todas as atividades sejam realizadas de acordo com os padrões técnicos, legais e de governança definidos pela SEINFRA, GOINFRA, FUNDEINFRA e IFAG.

Principais atividades:

- Gestão centralizada;
- Integração das atividades;
- Interlocução com partes interessadas (stakeholders);
- Comunicação integrada;
- Acompanhamento de cronogramas e alocação de recursos;
- Gestão integrada de riscos;
- Acompanhamento de processos e prestação de contas;
- Desenvolvimento e manutenção de sistemas e painéis do tipo sala de situação.

2.1 Produto 1.1 – Relatório de Coordenação Geral

2.1.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.1, referente ao Relatório de Coordenação Geral, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório detalhado que descreve a estrutura da Coordenação Central, responsável pela gestão centralizada de todas as (macro)atividades e seus produtos, no âmbito de suas atribuições e responsabilidades. Deverá contemplar no mínimo:

- Progresso e Prestação de Contas das Atividades: relatório que consolida o progresso de todas as atividades executadas, em execução e planejadas, indicando as fases atuais de atendimento (status), a fim de assegurar a prestação de contas à Associação, SEINFRA, órgãos de controle, e demais partes interessadas além de oferecer transparência aos demais stakeholders quanto às suas atividades. Esses relatórios incluirão indicadores de desempenho globais e parciais, cumprimento de prazos, resultados financeiros e alinhamento às normas técnicas e legais.*
- Plano de Gestão Integrada de Riscos: documento que consolida a gestão de riscos de todas as áreas do projeto, garantindo que a visão abrangente e atualizada dos riscos envolvidos (financeiros, operacionais, ambientais, jurídicos, ou outros inerentes ao objetivo do projeto). O plano estabelecerá as medidas de mitigação e contingência, indicando os responsáveis por cada ação, além de promover a coordenação entre os setores para garantir uma resposta integrada.”*

2.1.2 Produtos desenvolvidos no período

- Planilha de Controle de Produtos referente ao mês de agosto.

Durante o mês de agosto de 2026, o CAEP manteve elevado nível de produção técnica, administrativa e institucional, com a emissão de documentos voltados ao acompanhamento das obras, à análise de projetos executivos, à gestão contratual e ao fortalecimento da governança do Programa. O período foi marcado por intensa atuação das equipes, com destaque para atas de reuniões de alinhamento técnico e operacional, notas técnicas de análise e aceitação de documentos, pareceres técnicos, relatórios de acompanhamento de obras, boletins de medição e instrumentos de assessoramento jurídico.

O conjunto de entregas evidencia a atuação integrada das empresas consorciadas Dynatest, A&M Infra, Bureau Veritas e Manesco, que atuaram de forma complementar nas frentes de engenharia, gestão contratual, certificação, planejamento financeiro, gestão de riscos e assessoramento jurídico. Observou-se predominância das atividades vinculadas às frentes de Gerenciamento Técnico, Análise de Projeto e RPFO e Coordenação de Serviços de Engenharia, responsáveis pela maior parte das entregas relacionadas ao acompanhamento dos empreendimentos e à análise técnica dos projetos executivos.

No âmbito técnico-operacional, destacaram-se as análises e aceitação de projetos executivos, abrangendo estudos geotécnicos, geológicos, hidrológicos, drenagem, terraplenagem, pavimentação e projeto geométrico. Também foram emitidos pareceres de conformidade ambiental, procedimentos operacionais padrão, análises de pendências documentais, atestes de documentação dos processos de medição e notificações de não conformidade de natureza contratual, ambiental e de obra, além de boletins de medição e relatórios semanais de acompanhamento.

As atividades do mês abrangeram os empreendimentos GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461, que concentraram reuniões de alinhamento técnico, análises especializadas, pareceres ambientais, notificações e relatórios de acompanhamento de obras. A recorrência dessas entregas demonstra a continuidade das ações de fiscalização, controle técnico e monitoramento dos empreendimentos acompanhados pelo consórcio.

No campo da gestão contratual e assessoramento jurídico, a Manesco manteve atuação relevante por meio da elaboração de relatórios e pareceres jurídicos, respostas a ofícios, manifestações em processos administrativos e documentos voltados à gestão contratual das obras. Paralelamente, a A&M Infra contribuiu com relatórios de portfólio, dashboards gerenciais, acompanhamentos financeiros e contábeis e matrizes de gestão de riscos e compliance, reforçando os mecanismos de governança, transparência e suporte à tomada de decisão.

No campo da certificação, o Bureau Veritas manteve as atividades de verificação independente, com a emissão do Relatório Mensal de Gestão da Certificação e dos relatórios técnicos de obra referentes aos empreendimentos GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461, fortalecendo os mecanismos de inspeção técnica e controle externo.

Além das entregas concluídas, o mês de agosto registrou produtos em elaboração relacionados ao acompanhamento técnico das obras e ao processamento das medições, evidenciando a continuidade das ações de fiscalização e de aprimoramento institucional.

Dessa forma, o controle de produtos referente ao mês de agosto de 2026 apresenta um panorama abrangente e atualizado da atuação do CAEP no período, assegurando rastreabilidade documental, transparência na execução das atividades e aderência às responsabilidades previstas no escopo contratual.

Apresenta-se, portanto, a seguir, a planilha consolidada das entregas de agosto de 2026, contendo a identificação do produto, a empresa responsável, o tipo de documento, a descrição, o empreendimento correspondente, a data de entrega e o status atualizado, permanecendo como ferramenta fundamental para o acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas pelo consórcio.

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-150.2	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP	GO-461	03/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-228.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Interferências	GO-147	03/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-229.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Topografia	GO-147	03/08/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	PA-180.1	Parecer	Parecer Técnico - Requisição de documentos/informações (TCE-GO)	GO-461	04/08/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de resposta ao Ofício nº 42/2026- Gestão Contratual CCB		Elaboração de minuta de resposta ao Ofício nº 42/2026-CCB, apresentado em resposta à Advertência-CCB nº 02/2026 – IFAG	GO-147	05/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-039.2	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	06/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-181.1	Parecer	Projeto de Interferência de Iluminação e de Rede Elétrica	GO-147	06/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-182.1	Parecer	Projeto de Interferência de Iluminação e de Rede Elétrica	GO-180	06/08/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 13	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a julho de 2026	Geral	07/08/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Parecer sobre as medições na modalidade de contratação integrada por preço global	Parecer	Elaboração de parecer sobre a formação dos valores atribuídos aos eventos das obras e sua relação com os critérios de medição e pagamento previstos nos contratos celebrados com as empresas executoras	Geral	07/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-181.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade sst	GO-178A	07/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-182.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade sst	GO-461	07/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-186.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade sst e ambiental	GO-461	07/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-225.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Projeto Executivo	GO-180	10/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-226.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Terraplenagem	GO-180	10/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-230.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Desapropriação	GO-178A	10/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-231.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Projeto Executivo	GO-461	10/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-232.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Pavimentação	GO-147	10/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-187.1	Parecer	Parecer Técnico - Projeto de Desapropriação	GO-178A	10/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-233.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Interferências	GO-178A	10/08/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-188.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade sst e ambiental	GO-178A	10/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-234.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Sinalização	GO-180	10/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-189.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade sst e ambiental	GO-180	10/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-190.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade sst e ambiental	GO-147	10/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-191.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Mar/26)	GO-147	10/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-192.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Abr/26)	GO-147	10/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-193.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Mai/26)	GO-147	10/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-234.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Paisagismo, Projeto de Pavimentação e Projeto de Interferência	GO-461	10/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-194.1	Parecer	Parecer Técnico - Complemento de Documentação de Utilidade Pública	GO-461	10/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-195.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	11/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-196.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	11/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-197.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	11/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-198.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-461	11/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-235.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto Geométrico	GO-461	12/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-236.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Terraplenagem	GO-461	12/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-199.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade sst	GO-461	12/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-200.1	Parecer	Parecer Técnico - Avaliação de conformidade – Desmonte de rocha por detonação	GO-178A	12/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-206.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de Conformidade Obra	GO-180	12/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-201.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de Conformidade Obra	GO-180	12/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-202.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de Conformidade Obra	GO-180	12/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-203.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de Conformidade Obra	GO-180	12/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-026.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	12/08/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-039.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	13/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-045.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	13/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-045.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	13/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-044.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	13/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-204.1	Parecer	Parecer Técnico - Requisição de documentos/informações (TCE-GO)	GO-461	13/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-205.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-180	13/08/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta à Nota Técnica nº 244/2026 – Engenharia/IFAG	Resposta a consulta	Revisão da minuta de resposta elaborada em atendimento à Nota Técnica nº 244/2026 – Engenharia/IFAG, relacionada ao acompanhamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de Segurança e Saúde da	Geral	14/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-206.1	Parecer	Parecer Técnico Traço de CBUQ	GO-178A	17/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-027.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	17/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-041.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	17/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-042.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	17/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-007.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Abril/2026	GO-461	17/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-008.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Maio/2026	GO-461	17/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-009.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Junho/2026	GO-461	17/08/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Minuta de Ofício à GOINFRA sobre os pagamentos	Ofício	Elaboração de minuta de resposta à GOINFRA sobre o fluxo de aprovação de Eventogramas, prestações de contas, repasses e pagamentos vinculados à parceria	Geral	18/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-237.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Obra de Arte Especial	GO-180	18/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-176.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	18/08/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	NT-240.1	Nota Técnica	Manifestação em atendimento à Nota Técnica nº 244/2026 – Engenharia/IFAG.	Geral	18/08/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-207.1	Parecer	Parecer Técnico - Eventograma	GO-178A	19/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-021.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	19/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-238.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Drenagem	GO-461	20/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-244.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Relatório de Componente Ambiental	GO-178A	20/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-245.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geotécnicos	GO-461	20/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-246.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Paisagismo	GO-178A	20/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-247.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos e Estudos de Tráfego	GO-178A	20/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-248.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto Geométrico e Projeto de Terraplenagem	GO-180	20/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-019.2	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	20/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-043.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	20/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-208.1	Parecer	Eventos medidos aderentes ao eventograma aprovado	GO-147	20/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-044.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	20/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-045.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	20/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-177.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	20/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-239.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Terraplenagem	GO-147	21/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-040.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	21/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-046.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	21/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-046.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	21/08/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-045.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	21/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-241.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Geométrico	GO-147	21/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-242.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Sinalização	GO-147	21/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-243.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de DUP	GO-147	21/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-209.1	Parecer	Parecer Técnico - Complemento de Documentação de Utilidade Pública	GO-180	21/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-210.1	Parecer	Parecer de Aferição da execução física dos eventos	GO-147	21/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-249.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Projeto Executivo	GO-147	21/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-215.1	Parecer	Parecer de Aferição da execução física dos eventos	GO-180	21/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-216.1	Parecer	Eventos medidos aderentes ao eventograma aprovado	GO-180	21/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-221.1	Parecer	Parecer de Aferição da execução física dos eventos	GO-461	21/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-046.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Segurança do Trabalho	GO-178A	22/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-250.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Componente Ambiental	GO-180	22/08/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Parecer sobre o Ofício nº 47/2026-CCB e resposta da CCL à Notificação nº 282/2026-IFAG	Parecer	Análise jurídica do Ofício nº 47/2026-CCB, apresentado em resposta ao Ofício nº 280/2026 – IFAG, e da manifestação da CCL em resposta à Notificação de Certificação nº 282/2026-IFAG	GO-147 / GO-178A	24/08/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de resposta ao Ofício nº 47/2026- Ofício CCB		Elaboração de minuta de resposta ao Ofício nº 47/2026-CCB, apresentado em resposta ao Ofício nº 280/2026 – IFAG	GO-147	24/08/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de resposta à manifestação da CCL relacionada à Notificação de Certificação nº 282/2026-IFAG	Ofício	Elaboração de minuta de resposta à manifestação apresentada pela CCL em relação à Notificação de Certificação nº 282/2026-IFAG	GO-178A	24/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-251.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Sinalização	GO-180	24/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-252.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Sinalização	GO-178A	24/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-253.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Projeto Executivo	GO-180	24/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-254.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Paisagismo	GO-180	24/08/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-211.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Abr/26)	GO-461	24/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-212.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Mai/26)	GO-461	24/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-213.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Jun/26)	GO-461	24/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-214.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de Conformidade Obra	GO-147	24/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-217.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de Conformidade SST	GO-180	24/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-218.1	Parecer	Avaliação de conformidade Ambiental e SST	GO-461	25/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-219.1	Parecer	Avaliação de conformidade Ambiental e SST	GO-178A	25/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-220.1	Parecer	Avaliação de conformidade Ambiental e SST	GO-180	25/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-221.1	Parecer	Avaliação de conformidade Ambiental e SST	GO-147	25/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-222.1	Parecer	Avaliação de conformidade obra	GO-147	25/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RNC-001.1	Relatório de Não Conformidade	Relatório Consolidado de Gestão das Não Conformidades	GO-147	25/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-223.1	Parecer	Análise da Justificativa Técnica – GO-178A	GO-178A	25/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-256.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Projeto Executivo	GO-180	26/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-257.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Desapropriação	GO-180	26/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RNC-003.1	Relatório de Não Conformidade	Relatório Consolidado de Gestão das Não Conformidades	GO-461	27/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-224.1	Parecer	Avaliação de conformidade Ambiental	GO-147	27/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-046.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	28/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-047.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	28/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-047.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	28/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-041.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	28/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-258.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Pavimentação	GO-461	28/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-259.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Sinalização e Paisagismo	GO-461	28/08/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-260.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Geometria	GO-147	28/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-261.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Paisagismo	GO-147	28/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-262.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Projeto Executivo	GO-147	28/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-263.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Drenagem	GO-147	28/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-264.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Tráfego	GO-147	28/08/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	NT-265.1	Nota Técnica	Desmorte de rocha por detonação – GO-178 – Regularização ambiental e riscos associados à execução da atividade	GO-178A	29/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RI-009.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-461	30/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RI-010.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-178A	30/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RI-011.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-180	30/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RI-012.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-147	30/08/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Email	01. Formalização do Email - Suspensão Contratual 1.3	Geral	31/08/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Parecer	02. IFAG_-_Parecer_-_Supressao_1.3 assinado	Geral	31/08/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Carta	03. Carta 007-2026 - Inexequibilidade P1.3	Geral	31/08/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Carta	04. Carta 012-2026 Carta CAEP aditivo contratual_v1 assinado	Geral	31/08/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Parecer	05. CAEP_Esclarecimento do Produto 1.3 – Prestação de Contas de Estruturadora JanMar26	Geral	31/08/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Carta	06. Carta_14-2026_-_Confirmacao_Remobilizacao_P1.3	Geral	31/08/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	1.4. Fluxo de Atualizar Sala de Situação Paineis de Gestão Integrada	Geral	31/08/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	2026.08.04 - TIC- Gestão Integrada	Geral	31/08/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	2026.08.14 - TIC- Gestão Integrada	Geral	31/08/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	2026.08.24 - TIC- Gestão Integrada	Geral	31/08/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	2026.08.31 - TIC- Gestão Integrada	Geral	31/08/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	TIC - Sala de Situação - Manual Descritivo do Painel de Gestão Integrada	Geral	31/08/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	08.26 - IFAG - Portfólio de Projetos	Geral	31/08/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	CAEP_Alocação_de_Recursos_Programa_Agosto26	Geral	31/08/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	[CAEP] KPIs Avanço Global de Obra 31.08.26	Geral	31/08/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Base de Dados de Alocação de Recursos e Governança Financeira	Geral	31/08/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Controle de Reuniões A&M 08.2026	Geral	31/08/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	2026.08.04 - KPIs - Portfolio Painel de Gestão Integrada	Geral	31/08/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	2026.08.24 - KPIs - Portfolio Painel de Gestão Integrada	Geral	31/08/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	2026.08.14 - KPIs - Portfolio Painel de Gestão Integrada	Geral	31/08/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	2026.08.31 - KPIs - Portfolio Painel de Gestão Integrada	Geral	31/08/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	4.1. Fluxo de Atualizar Avanço Global	Geral	31/08/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	4.1. Fluxo de Atualizar Portfólio	Geral	31/08/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	CAEP - Grupo 4 - Relatorio_Qualidade_Ago26	Geral	31/08/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	CAEP - Grupo 4 - Relatorio_Cronograma_Ago26	Geral	31/08/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	[CAEP] GO147_Relatorio_Financeiro_Mensal_MAR.26	GO-147	31/08/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	[CAEP] GO147_Relatorio_Financeiro_Mensal_ABR.26	GO-147	31/08/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	CAEP_GO147_Relatorio_Financeiro_Mensal_MAI.26	GO-147	31/08/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	[CAEP] GO147_Relatorio_Financeiro_Trimestral_3T	GO-147	31/08/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-147 08.2026	GO-147	31/08/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	CAEP_GO180_Relatorio_Financeiro_Mensal_Abr.26	GO-180	31/08/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	CAEP_GO180_Relatorio_Financeiro_Mensal_Mai.26	GO-180	31/08/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	CAEP_GO180_Relatorio_Financeiro_Mensal_Jun.26	GO-180	31/08/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	CAEP_GO180_Prestacao_de_Contas_Trimestral_(3T)_Abr_Jun.26	GO-180	31/08/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-180 08.2026	GO-180	31/08/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	[CAEP] GO461_Relatorio_Mensal_Abril_2026	GO-461	31/08/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	[CAEP] GO461_Relatorio_Mensal_Maio_2026	GO-461	31/08/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	[CAEP] GO461_Relatorio_Mensal_Junho_2026	GO-461	31/08/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	[CAEP] GO461_Relatorio_Financeiro_Trimestral_3T_Abr_a_Jun26	GO-461	31/08/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-461 08.2026	GO-461	31/08/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	4.2. Fluxo de Gerir Medições e Pagamentos	Geral	31/08/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Outros	Extrato movimento Conta 70.507-1 agosto	GO-178A	31/08/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Outros	Extrato investimento conta 70.507-1 01 a 31.08.2026	GO-178A	31/08/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-178A 08.2026	GO-178A	31/08/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	[CAEP] Framework - Gestão de Riscos e Compliance	Geral	31/08/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - 08.2026 - Matriz de Riscos - GO-147 - CCB	GO-147	31/08/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - 08.2026 - Matriz de Riscos - GO-178A - CCL	GO-178A	31/08/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - 08.2026 - Matriz de Riscos - GO-180 - Caiapó	GO-180	31/08/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - 08.2026.Matriz de Riscos - GO-461 - COPLAN	GO-461	31/08/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - 08.2026 - Matriz de Riscos - Programa	Geral	31/08/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - Extração Riscos_IRIS_CGE_31.08.26	Geral	31/08/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - Painel inicial IRIS 31.08.26	Geral	31/08/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - Painel IRIS - GO147 31.08.26	GO-147	31/08/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - Painel IRIS - GO178A 31.08.26	GO-178A	31/08/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - Painel IRIS - GO180 31.08.26	GO-180	31/08/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	4.3 - Painel IRIS - GO461 31.08.26	GO-461	31/08/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	4.3 - Painel IRIS - PROGRAMA 31.08.26	Geral	31/08/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO-147 - CCB	GO-147	31/08/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO-178A - CCL	GO-178A	31/08/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO-180 - Caiapó	GO-180	31/08/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Matriz de Riscos - GO-461 - COPLAN	GO-461	31/08/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Matriz de Riscos - Programa	Geral	31/08/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo I - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - controle de recebimento e arquivamento de documentos e informações relevantes para a gestão contratual no período de recorte	Geral	31/08/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo II - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - perguntas aos responsáveis no período de recorte	Geral	31/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-266.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Sinalização obras complementares	GO-147	31/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-225.1	Parecer	Parecer de complementação para Projeto de Desapropriação	GO-178A	31/08/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-267.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Pavimentação	GO-147	31/08/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Relatório Grupo 1 - Relatório Mensal N°14 - 01.08 a 31.08	Relatório Mensal	Relatório Mensal da Entrega de Produtos de Junho	Geral	31/08/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Timeline de Acompanhamento Macro até agosto 2026	Outros	Timeline de Coordenação de Pontos Macros	Geral	31/08/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Dashboard da Análise de Entrega de Produtos - agosto	Outros	Dashboard Mensal de Análise de entregas CAEP	Geral	31/08/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Controle de Entrega de Produtos de agosto	Outros	Planilha do Gerenciamento de entregas Mensal	Geral	31/08/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Quadro Financeiro do mês de agosto	Outros	Planilha com o Quadro Financeiro Mensal	Geral	31/08/2026	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	P1.2 - Controle de Reuniões do mês de agosto	Outros		Geral	31/08/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-226.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-180	01/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-227.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-180	01/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-028.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	01/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-232.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-178A	01/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-233.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-180	01/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-234.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-180	01/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-235.1	Parecer	Parecer Eventos medidos aderentes ao eventograma aprovado	GO-461	01/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-047.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	01/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-237.1	Parecer	Parecer Técnico – Monitoramento e Execução do Plano de Ação – Recuperação de Alas de Bueiros	GO-178A	02/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-047.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	02/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-048.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	02/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-048.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	02/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-042.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	02/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-239.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-178A	02/09/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-013.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-147	03/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RNC-004.1	Relatório de Não Conformidade	Relatório Consolidado de Gestão das Não Conformidades	GO-178A	03/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RNC-002.1	Relatório de Não Conformidade	Relatório Consolidado de Gestão das Não Conformidades	GO-180	03/09/2026	Entregue
3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	Bureau Veritas	RL-P3.1-BI008-RGC-001	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Gestão da Certificação	Geral	04/09/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.1 - 2026.08 - GO-147	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-147	04/09/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.1 - 2026.08 - GO-178A	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-178A	04/09/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.1 - 2026.08 - GO-180	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-180	04/09/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.1 - 2026.08 - GO-461	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-461	04/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RA-009.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-461	07/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RA-010.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-178A	07/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RA-011.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-180	07/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RA-012.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-147	07/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-011.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-461	08/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-012.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-147	08/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-012.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-180	08/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-012.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	08/09/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 14	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a agosto de 2026	Geral	Sem data	Em elaboração
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	P5.3 - Relatório de Gestão Contratual	Relatório Técnico	Relatório de Gestão Contratual referente às obras em andamento no período de recorte	Geral	Sem data	Em elaboração

- Dashboard Analítico das Entregas Executadas em agosto.

O painel analítico de entregas apresenta uma visão consolidada do desempenho do CAEP no mês de agosto de 2026, permitindo à Coordenação Geral Executiva acompanhar, de forma sintética e visual, os principais indicadores de produção e o comportamento das frentes de trabalho ao longo do período. A ferramenta reúne informações essenciais para a gestão contratual, como o volume total de produtos emitidos, o percentual de execução, a distribuição por status, a participação das empresas consorciadas e o comparativo entre as frentes técnicas, jurídicas, administrativas e de governança.

No período, foram registrados 234 produtos, dos quais 232 (99%) foram efetivamente entregues e apenas 2 (1%) permaneciam em elaboração, conforme demonstrado no dashboard consolidado. Os indicadores evidenciam um desempenho altamente satisfatório e refletem a intensificação das atividades de acompanhamento técnico, gestão contratual e monitoramento dos empreendimentos.

A distribuição por frentes de atuação indica a predominância da área de Gestão de Engenharia, Meio Ambiente e Desapropriação, responsável por 149 documentos, seguida por Gestão de Projetos e Contabilidade, com 50 entregas, Coordenação Executiva, com 18, Assessoramento e Consultoria Jurídica, com 12, e Certificação de Projetos e Obras, com 5 documentos. Essa configuração reforça o caráter multidisciplinar da atuação do CAEP e demonstra a forte concentração das atividades nas frentes técnicas de engenharia, fiscalização e acompanhamento operacional das obras.

No recorte por empresa, observa-se a liderança da Dynatest, com 155 produtos entregues, seguida pela A&M Infra, com 62, pela Manesco, com 12, e pelo Bureau Veritas, com 5 documentos. A distribuição evidencia a predominância das atividades técnicas e operacionais conduzidas pela equipe de engenharia, ao mesmo tempo em que confirma a integração entre as áreas de governança, assessoramento jurídico, gestão financeira e certificação independente.

A análise temporal demonstra que a produção esteve distribuída ao longo de todo o mês de agosto, com pico expressivo de emissão no dia 31, destacando-se como o dia de maior volume de entregas do período, com 73 documentos registrados. Esses momentos de maior concentração refletem a consolidação de relatórios de acompanhamento de obras, notas técnicas, pareceres técnicos, documentos jurídicos, relatórios financeiros e instrumentos de gestão associados ao fechamento dos ciclos semanais e mensais de controle e prestação de contas.

O dashboard fortalece o papel da Coordenação Geral Executiva ao viabilizar uma visão integrada e transparente das entregas, apoiando a prestação de contas à GOINFRA, ao IFAG e aos órgãos de controle. A centralização das informações permite monitorar prazos, avaliar o desempenho das frentes de trabalho, identificar tendências operacionais e antecipar pontos de atenção, contribuindo diretamente para a tomada de decisões estratégicas e para a mitigação de riscos.

Assim, apresenta-se o painel atualizado de análise das entregas do CAEP referente ao mês de agosto de 2026, elaborado a partir da consolidação dos dados da planilha de controle e dos registros produzidos pelas empresas consorciadas. A visualização evidencia a manutenção de elevado desempenho produtivo no período, reafirmando a capacidade do consórcio de operar com eficiência, rastreabilidade e governança na execução de suas responsabilidades contratuais.

CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Dashboard: Análise de Entregas CAEP


232
Entregues

234
Total

Tipos de Produtos Entregáveis

- ☐ 1.1 COORDENAÇÃO GERAL
- ☐ 1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
- ☐ 1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL
- ☐ 1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES
- ☐ 2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- ☐ 2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO
- ☐ 2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO
- ☐ 3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO
- ☐ 3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
- ☐ 4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO
- ☐ 4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL
- ☐ 4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE
- ☐ 5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO
- ☐ 5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL

Produtos X Entrega




● Entregue ● Em elaboração

Quantidade de Documentos por Frente


n°

Gestão de Engenharia, Meio Ambiente e Desapropriação	149
Gestão de Projetos e Contabilidade	50
Coordenação Executiva	18
Assessoramento e Consultoria Jurídica	12
Certificação de Projetos e Obras	5

Produtos por Empresa



Controle de produtos mensal



- Linha do Tempo do Progresso das Atividades Executadas em agosto de 2026.

O mês de agosto de 2026 caracterizou-se pela continuidade das atividades de acompanhamento, monitoramento e controle dos empreendimentos vinculados ao Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA, sob coordenação do Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP). O período foi marcado pela consolidação dos processos de prestação de contas e pela continuidade das tratativas de natureza financeira, contratual e de certificação associadas às obras em andamento.

No âmbito da prestação de contas, destaca-se o envio da Prestação de Contas do 3º Trimestre da rodovia GO-147 ao IFAG, em 31 de agosto, marco que reforça o compromisso do consórcio com a transparência, a rastreabilidade documental e a conformidade dos procedimentos perante o IFAG, a GOINFRA e os órgãos de controle, além de subsidiar a análise das prestações de contas e a liberação dos repasses às executoras.

Durante o período, o CAEP manteve sua atuação voltada à coordenação das atividades de monitoramento técnico, administrativo, financeiro, jurídico e socioambiental, acompanhando a tramitação dos processos de medição, a conformidade documental e o alinhamento entre os agentes envolvidos na execução dos empreendimentos. As ações desenvolvidas contribuíram para assegurar a regularidade dos desembolsos e a aderência dos contratos aos instrumentos de governança e controle adotados pelo FUNDEINFRA.

Assim, a linha do tempo de agosto de 2026 evidencia a continuidade da execução das obras e reafirma o papel do CAEP como instância técnica responsável pela integração das frentes de trabalho, pelo acompanhamento dos processos e pela transparência na condução dos empreendimentos estruturantes do Estado de Goiás.



CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Progresso das atividades executadas [Julho/2025]

Timeline




CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Progresso das atividades executadas [Agosto/2025]

Timeline




CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Progresso das atividades executadas [Setembro/2025]

Timeline




CAEP


CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Progresso das atividades executadas [Outubro/2025]


Timeline



Timeline



Timeline



CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Progresso das atividades executadas [Janeiro/2026]


Timeline

CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Progresso das atividades executadas [Fevereiro/2026]

Timeline




CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Progresso das atividades executadas [Março/2026]

Timeline



CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Progresso das atividades executadas [Abril/2026]

Timeline


15/04



Aplicação de Retenção das executoras

- GO-180 : SEI 89045564
- GO-461 : SEI 89045989
- GO-147 : SEI 89051482
- GO-178A : SEI 89049684

Timeline



CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Progresso das atividades executadas [Junho/2026]

Timeline

25/06




Enviado ao IFAG a Prestação de
Contas da Estruturadora Anual
(2025)

CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Progresso das atividades executadas [Julho/2026]

Timeline



Timeline

**Envio da Prestação
de Contas do 3º
Trimestre GO-147 ao
IFAG**



31/08

- Reuniões de Governança realizadas durante o mês de agosto.

Durante o mês de agosto, as reuniões de governança do Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP) concentraram-se na resolução das pendências de prestação de contas que condicionam a liberação dos repasses da GOINFRA, no fortalecimento dos processos de certificação das obras e na articulação institucional com a GOINFRA, a SEINFRA e o IFAG, com ênfase na consolidação dos mecanismos de controle técnico, financeiro e administrativo do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA. A Coordenação Executiva manteve sua atuação como instância integradora entre IFAG, GOINFRA, SEINFRA, empresas estruturadoras, certificadora e assessoramento jurídico, assegurando alinhamento entre as equipes e rastreabilidade das decisões.

As tratativas relativas às prestações de contas concentraram-se na resolução das pendências que bloqueiam os repasses da GOINFRA, com prazos críticos, e na análise dos apontamentos identificados nos processos, com definição de responsáveis e de encaminhamentos para a regularização documental. Foram discutidos os critérios de medição, a compatibilização entre as informações técnicas e financeiras e os riscos de bloqueio de recursos, reforçando-se a necessidade de fundamentação técnica e de lastro documental suficiente para responder a eventuais questionamentos administrativos ou jurídicos.

No campo da certificação, as reuniões trataram do mapeamento de processos, da documentação e das ações necessárias à certificação das obras, considerando o status do momento de replanejamento do Programa. Foi registrada a preocupação com a informação, de caráter extraoficial, de início dos serviços de CBUQ sem aviso formal ao IFAG e ao CAEP, discutindo-se as implicações da execução sem a documentação e a certificação correspondentes e a necessidade de reforço dos controles de conformidade técnica.

No âmbito contratual, as agendas relativas ao empreendimento GO-178A (CCL) trataram da base contratual e jurídica para o ajuste de eventogramas, medições e pagamentos no regime de contratação integrada, bem como da análise do princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. As discussões enfatizaram a necessidade de segurança jurídica e de aderência dos instrumentos contratuais às condições efetivamente verificadas em obra.

As reuniões institucionais realizadas no período trataram do retorno das tratativas com a GOINFRA e o IFAG, com recepção positiva das pautas apresentadas e discussão das preocupações estruturais do Programa. Foram consolidadas as ações do consórcio para melhor resposta ao cenário do período, com ênfase em transparência, previsibilidade e alinhamento institucional entre os diversos agentes envolvidos na execução dos empreendimentos.

A reunião reparatória conduzida junto ao IFAG, com foco no tema da Administração Local, analisou as divergências relativas aos critérios de medição e de prestação de contas e aos riscos de bloqueio de repasses, além de discutir o tratamento das divergências entre eventograma e execução física. As tratativas reforçaram a importância da padronização dos critérios, da rastreabilidade documental e da mitigação dos riscos associados à continuidade dos desembolsos.


Em síntese, agosto foi marcado pela priorização da regularização das prestações de contas e dos repasses financeiros, pelo fortalecimento dos processos de certificação e conformidade e pelo aprofundamento da articulação entre CAEP, IFAG, GOINFRA e SEINFRA. As reuniões realizadas no período ampliaram a rastreabilidade das decisões, reforçaram a fundamentação técnica e documental das análises e contribuíram para a mitigação de riscos e a continuidade operacional dos empreendimentos vinculados ao FUNDEINFRA.

CAEP Controle de Reuniões		
Data	Participantes	Assuntos
06/08/2026	Dynatest: Edson, Peter Manesco: Ludimilla, Daniel BV: Ciro, Vinicius A&M: Tiago, Walter	Reunião de CAEP - Pendências prestações de contas - pauta - Resolução de pendências que bloqueiam repasses da GOINFRA com prazo crítico - Análise de apontamentos de prestações de contas com identificação de documentos pendentes - Consolidação de dashboard com evidências técnicas de visitas, fotos e medições - Discussão sobre responsabilidades na prestação de contas de terceiros (executoras, supervisoras) - Organização de documentação técnica (relatórios de visita, fotos, gráficos) como painel de gestão - Coordenação com BV para identificação de apontamentos específicos e busca de solução imediata - Planejamento de comunicação com doutora Eliane após entrega de material - Alinhamento com jurídico do consórcio sobre implicações legais de posicionamento vinculante - Organização de participação em reunião institucional com IFAG e GOINFRA
11/08/2026	CAEP: Edson, Lara Lis, Thais COPLAN: Vinicius	Reunião de ações para certificação - Foi colocada a preocupação com o mapeamento de processos, documentação e ações necessárias para a certificação de obra - Dado o status do momento de replanejamento para nova mobilização da execução da obra, foi exposto que a COPLAN tinha todas as condições para o bom atendimento dos requisitos exigidos para a certificação - Apontou-se atenção especial para a fase de conclusão do projeto executivo, essencial para o planejamento e ações de obra para certificação
12/08/2026	CAEP: Edson, Lara Lis, Francisco, Jonathan CCL: Marcelo, Phillip IFAG: Eliseu, Paulo	Reunião de execução do CBUQ e ações para certificação - Questionou-se a informação extra-oficial de início dos serviços de CBUQ, sem aviso formal ao IFAG/CAEP - Foi colocada a preocupação com o mapeamento de processos, documentação e ações necessárias para a certificação de obra - CCL informou que de fato a intenção era rodarem mistura naquele dia, porém que não foi possível devido a um problema com a instalação da usina de asfalto. Foi exposto que intenção seria rodar massa para a execução de um trecho curto, chamado em reunião de "piloto", para verificação da usinagem e da execução, antes de seguirem com a frente de serviço. - Acordou-se pelo acompanhamento e total apoio da executora e da supervisora na execução desse trecho piloto, bem como aguardar a validação dos ensaios, antes de seguirem com a frente de serviço. Também foi acordado o envio de material para verificação de fiscalização, como o projeto de mistura do CBUQ e a programação da frente de serviço - Foi reiterado que, na falha do envio, comunicação ou execução dos serviços, o risco de não certificação do serviço (e portanto da própria obra) seria grande, e, neste caso, a fiscalização recomendaria a suspensão da frente de serviço da pavimentação - CCL se comprometeu a seguir aos assuntos pautados e acordados na reunião

CAEP Controle de Reuniões			CAEP
Data	Participantes	Assuntos	
18/08/2026	Dynatest: Edson, Victor Manesco: Antônio, Ludmilla	Reunião de Reunião - Pontos de atenção GO178 (CCL) - Discussão da base contratual e jurídica para ajuste de eventogramas, medições e pagamentos na contratação integrada - Análise do princípio de manutenção do contrato global em regra inalterado - Identificação de dois eventogramas divergentes da CCL com necessidade de resolução - Análise da questão de prestação de contas da CCL questionada pela GOINFRA - Discussão sobre necessidade de análise formal sobre aditivo de supressão e possível reequilíbrio - Avaliação se redução de serviços de drenagem caracteriza erro de anteprojeto - Confirmação do entendimento jurídico sobre preço global e aplicação ao caso específico - Resolução de divergência entre prestação de contas da CCL e eventograma diferencial - Definição de diretriz jurídica e operacional para pagamentos e ajustes de quantitativos da CCL	
20/08/2026	CAEP: Lara Lis A&M: Walter Dynatest: Edson Manesco: Antônio, Daniel, Ludmilla	Reunião de Pauta - Reunião de Consórcio - pauta - Feedback da reunião institucional com doutora Eliane indicando recepção positiva - Discussão sobre reunião com Armando e Sérgio: preocupações principais com andamento da obra da GO-178 - Indicação de ações para recomendar suspensão do serviço de asfalto em GO-178 - Abordagem de preocupações com certificação e pedido para agilizar certificação de projetos - Revisão de possibilidade de ajuste do eventograma com projeto aprovado sem certificação - Proposta de reorganização de governança com reuniões fixas com Manesco e BV	
28/08/2026	CAEP: Lara Lis A&M: Walter Dynatest: Edson Manesco: Antônio, Daniel, Ludmilla	Reunião reparatória para o IFAG - Tema Adm Local - pauta - Análise de divergências sobre critérios de medição, prestação de contas e riscos de bloqueio de repasses - Discussão sobre conflito entre eventograma e pagamento proporcional da administração local - Análise de risco de regra de 100% de avanço físico ameaçando repasses por GOINFRA - Análise de risco de licença do canteiro gerar glosa por falta de documentação - Proposta de registro formal da mudança de entendimento da GOINFRA e fundamentos da prática anterior - Definição de estratégia de cumprimento da orientação vigente com ressalva sobre impactos contratuais - Consolidação de impactos técnicos da exigência de 100% de avanço físico nas obras	

- Análise do processo de medição do mês anterior - agosto/2026 - 13ª medição.

A medição foi estruturada sob a lógica formal de avaliação por produto, com base em critérios previamente definidos pela fiscalização, os quais consideram, de forma ponderada, a qualidade do atendimento e da equipe técnica, a qualidade da documentação e dos relatórios, bem como a conformidade com os prazos, convertendo o resultado avaliativo em parâmetro de pagamento dos serviços efetivamente comprovados. Tal sistemática reforça a robustez do processo de medição, assegura transparência, uniformidade de critérios e maior segurança institucional quanto à regularidade da despesa.



Sob a perspectiva físico-financeira, a 13ª medição totaliza R\$ 670.274,55, elevando o montante acumulado medido para R\$ 9.798.047,77, frente ao valor global contratual de R\$ 21.912.482,34, o que corresponde a 44,71% de execução acumulada do contrato. O painel consolidado evidencia, ainda, saldo contratual remanescente de R\$ 12.114.434,57, reforçando a necessidade de acompanhamento contínuo da execução físico-financeira e da compatibilização dos valores medidos com o escopo efetivamente vigente. Registra-se que os valores apresentados a partir da 7ª medição consideram a readequação de preços e quantitativos proposta na minuta do termo aditivo contratual.

RESUMO FINANCEIRO POR EMPRESA — 13ª MEDIÇÃO				
Contrato n.º 01/2025 CAEP Referência: Agosto/2026				
Empresa	Valor Mês	Valor Acumulado	% Executado	Saldo Contratual
DYNA	R\$ 221.476,39	R\$ 3.877.200,20	45,90%	R\$ 4.570.149,65
A&M	R\$ 262.892,56	R\$ 2.061.587,60	40,23%	R\$ 3.062.532,70
MANESCO	R\$ 83.147,47	R\$ 2.286.686,71	50,00%	R\$ 2.286.814,84
BV	R\$ 102.758,13	R\$ 1.572.573,26	41,74%	R\$ 2.194.937,39
TOTAL	R\$ 670.274,55	R\$ 9.798.047,77	39,07%	R\$ 12.114.434,57

No que se refere ao desempenho técnico das entregas reconhecidas na competência, verifica-se que os produtos medidos foram, em regra, recebidos com **avaliação satisfatória para fins de pagamento**, observada a lógica formal de avaliação por produto adotada pela fiscalização. A **13ª medição** encontra-se **em análise pela GOINFRA**, permanecendo pendente a respectiva validação para fins de processamento e subsequente desembolso financeiro. Registra-se, ainda, que o **Produto 1.3 - Comunicação Social** permaneceu sem medição, em consonância com a lógica de supressão já refletida na planilha financeira, ao passo que outros produtos sem fato gerador ou sem materialidade de medição no período também não repercutiram financeiramente.

BASE TÉCNICA - PLANILHA DE MEDIÇÃO IFAG (13ª MEDIÇÃO)									
ID	Produto	Unidade	Valor Unit.	Valor Contrato	% Acum.	Qntd. Acum.	Valor Final	Valor Acum.	Empresa
1.1	COORDENAÇÃO GERAL	MENSAL	R\$ 59.212,49	R\$ 2.095.854,28	45,15%	12,28	R\$ 59.212,49	R\$ 852.392,02	DYNA
1.2	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	MENSAL	R\$ 8.503,60	R\$ 615.391,05	83,23%	12,03	R\$ 8.503,60	R\$ 434.689,55	DYNA
1.3	COMUNICAÇÃO SOCIAL	MENSAL	R\$ 28.778,99	R\$ 180.720,54	100,00%	6,28	R\$ 0,00	R\$ 180.720,54	A&M
1.4	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	MENSAL	R\$ 23.940,25	R\$ 872.086,22	46,42%	12,03	R\$ 23.940,25	R\$ 363.355,91	A&M
2.1	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	MENSAL	R\$ 58.407,02	R\$ 2.001.747,91	42,65%	12,28	R\$ 58.407,02	R\$ 775.200,56	DYNA
2.2	ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	POR OBRA	R\$ 116.110,78	R\$ 851.091,98	29,10%	2,32	R\$ 0,00	R\$ 269.376,97	DYNA
2.3	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LIC	POR OBRA		R\$ 109.380,60	100,00%	7	R\$ 0,00	R\$ 109.380,60	DYNA
2.4	GERENCIAMENTO TÉCNICO	OBRA x MÊS	R\$ 23.838,32	R\$ 2.288.478,72	47,81%	43,00	R\$ 95.353,28	R\$ 988.136,51	DYNA
2.5	RECEBIMENTO DE OBRA	POR OBRA	R\$ 9.345,33	R\$ 37.381,32	0,00%	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	DYNA
2.6	LICENÇA AMBIENTAL	POR OBRA		R\$ 448.023,99	100,00%	3	R\$ 0,00	R\$ 448.023,99	DYNA
3.1	RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	MENSAL	R\$ 47.233,29	R\$ 1.775.628,33	49,61%	12,18	R\$ 47.233,29	R\$ 783.729,14	BV
3.2	PLANOS DE INSPEÇÃO	POR OBRA		R\$ 159.562,60	100,00%	4	R\$ 0,00	R\$ 159.562,60	BV
3.3	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	OBRA x MÊS	R\$ 18.508,28	R\$ 1.832.319,72	36,11%	34,00	R\$ 55.524,84	R\$ 629.281,52	BV
4.1	REPORTE DO PORTFÓLIO	MENSAL	R\$ 73.357,00	R\$ 2.630.004,74	45,23%	12,03	R\$ 73.357,00	#####	A&M
4.2	CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	OBRA x MÊS	R\$ 9.418,33	R\$ 866.486,36	24,73%	22,75	R\$ 150.693,28	R\$ 214.267,01	A&M
4.3	GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	MENSAL	R\$ 14.902,03	R\$ 574.822,43	44,82%	12,28	R\$ 14.902,03	R\$ 232.075,65	A&M
5.1	ASSESSORIA JURÍDICA CONTÍNUA	MENSAL	R\$ 30.672,92	R\$ 1.141.600,88	47,99%	12,03	R\$ 30.672,92	R\$ 489.801,33	MANESCO
5.2	ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	POR OBRA		R\$ 557.270,70	100,00%	7	R\$ 0,00	R\$ 557.270,70	MANESCO

BASE TÉCNICA - PLANILHA DE MEDIÇÃO IFAG (13ª MEDIÇÃO)									
ID	Produto	Unidade	Valor Unit.	Valor Contrato	% Acum.	Qntd. Acum.	Valor Final	Valor Acum.	Empresa
5.3	RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	MENSAL	R\$ 52.474,55	R\$ 1.953.025,63	48,88%	12,28	R\$ 52.474,55	R\$ 851.060,08	MANESCO
5.4	CONFORMIDADE LEGAL EM ESG	MENSAL	R\$ 66.631,22	R\$ 921.604,33	47,70%	4,00	R\$ 0,00	R\$ 388.554,60	MANESCO

Nesse sentido, registra-se que, no universo dos produtos avaliados na **13ª medição**, os aspectos avaliativos porventura apontados deverão ser acompanhados no âmbito ordinário da fiscalização e da gestão contratual, **após a conclusão da análise pela GOINFRA**. Preserva-se, assim, a regularidade do fluxo contratual e a continuidade da execução nos ciclos subsequentes.

Por fim, apresenta-se o acompanhamento financeiro das medições do **CAEP** até o mês anterior:

LINHA DO TEMPO DE MEDIÇÕES — STATUS FINANCEIRO

Contrato n.º 01/2025 | CAEP | Medições 1 a 5

- Pago

• Processado

• Em análise

• Não faturado

Empresa	MEDIÇÃO 1	MEDIÇÃO 2	MEDIÇÃO 3	MEDIÇÃO 4	MEDIÇÃO 5
Empresa	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago
DYNA	R\$ 312.192,07	R\$ 389.743,01	R\$ 739.212,32	R\$ 270.833,58	R\$ 373.090,29
A&M	R\$ 133.535,85	R\$ 200.293,76	R\$ 200.293,76	R\$ 122.760,04	R\$ 200.293,75
MANESCO	R\$ 274.536,70	R\$ 285.876,79	R\$ 406.518,01	R\$ 114.510,63	R\$ 224.791,05
BV	R\$ 58.320,94	R\$ 127.367,69	R\$ 118.619,99	R\$ 93.505,33	R\$ 182.892,53
TOTAL	R\$ 778.585,56	R\$ 1.003.281,25	R\$ 1.464.644,08	R\$ 601.609,58	R\$ 981.067,62

LINHA DO TEMPO DE MEDIÇÕES — STATUS FINANCEIRO

Contrato n.º 01/2025 | CAEP | Medições 6 a 10

- Pago

• Processado

• Em análise

• Não faturado

Empresa	MEDIÇÃO 6	MEDIÇÃO 7	MEDIÇÃO 8	MEDIÇÃO 9	MEDIÇÃO 10
Empresa	Pago	Pago	Pago	Pago	Pago
DYNA	R\$ 319.147,94	R\$ 184.565,14	R\$ 221.476,39	R\$ 221.476,39	R\$ 221.476,39
A&M	R\$ 200.293,76	R\$ 140.978,27	R\$ 112.199,28	R\$ 112.199,28	R\$ 112.199,28
MANESCO	R\$ 272.827,03	R\$ 83.147,47	R\$ 83.147,47	R\$ 149.778,69	R\$ 83.147,47
BV	R\$ 161.510,16	R\$ 121.266,41	R\$ 121.266,41	R\$ 121.266,41	R\$ 121.266,41
TOTAL	R\$ 953.778,89	R\$ 529.957,29	R\$ 538.089,55	R\$ 604.720,77	R\$ 538.089,55

LINHA DO TEMPO DE MEDIÇÕES — STATUS FINANCEIRO

Contrato n.º 01/2025 | CAEP | Medições 11 a 13

- Pago
- Processado
- Em análise
- Não faturado

Empresa	MEDIÇÃO 11	MEDIÇÃO 12	MEDIÇÃO 13
Empresa	Pago	Pago	Não faturado
DYNA	R\$ 181.033,93	R\$ 221.476,39	R\$ 221.476,39
A&M	R\$ 151.448,70	R\$ 112.199,28	R\$ 262.892,56
MANESCO	R\$ 75.479,24	R\$ 149.778,69	R\$ 83.147,47
BV	R\$ 121.266,41	R\$ 121.266,41	R\$ 102.758,13
TOTAL	R\$ 529.228,28	R\$ 604.720,77	R\$ 670.274,55

2.2 Produto 1.2 – Relatório de Relações Institucionais

2.2.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.2, referente ao Relatório de Relações Institucionais, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório detalhado que descreve atividades realizadas no período em atendimento às diversas interrelações institucionais necessárias à boa execução do portfólio. Deverá contemplar no mínimo:

- *Relatório de Relacionamento Institucional: relatório que descreve a interação entre as diversas áreas do projeto, garantindo que o trabalho de cada setor (engenharia, certificação, contabilidade e jurídico) esteja alinhado e coordenado. Este relatório monitorará a integração dos processos e identificará oportunidades de integração entre as atividades.”*

2.2.2 Produtos desenvolvidos no período

- Integração Institucional e Consolidação de Processos executados em agosto.

Durante o mês de agosto, o Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP) manteve agenda contínua de reuniões técnicas e de alinhamento operacional voltadas ao acompanhamento da execução das obras, à análise de projetos, medições e certificações, bem como à consolidação dos mecanismos de governança necessários ao monitoramento dos empreendimentos vinculados ao Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA. As agendas envolveram representantes do próprio CAEP, das equipes técnicas da Dynatest, da Alvarez & Marsal, da Bureau Veritas, do Instituto para Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (IFAG), da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) e da assessoria jurídica da Manesco.

As pautas desenvolvidas ao longo do mês concentraram-se na regularização das prestações de contas, na estruturação dos processos de certificação e na definição de responsabilidades institucionais voltadas ao acompanhamento das obras. Destacaram-se discussões relacionadas às pendências que condicionam a liberação dos repasses, à certificação dos empreendimentos, ao ajuste de eventogramas e medições no regime de contratação integrada e aos mecanismos de comunicação institucional, visando fortalecer a coordenação entre os diversos agentes envolvidos e aprimorar a rastreabilidade das decisões e dos processos.

As reuniões de alinhamento com a equipe da Dynatest concentraram-se na avaliação do andamento dos projetos e das obras, com destaque para as pendências na documentação dos projetos executivos, para as questões técnicas relacionadas à execução da pavimentação e para a atualização das etapas de elaboração, análise e aprovação dos projetos. Também foram abordadas questões relacionadas à rastreabilidade das informações de campo, ao controle tecnológico, à documentação das medições e à necessidade de reforço dos mecanismos de acompanhamento e fiscalização das obras.

No âmbito técnico e contratual, as agendas com a Bureau Veritas e a Manesco aprofundaram as discussões sobre conformidade normativa, responsabilidades das executoras, certificação de obras e

interpretação dos instrumentos contratuais aplicáveis. Foram analisadas as pendências e deficiências documentais identificadas nas inspeções, os requisitos aplicáveis à certificação independente e a necessidade de alinhamento entre requisitos técnicos, jurídicos e financeiros para garantir maior segurança aos processos de medição, certificação e pagamento, além dos critérios aplicáveis ao ajuste de eventogramas e ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

As reuniões com a Alvarez & Marsal concentraram-se na estruturação dos processos de prestação de contas, na consolidação dos relatórios financeiros e de portfólio e na construção dos instrumentos de governança corporativa do consórcio. Também foram discutidas melhorias nos sistemas de acompanhamento gerencial, incluindo ferramentas visuais de controle, consolidação de bases de dados e preparação de materiais para atendimento aos órgãos de controle e demais stakeholders do programa.

Em paralelo, reuniões conjuntas entre CAEP, IFAG e GOINFRA trataram do status dos projetos executivos, das condicionantes para liberação de frentes de serviço, da regularização das prestações de contas e das pendências administrativas relacionadas à liberação dos repasses. As discussões evidenciaram a relevância da conformidade documental para viabilizar medições, repasses financeiros e continuidade dos empreendimentos, bem como a necessidade de acompanhamento contínuo dos riscos associados às obras.

Em síntese, agosto foi marcado pelo fortalecimento dos instrumentos de governança, pela intensificação do acompanhamento técnico dos projetos e pela consolidação dos processos de certificação, medição e prestação de contas. As atividades realizadas reforçaram a integração institucional entre os diversos agentes envolvidos, ampliaram a capacidade de monitoramento dos riscos associados aos empreendimentos e contribuíram para o aprimoramento dos mecanismos de controle, transparência e rastreabilidade adotados pelo CAEP no âmbito do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA.

Destaca-se, adicionalmente, que, embora tenha sido apontada, no âmbito da análise das prestações de contas, a necessidade de inclusão das atas completas das reuniões realizadas, optou-se, neste produto, pela apresentação consolidada das informações em formato de síntese técnica. Tal diretriz decorre da necessidade de assegurar maior confiabilidade na consolidação dos temas tratados, compatibilização entre os diversos stakeholders envolvidos e padronização das informações apresentadas. A apresentação estruturada em planilha, contendo datas, participantes e assuntos, permite adequada rastreabilidade das atividades executadas, bem como melhor visualização da evolução temporal das ações, garantindo transparência, objetividade e aderência às diretrizes de governança do programa.

CAEP Controle de Reuniões			CAEP
Data	Participantes	Assuntos	
07/08/2026	IFAG: Eliseu Dynatest: Edson BV: Ciro, Vinicius	Reunião de Reunião BV - IFAG - pauta - Atuação conjunta BV e Dynatest para organizar o processo de certificação de projetos - Discussão sobre formato de entrega de projetos aprovados com utilização de GRD e LDP para controle de versionamento - Proposta de delegação de entregas via Dynatest com amplo conhecimento do IFAG - Alinhamento sobre assinatura de formulário de autorização e ciência do IFAG para entregas - Operacionalização de encaminhamento via documentos no drive CAEP - Preocupação com avanço de frentes de obra sem cronograma executivo e plano de inspeção definido - Discussão sobre papel do IFAG e CAEP como orientadores de procedimentos de certificação às executoras - Proposta de ajuste de cronograma semanal para quinzenal com fluxo de validação entre IFAG e BV	
14/08/2026	IFAG: Eliseu, Fabio CAEP: Lara Lis BV: Ciro, Vinicius	Reunião de REUNIÃO - CERTIFICAÇÃO / IFAG - pauta - Alinhamento de controles para acelerar certificação do IFAG e evitar execução sem documentação - Apresentação de primeiro relatório de não conformidades previsto para semana seguinte - Priorização de GO-178 seguida de GO-180 para análise de completeza e não conformidades - Definição de critério: serviços realizados sem aviso prévio, cronograma ou inspeção não serão certificados - Estabelecimento de prazo de 48 horas para resposta a não conformidades com plano de ação inicial - Requisitos para correções: identificação de causa-raiz, abrangência, evidências e plano de ação técnico - Apresentação de revisão e aprovação de texto padrão para não conformidades de certificação - Cobrança às construtoras por entrega de cronogramas quinzenais com evidências de execução - Intensificação de emissão de notificações de não conformidade às construtoras - Discussão sobre necessidade de documentação-base e informações para planejamento das inspeções - Alinhamento entre certificadora, supervisão e gestão contratual para definição de prazos de tratamento - Paralisação de atividades afetadas até sanar não conformidades correspondentes	
17/08/2026	GOINFRA: Eliane, Alessandra, Rafael IFAG: Armando, Sergio A&M: Tiago Dynatest: Edson, Peter Manesco: Ludmilla, Marco	Reunião de Reunião institucional GOINFRA/IFAG/CAEP - pauta - Apresentação de preocupações estruturais do programa CAEP, especificamente sobre prestação de contas - Discussão sobre diligências operacionais normais ao processo de verificação de prestações de contas com prazos de 10 a 20 dias - Análise do impacto de atrasos em repasses para construtoras com possibilidade de pleitos de multas e reequilíbrio - Posicionamento sobre diferenciação entre pendências formais de baixo vulto versus erros materiais restritivos - Apresentação de proposta de relevância de complementos documentais sem restrição aos repasses - Reconhecimento de evolução no processo e engajamento de todas as partes pela doutora Eliane - Discussão sobre preocupações documentais, especialmente quanto à certificação de obras	

CAEP Controle de Reuniões			CAEP
Data	Participantes	Assuntos	
20/08/2026	CAEP: Lara Lis, Edson, Victor GOINFRA: Alessandra, Felipe IFAG: Eliseu, Sergio	Reunião de FUP - GOINFRA/SEINFRA/IFAG/CAEP - pauta - Regularização de prestações de contas, projetos e execução das obras - Análise de problemas técnicos na pavimentação da CCL com compactação, teor de betume e espessuras abaixo do projeto - Discussão sobre possível suspensão de frente de pavimentação por falhas técnicas identificadas - Apresentação de revisão do manual de prestação de contas com necessidade de complementações por obra e período - Discussão sobre descasamento entre ciclos de prestação de contas da estruturadora e das obras - Orientação sobre complementação documental com foco em meses faltantes sem reapresentação integral - Proposta de alinhamento de ciclos de todas as obras com a estruturadora - Análise de pendências em GO-180, GO-178, GO-147 e GO-461 com status de desapropriação e projetos	
27/08/2026	CAEP: Lara Lis, Edson, Victor, Lara Costa, Walter GOINFRA: Alessandra, Felipe IFAG: Eliseu, Sergio	Reunião institucional - GOINFRA/IFAG/CAEP - pauta - Regularização das prestações de contas, projetos e execução das obras; - Discussão sobre o eventograma aprovado e as atividades acessórias no contexto do TAG do TCE; - Alinhamentos relacionados à documentação e complementações das prestações de contas.	

- Relatório de Relacionamento Institucional do mês de agosto de 2026.

O Relatório de Relacionamento Institucional descreve a interação entre as diversas áreas do projeto, assegurando que as frentes de engenharia, certificação, gestão/contabilidade e jurídico atuem de forma alinhada e coordenada. O documento monitora a integração dos processos, registra as tratativas institucionais, técnicas e contratuais realizadas no período e identifica oportunidades de aprimoramento na comunicação, na definição de responsabilidades e na condução das atividades do Programa.

No mês de agosto de 2026, o CAEP manteve agenda contínua de reuniões técnicas, operacionais e institucionais com a Dynatest, Alvarez & Marsal, Bureau Veritas e Manesco, além de interações com o IFAG, a GOINFRA e a SEINFRA. As tratativas concentraram-se na regularização das prestações de contas, na aceleração dos processos de certificação, no acompanhamento dos projetos e da execução dos empreendimentos, na análise de não conformidades e no fortalecimento dos instrumentos de governança, transparência e gestão de riscos do consórcio.

No âmbito da governança e da gestão integrada, as reuniões trataram da organização das responsabilidades entre as empresas consorciadas, da definição de cronogramas para consolidação documental e da priorização das demandas com prazos críticos relacionadas às prestações de contas e à liberação dos repasses. Também foram discutidos procedimentos administrativos, notificações às construtoras e a vinculação de variações contratuais aos respectivos eventogramas, reforçando-se a necessidade de planos de ação associados a cada empreendimento.

No âmbito da certificação, as reuniões conjuntas entre a Bureau Veritas, o IFAG e a Dynatest trataram da organização do processo de certificação de projetos e da definição do formato de entrega dos projetos aprovados, com o objetivo de acelerar a certificação e evitar a execução de serviços sem a documentação correspondente. Foi apresentado o primeiro relatório de não conformidades e discutido o mapeamento das ações necessárias, considerando o status de replanejamento do Programa e a preocupação com o início de serviços sem aviso formal.

No âmbito da engenharia, as tratativas com a Dynatest trataram do acompanhamento do status dos projetos e das pendências por disciplina, da evolução da execução das obras e da consolidação das informações técnicas para fins de medição e prestação de contas. Foram acompanhados os empreendimentos GO-178A, GO-147, GO-180 e GO-461, com análise dos avanços por trecho, das pendências de projetos executivos e das não conformidades identificadas em campo, com destaque para as questões técnicas da pavimentação da CCL, relativas à compactação e ao teor de ligante.

As reuniões institucionais realizadas junto à GOINFRA, ao IFAG e à SEINFRA trataram das preocupações estruturais do Programa, especialmente quanto às prestações de contas, e das diligências operacionais necessárias à regularização dos processos, dos projetos e da execução das obras. As tratativas reforçaram a relevância da conformidade documental para viabilizar medições e repasses, bem como a necessidade de alinhamento contínuo entre os agentes responsáveis pela condução dos empreendimentos.

No âmbito das medições, da gestão financeira e da prestação de contas, as tratativas envolveram a análise das pendências que condicionam a liberação dos repasses e a definição dos encaminhamentos para a regularização documental. Foram discutidos os critérios de medição, a compatibilização entre eventograma e execução física e os riscos de bloqueio de recursos, com destaque para a Prestação de Contas do 3º Trimestre da GO-147, encaminhada ao IFAG ao final do período, e para a consolidação dos elementos necessários à certificação dos serviços executados.

No âmbito jurídico e contratual, as reuniões com a Manesco e as tratativas relativas ao empreendimento GO-178A abordaram a base contratual e jurídica para o ajuste de eventogramas, medições e pagamentos no regime de contratação integrada, bem como o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Também foram discutidas a matriz de responsabilidades contratuais, a análise de aditivos e variações e os procedimentos administrativos relacionados às notificações e à formalização das comunicações do consórcio.

A reunião institucional dedicada à Gestão de Riscos e à Transparência no Programa de Obras do FUNDEINFRA contextualizou a atuação do CAEP e reforçou os instrumentos de identificação, monitoramento e mitigação de riscos, com ênfase na transparência dos processos e na rastreabilidade das decisões. As tratativas contribuíram para consolidar a cultura de gestão de riscos e para fortalecer a confiança institucional entre os diversos agentes do Programa.

De forma integrada, as reuniões realizadas em agosto de 2026 demonstram que o relacionamento institucional do CAEP permaneceu orientado à coordenação das frentes técnicas, jurídicas, administrativas e de certificação. As interações permitiram priorizar a regularização das prestações de contas, organizar responsabilidades, acompanhar a situação das obras, estruturar respostas às não conformidades e aprimorar os fluxos de documentação, comunicação e tomada de decisão.

O período também foi marcado pelo fortalecimento da governança documental e pela busca de maior efetividade na atuação do consórcio junto às construtoras e aos órgãos do Programa. A consolidação de notificações e evidências, a padronização dos procedimentos, o acompanhamento das pendências de prestação de contas e a definição de estratégias para tratamento das irregularidades contribuíram para ampliar a rastreabilidade das ações e conferir maior previsibilidade aos processos de medição, certificação, prestação de contas e acompanhamento contratual.

Assim, o Relatório de Relacionamento Institucional do mês de agosto de 2026 evidencia a continuidade da atuação coordenada do CAEP, reafirmando o compromisso do consórcio com a integração institucional, a transparência, a gestão de riscos e a efetividade na condução dos empreendimentos estruturantes vinculados ao Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA.

2.3 Produto 1.3 – Relatório de Comunicação Integrada

2.3.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.3, referente ao Relatório de Comunicação Integrada, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório com o objetivo de garantir que as informações sobre o andamento dos projetos e obras de infraestrutura sejam comunicadas de forma transparente e acessível às partes interessadas, incluindo as comunidades locais, órgãos governamentais, parceiros privados e o público em geral. Deverá contemplar no mínimo:

- Este relatório abordará estratégias e atividades desenvolvidas, em andamento e planejadas, que tem como objetivo transparência do relacionamento proativo, minimizando o impacto da elaboração de projeto e execução da obra e assegurar a adesão das comunidades aos projetos de infraestrutura.”*

2.3.1.1 Suspensão dos Serviços de Comunicação Integrada

No contexto da redução de 47,8% do valor remanescente do ajuste, solicitada pela GOINFRA por meio do Ofício nº 8899/2025/GOINFRA e formalizada pelo IFAG junto ao CAEP em 19/12/2025. A resposta do CAEP a essa solicitação, com a explicitação da exclusão do Produto 1.3, foi encaminhada à GOINFRA pelo próprio IFAG por meio do Ofício nº 172/2025-IFAG, de 23/12/2025 — documento, portanto, já do conhecimento da Administração desde dezembro de 2025.

A regularidade jurídica dessa supressão, incluindo a análise específica de sua compatibilidade com o objeto contratual e com o Termo de Colaboração nº 001/2025, foi objeto de Parecer formal da Manesco Advogados, integrante do CAEP, datado de 04/02/2026 — documento contemporâneo ao próprio período de suspensão apontado, que conclui pela regularidade da exclusão do Produto 1.3 e pela inexigibilidade de sua execução nas condições financeiras então vigentes, enquanto não formalizado o aditamento. Trata-se, portanto, de evidência técnico-jurídica formal, produzida por assessoria jurídica independente e especializada, e não de mera alegação verbal da Estruturadora.

A deliberação pela reintrodução do Produto 1.3, por sua vez, foi tomada em reunião realizada em 25/05/2026 a pedido da própria GOINFRA, e está devidamente registrada e formalizada na Carta CAEP nº 012/2026, de 27/05/2026, encaminhada ao IFAG com cópia ao seu Diretor Administrativo, na qual o Consórcio reitera sua anuência com a supressão do saldo remanescente e explicita, no item 1.3, a decisão de reintrodução do produto com aplicação do valor original a partir de julho/2026. Cumpre esclarecer que essa data foi estabelecida como premissa vinculada à conclusão da Reprogramação Contratual, então em curso, e não como compromisso autônomo e incondicionado. Tal carta compõe, junto ao Parecer Manesco, o conjunto documental que instrui e comprova formalmente tanto a suspensão quanto sua reversão, sem prejuízo de que a formalização definitiva do aditivo contratual — cuja tramitação ainda está em fase de finalização, conforme detalhado na Carta CAEP nº 13/2026, de 23/07/2026 — venha a consolidar esses termos.

Cabe destacar que a governança corporativa do CAEP, estruturado por quatro empresas consorciadas de porte técnico e jurídico relevante, impõe que decisões desta natureza — supressão e posterior reintrodução de produto contratual, com reflexos econômico-financeiros para todas as consorciadas — sejam submetidas a análise técnica e jurídica formal antes de sua consolidação definitiva, o que justifica o intervalo entre a deliberação administrativa (25/05/2026) e a assinatura final da Declaração de Anuência à Reprogramação Contratual, atualmente em fase de coleta de assinaturas dos representantes legais das consorciadas. Registra-se que a Reanálise da GOINFRA (Relatório nº 92599434) deu entrada oficialmente no CAEP em 01/07/2026, tendo o Consórcio, desde então, atuado diligentemente na consolidação das respostas técnicas e jurídicas ora apresentadas. Esse rigor procedimental é atributo de solidez institucional do Consórcio, e não indício de informalidade ou ausência de lastro documental.

Por fim, registra-se que a eventual remobilização de equipe e retomada das entregas do Produto 1.3 somente se dará após a assinatura formal da Declaração de Anuência à Reprogramação Contratual pelas empresas consorciadas e a consequente finalização da Reprogramação Contratual, e decorrido o prazo de 1 (um) mês contado da emissão de Ordem de Serviço formal pelo IFAG, na qualidade de contratante. Considerando que a Reprogramação Contratual se finalizou no dia 20.08.26, a previsão estimada de evidências (relatório mensal do Produto 1.3) recai em outubro/2026, condição que resguarda tanto a segurança jurídica da execução quanto a rastreabilidade documental exigida pela GOINFRA, evitando a repetição do apontamento ora respondido.

Anexos que evidenciam esse contexto:

01. Formalização do Email - Suspensão Contratual 1.3

Cadeia de e-mails (jan-fev/2026) entre IFAG, Manesco, Dynatest e A&M formalizando a manutenção do P1.3 em janeiro com recursos do IFAG e a inviabilidade econômica apontada pela A&M.

02. IFAG_-_Parecer_-_Supressao_1.3assinado

Parecer Manesco (04/02/2026) jurídico concluindo pela regularidade da supressão do P1.3, mesmo sem anuência prévia da GOINFRA.

03. Carta 007-2026 - Inexequibilidade P1.3

Carta ao IFAG (11/02/2026) declarando a inexequibilidade econômico-financeira do P1.3 diante da redução de 47,8%.

04. Carta 012-2026 Carta CAEP aditivo contratual_v1assinado

Carta ao IFAG (27/05/2026) tratando do aditamento contratual: reitera anuência à supressão e formaliza a reintrodução do P1.3 a partir de julho/2026.

05. CAEP_Esclarecimento do Produto 1.3 – Prestação de Contas de Estruturadora JanMar26

Manifestação Técnica respondendo aos apontamentos da GOINFRA sobre toda a metodologia da Reprogramação Contratual (não só o P1.3).

06. Carta_14-2026_-_Confirmacao_Remobilizacao_P1.3

Carta ao IFAG (31/07/2026) solicitando confirmação formal de que a remobilização do P1.3 ocorrerá somente após a assinatura da Reprogramação Contratual e a emissão de Ordem de Serviço, com prazo de 1 mês para normalização das entregas.

2.3.2 Produtos desenvolvidos no período

CAEP Controle de Produtos									
									
ID	Produto	Empresa Responsável	Documento	Tipo	Descrição	Empenhamento	Data de Início	Data da entrega	Status Entrega
1	1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Email	01. Formalização do Email - Suspensão Contratual 1.3	Genral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
2	1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Parecer	02. IFAG - Parecer - Supressao_1.3_assinado	Genral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
3	1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Carta	03. Carta 007-2026 - Inexequibilidade P1.3	Genral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
4	1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Carta	04. Carta 012-2026 Carta CAEP aditivo contratual_v1_assinado	Genral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
5	1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Parecer	05. CAEP. Esclarecimento do Produto 1.3 - Prestação de Contas de Estruturadora Jan/Mar26	Genral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
6	1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Carta	06. Carta_14-2026 - Confirmação Remobilização_P1.3	Genral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue

2.4 Produto 1.4 – Relatório de Tecnologia de Informações de Comunicações (TIC)

2.4.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 1.4, referente ao Relatório de Tecnologia de Informações de Comunicações (TIC), é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:


“3.4. COORDENAÇÃO GERAL EXECUTIVA

3.6.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório de todas as atividades de manutenção e desenvolvimento de plataforma integrada de gestão no âmbito do programa de gestão dos produtos, que consolida as atividades prestadas e apuração dos indicadores de apuração e desempenho.”

2.4.1.1 Acesso à Plataforma de Gestão Integrada no Site do IFAG

A Plataforma de Gestão Integrada se encontra disponibilizada na primeira página do IFAG, <https://ifag.org.br/>, no botão “Gestão de Recursos do FUNDEINFRA”.



2.4.1.2 Atualização dos Processos e Rotinas das Publicações da Plataforma de Gestão Integrada

Conforme estabelecido em conjunto com o IFAG, as rotinas da Plataforma de Gestão Integrada seguem as devidas rotinas.

Rotinas semanais: Publicação do Avanço Físico/Unifilar a partir do recebimento dos relatórios de acompanhamento de campo.

Rotinas quinzenais: Publicação do Avanço Visual (Fotos) e Atualização do Portfólio.

Rotina Mensal: Publicação do Ciclo Financeiro das Obras, após o pagamento de impostos. Por volta do 22º dia útil do mês.

Rotina Sob demanda: Solicitações e Liberações de Repasse serão atualizadas ao final da semana a qual a demanda surgir para garantir a celeridade na prestação de contas do programa.

Os fluxogramas desenvolvidos estarão como anexos desse relatório. “1.4. Fluxo de Atualizar Sala de Situação Painel de Gestão Integrada” bem como a “TIC - Sala de Situação - Manual Descritivo do Painel de Gestão Integrada” que evidencia todas as bases utilizadas que compõem o Painel de Gestão Integrada/Sala de Situação.

2.4.1.3 Publicação Rotineira do Painel de Plataforma de Gestão Integrada no Site do IFAG

No período de referência, as publicações do Plataforma de Gestão Integrada ocorreram nas datas 05/08/2026, 17/08/2026, 25/08/2026 e 31/08/2026.

Em cada ciclo de atualização, o BI é inicialmente publicado em ambiente preliminar para avaliação e aprovação do IFAG. É encaminhado ao IFAG um email solicitando a aprovação formal e, após a manifestação favorável do órgão — formalizada via e-mail —, o painel é publicado no site do IFAG. Segue abaixo evidências das publicações, manutenções da Sala de Situação e aprovações do IFAG.

From: Schneider, Walter <wschneider@alvarezandmarsal.com>

Sent: Wednesday, August 5, 2026 18:02

To: Joberth Junior Bernazzolli Nunes <joberth.nunes@ifag.org.br>; Eliseu Garcia <eliseu.garcia@ifag.org.br>; Adriano Silva de Faria <adriano.faria@ifag.org.br>; Adriano Barros Teixeira Silva Aires <adriano.aires@ifag.org.br>

Cc: Sergio Borges Fonseca Junior Borges Fonseca Junior <sergio.junior@ifag.org.br>

Subject: [TIC] Publicação Painel Gestão Integrada - Ambiente Oficial 05.08.26

Prezados,

Com a aprovação da parte de Obra e Financeira fizemos a publicação em ambiente público.

[Microsoft Power BI](#)

Devido a um atraso do relatório semanal, nessa semana já fizemos a incorporação do avanço físico referente a semana do dia 27/08 a 31/08 que será emitido amanhã 05/07.

Com isso, não teremos publicação preliminar prevista na sexta, a não ser que tenhamos uma Liberação de Repasse.

Atte.

Figura 2 – Formalização da publicação e manutenção do Plataforma de Gestão Integrada.




Figura 3 – Formalização da publicação e manutenção do Plataforma de Gestão Integrada.

De: Teles, Lucas <lteles@alvarezandmarsal.com>
Enviadas: Terça-feira, 25 de Agosto de 2026 17:49
Para: adriano.faria@ifag.org.br <adriano.faria@ifag.org.br>; adriano.aires@ifag.org.br <adriano.aires@ifag.org.br>; jobberth.nunes@ifag.org.br <jobberth.nunes@ifag.org.br>; Eliseu Silva Garcia <eliseu.garcia@ifag.org.br>
Cc: Rocha, Gabrielle <grocha@alvarezandmarsal.com>; Schneider, Walter <wschneider@alvarezandmarsal.com>; engenharia@caepgoias.com.br <engenharia@caepgoias.com.br>; sergio.junior@ifag.org.br <sergio.junior@ifag.org.br>
Assunto: [TIC] Publicação Painel de Gestão Integrada - Ambiente Oficial

Prezados,

Segue link do Painel de Gestão Integrada publicado em ambiente oficial.

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiMzM0MzU1ODAtMTI1OS00YTc1LWlyYTktOTYyYWE0Y2Y5LTkyZDk4ZTUwYWE0YjU2MTViiwidCisjRmZTZhOWVhLTExNjAtNGE2ZC05YTJyLWZhNzYxMDU0ODNjNyJ9&pageName=934282a31dc402cb6634>

Nessa versão incluímos:

- 1) Avanço Físico compreendendo o Relatório Semanal do dia 08/08/2026 a 15/08/2026, finalizado no dia 21/08/26.
- 2) Atualização dos Repasses do terceiro ciclo da GO-180, GO-461 e GO-147.
- 3) Pagamentos referentes ao terceiro ciclo da GO-147 já foram incluídos no painel (Os pagamentos referentes às GO-180 e GO-461 serão incluídos na próxima atualização semanal do painel).
- 4) Melhoria do painel financeiro (Inclusão das colunas do ano de referência)

Atenciosamente,

Lucas Teles Oliveira
Analista | A&M Infra
Alvarez & Marsal Brasil
Rua Surubim, 373 – 3º andar – Cidade Monções
São Paulo, SP, Brasil, 04571-050
[AlvarezandMarsal.com](https://www.alvarezandmarsal.com)
Follow and connect with A&M:
[LinkedIn](#) | [X](#) | [Facebook](#)
ALVAREZ & MARSAL
LEADERSHIP ACTION. RESULTS.

Figura 4 – Formalização da publicação e manutenção do Plataforma de Gestão Integrada.




Figura 5 – Formalização da publicação e manutenção do Plataforma de Gestão Integrada.

2.4.1.4 Manutenção do Painel Resumo Executivo

No mês de Agosto de 2026 foram atualizados os indicadores de desempenho KPIs físico e financeiros das obras semanalmente, com sua discriminação feita nos relatórios “4.1 – Reporte do Portfólio”.

2.4.1.5 Manutenção do Painel Portfólio

- **Portfólio:** No âmbito do Produto 4.1 — Gestão de Portfólio de Projetos (PMO) —, foram realizadas reuniões de PMO com o CAEP e com o IFAG para acompanhamento, revisão e consolidação das informações relacionadas às etapas e fases dos projetos que compõem o portfólio de empreendimentos monitorados. As atualizações realizadas permitiram refletir o status atual de cada iniciativa, em conformidade com as práticas e nomenclaturas adotadas na gestão de projetos, proporcionando uma visão consolidada do andamento do portfólio. No período em questão, houve as seguintes atualizações:

- Projeto Executivo Viário Principal GO-180, evoluiu de em andamento para encerrado;
- Projeto Executivo Viário Principal GO-178A, evoluiu de em andamento para encerrado;
- Fase de Estudos GO-461, evoluiu de em andamento para encerrado;




Figura 6 – Imagem ilustrativa da página de Portfólio.

2.4.1.6 Manutenção do Pannel Estudos Rodoviários

Sem atualizações no Pannel no período.



Figura 7 – Imagem ilustrativa da página de Estudos Rodoviários.

2.4.1.7 Atualização dos Painéis Avanço Físico

- **Acompanhamento Visual:** No período de referência, o Painel de Acompanhamento Fotográfico passou por atualizações em diferentes momentos ao longo de agosto, seguindo a dinâmica de publicações quinzenais.

As informações utilizadas têm como base os relatórios semanais de acompanhamento de obras, sendo consolidadas e disponibilizadas pelo CAEP, com atualização quinzenal e validação realizada pelo IFAG, assegurando a consistência, a confiabilidade e a rastreabilidade dos registros apresentados no painel.

- **Indicador de Avanço Físico da Obra (KPI e Unifilar):** Como estruturação de processos, e vinculado ao Produto 4.1 Gestão de Portfólio de Projetos, foram realizadas reuniões com o consórcio (CAEP) para definição dos pesos de ponderação do indicador de avanço físico global de cada obra. Com a aprovação dos eventogramas e a consolidação dessa metodologia, tornou-se possível estruturar um cálculo padronizado e consistente do avanço global por empreendimento, que vem sendo acompanhado semanalmente, através do monitoramento das atualizações dos unifilares e aprovações das medições.

Como resultado direto desse trabalho, e no âmbito do Produto 1.4, foi disponibilizado o painel de acompanhamento unifilar publicado no BI, atualizado semanalmente, que traduz de forma visual a evolução semanal das obras e a porcentagem de evolução global mensal, além de representar o KPI de Avanço Físico, conforme representado no painel abaixo.



Figura 8 - Imagem ilustrativa da página Acompanhamento Fotográfico.




Figura 9 – Imagem ilustrativa da página Acompanhamento Físico/Unifilar

2.4.1.8 Atualização dos Painéis Financeiros

Foram realizadas atualizações nas páginas de Carteira e Obras, com a inclusão de uma nova opção de visualização dos dados financeiros, permitindo a consulta dos valores em duas perspectivas: Acumulado Total e Acumulado Ano. A visão Acumulado Total apresenta a evolução financeira considerando todo o período de acompanhamento da obra, enquanto a visão Acumulado Ano permite analisar os valores acumulados especificamente dentro do ano vigente. A alteração proporciona maior flexibilidade na análise dos dados e facilita o acompanhamento da execução financeira das obras sob diferentes perspectivas temporais.





Figura 13 - Imagem ilustrativa da página de Resumo Executivo.

2.4.2 Produtos desenvolvidos no período

CAEP Controle de Produtos									
CAEP CONSORCIO DE APOIO A ESTRUTURACAO DE PROJETOS									
ID	Produto	Empresa Responsável	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data de Início	Data da entrega	Status Entrega
7	1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	ADM Infra	N/A	Relatório Mensal	1.4. Fluxo de Atualizar Sala de Situação Painel de Gestão Integrada	Gerai	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
8	1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	ADM Infra	N/A	Relatório Mensal	2026.08.04 - TIC- Gestão Integrada	Gerai	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
9	1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	ADM Infra	N/A	Relatório Mensal	2026.08.14 - TIC- Gestão Integrada	Gerai	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
10	1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	ADM Infra	N/A	Relatório Mensal	2026.08.24 - TIC- Gestão Integrada	Gerai	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
11	1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	ADM Infra	N/A	Relatório Mensal	2026.08.31 - TIC- Gestão Integrada	Gerai	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
12	1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	ADM Infra	N/A	Relatório Mensal	TIC - Sala de Situação - Manual Descritivo do Painel de Gestão Integrada	Gerai	01/08/2026	31/08/2026	Entregue

ENCERRAMENTO

O **Relatório Mensal N° 14**, referente à consolidação e à apresentação das atividades desenvolvidas durante o mês de **agosto de 2026**, referente ao período de **01 de agosto de 2026 até 31 de agosto de 2026**, em conformidade ao Contrato N° 01/2025-IFAG.

Goiânia, 10 de setembro de 2026



Vinicius Daher

CAEP – Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos
Produto P1.3 e P1.4 – Relatório mensal – Grupo 1

Documento assinado digitalmente
 **EDSON SHIMIZU**
Data: 12/09/2026 11:01:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edson Shimizu

CAEP – Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos
Produto P1.1 e P1.2 – Relatório mensal – Grupo 1

ANEXOS

LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS	
REF.	DESCRIÇÃO
Anexo I	P1.1 - Controle de Entrega de Produtos de agosto.xlsx
Anexo II	P1.1 - Dashboard da Análise de Entrega de Produtos - agosto.pdf
Anexo III	P1.1 - Quadro Financeiro do mês de agosto.xlsx
Anexo IV	P1.1 - Timeline de Acompanhamento Macro até agosto 2026.pdf
Anexo V	P1.2 - Controle de Reuniões do mês de agosto.xlsx
Anexo VI	01. Formalização do Email - Suspensão Contratual 1.3.pdf
Anexo VII	02. IFAG_-_Parecer_-_Supressao_1.3_assinado.pdf
Anexo VIII	03. Carta 007-2026 - Inexequibilidade P1.3.pdf
Anexo IX	04. Carta 012-2026 Carta CAEP aditivo contratual_v1_assinado.pdf
Anexo X	05. CAEP_Esclarecimento do Produto 1.3 – Prestação de Contas de Estruturadora JanMar26.pdf
Anexo XI	06. Carta_14-2026_-_Confirmacao_Remobilizacao_P1.3.pdf
Anexo XII	1.4. Fluxo de Atualizar Sala de Situação Painel de Gestão Integrada.png
Anexo XIII	2026.08.04 - TIC- Gestão Integrada.pdf
Anexo XIV	2026.08.14 - TIC- Gestão Integrada.pdf
Anexo XV	2026.08.24 - TIC- Gestão Integrada.pdf
Anexo XVI	2026.08.31 - TIC- Gestão Integrada.pdf
Anexo XVII	TIC - Sala de Situação - Manual Descritivo do Painel de Gestão Integrada.pdf

CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

 **Dynatest**[®]

MANESCO

 **INFRA**
& CAPITAL PROJECTS
BY ALVAREZ & MARSAL



RELATÓRIO CAEP

Grupo 2 - Gestão de Engenharia e Socio ambiental

Relatório Mensal Nº 14



SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	3
2 GESTÃO DE ENGENHARIA E SOCIOAMBIENTAL.....	4
2.1 Produto 2.1 – Relatório de Coordenação Setorial dos Serviços de Engenharia.....	5
2.1.1 Descrição das atividades atribuídas	5
2.1.2 Produtos desenvolvidos no período	5
2.2 Produto 2.2 – Relatório de Análise de Estudos, Anteprojetos, Projetos e Adequações de Projeto em Fase de Obra (RPFO)	17
2.2.1 Descrição das atividades atribuídas	17
2.2.2 Produtos desenvolvidos no período	17
2.3 Produto 2.3 – Elaboração de documentação técnica e administrativa para contratações	26
2.3.1 Descrição das atividades atribuídas	26
2.3.2 Produtos desenvolvidos no período	26
2.4 Produto 2.4 – Relatório de Gerenciamento Técnico de Obra.....	27
2.4.1 Descrição das atividades atribuídas	27
2.4.2 Produtos desenvolvidos no período	27
2.5 Produto 2.5 – Relatório de Recebimento de Obra	35
2.5.1 Descrição das atividades atribuídas	35
2.5.2 Produtos desenvolvidos no período	35
2.6 Produto 2.6 – Elaboração de documentação técnica para o Licenciamento Ambiental	36
2.6.1 Descrição das atividades atribuídas	36
2.6.2 Produtos desenvolvidos no período	36
ENCERRAMENTO.....	37
ANEXOS	38

1 APRESENTAÇÃO

A seleção da empresa Estruturadora pelo Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG - ocorreu por meio do Instrumento de Convocação nº 01/2025 para empresas ou consórcio estruturador, qualificados junto à SEINFRA, conforme o Chamamento Público para pré-qualificação nº 001/2024 da SEINFRA. Consagrado vencedor, o Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos - CAEP – desenvolverá, ao longo do contrato, atividades especializadas em gestão de infraestrutura, divididas conformes os grupos:



**Coordenação Geral
Executiva**



**Gestão de Engenharia
e Socioambiental**



**Certificação de
Projetos e
Obras**



**Gestão de Processos
Administrativos e
Contábeis**



**Assessoramento e
Consultoria Jurídica**

O CAEP é formado pelas empresas Dynatest Engenharia LTDA, Bureau Veritas do Brasil Sociedade Classificadora e Certificadora LTDA., Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA e Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados.

O Consórcio Estruturador apresenta ao IFAG o **Relatório Mensal Nº 13**, referente ao período de **Agosto/2026**, em conformidade ao Contrato Nº 01/2025-IFAG.

O presente Relatório Mensal apresenta os elementos do objeto contratual descrito no Termo de Referência como “Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA”.

2 GESTÃO DE ENGENHARIA E SOCIOAMBIENTAL

A Gestão de Engenharia e Socioambiental envolve o gerenciamento técnico dos projetos de infraestrutura, para que as obras atendam aos padrões estabelecidos, além de garantir a conformidade ambiental. O CAEP é responsável por um gerenciamento técnico, aplicando práticas modernas de engenharia e gerenciamento de projetos.

Principais atividades:

- Acompanhamento técnico de execução de obra: monitoramento contínuo da execução de obra;
- Análise de estudos e projetos;
- Gerenciamento de cronograma;
- Coordenação entre disciplinas de engenharia (inclusive socioambiental);
- Análise e mitigação de riscos técnicos;
- Controle de custos;
- Gerenciamento de documentação técnica;
- Avaliação de desempenho técnico;
- Monitoramento ambiental contínuo;
- Gestão de processos de desapropriação e interferências;
- Elaboração de Documentação Técnica e administrativa para processos de contratação.

2.1 Produto 2.1 – Relatório de Coordenação Setorial dos Serviços de Engenharia

2.1.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 2.1, referente ao Relatório de Coordenação Setorial dos Serviços de Engenharia, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.7. GESTÃO DE ENGENHARIA E SOCIOAMBIENTAL

3.8.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório que descreve a estrutura e funcionamento da Coordenação Setorial para a gestão de engenharia e socioambiental. Incluirá a definição das responsabilidades de cada membro da equipe, o cronograma de trabalho, a alocação de recursos, e a coordenação com outras áreas de projeto. Indicará a estrutura de contratos de supervisão existentes, o monitoramento das atividades e a consolidação de relatórios de sua atribuição e responsabilidades.”

2.1.2 Produtos desenvolvidos no período

A coordenação setorial do Grupo 2 operou de forma contínua, integrada e tecnicamente estruturada, estando sua materialização refletida no conjunto das atividades desenvolvidas e nos produtos entregues no período, conforme demonstrado no presente Relatório Mensal do Grupo 2.

No tocante à coordenação com outras áreas de projeto, esta compreende a articulação entre todas as entidades envolvidas, incluindo empreiteiras, concessionárias de serviços públicos, agências e demais partes interessadas (stakeholders), com vistas à integração das atividades e à mitigação de interferências que possam impactar o andamento das obras. Ressalta-se que essa atuação possui caráter dinâmico, não estando vinculada a uma estrutura rígida de comunicação.

Nesse contexto, foram estabelecidas reuniões periódicas com as empresas executoras, conforme segue:

- GO-461: reunião com o Consórcio COPLAN ENGESUR às quintas, às 10h;
- GO-180: reunião com a CAIAPÓ às quintas, às 11h;
- GO-178: reunião com o Consórcio CCL/TRAFECON às sextas, às 10h;
- GO-147: reunião com a CCB às segundas, às 14h;

Destaca-se que as atas de reunião, inicialmente voltadas ao acompanhamento das entregas e avaliações de projeto (P2.2), foram reestruturadas para abranger quaisquer aspectos técnicos pertinentes às obras. Em razão dessa ampliação de escopo, o produto foi realocado para o item P2.1, conforme apontado no Relatório Mensal N° 09.

O CAEP encontra-se com equipe técnica mobilizada, compatível com a complexidade das atividades desenvolvidas, incluindo profissionais de engenharia, apoio técnico e equipe ambiental, com atuação integrada entre campo e escritório. Destaca-se, ainda, a proximidade física entre a equipe da estruturadora e o IFAG, com atuação em ambiente contíguo, o que favoreceu a comunicação, o alinhamento técnico e a tomada de decisão, configurando elemento relevante da estrutura de coordenação.

As atividades de campo foram conduzidas por técnicos alocados diretamente nas quatro obras sob gestão do IFAG, responsáveis pelo acompanhamento técnico (RM), verificação de conformidade (NC) e registro

das atividades executadas (RO). Paralelamente, engenheiros com atuação em escritório forneceram suporte técnico contínuo, tanto no acompanhamento das obras quanto na análise de projetos, enquanto profissionais dedicados à gestão e análise de engenharia atuaram na avaliação técnica dos estudos e projetos executivos. Adicionalmente, a presença de engenheiro ambiental com atuação permanente assegurou o acompanhamento das condicionantes ambientais e das exigências normativas aplicáveis, conforme demonstrado por meio dos Relatórios de Acompanhamento de Condicionantes Ambientais, devidamente assinados e anexos ao Produto.

Referente as atividades periódicas do cronograma de trabalho, se refletem através dos relatórios semanais de acompanhamento de obras e dos relatórios mensais consolidados. Esses instrumentos refletem a cadência das atividades técnicas, evidenciando a execução contínua e planejada das ações de acompanhamento, análise e controle, tais como:

- Relatório Semanal de Obras;
- Relatório Mensal de Obras;
- Relatório de Acompanhamento de Condicionantes Ambientais;
- Relatório de Acompanhamento dos Programas de Saúde e Segurança do Trabalho.
- Boletins de Medição, possíveis de emissão após a aceitação dos Eventogramas;

Sendo o cronograma padrão de entregas e desenvolvimento e o organograma de consolidação da estrutura operacional da Coordenação Setorial conforme ilustrados a seguir:

VISÃO GERAL — PERIODICIDADE DE ENTREGAS

#	DOCUMENTO	PERIODICIDADE	PRAZO / GATILHO DE ENTREGA	CONTRATOS VINCULADOS
01	Relatório Semanal de Obras	SEMANAL	Até 4ª feira da semana seguinte	Todos os contratos semanalmente
02	Relatório Mensal Consolidado	MENSAL	Até o 5º dia útil do mês seguinte	Todos os contratos mensalmente
03	Parecer da Gestão de Acompanhamento das Condicionantes Ambientais	VARIÁVEL	30 dias antes do vencimento da condicionante	Conforme licença ambiental
04	Ficha de Acompanhamento de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) e Ambiental	QUINZENAL	Embutido no Relatório Semanal de Obras e como anexo do Relatório Mensal Consolidado	Todos os contratos quinzenalmente
05	Ata ou Memória de Reunião de alinhamento técnico	SEMANAL	Após cada reunião semanal	GO-178 SEX GO-147 SEX GO-461 QUI GO-180 QUI
06	Ata ou Memória de Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	SEMANAL	Após cada reunião semanal	GO-147 QUA/SEX GO-178/GO-180 QUI GO-461 QUA

RELATÓRIOS PERIÓDICOS

01 Relatório Semanal de Obras

SEMANAL

🕒 REGRA DE ENVIO

Entregue até a quarta-feira (4ª feira) da semana imediatamente seguinte à semana de referência.

📌 Aplicável a todos os contratos ativos

02 Relatório Mensal Consolidado

MENSAL

🕒 REGRA DE ENVIO

Entregue até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de referência.

📌 Aplicável a todos os contratos ativos

04 Ficha de Acompanhamento Ambiental e de Segurança e Saúde no Trabalho (SST)

QUINZENAL

🕒 REGRA DE ENVIO

Emitido quinzenalmente. Os relatórios de acompanhamento são incorporados como seção integrante do Relatório Semanal de Obras correspondente e é anexado ao Relatório Mensal Consolidado.

📌 OBSERVAÇÃO

Os documentos NÃO possuem entrega autônoma pois a periodicidade está condicionada ao calendário dos relatórios que os hospedam (semanal e mensal). A cada 15 dias, garante-se a atualização dos indicadores de SST e Ambiental.

📌 Aplicável a todos os contratos ativos

CONDICIONANTES AMBIENTAIS

03 — Gestão de Acompanhamento de Condicionantes Ambientais

PERIODICIDADE: VARIÁVEL - orientada pelo vencimento das condicionantes de cada licença ambiental

1

1. MONITORAMENTO

O monitoramento do atendimento às condicionantes ambientais e às licenças vigentes é realizado por meio da plataforma Power BI, com atualização e visualização em tempo real dos dados consolidados (<https://tinyurl.com/CAEP-Condicionantes>)

2

2. EMISSÃO DO PARECER

O parecer técnico é encaminhado às Empresas Executoras com antecedência mínima de 30 dias corridos em relação à data de vencimento da condicionante.

3

3. PERIODICIDADE

Não há prazo fixo no calendário — o gatilho é exclusivamente a data de vencimento registrada em cada licença. Cada licença possui suas próprias condicionantes e prazos.

4

4. ATENDIMENTO DAS CONDICIONANTES

O monitoramento do atendimento às condicionantes ambientais e às licenças vigentes é realizado por meio da plataforma Power BI, com atualização e visualização em tempo real dos dados consolidados (<https://tinyurl.com/CAEP-Condicionantes>)

ATAS E MEMÓRIAS DE REUNIÃO

05 Reunião de alinhamento técnico

SEMANAL

🕒 REGRA DE ENVIO

Emitida e registrada após cada reunião semanal.

📌 CONTRATOS E DIAS

178 SEXTA-FEIRA

147 SEXTA-FEIRA

461 QUINTA-FEIRA

180 QUINTA-FEIRA

06 Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços de Obras

SEMANAL

🕒 REGRA DE ENVIO

Emitida e registrada após cada reunião de obras realizada no canteiro ou remotamente.

📌 CONTRATOS E DIAS

147 QUARTA-FEIRA e SEXTA-FEIRA

178 QUINTA-FEIRA

180 QUINTA-FEIRA

461 QUARTA-FEIRA



CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

CONSOLIDAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO OPERACIONAL

Coordenação Setorial dos Serviços de Engenharia e Socioambiental


Produto P2.1 | Organograma Funcional

-CONFIDENCIAL-

1

Organograma Funcional da Coordenação Setorial

Produto P2.1 – Coordenação Setorial dos Serviços de Engenharia



Coordenação de Projetos

Atuação técnica transversal em estudos, anteprojetos, projetos executivos e propostas técnicas

**Coordenação de
Projetos**

**Responsável Técnico
de Projetos**

**Equipe de Apoio Técnico
de Projetos**

Atribuições

Organizar a análise técnica de estudos, anteprojetos e projetos executivos;
Compatibilizar achados, pendências e verificações documentais;
Apoiar adequações em fase de obra e consolidação das recomendações técnicas;
Padronizar critérios de análise e avaliação objetiva de propostas técnicas.

Escopo da equipe de apoio

**Estudos e
anteprojetos**

**Projetos
executivos**

**Adequações
em obra**

**Propostas
técnicas**

**Consolidação
técnica**

**Padronização
de critérios**

IT-001 – Análise de Anteprojeto

Coordenação de Obras e Campo

Acompanhamento técnico das frentes de obra, medições, registros de avanço e não conformidades



Núcleo de Gerenciamento Técnico de Obras

Consolidação de relatórios semanais e mensais;
Pareceres técnicos, NCs, boletins de medição e controles de avanço;
Acompanhamento de eventogramas e suporte às medições;
Integração entre campo, projeto, certificação e gestão contratual.

No período de referência do presente relatório, foram desenvolvidos produtos relacionados aos itens P2.1, P2.2 e P2.4

No Produto P2.1, foram realizadas atividades contínuas de coordenação setorial e alinhamento técnico entre as equipes envolvidas nos empreendimentos GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461. Destacam-se as reuniões periódicas conduzidas com as empresas executoras, as quais contemplaram tratativas relacionadas ao acompanhamento das entregas de projeto executivo, alinhamento das atividades técnicas, registro de pendências, pactuação de prazos, devolutivas das análises realizadas e suporte técnico às demandas de engenharia e gerenciamento contratual. Ademais, deu-se continuidade à integração entre as equipes de campo e escritório, visando garantir a compatibilização das informações técnicas, o acompanhamento das condicionantes e a consolidação das atividades desenvolvidas no âmbito do Grupo 2.

No que se refere ao **Produto P2.2**, foram emitidas **Notas Técnicas e Pareceres Técnicos** relacionados ao acompanhamento, recebimento, aceitação e análise técnica dos estudos e projetos executivos das rodovias GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461. As análises contemplaram verificações de 1º nível, voltadas à aceitação documental das disciplinas encaminhadas pelas empresas executoras, bem como análises de 2º nível, destinadas à avaliação técnica para aprovação dos projetos.

Também foram emitidos pareceres técnicos com caráter preliminar, complementar ou de apoio à análise dos projetos executivos, abrangendo temas como complementação da DUP. Esses documentos tiveram como objetivo registrar apontamentos técnicos, solicitar complementações, avaliar manifestações das empresas executoras, subsidiar encaminhamentos ao IFAG/GOINFRA e apoiar a continuidade das análises das disciplinas de projeto.

No âmbito do Gerenciamento Técnico (P2.4), deu-se continuidade às atividades de acompanhamento técnico das obras dos trechos GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461, por meio da elaboração dos **Relatórios Semanais de Acompanhamento de Obras, Relatórios Mensais de Acompanhamento de Obras, Atas de Reunião de alinhamento das obras, Notificações de Não Conformidade, Ofício, Pareceres Técnicos, Boletins de Medição e análises de Relatórios de Controle Ambiental**. Paralelamente, foram desenvolvidas atividades relacionadas ao controle tecnológico, acompanhamento ambiental, conformidade de saúde e segurança do trabalho, interferências identificadas em campo, suporte técnico às medições, controle de não conformidades e acompanhamento contratual das obras.

Quanto às medições, foram elaborados os Boletins de Medição referentes às rodovias GO-461. Na GO-147. As análises tiveram como objetivo verificar a compatibilidade entre os serviços pleiteados, os eventos previstos em eventograma, a documentação de suporte, os registros de campo e os critérios de medição aplicáveis.

Adicionalmente, foram emitidos pareceres técnicos no âmbito do Produto P2.4, contemplando avaliação de conformidade ambiental, saúde e segurança do trabalho, atendimento de condicionantes ambientais, tratativas relacionadas às áreas sujeitas à desapropriação, análise de evidências para encerramento de ocorrências e avaliação de conformidade técnica de obra.

De forma geral, os produtos desenvolvidos no período demonstram a continuidade da atuação do CAEP na coordenação setorial, no acompanhamento das entregas de projeto executivo, no gerenciamento técnico das obras, no controle de medições, no monitoramento ambiental, na verificação da segurança do trabalho, na gestão de não conformidades e no suporte técnico às decisões administrativas necessárias ao avanço dos empreendimentos.

A relação dos produtos desenvolvidos no período se encontra na tabela apresentada a seguir.

CAEP Controle de Produtos					
					
Documento	Parecer	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
PA-180.1	Parecer	Parecer Técnico - Requisição de documentos/informações (TCE-GO)	GO-461	04/08/2026	Entregue
NT-240.1	Nota Técnica	Manifestação em atendimento à Nota Técnica nº 244/2026 – Engenharia/IFAG.	Geral	18/08/2026	Entregue
NT-265.1	Nota Técnica	Desmonte de Rocha por Detonação – GO-178 – Regularização ambiental e riscos associados à execução da atividade	GO-178A	29/08/2026	Entregue

2.2 Produto 2.2 – Relatório de Análise de Estudos, Anteprojetos, Projetos e Adequações de Projeto em Fase de Obra (RPFO)

2.2.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 2.2, referente ao Relatório de Análise de Estudos, Anteprojetos, Projetos e Adequações de Projeto em Fase de Obra (RPFO), é assim descrita no Termo de Referência do Edital Nº 001/2024/SEINFRA:

“3.7. GESTÃO DE ENGENHARIA E SOCIOAMBIENTAL

3.8.2. Produtos a serem desenvolvidos

Este produto compreende a análise de engenharia quanto aos estudos, anteprojetos, projetos básico e executivo, e das revisões de projeto em fase de obra, com base nas normativas vigentes.”

2.2.2 Produtos desenvolvidos no período

Com o objetivo de promover o acompanhamento sistemático da evolução do desenvolvimento do projeto executivo, assegurar o alinhamento quanto às devolutivas das análises realizadas e sanar eventuais dúvidas técnicas relacionadas ao projeto, foi instituída uma rotina gerencial de reuniões semanais de acompanhamento com os responsáveis pelos respectivos trechos.

Referente aos projetos executivos, o modelo de entrega de projetos estabelece as disciplinas predecessoras mínimas necessárias para a aceitação e aprovação dos produtos, conforme ilustrado na imagem a seguir.

ID	FASE	DISCIPLINA	PREDECESSORES MÍNIMOS
1	Estudos	Relatório de Atividades Preliminares	
2	Estudos	Estudos de Tráfego	1
3	Estudos	Estudos Topográficos	1
4	Estudos	Estudos Geológicos	1
5	Estudos	Diagnóstico Ambiental Prévio (DAP)	1
6	Estudos	Documentação para Declaração de Utilidade Pública (DUP)	1
7	Estudos	Estudos Hidrológicos	1
8	Estudos	Estudos Geotécnicos e Sondagens	1
9	Principal	Projeto Geométrico e Interseções	1, 3, 8
10	Principal	Projeto de Terraplenagem	1, 3, 8, 9
11	Principal	Projeto de Drenagem e Obra de Arte Corrente (OAC)	1, 3, 7, 9
12	Principal	Projeto de Pavimentação	1, 2, 8
13	OAE	Projeto de Obra de Arte Especial (OAE)	1, 7, 9
14	OAE	Memoriais de Cálculo Estrutural e Quantitativo	13
15	Secundário	Projeto de Sinalização e de Obras Complementares	1, 9
16	Secundário	Projeto de Desapropriação	1, 3, 9
17	Secundário	Relatório de Componente Ambiental	1, 5, 9
18	Secundário	Projeto de Paisagismo	1, 9
19	Secundário	Projeto de Interferência de Iluminação e Rede Elétrica	1, 3, 9
20	Secundário	Memoriais Descritivos da Obra	9 ao 19
21	Secundário	Orçamento e Memoriais de Cálculo	9 ao 19
22	Secundário	Cronograma e Planos de Execução	20, 21

Conforme os Eventogramas elaborados pelas empresas executoras, os projetos executivos encontram-se estruturados em quatro grupos:


- Fase de Estudos;
- Viário Principal;
- Viário Secundário;
- Obras de Arte Especiais (OAE), quando aplicável.

A medição dos serviços está organizada em três níveis, a saber:

- **Aceitação (1º Nível)**, correspondente a 40% do valor;
- **Aprovação (2º Nível)**, correspondente a 50% do valor;
- **Certificação**, correspondente a 10% do valor.

A seguir, referente a cada uma das rodovias, apresenta-se o quadro geral das disciplinas do trecho, considerando a previsão de entrega apresentada pela empresa executora, a data de entrega da versão avaliada, a respectiva revisão analisada e o resultado da análise de **1º Nível**, correspondente ao nível de **Aceitação**. As disciplinas consideradas aceitas no 1º Nível são encaminhadas para a **análise técnica aprofundada de 2º Nível**, destinada à **Aprovação**. Por sua vez, as disciplinas não aceitas no 1º Nível têm correções solicitadas e/ou permanecem condicionadas à aprovação de suas disciplinas predecessoras, razão pela qual não são encaminhadas para o 2º Nível de análise.


Referente ao acompanhamento de projeto executivo da **Rodovia GO-180**:



- Disciplinas da Fase de Estudos:
 - Aceitação: todas as disciplinas da Fase de Estudos foram aceitas em 1º nível;
 - Aprovação: Todas as disciplinas encontram-se aprovadas;
- Disciplinas do Viário Principal:
 - Aceitação: todas as disciplinas do Viário Principal foram aceitas em 1º nível;
 - Aprovação: Todas as disciplinas encontram-se aprovadas;

- Obras de Arte Especiais (OAE):
 - Aceitação: o Projeto de Obra de Arte Especial (OAE) e os Memoriais de Cálculo Estrutural e Quantitativo encontram-se aceitos em 1º nível;
 - Aprovação: nenhuma disciplina dessa fase se encontra aprovada no fechamento do presente relatório;
 - Disciplinas em análise: o Projeto de Obra de Arte Especial (OAE) e os Memoriais de Cálculo Estrutural e Quantitativo encontram-se em análise pelo CAEP.
- Disciplinas do Viário Secundário:
 - Aceitação: o Projeto de Sinalização e de Obras Complementares, Projeto de Desapropriação, Relatório de Componente Ambiental, Projeto de Paisagismo e o Projeto de Interferência de Iluminação e Rede Elétrica encontram-se aceitas pelo CAEP;
 - Aprovação: Projeto de Interferência de Iluminação e Rede Elétrica encontra-se aprovada;
 - Disciplinas em análise: Nenhuma disciplina encontra-se em análise;
 - Disciplinas não entregues: ainda não foram entregues o Orçamento e Memoriais de Cálculo e o Cronograma e Planos de Execução.


Referente ao acompanhamento de projeto executivo da **Rodovia GO-178A**:



- Disciplinas da Fase de Estudos:
 - Aceitação: todas as disciplinas da Fase de Estudos encontram-se aceitas em 1º nível;
 - Aprovação: Todas as disciplinas encontram-se aprovadas;
- Disciplinas do Viário Principal:
 - Aceitação: todas as disciplinas do Viário Principal foram aceitas em 1º nível;
 - Aprovação: Todas as disciplinas encontram-se aprovadas;
- Disciplinas do Viário Secundário:
 - Aceitação: encontram-se aceitos em 1º nível o Projeto de Desapropriação, o Relatório de Componente Ambiental, o Projeto de Interferência de Iluminação e Rede Elétrica, o Projeto de Paisagismo e o Projeto de Sinalização e de Obras Complementares;

- Aprovação: o Projeto de Desapropriação e o Projeto de Sinalização e de Obras Complementares encontram-se aprovados;
- Disciplinas em análise: Relatório de Componente Ambiental e Projeto de Interferência de Iluminação e Rede Elétrica;
- Disciplinas não entregues: ainda não foram entregues o Orçamento e Memoriais de Cálculo e o Cronograma e Planos de Execução.


Referente ao acompanhamento de projeto executivo da **Rodovia GO-147**:



- Disciplinas da Fase de Estudos:
 - Aceitação: todas as disciplinas da Fase de Estudos encontram-se aceitas em 1º nível;
 - Aprovação: encontram-se aprovados o Relatório de Atividades Preliminares, Estudos de Tráfego, Estudos Topográficos, Estudos Geológicos, Diagnóstico Ambiental Prévio (DAP), Documentação para Declaração de Utilidade Pública (DUP_ e Estudos Hidrológicos encontram-se aprovados;
 - Disciplinas em análise: nenhuma;
 - Disciplinas pendentes de aprovação: Estudos Geotécnicos;
- Disciplinas do Viário Principal:
 - Aceitação: todas as disciplinas do Viário Principal encontram-se aceitas em 1º nível;
 - Aprovação: encontra-se aprovado apenas o Projeto Geométrico;
 - Disciplinas em análise: o Projeto de Drenagem encontra-se em análise pelo CAEP;
 - Disciplinas pendentes de aprovação: Projeto de Terraplenagem e Projeto de Pavimentação;
- Disciplinas do Viário Secundário:
 - Aceitação: encontram-se aceitos em 1º nível o Projeto de Sinalização e de Obras Complementares, Relatório de Componente Ambiental, Projeto de Paisagismo e o Projeto de Interferência de Iluminação e Rede Elétrica;

- Aprovação: Projeto de Interferência de Iluminação e de Rede Elétrica encontra-se aprovada;
- Disciplinas em análise: o Projeto de Paisagismo encontra-se em análise pelo CAEP;
- Disciplinas pendentes de aprovação: Projeto de Sinalização e de Obras Complementares e Relatório de Componente Ambiental;
- Disciplinas não entregues: ainda não foram entregues o Projeto de Desapropriação, Orçamento e Memoriais de Cálculo e o Cronograma e Planos de Execução.
- Obras de Arte Especiais (OAE):
 - Aceitação: o Projeto de Obra de Arte Especial (OAE) se encontra aceito em 1º nível;
 - Aprovação: nenhuma disciplina dessa fase se encontra aprovada no fechamento do presente relatório;
 - Disciplinas em análise: nenhuma disciplina encontra-se em análise no fechamento do presente relatório;

Referente ao acompanhamento de projeto executivo da **Rodovia GO-461**:



- Disciplinas da Fase de Estudos:
 - Aceitação: todas as disciplinas da Fase de Estudos encontram-se aceitas em 1º nível;
 - Aprovação: Todas as disciplinas encontram-se aprovadas;
- Disciplinas do Viário Principal:
 - Aceitação: todas as disciplinas do Viário Principal encontram-se aceitas em 1º nível;
 - Aprovação: o Projeto Geométrico e Interseções e o Projeto de Terraplenagem encontram-se aprovados com ressalva;
 - Disciplinas em análise: Nenhuma disciplina encontra-se em análise pelo CAEP;
 - Disciplinas pendentes de aprovação: Projeto de Drenagem e Projeto de Pavimentação;
- Disciplinas do Viário Secundário:

- Aceitação: encontram-se aceitos em 1º nível o Projeto de Sinalização e de Obras Complementares, o Projeto de Desapropriação, o Projeto de Interferência de Iluminação e Rede Elétrica, Relatório de Componente Ambiental e Projeto de Paisagismo;
- Aprovação: o Projeto de Sinalização e de Obras Complementares encontra-se aprovado;
- Disciplinas em análise: Projeto de Desapropriação, Relatório de Componente Ambiental e Projeto de Interferência de Iluminação e Rede Elétrica encontram-se em análise pelo CAEP;
- Disciplinas não entregues: ainda não foram entregues o Orçamento e Memoriais de Cálculo e o Cronograma e Planos de Execução.

Referente ao processo de desapropriação:

Conforme Termo de Referência, a Documentação para Declaração de Utilidade Pública (DUP) é uma disciplina a ser entregue, avaliada pelo CAEP e então encaminhada a Gerência de Desapropriação (GEDES) pertencente à GOINFRA. Após a aceitação pelo Órgão, é encaminhado para trâmites administrativos para sua publicação pela Casa Civil. Em seguida, o projeto de desapropriação, o qual deve contemplar todas as tratativas da DUP, é avaliado nos mesmos trâmites: avaliação do CAEP e em seguida avaliação pela GEDES, a partir das pranchas individuais de cada propriedade afetada pela desapropriação. Após a aprovação da DUP e do Projeto de Desapropriação (pranchas individuais por propriedade), é iniciado as tratativas efetivas da desapropriação in loco com os lindeiros.

Referente aos status das duas documentações principais, segue o resumo a seguir:

Documentação para Declaração de Utilidade Pública:

- A) GO-180:
 - Análise CAEP: Aprovado;
 - Análise GEDES: Solicitado complementação, encontra-se em avaliação pela GEDES;
 - Publicação pela Casa Civil: Aguardando aceite da GEDES.
- B) GO-178A:
 - Análise CAEP: Aprovado;
 - Análise GEDES: Aceito
 - Publicação pela Casa Civil: Publicado em 01/09/2026.
- C) GO-147:
 - Análise CAEP: Aprovado;
 - Análise GEDES: Realizado pela primeira vez o envio a GEDES após a aprovação, aguardando análise;
 - Publicação pela Casa Civil:
- D) GO-461:
 - Análise CAEP: Aprovado;
 - Análise GEDES: Solicitado complementação, encontra-se em avaliação pela GEDES;
 - Publicação pela Casa Civil: Aguardando aceite da GEDES.

Projeto de Desapropriação:

- A) GO-180:
 - Análise CAEP: Não aprovado;
 - Análise GEDES: Aguardando aprovação CAEP;
 - Iniciado processo de desapropriação: Aguardando aceite GEDES;
- B) GO-178A:
 - Análise CAEP: Aprovado;
 - Análise GEDES: Solicitado complementação pela GEDES, encontra-se em elaboração pela empresa executora;
 - Iniciado processo de desapropriação: Aguardando aceite GEDES;
- C) GO-147:
 - Análise CAEP: Não entregue;
 - Análise GEDES: Aguardando aprovação CAEP;
 - Iniciado processo de desapropriação: Aguardando aceite GEDES;
- D) GO-461:
 - Análise CAEP: Não aprovado;
 - Análise GEDES: Aguardando aprovação CAEP;
 - Iniciado processo de desapropriação: Aguardando aceite GEDES;

Semelhante ao processo de desapropriação, o qual tem envolvimento a Gerência de Desapropriação, o mesmo ocorre para o Projeto de Interferências de Iluminação e Rede Elétrica, o qual tem envolvimento com a Gerência da Monitoramento de Faixa de Domínio (GEMFAD) e a concessionária envolvida (em todos os casos sendo a Equatorial).

- A) GO-180:
 - Análise CAEP: Aprovado e encaminhado a GEMFAD;
 - Manifestação GEMFAD: Ausência de manifestação até o presente momento;
 - Manifestação concessionária: Ausência de manifestação até o presente momento;
 - Iniciado processo de realocação de interferências: Aguardando manifestação da concessionária;
- B) GO-178A:
 - Análise CAEP: Não aprovado;
 - Manifestação GEMFAD: Aguardando aprovação CAEP para encaminhamento a GEMFAD;
 - Manifestação concessionária: Aguardando aprovação CAEP para encaminhamento a concessionária;
 - Iniciado processo de realocação de interferências: Aguardando aprovação CAEP para encaminhamento a concessionária;
- C) GO-147:
 - Análise CAEP: Aprovado e encaminhado a GEMFAD;
 - Manifestação GEMFAD: Ausência de manifestação até o presente momento;
 - Manifestação concessionária: Ausência de manifestação até o presente momento;
 - Iniciado processo de realocação de interferências: Aguardando manifestação da concessionária;

D) GO-461:

- Análise CAEP: Não aprovado;
- Manifestação GEMFAD: Aguardando aprovação CAEP para encaminhamento a GEMFAD;
- Manifestação concessionária: Aguardando aprovação CAEP para encaminhamento a concessionária;
- Iniciado processo de realocação de interferências: Aguardando aprovação CAEP para encaminhamento a concessionária;

A relação dos produtos desenvolvidos no período se encontra na tabela apresentada a seguir.

CAEP Controle de Produtos						 CONSORCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS	
Documento	Parecer	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega		
NT-225.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Projeto Executivo	GO-180	10/08/2026	Entregue		
NT-226.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Terraplenagem	GO-180	10/08/2026	Entregue		
NT-150.2	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP	GO-461	03/08/2026	Entregue		
NT-228.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Interferências	GO-147	03/08/2026	Entregue		
NT-229.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Topografia	GO-147	03/08/2026	Entregue		
PA-181.1	Parecer	Projeto de Interferência de Iluminação e de Rede Elétrica	GO-147	06/08/2026	Entregue		
PA-182.1	Parecer	Projeto de Interferência de Iluminação e de Rede Elétrica	GO-180	06/08/2026	Entregue		
NT-230.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Desapropriação	GO-178A	10/08/2026	Entregue		
NT-231.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Projeto Executivo	GO-461	10/08/2026	Entregue		
NT-232.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Pavimentação	GO-147	10/08/2026	Entregue		
PA-187.1	Parecer	Parecer Técnico - Projeto de Desapropriação	GO-178A	10/08/2026	Entregue		
NT-233.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Interferências	GO-178A	10/08/2026	Entregue		
NT-234.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Sinalização	GO-180	10/08/2026	Entregue		
NT-234.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Paisagismo, Projeto de Pavimentação e Projeto de	GO-461	10/08/2026	Entregue		
PA-194.1	Parecer	Parecer Técnico - Complemento de Documentação de Utilidade Pública	GO-461	10/08/2026	Entregue		
NT-235.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto Geométrico	GO-461	12/08/2026	Entregue		
NT-236.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Terraplenagem	GO-461	12/08/2026	Entregue		
NT-237.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Obra de Arte Especial	GO-180	18/08/2026	Entregue		
NT-238.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Drenagem	GO-461	20/08/2026	Entregue		
NT-239.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Terraplenagem	GO-147	21/08/2026	Entregue		
PA-207.1	Parecer	Parecer Técnico - Eventograma	GO-178A	19/08/2026	Entregue		
NT-241.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Geométrico	GO-147	21/08/2026	Entregue		
NT-242.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Sinalização	GO-147	21/08/2026	Entregue		
NT-243.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de DUP	GO-147	21/08/2026	Entregue		
NT-244.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Relatório de Componente Ambiental	GO-178A	20/08/2026	Entregue		

CAEP | Controle de Produtos



Documento	Parecer	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
NT-245.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geotécnicos	GO-461	20/08/2026	Entregue
NT-246.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Paisagismo	GO-178A	20/08/2026	Entregue
NT-247.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos e Estudos de Tráfego	GO-178A	20/08/2026	Entregue
NT-248.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto Geométrico e Projeto de Terraplenagem	GO-180	20/08/2026	Entregue
PA-209.1	Parecer	Parecer Técnico - Complemento de Documentação de Utilidade Pública	GO-180	21/08/2026	Entregue
NT-249.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Projeto Executivo	GO-147	21/08/2026	Entregue
NT-250.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Componente Ambiental	GO-180	22/08/2026	Entregue
NT-251.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Sinalização	GO-180	24/08/2026	Entregue
NT-252.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Sinalização	GO-178A	24/08/2026	Entregue
NT-253.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Projeto Executivo	GO-180	24/08/2026	Entregue
NT-254.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Paisagismo	GO-180	24/08/2026	Entregue
NT-256.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Projeto Executivo	GO-180	26/08/2026	Entregue
NT-257.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Desapropriação	GO-180	26/08/2026	Entregue
NT-258.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Pavimentação	GO-461	28/08/2026	Entregue
NT-259.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Sinalização e Paisagismo	GO-461	28/08/2026	Entregue
NT-260.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Geometria	GO-147	28/08/2026	Entregue
NT-261.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Paisagismo	GO-147	28/08/2026	Entregue
NT-262.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Projeto Executivo	GO-147	28/08/2026	Entregue
NT-263.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Drenagem	GO-147	28/08/2026	Entregue
NT-264.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Tráfego	GO-147	28/08/2026	Entregue
NT-266.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Sinalização obras complementares	GO-147	31/08/2026	Entregue
PA-225.1	Parecer	Parecer de complementação para Projeto de Desapropriação	GO-178A	31/08/2026	Entregue
NT-267.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Pavimentação	GO-147	31/08/2026	Entregue

2.3 Produto 2.3 – Elaboração de documentação técnica e administrativa para contratações

2.3.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 2.3, referente a Elaboração de documentação técnica e administrativa para contratações, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.7. GESTÃO DE ENGENHARIA E SOCIOAMBIENTAL

3.8.2. Produtos a serem desenvolvidos

Este produto consolidará todos os documentos técnicos e administrativos necessários para a realização do processo de contratação demandado, relacionados às obras de engenharia, meio ambiente e desapropriação.”

2.3.2 Produtos desenvolvidos no período

No período de referência do presente relatório não houve atividades relacionadas ao produto 2.3.

2.4 Produto 2.4 – Relatório de Gerenciamento Técnico de Obra

2.4.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 2.4, referente ao Relatório de Gerenciamento Técnico de Obra, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.7. GESTÃO DE ENGENHARIA E SOCIOAMBIENTAL

3.8.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório periódico que detalha a execução da obra, incluindo o avanço físico, eventuais desvios de cronograma e planos de ação/contingência para reestabelecer o prazo acordado, consolidação de riscos técnicos, além de registro fotográfico acompanhado do relatório de atividades executadas em campo. Esse produto atestará que os padrões de qualidade e segurança estejam sendo rigorosamente cumpridos. Deverá conter as diretrizes do acompanhamento e monitoramento contínuo dos impactos ambientais das obras, evidenciando indicadores ambientais, metodologias de medição, cronogramas de monitoramento e ações mitigadoras para minimizar os impactos ao meio ambiente, em conformidade com legislações vigentes. Detalhamento do(s) processo(s) de desapropriação, indicando as propriedades afetadas, o status das negociações com os proprietários, o valor das indenizações e a conformidade do processo com as leis de desapropriação.”

2.4.2 Produtos desenvolvidos no período

Durante o período de referência do presente relatório, deu-se continuidade à elaboração dos relatórios semanais de reporte do andamento e acompanhamento das obras dos trechos GO-180, GO-178A, GO-147 e GO-461, bem como à elaboração dos relatórios mensais consolidados, os quais compilam as principais informações, avanços, ocorrências relevantes, registros de campo, acompanhamento ambiental, não conformidades e demais tratativas de cada rodovia.

Os relatórios semanais contemplam as atividades executadas no período de **25/07/2026 a 28/08/2026**. Ressalta-se que, anteriormente, os relatórios mensais de obra consideravam o mês civil fechado; contudo, com o objetivo de alinhamento aos Boletins de Medição, os quais adotam o período de referência compreendido entre os dias 26 e 25, os relatórios mensais de obra passaram a considerar os serviços executados até o dia **25/08/2026**.

Dessa forma, o relatório mensal em questão contempla os seguintes relatórios semanais de cada obra:

- **GO-180:** RO-044.1 a RO-048.1;
- **GO-178A:** RO-044.1 a RO-048.1;
- **GO-147:** RO-043.1 a RO-047.1;
- **GO-461:** RO-038.1 a RO-042.1;

Foram emitidos, ainda, os **Relatórios Mensais de Acompanhamento de Obras** referentes às rodovias acompanhadas no período, sendo o RM-011.1 referente à GO-461 e os RM-012.1 referentes às rodovias GO-147, GO-180 e GO-178A, os quais consolidam as informações registradas nos relatórios semanais,

atualizam o acompanhamento técnico das frentes de serviço e apresentam a situação das principais ocorrências, avanços, pendências e não conformidades de cada empreendimento.

As notificações de não conformidade podem ser consultadas nos relatórios semanais, os quais consolidam os apontamentos referentes a cada trecho, bem como nos relatórios mensais, que compilam e atualizam, de forma acumulada. Além do Relatório Consolidado de Gestão das Não Conformidades (RNC) referente aos quatro trechos.

Encaminham-se, ainda, as atas de reunião referentes ao acompanhamento realizado pela equipe técnica junto às empresas executoras, contemplando as tratativas de avanço físico, qualidade dos serviços, pendências documentais, controle tecnológico, licenciamento ambiental, segurança do trabalho, planejamento das frentes de serviço, medições, eventogramas e acompanhamento das ocorrências registradas em campo.

Foram realizadas as medições dos seguintes meses de cada obra:

- a) GO-461:
 - I. BM-007.1 - Referente a Abril/2026;
 - II. BM-008.1 - Referente a Maio/2026;
 - III. BM-009.1 - Referente a Junho/2026.

Em complementação às medições subsequentes e ao acompanhamento da documentação de suporte das obras, foram emitidos pareceres técnicos referentes à Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico, assim como o Ateste de Documentação do Processo de Medição e Eventos medidos aderentes ao Eventograma aprovado, dos boletins de medição processados.


Os documentos contemplam a análise dos ensaios laboratoriais, controles tecnológicos, topográficos e geotécnicos relacionados à execução das obras, com destaque para as atividades de obras de arte corrente e verificação dos controles apresentados pela executora e supervisora.

Foram realizadas inspeções nos alojamentos das quatro rodovias, conforme apresentado nos Relatórios de inspeção do alojamento **RI-009.1 a RI-012.1**.

Referente ao **Acompanhamento das Licenças Ambientais:**

Conforme pode ser observado na imagem a seguir, encontram-se pendentes oito licenças, a saber:


- **GO-178A:** uma licença referente à licença ambiental do canteiro de obras;
- **GO-461:** duas licenças referente à outorga de uso de recursos hídricos;
- **GO-180:** cinco licenças/autorização aguardando liberação, sendo quatro referentes à outorga de uso de recurso hídrico e uma referente à licença ambiental da usina.




Referente as Condicionantes da Licença Ambiental Única (LAU):

Conforme pode ser observado nas imagens a seguir, não há condicionantes pendentes no período de referência. Dessa forma, tem-se:


- GO-147: Não apresenta condicionantes em atraso, contudo, encontram-se algumas condicionantes próximas ao vencimento a serem apresentadas pela empresa executora;




- **GO-178A:** Não apresenta condicionantes em atraso, e apenas uma condicionante próxima ao vencimento a ser apresentada pela empresa executora;



- **GO-180:** Não apresenta condicionantes em atraso, e apenas uma condicionante próxima ao vencimento a ser apresentada pela empresa executora;



- **GO-461:** Não apresenta condicionantes em atraso, contudo, encontram-se algumas condicionantes próximas ao vencimento a serem apresentadas pela empresa executora;



Ainda referente as Condicionantes Ambientais, foi criado pela GEAMB/DPJ processos para acompanhamento específico referente ao atendimento das condicionantes ambientais:

- a) **GO-178A:** Processo 202500036009898.
- b) **GO-180:** Processo 202500036009757.
- c) **GO-461:** Processo 202500036004821.
- d) **GO-147:** Processo 202500036010076.

Adicionalmente, no mês de referência, foram emitidos pareceres técnicos relacionados à avaliação de conformidade ambiental, atendimento de condicionantes ambientais, justificativas técnicas, ocorrências ambientais, saúde e segurança do trabalho, conformidade de obra e demais manifestações correlatas aos empreendimentos acompanhados.

Os pareceres emitidos tiveram como objetivo subsidiar a avaliação técnica quanto à conformidade das informações apresentadas pelas empresas executoras e supervisoras, bem como orientar os encaminhamentos necessários junto ao IFAG, à GOINFRA e aos demais órgãos competentes.

Referente aos **Relatórios de Controle Ambiental:**

- a) **GO-147:** Encaminhado e analisado no período de fechamento do presente relatório, conforme **RCA-013.1**, referente à Análise do Relatório de Controle Ambiental da rodovia GO-147;

Adicionalmente, foram emitidos os relatórios consolidados mensais de acompanhamento ambiental:

- a) GO-180: RA-011.1;
- b) GO-178A: RA-010.1;
- c) GO-147: RA-012.1;
- d) GO-461 RA-009.1;

A relação dos produtos desenvolvidos no período se encontra na tabela apresentada a seguir.

CAEP | Controle de Produtos



Documento	Parecer	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
PA-181.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade sst	GO-178A	07/08/2026	Entregue
NC-039.2	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	06/08/2026	Entregue
PA-182.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade sst	GO-461	07/08/2026	Entregue
PA-186.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade sst e ambiental	GO-461	07/08/2026	Entregue
PA-188.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade sst e ambiental	GO-178A	10/08/2026	Entregue
PA-189.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade sst e ambiental	GO-180	10/08/2026	Entregue
PA-190.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade sst e ambiental	GO-147	10/08/2026	Entregue
PA-191.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Mar/26)	GO-147	10/08/2026	Entregue
PA-192.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Abr/26)	GO-147	10/08/2026	Entregue
PA-193.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Mai/26)	GO-147	10/08/2026	Entregue
PA-195.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	11/08/2026	Entregue
PA-196.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	11/08/2026	Entregue
PA-197.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	11/08/2026	Entregue
PA-198.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-461	11/08/2026	Entregue
PA-199.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade sst	GO-461	12/08/2026	Entregue
PA-200.1	Parecer	Parecer Técnico - Avaliação de conformidade – Desmonte de rocha por detonação	GO-178A	12/08/2026	Entregue
PA-206.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de Conformidade Obra	GO-180	12/08/2026	Entregue
PA-201.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de Conformidade Obra	GO-180	12/08/2026	Entregue
PA-202.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de Conformidade Obra	GO-180	12/08/2026	Entregue
PA-203.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de Conformidade Obra	GO-180	12/08/2026	Entregue
RO-039.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	13/08/2026	Entregue
RO-045.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	13/08/2026	Entregue
RO-045.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	13/08/2026	Entregue
RO-044.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	13/08/2026	Entregue
NC-026.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	12/08/2026	Entregue
PA-204.1	Parecer	Parecer Técnico - Requisição de documentos/informações (TCE-GO)	GO-461	13/08/2026	Entregue
PA-205.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-180	13/08/2026	Entregue
PA-206.1	Parecer	Parecer Técnico Traço de CBUQ	GO-178A	17/08/2026	Entregue
AT-176.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	18/08/2026	Entregue
RO-040.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	21/08/2026	Entregue
RO-046.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	21/08/2026	Entregue
RO-046.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	21/08/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Documento	Parecer	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
RO-045.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	21/08/2026	Entregue
NC-027.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	17/08/2026	Entregue
NC-041.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	17/08/2026	Entregue
NC-019.2	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	20/08/2026	Entregue
NC-042.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	17/08/2026	Entregue
NC-021.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	19/08/2026	Entregue
NC-043.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	20/08/2026	Entregue
PA-208.1	Parecer	Eventos medidos aderentes ao eventograma aprovado	GO-147	20/08/2026	Entregue
NC-044.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	20/08/2026	Entregue
NC-045.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	20/08/2026	Entregue
AT-177.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	20/08/2026	Entregue
PA-210.1	Parecer	Parecer de Aferição da execução física dos eventos	GO-147	21/08/2026	Entregue
NC-046.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Segurança do Trabalho	GO-178A	22/08/2026	Entregue
PA-211.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Abr/26)	GO-461	24/08/2026	Entregue
PA-212.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Mai/26)	GO-461	24/08/2026	Entregue
PA-213.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Jun/26)	GO-461	24/08/2026	Entregue
PA-214.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de Conformidade Obra	GO-147	24/08/2026	Entregue
PA-215.1	Parecer	Parecer de Aferição da execução física dos eventos	GO-180	21/08/2026	Entregue
PA-216.1	Parecer	Eventos medidos aderentes ao eventograma aprovado	GO-180	21/08/2026	Entregue
PA-217.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de Conformidade SST	GO-180	24/08/2026	Entregue
PA-218.1	Parecer	Avaliação de conformidade Ambiental e SST	GO-461	25/08/2026	Entregue
PA-219.1	Parecer	Avaliação de conformidade Ambiental e SST	GO-178A	25/08/2026	Entregue
PA-220.1	Parecer	Avaliação de conformidade Ambiental e SST	GO-180	25/08/2026	Entregue
PA-221.1	Parecer	Avaliação de conformidade Ambiental e SST	GO-147	25/08/2026	Entregue
PA-222.1	Parecer	Avaliação de conformidade obra	GO-147	25/08/2026	Entregue
RNC-001.1	Relatório de Não Conformidade	Relatório Consolidado de Gestão das Não Conformidades	GO-147	25/08/2026	Entregue
PA-223.1	Parecer	Análise da Justificativa Técnica – GO-178A	GO-178A	25/08/2026	Entregue
RNC-003.1	Relatório de Não Conformidade	Relatório Consolidado de Gestão das Não Conformidades	GO-461	27/08/2026	Entregue
PA-224.1	Parecer	Avaliação de conformidade Ambiental	GO-147	27/08/2026	Entregue
RO-046.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	28/08/2026	Entregue
RO-047.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	28/08/2026	Entregue
RO-047.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	28/08/2026	Entregue
RO-041.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	28/08/2026	Entregue
RI-009.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-461	30/08/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Documento	Parecer	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
RI-010.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-178A	30/08/2026	Entregue
RI-011.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-180	30/08/2026	Entregue
RI-012.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-147	30/08/2026	Entregue
PA-221.1	Parecer	Parecer de Aferição da execução física dos eventos	GO-461	21/08/2026	Entregue
PA-226.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-180	01/09/2026	Entregue
PA-227.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-180	01/09/2026	Entregue
NC-028.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	01/09/2026	Entregue
PA-232.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-178A	01/09/2026	Entregue
PA-233.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-180	01/09/2026	Entregue
PA-234.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-180	01/09/2026	Entregue
PA-235.1	Parecer	Parecer Eventos medidos aderentes ao eventograma aprovado	GO-461	01/09/2026	Entregue
PA-237.1	Parecer	Parecer Técnico – Monitoramento e Execução do Plano de Ação – Recuperação de Alas de Bueiros	GO-178A	02/09/2026	Entregue
NC-047.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	01/09/2026	Entregue
RO-047.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	02/09/2026	Entregue
RO-048.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	02/09/2026	Entregue
RO-048.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	02/09/2026	Entregue
RO-042.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	02/09/2026	Entregue
PA-239.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-178A	02/09/2026	Entregue
RCA-013.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-147	03/09/2026	Entregue
RA-009.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-461	07/09/2026	Entregue
RA-010.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-178A	07/09/2026	Entregue
RA-011.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-180	07/09/2026	Entregue
RA-012.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-147	07/09/2026	Entregue
RM-011.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-461	08/09/2026	Entregue
RM-012.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-147	08/09/2026	Entregue
RM-012.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-180	08/09/2026	Entregue
RM-012.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	08/09/2026	Entregue
BM-007.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Abril/2026	GO-461	17/08/2026	Entregue
BM-008.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Maio/2026	GO-461	17/08/2026	Entregue
BM-009.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Junho/2026	GO-461	17/08/2026	Entregue
RNC-004.1	Relatório de Não Conformidade	Relatório Consolidado de Gestão das Não Conformidades	GO-178A	03/09/2026	Entregue
RNC-002.1	Relatório de Não Conformidade	Relatório Consolidado de Gestão das Não Conformidades	GO-180	03/09/2026	Entregue

2.5 Produto 2.5 – Relatório de Recebimento de Obra

2.5.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 2.5, referente ao Relatório de Recebimento de Obra, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.7. GESTÃO DE ENGENHARIA E SOCIOAMBIENTAL

3.8.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório técnico para validação dos critérios de recebimento de obra, incluindo revisão e validação do "as-built", em atendimento às normativas vigentes e verificação do atendimento aos parâmetros técnicos necessários.”

2.5.2 Produtos desenvolvidos no período

No período de referência do presente relatório não houve atividades relacionadas ao produto 2.5.

2.6 Produto 2.6 – Elaboração de documentação técnica para o Licenciamento Ambiental

2.6.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 2.6, referente a Elaboração de documentação técnica para o Licenciamento ambiental, é assim descrita no 1º Termo Aditivo N° 01/2025 ao Contrato N° 01/2025 do Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.7. GESTÃO DE ENGENHARIA E SOCIOAMBIENTAL

3.8.2. Produtos a serem desenvolvidos

Este produto compreende a elaboração dos estudos e relatórios necessários para o processo de obtenção do Licenciamento Ambiental único (Localização, Instalação e Operação) do Empreendimento.”

2.6.2 Produtos desenvolvidos no período

No período de referência do presente relatório não houve atividades relacionadas ao produto 2.6.

ENCERRAMENTO

O **Relatório Mensal Nº 14**, referente à consolidação e à apresentação das atividades desenvolvidas durante o mês de **Agosto/2026**, no âmbito do Contrato Nº01/2025-IFAG, apresenta-se constituído de **43 (quarenta e três)** páginas e **149 (cento e quarenta e nove)** anexos e adotou metodologia tecnicamente adequada e aderente às melhores práticas do assunto em questão, representando a opinião de seus subscritores.

Goiânia, 09 de Setembro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **VICTOR DE CASTRO MUNDIM**
Data: 08/09/2026 15:52:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Engº Victor de Castro Mundim

CAEP – Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos

Produto P2.1 – Relatório Mensal – Grupo 2.

ANEXOS

CAEP | Controle de Produtos



Documento	Parecer	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
NT-225.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Projeto Executivo	GO-180	10/08/2026	Entregue
NT-226.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Terraplenagem	GO-180	10/08/2026	Entregue
NT-150.2	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP	GO-461	03/08/2026	Entregue
NT-228.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Interferências	GO-147	03/08/2026	Entregue
NT-229.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Topografia	GO-147	03/08/2026	Entregue
PA-180.1	Parecer	Parecer Técnico - Requisição de documentos/informações (TCE-GO)	GO-461	04/08/2026	Entregue
PA-181.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade sst	GO-178A	07/08/2026	Entregue
NC-039.2	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	06/08/2026	Entregue
PA-182.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade sst	GO-461	07/08/2026	Entregue
PA-186.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade sst e ambiental	GO-461	07/08/2026	Entregue
PA-181.1	Parecer	Projeto de Interferência de Iluminação e de Rede Elétrica	GO-147	06/08/2026	Entregue
PA-182.1	Parecer	Projeto de Interferência de Iluminação e de Rede Elétrica	GO-180	06/08/2026	Entregue
NT-230.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Desapropriação	GO-178A	10/08/2026	Entregue
NT-231.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Projeto Executivo	GO-461	10/08/2026	Entregue
NT-232.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Pavimentação	GO-147	10/08/2026	Entregue
PA-187.1	Parecer	Parecer Técnico - Projeto de Desapropriação	GO-178A	10/08/2026	Entregue
NT-233.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Interferências	GO-178A	10/08/2026	Entregue
PA-188.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade sst e ambiental	GO-178A	10/08/2026	Entregue
NT-234.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Sinalização	GO-180	10/08/2026	Entregue
PA-189.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade sst e ambiental	GO-180	10/08/2026	Entregue
PA-190.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade sst e ambiental	GO-147	10/08/2026	Entregue
PA-191.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Mar/26)	GO-147	10/08/2026	Entregue
PA-192.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Abr/26)	GO-147	10/08/2026	Entregue
PA-193.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Mai/26)	GO-147	10/08/2026	Entregue
NT-234.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Paisagismo, Projeto de Pavimentação e Projeto de	GO-461	10/08/2026	Entregue
PA-194.1	Parecer	Parecer Técnico - Complemento de Documentação de Utilidade Pública	GO-461	10/08/2026	Entregue
NT-235.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto Geométrico	GO-461	12/08/2026	Entregue
NT-236.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Terraplenagem	GO-461	12/08/2026	Entregue
PA-195.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	11/08/2026	Entregue
PA-196.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	11/08/2026	Entregue
PA-197.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	11/08/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Documento	Parecer	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
PA-198.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-461	11/08/2026	Entregue
PA-199.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade sst	GO-461	12/08/2026	Entregue
NT-237.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Obra de Arte Especial	GO-180	18/08/2026	Entregue
NT-238.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Drenagem	GO-461	20/08/2026	Entregue
NT-239.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Terraplenagem	GO-147	21/08/2026	Entregue
PA-200.1	Parecer	Parecer Técnico - Avaliação de conformidade – Desmonte de rocha por detonação	GO-178A	12/08/2026	Entregue
PA-206.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de Conformidade Obra	GO-180	12/08/2026	Entregue
PA-201.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de Conformidade Obra	GO-180	12/08/2026	Entregue
PA-202.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de Conformidade Obra	GO-180	12/08/2026	Entregue
PA-203.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de Conformidade Obra	GO-180	12/08/2026	Entregue
RO-039.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	13/08/2026	Entregue
RO-045.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	13/08/2026	Entregue
RO-045.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	13/08/2026	Entregue
RO-044.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	13/08/2026	Entregue
NC-026.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	12/08/2026	Entregue
PA-204.1	Parecer	Parecer Técnico - Requisição de documentos/informações (TCE-GO)	GO-461	13/08/2026	Entregue
PA-205.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-180	13/08/2026	Entregue
PA-206.1	Parecer	Parecer Técnico Traço de CBUQ	GO-178A	17/08/2026	Entregue
AT-176.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	18/08/2026	Entregue
NT-240.1	Nota Técnica	Manifestação em atendimento à Nota Técnica nº 244/2026 – Engenharia/IFAG.	Geral	18/08/2026	Entregue
RO-040.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	21/08/2026	Entregue
RO-046.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	21/08/2026	Entregue
RO-046.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	21/08/2026	Entregue
RO-045.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	21/08/2026	Entregue
PA-207.1	Parecer	Parecer Técnico - Eventograma	GO-178A	19/08/2026	Entregue
NT-241.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Geométrico	GO-147	21/08/2026	Entregue
NT-242.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Sinalização	GO-147	21/08/2026	Entregue
NT-243.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de DUP	GO-147	21/08/2026	Entregue
NT-244.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Relatório de Componente Ambiental	GO-178A	20/08/2026	Entregue
NT-245.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geotécnicos	GO-461	20/08/2026	Entregue
NT-246.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Paisagismo	GO-178A	20/08/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Documento	Parecer	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
NT-247.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos e Estudos de Tráfego	GO-178A	20/08/2026	Entregue
NT-248.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto Geométrico e Projeto de Terraplenagem	GO-180	20/08/2026	Entregue
NC-027.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	17/08/2026	Entregue
NC-041.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	17/08/2026	Entregue
NC-019.2	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	20/08/2026	Entregue
NC-042.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	17/08/2026	Entregue
NC-021.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	19/08/2026	Entregue
NC-043.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	20/08/2026	Entregue
PA-208.1	Parecer	Eventos medidos aderentes ao eventograma aprovado	GO-147	20/08/2026	Entregue
NC-044.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	20/08/2026	Entregue
NC-045.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	20/08/2026	Entregue
PA-209.1	Parecer	Parecer Técnico - Complemento de Documentação de Utilidade Pública	GO-180	21/08/2026	Entregue
AT-177.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	20/08/2026	Entregue
PA-210.1	Parecer	Parecer de Aferição da execução física dos eventos	GO-147	21/08/2026	Entregue
NT-249.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Projeto Executivo	GO-147	21/08/2026	Entregue
NC-046.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Segurança do Trabalho	GO-178A	22/08/2026	Entregue
NT-250.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Componente Ambiental	GO-180	22/08/2026	Entregue
NT-251.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Sinalização	GO-180	24/08/2026	Entregue
NT-252.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Sinalização	GO-178A	24/08/2026	Entregue
NT-253.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Projeto Executivo	GO-180	24/08/2026	Entregue
NT-254.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Paisagismo	GO-180	24/08/2026	Entregue
PA-211.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Abr/26)	GO-461	24/08/2026	Entregue
PA-212.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Mai/26)	GO-461	24/08/2026	Entregue
PA-213.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Jun/26)	GO-461	24/08/2026	Entregue
PA-214.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de Conformidade Obra	GO-147	24/08/2026	Entregue
PA-215.1	Parecer	Parecer de Aferição da execução física dos eventos	GO-180	21/08/2026	Entregue
PA-216.1	Parecer	Eventos medidos aderentes ao eventograma aprovado	GO-180	21/08/2026	Entregue
PA-217.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de Conformidade SST	GO-180	24/08/2026	Entregue
PA-218.1	Parecer	Avaliação de conformidade Ambiental e SST	GO-461	25/08/2026	Entregue
PA-219.1	Parecer	Avaliação de conformidade Ambiental e SST	GO-178A	25/08/2026	Entregue
PA-220.1	Parecer	Avaliação de conformidade Ambiental e SST	GO-180	25/08/2026	Entregue
PA-221.1	Parecer	Avaliação de conformidade Ambiental e SST	GO-147	25/08/2026	Entregue
PA-222.1	Parecer	Avaliação de conformidade obra	GO-147	25/08/2026	Entregue
RNC-001.1	Relatório de Não Conformidade	Relatório Consolidado de Gestão das Não Conformidades	GO-147	25/08/2026	Entregue
NT-256.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Projeto Executivo	GO-180	26/08/2026	Entregue
NT-257.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Desapropriação	GO-180	26/08/2026	Entregue
PA-223.1	Parecer	Análise da Justificativa Técnica – GO-178A	GO-178A	25/08/2026	Entregue
RNC-003.1	Relatório de Não Conformidade	Relatório Consolidado de Gestão das Não Conformidades	GO-461	27/08/2026	Entregue
PA-224.1	Parecer	Avaliação de conformidade Ambiental	GO-147	27/08/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Documento	Parecer	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
RO-046.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	28/08/2026	Entregue
RO-047.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	28/08/2026	Entregue
RO-047.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	28/08/2026	Entregue
RO-041.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	28/08/2026	Entregue
NT-258.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Pavimentação	GO-461	28/08/2026	Entregue
NT-259.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Sinalização e Paisagismo	GO-461	28/08/2026	Entregue
NT-260.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Geometria	GO-147	28/08/2026	Entregue
NT-261.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Paisagismo	GO-147	28/08/2026	Entregue
NT-262.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Projeto Executivo	GO-147	28/08/2026	Entregue
NT-263.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Drenagem	GO-147	28/08/2026	Entregue
NT-264.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Tráfego	GO-147	28/08/2026	Entregue
NT-265.1	Nota Técnica	Desmonte de rocha por detonação - GO-178 - Regularização ambiental e riscos associados à execução de atividade	GO-178A	29/08/2026	Entregue
RI-009.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-461	30/08/2026	Entregue
RI-010.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-178A	30/08/2026	Entregue
RI-011.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-180	30/08/2026	Entregue
RI-012.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-147	30/08/2026	Entregue
NT-266.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Sinalização obras complementares	GO-147	31/08/2026	Entregue
PA-225.1	Parecer	Parecer de complementação para Projeto de Desapropriação	GO-178A	31/08/2026	Entregue
PA-221.1	Parecer	Parecer de Aferição da execução física dos eventos	GO-461	21/08/2026	Entregue
NT-267.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Pavimentação	GO-147	31/08/2026	Entregue
PA-226.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-180	01/09/2026	Entregue
PA-227.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-180	01/09/2026	Entregue
NC-028.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	01/09/2026	Entregue
PA-232.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-178A	01/09/2026	Entregue
PA-233.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-180	01/09/2026	Entregue
PA-234.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-180	01/09/2026	Entregue
PA-235.1	Parecer	Parecer Eventos medidos aderentes ao eventograma aprovado	GO-461	01/09/2026	Entregue
PA-237.1	Parecer	Parecer Técnico – Monitoramento e Execução do Plano de Ação – Recuperação de Alas de Bueiros	GO-178A	02/09/2026	Entregue
NC-047.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	01/09/2026	Entregue
RO-047.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	02/09/2026	Entregue
RO-048.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	02/09/2026	Entregue
RO-048.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	02/09/2026	Entregue
RO-042.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	02/09/2026	Entregue

CAEP | Controle de Produtos



Documento	Parecer	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
PA-239.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-178A	02/09/2026	Entregue
RCA-013.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-147	03/09/2026	Entregue
RA-009.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-461	07/09/2026	Entregue
RA-010.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-178A	07/09/2026	Entregue
RA-011.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-180	07/09/2026	Entregue
RA-012.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-147	07/09/2026	Entregue
RM-011.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-461	08/09/2026	Entregue
RM-012.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-147	08/09/2026	Entregue
RM-012.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-180	08/09/2026	Entregue
RM-012.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	08/09/2026	Entregue
BM-007.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Abril/2026	GO-461	17/08/2026	Entregue
BM-008.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Maio/2026	GO-461	17/08/2026	Entregue
BM-009.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Junho/2026	GO-461	17/08/2026	Entregue
RNC-004.1	Relatório de Não Conformidade	Relatório Consolidado de Gestão das Não Conformidades	GO-178A	03/09/2026	Entregue
RNC-002.1	Relatório de Não Conformidade	Relatório Consolidado de Gestão das Não Conformidades	GO-180	03/09/2026	Entregue

CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

 **Dynatest**

MANESCO

 **INFRA**
A CAPITAL PROJECTS
BY ALVARO A. MARQUES



RELATÓRIO CAEP

Grupo 3 - Certificação de Projetos e Obras

Relatório Mensal Nº 14

Agosto de 2026

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO3

2 CERTIFICAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS.....4

 2.1 Produto 3.1 – Relatório de Gestão da Certificação5

 2.1.1 Descrição das atividades atribuídas5

 2.1.2 Produtos desenvolvidos no período5

 2.2 Produto 3.2 – Planos de Inspeção6

 2.2.1 Descrição das atividades atribuídas6

 2.2.2 Produtos desenvolvidos no período6

 2.3 Produto 3.3 – Relatório de Inspeção7

 2.3.1 Descrição das atividades atribuídas7

 2.3.2 Produtos desenvolvidos no período7

ENCERRAMENTO.....8

ANEXOS9

CAEP | CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

1 APRESENTAÇÃO

A seleção da empresa Estruturadora pelo Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG - ocorreu por meio do Instrumento de Convocação nº 01/2025 para empresas ou consórcio estruturador, qualificados junto à SEINFRA, conforme o Chamamento Público para pré-qualificação nº 001/2024 da SEINFRA. Consagrado vencedor, o Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos - CAEP – desenvolverá, ao longo do contrato, atividades especializadas em gestão de infraestrutura, divididas conformes os grupos:



**Coordenação Geral
Executiva**



**Gestão de Engenharia
e Socioambiental**



**Certificação de
Projetos e
Obras**



**Gestão de Processos
Administrativos e
Contábeis**



**Assessoramento e
Consultoria Jurídica**

O CAEP é formado pelas empresas Dynatest Engenharia LTDA, Bureau Veritas do Brasil Sociedade Classificadora e Certificadora LTDA., Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA e Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados.

O Consórcio Estruturador apresenta ao IFAG o **Relatório Mensal Nº 14**, referente ao período de **agosto/2026**, em conformidade ao Contrato Nº 01/2025-IFAG.

O presente Relatório Mensal apresenta os elementos do objeto contratual descrito no Termo de Referência como “Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA”.

2 CERTIFICAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS

A Certificação de Projetos e Obras visa realizar a Inspeção Acreditada dos Projetos e das Obras. Esse processo de avaliação é realizado exclusivamente por Organismos de Inspeção Acreditados de Empreendimento de Infraestrutura (OIA-EI) que possuem acreditação oficial no escopo de rodovias, como a Portaria nº 367/2017 do INMETRO. A acreditação atesta a competência do organismo para executar a inspeção de maneira confiável e reconhecida nacional e internacionalmente

Principais atividades:

- Verificação da elaboração do projeto e execução da obra e/ou do serviço conforme os projetos apresentados;
- Indicação de eventuais desvios de execução, custo ou prazo com relação aos projetos apresentados;
- Verificação da existência e do cumprimento de procedimentos para a realização de medições e pagamentos da obra;
- Acompanhamento das obrigações presentes nos instrumentos de contratações e seus anexos;
- Verificação do cumprimento de todas as etapas do empreendimento;
- Verificação da situação das licenças e autorizações ambientais e dos registros de cumprimento das condicionantes do órgão licenciador;
- Verificação da utilização dos planos de mitigação de riscos elaborados nas etapas preliminares (se houverem);
- Verificação da compatibilidade entre o cronograma previsto e o cronograma realizado do empreendimento;
- Verificação da compatibilidade entre as apólices contratadas e da matriz de riscos;
- Verificação dos procedimentos para controle da qualidade dos serviços e fornecimentos para a execução do empreendimento.

2.1 Produto 3.1 – Relatório de Gestão da Certificação

2.1.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 3.1, referente ao Relatório de Gestão da Certificação, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.9. CERTIFICAÇÃO DE PROJETOS

3.10.11. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório emitido pela Coordenação Setorial responsável pela certificação dos projetos e obras. Ele especifica as atividades da equipe, as responsabilidades dos certificadores, cronogramas de auditorias, fluxo de informações entre as partes envolvidas e os processos para assegurar que todas as certificações sejam feitas com eficiência e dentro dos prazos bem como obedecer ao regramento específico. Este plano também orienta sobre o acompanhamento contínuo da conformidade dos projetos e obras até a emissão da certificação. Apresenta informações padronizadas e integradas de todas as inspeções, permitindo a retroalimentação das lições aprendidas a outros projetos, aumentando a maturidade de projetos como um todo. Este relatório consolida as informações de planejamento, monitoramento e controle das atividades de inspeção de projetos e obras, com indicadores de desempenho, relação de não conformidades e outras informações pertinentes. O planejamento inicia-se quando o projeto é iniciado. Periodicamente serão emitidos relatórios consolidando o andamento das atividades. Para monitoramento poderá ser desenvolvido painel de gestão que é atualizado automaticamente.”

2.1.2 Produtos desenvolvidos no período

No período, foi emitido o documento listado abaixo:

CÓDIGO	REV	DESCRIÇÃO
RL-P3.1-BI008-RGC-001	13	RELATÓRIO DE GESTÃO DA CERTIFICAÇÃO

2.2 Produto 3.2 – Planos de Inspeção

2.2.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 3.2, referente aos Planos de Inspeção, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.9. CERTIFICAÇÃO DE PROJETOS

3.10.11. Produtos a serem desenvolvidos

Previamente ao início da inspeção deve ser emitido o Plano de Inspeção que deverá ser monitorado e controlado atendendo no mínimo nos termos do art. 11 e demais artigos correlatos. Os planos de Inspeção devem conter pelo menos as seguintes informações:

- a. critérios para determinação dos aspectos do projeto que podem influenciar diretamente o desempenho e o andamento esperado da obra, tais como requisitos legais, socioambientais, de saúde e segurança, técnicos e contratuais, os quais devem ser inspecionados na sua totalidade;*
- b. critérios para inspeção da lista de quantidades, estrutura de custos e outros que o OIA julgar aplicável, utilizando como base a NBR 5426 – Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por Atributos ou ISO 2859 - Sampling Procedures for Inspection by Attributes.*
- c. métodos para avaliação prévia da disponibilidade de informações para estabelecimento do plano de inspeções e para execução das inspeções das etapas preliminares e/ou projeto;*
- d. métodos para registro das inspeções e respectiva comunicação com o Contratante sobre tratativas técnicas, resultados das inspeções e gestão de não conformidades.*

Para cada serviço de inspeção, um plano de inspeção deve ser emitido, considerando:

- I. determinação dos aspectos que podem influenciar diretamente o desempenho e o andamento esperado da execução do empreendimento de infraestrutura, os quais deverão ser inspecionados em sua integralidade;*
- II. determinação da amostragem dos demais elementos das peças técnicas;*
- III. equipe de inspeção e definição de responsabilidades para cada disciplina inspecionada e para a coordenação geral da inspeção;*
- IV. cronograma das atividades de inspeção.”*

2.2.2 Produtos desenvolvidos no período

Não houve demandas do Produto 3.2 no período.

2.3 Produto 3.3 – Relatório de Inspeção

2.3.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 3.3, referente ao Relatório de Inspeção, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.9. CERTIFICAÇÃO DE PROJETOS

3.10.11. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório que detalha as informações orientadas pelo plano de inspeção bem como aos processos de inspeção de projetos e obras, que deverá conter pelo menos os seguintes elementos:

- 1. Detalhamento de cada inspeção realizada . Para projetos, refere-se à todas as disciplinas previstas. Para obra, consolida todas as atividades de qualidade. Estes relatórios devem apresentar evidências de atendimento aos requisitos previstos para o projeto e obra.
- 2. Consolidação das atividades em que o OIA verifica se o conteúdo dos documentos sob inspeção está em conformidade com os requisitos definidos em normativas técnicas e legais, documentos de contratação e seus anexos e demais documentos de referência, além do escopo orientado pelo plano de inspeção determinado, e ainda verificar a apresentação formal e gráfica.
- 3. Certificados emitidos após a realização de auditorias e verificações, atestando que os projetos e obras cumprem as normas técnicas, regulatórias e financeiras. Esses certificados são fundamentais para liberar etapas de financiamento e autorizar o início/continuidade da obra.

Todo atestado deve ser emitido juntamente com o Relatório Geral contendo todas as informações pertinentes da Inspeção (conforme portaria).”

2.3.2 Produtos desenvolvidos no período

No período, foi emitido o documento listado abaixo:

CÓDIGO	REV	DESCRIÇÃO
P3.3 - 2026.08 – GO147	00	RELATÓRIO DE OBRAS – GO147
P3.3 - 2026.08 – GO178A	00	RELATÓRIO DE OBRAS – GO178A
P3.3 - 2026.08 – GO180	00	RELATÓRIO DE OBRAS – GO180
P3.3 - 2026.08 – GO461	00	RELATÓRIO DE OBRAS – GO461

CAEP | CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

ENCERRAMENTO

O Relatório Mensal Nº 14, referente à consolidação e à apresentação das atividades desenvolvidas durante o mês de agosto/2026, no âmbito do Contrato Nº01/2025-IFAG, apresenta-se constituído de 9 (nove) páginas e 5 (cinco) anexos e adotou metodologia tecnicamente adequada e aderente às melhores práticas do assunto em questão, representando a opinião de seus subscritores.

São Paulo, 4 de setembro de 2026

Assinado por:

Ciro Serighelli Sampaio

1D461973F5464D9...

Nome – CAEP

Assinado por:

Vinicius Coutinho dos Santos Barbosa

532B8F6B397344C...

Nome – CAEP

Assinado por:

Autielle Pereira

CE03B2040C8D4BC...

Nome – CAEP

DocuSigned by:

Fernando Caramaschi Borges

4E906FAB55FA481...

Nome – CAEP

Nome – CAEP

ANEXOS

LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS	
REF.	PRODUTO 3.1 – RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO
Anexo I	RL-P3.1-BI008-RGC-001_R13 - RELATÓRIO DE GESTÃO DA CERTIFICAÇÃO
REF.	PRODUTO 3.3 – RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
Anexo II	P3.3 - 2026.08 – GO147 - RELATÓRIO DE OBRAS – GO147
Anexo III	P3.3 - 2026.08 – GO178A - RELATÓRIO DE OBRAS – GO178A
Anexo IV	P3.3 - 2026.08 – GO180 - RELATÓRIO DE OBRAS – GO180
Anexo V	P3.3 - 2026.08 – GO461 - RELATÓRIO DE OBRAS – GO461

CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

 **Dynatest**[®]

MANESCO

 **INFRA**
& CAPITAL PROJECTS
BY ALVAREZ & MARSAL



RELATÓRIO CAEP

Grupo 4 - Gestão de Processos Administrativos e
Contábeis

Relatório Mensal N° 14

Referente ao período de execução de 01.08.26 até 31.08.26

31 de Agosto de 2026

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	3
2 GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS	4
2.1 Produto 4.1 – Relatório de Portfólio	5
2.1.1 Descrição das atividades atribuídas	5
2.1.2 Produtos desenvolvidos no período	10
2.2 Produto 4.2 – Planos de Controle Financeiro e Contábil.....	11
2.2.1 Descrição das atividades atribuídas	11
2.2.2 Produtos desenvolvidos no período	12
2.3 Produto 4.3 – Plano de Gestão de Riscos e Compliance.....	12
2.3.1 Descrição das atividades atribuídas	12
2.3.2 Rotina de Riscos com as Contratadas	13
2.3.3 Reunião de Alinhamento com a CGE	13
2.3.4 Integração com Sistema IRIS.....	13
2.3.5 Produtos desenvolvidos no período	17
ENCERRAMENTO.....	18

1 APRESENTAÇÃO

A seleção da empresa Estruturadora pelo Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG - ocorreu por meio do Instrumento de Convocação nº 01/2025 para empresas ou consórcio estruturador, qualificados junto à SEINFRA, conforme o Chamamento Público para pré-qualificação nº 001/2024 da SEINFRA. Consagrado vencedor, o Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos - CAEP – desenvolverá, ao longo do contrato, atividades especializadas em gestão de infraestrutura, divididas conformes os grupos:



**Coordenação Geral
Executiva**



**Gestão de Engenharia
e Socioambiental**



**Certificação de
Projetos e
Obras**



**Gestão de Processos
Administrativos e
Contábeis**



**Assessoramento e
Consultoria Jurídica**

Figura 1 – Imagem ilustrativa da gestão em infraestrutura.

O CAEP é formado pelas empresas Dynatest Engenharia LTDA, Bureau Veritas do Brasil Sociedade Classificadora e Certificadora LTDA., Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA e Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados.

O Consórcio Estruturador apresenta ao IFAG o **Relatório Mensal Nº 14**, referente ao período de **01 de Agosto/2026 até 31 de Agosto/2026**, em conformidade ao Contrato Nº 01/2025-IFAG.

O presente Relatório Mensal apresenta os elementos do objeto contratual descrito no Termo de Referência como “Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA”.

2 GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS

A Gestão de Processos Administrativos e Contábeis foca na implementação de uma estrutura de governança e gestão robusta e integrada, assegurando o controle financeiro, contábil e de riscos dos projetos do FUNDEINFRA.

Principais atividades:

- Gestão de portfólio de projetos (PMO);
- Controle contábil e financeiro;
- Gestão de riscos e compliance;
- Monitoramento de indicadores de desempenho;

2.1 Produto 4.1 – Relatório de Portfólio

2.1.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 4.1, referente ao Relatório de Portfólio, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.11. GESTÃO DE PROJETOS E CONTABILIDADE

3.12.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatório emitido pela Coordenação Setorial que acompanha o desempenho dos projetos com base em indicadores chave de desempenho (KPIs), incluindo avanço físico-financeiro, cumprimento de cronogramas e qualidade. Esse relatório medirá a eficácia da gestão dos projetos e tomar decisões corretivas, se necessário. Deverá indicar ainda os processos e contabilidade, responsável por gerir a equipe financeira e contábil, alocar recursos, e garantir a aplicação de boas práticas de governança, a integridade dos processos financeiros e o cumprimento das metas orçamentárias.”

Importante destacar, inicialmente, que os itens “*cumprimento de cronogramas e qualidades*” estão discriminados nos produtos P2.4 - Relatório de Gerenciamento Técnico de Obra e P3.3 - Relatório de Inspeção. Os demais itens, estão discriminados nesse relatório e nos respectivos anexos.

No âmbito do Produto 4.1 — Gestão de Portfólio de Projetos (PMO) —, foram conduzidas ao longo do mês de Agosto reuniões com o IFAG, o CAEP e as executoras responsáveis pelos empreendimentos, com o objetivo de acompanhar o andamento das obras, alinhar informações, priorização dos pacotes da prestação de contas e consolidar os dados do portfólio. Para registrar as reuniões realizadas no período, evidenciando a frequência e a abrangência das interações promovidas no âmbito da gestão do PMO, foi elaborado um controle de reuniões, evidenciado no arquivo “Controle de Reuniões A&M.Agosto26”, com as principais saídas de cada reunião.

2.1.1.1 Alocação de Recursos, Governança e Integridade Financeira

Foi mantida a rotina de acompanhamento das movimentações financeiras relacionadas ao administrativo do IFAG e à estruturadora, a partir das atualizações periódicas encaminhadas pelo Gestor Financeiro do IFAG, Joberth Nunes. Essas informações são consolidadas no âmbito da gestão do portfólio de projetos, permitindo o monitoramento das movimentações e solicitações financeiras vinculadas às frentes do programa.

O objeto do anexo: “CAEP_Alocação_de_Recursos_Programa_Agosto26” documento é apresentar, de forma analítica e mensal, o fluxo de recursos financeiros recebidos, gastos, comprometidos e remanescentes em conta, segregados por rubrica e por conta bancária vinculada, bem como justificar eventuais diferenças entre os valores recebidos e os valores efetivamente utilizados.

O presente relatório busca, ainda, subsidiar a alocação de recursos e garantir a aplicação de boas práticas de governança, a integridade dos processos financeiros e o cumprimento das metas orçamentárias, em conformidade com o exigido pelo Produto 4.1 – Relatório de Portfólio.

As informações financeiras apresentadas neste documento foram extraídas do sistema de “acompanhamento financeiro interno” do IFAG, mantido sob a curadoria técnica do CAEP, o qual consolida a movimentação de todas as contas bancárias vinculadas ao FUNDEINFRA, em conformidade com os controles contábeis e bancários oficiais.

O acompanhamento financeiro das obras — compreendendo a comparação entre os gastos efetivos e o orçamento previsto, as análises de fluxo de caixa, o controle de despesas e receitas e o apontamento de eventuais desvios orçamentários — não constitui objeto do presente relatório, mas sim do Produto 4.2 – Planos de Controle Financeiro e Contábil, no âmbito do qual são elaborados os Relatórios Mensais e Trimestrais de execução financeira das obras.

Tais informações encontram-se, ainda, disponibilizadas na Plataforma de Gestão Integrada, no site do IFAG, conforme previsto no Produto 1.4 – TIC, em atendimento ao Manual de Compliance Público, exigência vinculada ao Produto 4.3 – Gestão de Riscos e Compliance

Destaca-se ainda que os valores e respectivas datas de repasse seguem conforme detalhamento constante nos referidos ofícios, estando devidamente registrados no acompanhamento financeiro do programa, por meio das publicações das páginas Repasse Financeiro, Financeiro Carteira e Financeiro Obras, no Painel de Gestão Integrada, trazendo então as evidências da gestão contábil, alocação de recursos e aplicação estruturada de governança financeira.

2.1.1.1.1 Atendimento às Prestações de Contas

Foi prestado suporte na elaboração das Prestação de Contas da GO-180 (3º Trimestre), GO-147(3º Trimestre) e GO-461(3º Trimestre) e nas respostas das Prestação de Contas da GO-180 (3º Trimestre), GO-147(3º Trimestre), GO-461(3º Trimestre) e GO-178A (3º Trimestre)


2.1.1.2 Atualização dos indicadores chave de desempenho (KPIs)

2.1.1.2.1 Indicadores de Avanço Físico (KPIs)

A apuração dos indicadores físicos é realizada por meio de duas fontes complementares: os unifilares de cada obra, que registram a evolução semanal das frentes de serviço, e os Boletins de Medição aprovados, que formalizam o avanço físico-financeiro acumulado por período. A integração dessas informações, que pela natureza de suas fontes são atualizadas mensalmente, garante que os dados de avanço físico estejam permanentemente alinhados aos registros contratuais e técnicos das obras.

Como resultado direto desse processo, foi disponibilizado na Plataforma de Gestão Integrada o painel de acompanhamento unifilar, atualizado semanalmente, que traduz de forma visual a evolução das obras e o percentual de avanço físico global por empreendimento, conforme representado abaixo.

Evolução dos Indicadores de Avanço Físico Ago.26 GO-180





IFAG
Instituto para o Fortalecimento da Agricultura do Ceará

Gerencial

Resumo Executivo

Portfólio

Estudos Rodoviários

Avanço Físico

Relatório Fotográfico

Relatório Unifilar

Financeiro

Repasse

Carteira

Obras

Menu

Atualizado em:
31/08/2026 | 09:59:05

Acompanhamento Unifilar

A publicação dos avanços físicos e diagrama unifilar competem ao relatório de acompanhamento de campo correspondente a semana anterior a publicação desta página

SELECIONE ABAIXO O PROJETO

GO-147

GO-178A

GO-180

GO-461

Avanço Global

29,93%

Concluído + Atacado

Extensão (km)

38,800

Prazo Estimado

21/05/2027

Data Final

21

Meses Contratuais

Avanço por Macro Evento Concluído

Estudos Preliminares

100,00%

Fase de Projetos Principais

100,00%

OAC (Bueiro Tubular) / OAE (Bueiro Celular / Pas...

56,27%

Diagrama Unifilar

Escopos / KM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Drenagem																																		
Estudos Preliminares																																		
Fase de Projetos Principais																																		
Fase de Projetos Secundários																																		
Interferência																																		
Liberado o Tráfego																																		
OAC (Bueiro Tubular) / OAE (Bueiro Celular / Passagem de Fauna)																																		
OAE																																		
Obras Complementares																																		
Pavimentação																																		
Sinalização																																		
Terraplenagem																																		

Legenda

Não Previsto

Em Execução

Liberado ao tráfego

Impacta com diminuição do ritmo de frente de serviço

Não Iniciado

Concluído

Não impacta o andamento dos serviços

Impacta com paralisação de frente de serviços

Evolução dos Indicadores de Avanço Físico Ago.26 GO-147

Data	Avanço Global Concluído (%)	Avanço Global Concluído+Atacado (%)
07/08/2026	13,34	18,24
14/08/2026	14,26	18,29
21/08/2026	14,90	20,66



IFAG
Instituto para o Fortalecimento da Agricultura do Ceará

Gerencial

Resumo Executivo

Portfólio

Estudos Rodoviários

Avanço Físico

Relatório Fotográfico

Relatório Unifilar

Financeiro

Repasse

Carteira

Obras

Menu

Atualizado em:
31/08/2026 | 09:59:05

Acompanhamento Unifilar

A publicação dos avanços físicos e diagrama unifilar competem ao relatório de acompanhamento de campo correspondente a semana anterior a publicação desta página

SELECIONE ABAIXO O PROJETO

GO-147

GO-178A

GO-180

GO-461

Avanço Global

20,66%

Concluído + Atacado

Extensão (km)

46,260

Prazo Estimado

01/04/2027

Data Final

19

Meses Contratuais

Avanço por Macro Evento Concluído

OAC (Bueiro Tubular) / OAE (Bueiro Celular / Pas...

83,00%

Estudos Preliminares

75,00%

Terraplenagem

66,69%

Diagrama Unifilar

Escopos / KM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Drenagem																																		
Estudos Preliminares																																		
Fase de projeto de OAE																																		
Fase de Projetos Principais																																		
Fase de Projetos Secundários																																		
Interferência																																		
Liberado o Tráfego																																		
OAC (Bueiro Tubular) / OAE (Bueiro Celular / Passagem de Fauna)																																		
OAE																																		
Obras Complementares																																		
Pavimentação																																		
Sinalização																																		

Legenda

Não Previsto

Em Execução

Liberado ao tráfego

Impacta com diminuição do ritmo de frente de serviço

Não Iniciado


Concluído

Não impacta o andamento dos serviços

Impacta com paralisação de frente de serviços

Evolução dos Indicadores de Avanço Físico Ago.26 GO-461

Data	Avanço Global Concluído (%)	Avanço Global Concluído+Atacado (%)
07/08/2026	6,12	11,3
14/08/2026	7,55	11,74
21/08/2026	7,70	11,92



2.1.1.2.2 Indicadores de Avanço Financeiro

A apuração dos indicadores financeiros é realizada pelo avanço das medições dividido pelo valor total do empreendimento. O cálculo é realizado diretamente por fórmula DAX na Plataforma de Gestão Integrada e alimentado pelas planilhas de Controle de Financeiro das Obras, atualizadas conforme avanço econômico e financeiro das obras.

	Rodovia	jul/26	ago/26
Avanço Financeiro	GO-180	2,06%	13,80%
	GO-178A	1,46%	1,46%
	GO-147	1,45%	7,14%
	GO-461	0,96%	5,57%

Resumo Executivo

Os avanços físicos competem ao relatório de acompanhamento de campo correspondente a semana anterior a publicação desta página, e os indicadores financeiros são atualizados conforme avanço da regularização das medições das construtoras.

GO-180 Escopo: Pavimentação + OAE Executora: CAIAPÓ Extensão: 32,88 km Orçamento Linha de Base: R\$ 123.529.511,76 Avanço Financeiro: 13,80% Avanço Físico: 37,44%	GO-178A Escopo: Pavimentação Executora: CCL Extensão: 38,80 km Orçamento Linha de Base: R\$ 116.104.898,13 Avanço Financeiro: 1,46% Avanço Físico: 29,93%	GO-147 Escopo: Pavimentação + OAE Executora: CCB Extensão: 46,26 km Orçamento Linha de Base: R\$ 151.600.155,38 Avanço Financeiro: 7,14% Avanço Físico: 20,66%	GO-461 Escopo: Pavimentação Executora: COPLAN Extensão: 52,35 km Orçamento Linha de Base: R\$ 96.273.306,17 Avanço Financeiro: 5,57% Avanço Físico: 11,92%
--	---	--	--

2.1.1.2.3 Indicadores de Cronograma e Qualidade

O detalhamento dos Cronogramas e Qualidade estão discriminados no Relatório de Cronograma e Relatório de Qualidade no anexo do produto 4.1 Relatório de Portfólio.

2.1.1.3 Atualização do Portfólio do CAEP (Relatório de Gestão das Obras)

O Portfólio de Projetos do FUNDEINFRA é estruturado com colunas padronizadas que consolidam informações essenciais para a gestão eficiente das obras e comunicação com stakeholders. Ele inclui dados como identificação, escopo, tipo de obra, rodovia, localização, extensão, municípios impactados, prazos, status, cronogramas planejados e realizados, desvios, orçamento e responsáveis por supervisão e licenciamento ambiental. Essa estrutura permite o acompanhamento detalhado, promovendo transparência, eficiência na alocação de recursos e suporte à tomada de decisões estratégicas. Reforçando que o Portfólio é uma das bases de dados que alimenta as páginas da Sala de Situação/Plataforma Integrada.

O Portfólio é atualizado quinzenalmente, através das atualizações colhidas nas reuniões semanais com o CAEP e com o IFAG, e no último status houve os seguintes avanços:

GO-180

- Projeto Executivo Viário Principal GO-180, evoluiu de em andamento para encerrado;

GO-178A

- Projeto Executivo Viário Principal GO-178A, evoluiu de em andamento para encerrado;

GO-461

- Fase de Estudos GO-461, evoluiu de em andamento para encerrado;

2.1.2 Produtos desenvolvidos no período

ID	Produto	Empresa Responsável	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data de Início	Data de entrega	Status Entrega
1	4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	08.26 - IFAG - Portfólio de Projetos	Geral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
2	4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	CAEP_Alocação_de_Recursos_Programa_Ago26	Geral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
3	4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	[CAEP] KPIs Avanço Global de Obra 31.08.26	Geral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
4	4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Base de Dados de Alocação de Recursos e Governança Financeira	Geral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
5	4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Controle de Reuniões A&M 08.2026	Geral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
6	4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	2026.08.04 - KPIs - Portfólio Painel de Gestão Integrada	Geral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
7	4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	2026.08.24 - KPIs - Portfólio Painel de Gestão Integrada	Geral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
8	4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	2026.08.14 - KPIs - Portfólio Painel de Gestão Integrada	Geral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
9	4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	2026.08.31 - KPIs - Portfólio Painel de Gestão Integrada	Geral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
10	4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	4.1. Fluxo de Atualizar Avanço Global	Geral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
11	4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	4.1. Fluxo de Atualizar Portfólio	Geral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
12	4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	CAEP - Grupo 4 - Relatório_Qualidade_Ago26	Geral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
13	4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	CAEP - Grupo 4 - Relatório_Cronograma_Ago26	Geral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue

2.2 Produto 4.2 – Planos de Controle Financeiro e Contábil

2.2.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 4.2, referente aos Planos de Controle Financeiro e Contábil, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.11. GESTÃO DE PROJETOS E CONTABILIDADE

3.12.2. Produtos a serem desenvolvidos

Relatórios mensais que detalham o acompanhamento financeiro das obras, comparando os gastos efetivos com o orçamento previsto. Esses documentos incluirão análises de fluxo de caixa, controle de despesas e receitas, e apontarão eventuais desvios orçamentários.”

2.2.1.1 Apresentação do Relatório Econômico-Financeiro das Obras

No mês de agosto de 2026, foram enviados 3 ciclos de prestação de contas das obras e por consequência a elaboração dos Relatórios Financeiros Mensais das Obras, item de medição do produto 4.2, bem como os respectivos Relatórios Financeiros Trimestrais, detalhando *Comparativo de gastos planejado X realizado, Análise de Fluxo de caixa, Controle de despesas e receitas e Apontamento de eventuais desvios orçamentários*. Importante destacar que esses relatórios são anexos à Prestação de Contas de Obras e Financeira enviada à GOINFRA. Reforçamos que todos as evidências das prestações de contas das obras foram amplamente evidenciadas nas Prestações de Contas das Obras e que esse relatório e seus anexos se referenciam exclusivamente à Estruturadora.

Objetivamente, será medido no mês de agosto de 2026 o total de 9 relatórios mensais. Conforme discriminado abaixo:

GO-147

Relatórios Financeiros Mensais de Obras:

- Relatório Financeiro Mensal de Obras – MAR.26
- Relatório Financeiro Mensal de Obras – ABR.26
- Relatório Financeiro Mensal de Obras – MAI.26

Relatórios Financeiros Trimestrais de Obras:

- Relatório Financeiro Trimestral de Obras – 3T (Mar a Mai - 26)

GO-180

Relatórios Financeiros Mensais de Obras:

- Relatório Financeiro Mensal de Obras – ABR.26
- Relatório Financeiro Mensal de Obras – MAI.26
- Relatório Financeiro Mensal de Obras – JUN.26

Relatórios Financeiros Trimestrais de Obras:

- Relatório Financeiro Trimestral de Obras – 3T (Abr a Jun – 2026)

GO-461

Relatórios Financeiros Mensais de Obras:

- Relatório Financeiro Mensal de Obras – ABR.26
- Relatório Financeiro Mensal de Obras – MAI.26
- Relatório Financeiro Mensal de Obras – JUN.26

Relatórios Financeiros Trimestrais de Obras:

- Relatório Financeiro Trimestral de Obras – 3T (Abr a Jun – 2026)

OBRA	RELATÓRIOS MENSAIS ELABORADOS	RELATÓRIO TRIMESTRAL
GO-180 (3º Ciclo)	Abril/2026, Maio/2026, e Junho/2026 (3)	Abril.26 a Jun.26 (1)
GO-147 (3º Ciclo)	Março/2026, Abril/2026, Maio/2026 (3)	Mar.26 a Mai.26 (1)
GO-461 (3º Ciclo)	Abril/2026, Maio/2026, Junho/2026 (3)	Abr.26 a Jun.26 (1)
TOTAL	9 Relatórios Mensais (Produto 4.2)	3 Relatórios Trimestrais

Tabela 1 – Relatórios mensais e trimestrais elaborados.

2.2.2 Produtos desenvolvidos no período

ID	Produto	Empresa Responsável	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data de Início	Data de entrega	Status Entrega
14	4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	[CAEP] GO147_Relatorio_Financeiro_Mensal_MAR.26	GO-147	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
15	4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	[CAEP] GO147_Relatorio_Financeiro_Mensal_MAR.26	GO-147	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
16	4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	CAEP_GO147_Relatorio_Financeiro_Mensal_MAI.26	GO-147	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
17	4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	[CAEP] GO147_Relatorio_Financeiro_Trimestral_3T	GO-147	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
18	4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-147 08.2026	GO-147	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
19	4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	CAEP_GO180_Relatorio_Financeiro_Mensal_Abr.26	GO-180	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
20	4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	CAEP_GO180_Relatorio_Financeiro_Mensal_Mai.26	GO-180	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
21	4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	CAEP_GO180_Relatorio_Financeiro_Mensal_Jun.26	GO-180	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
22	4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	CAEP_GO180_Prestacao_de_Contas_Trimestral_(3T)_Abr_Jun.26	GO-180	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
23	4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-180 08.2026	GO-180	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
24	4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	[CAEP] GO461_Relatorio_Mensal_Abril_2026	GO-461	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
25	4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	[CAEP] GO461_Relatorio_Mensal_Maio_2026	GO-461	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
26	4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	[CAEP] GO461_Relatorio_Mensal_Junho_2026	GO-461	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
27	4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	[CAEP] GO461_Relatorio_Financeiro_Trimestral_3T_Abr_a_Jun26	GO-461	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
28	4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-461 08.2026	GO-461	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
29	4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	4.2. Fluxo de Gerir Medições e Pagamentos	Geral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
30	4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Outros	Extrato movimento Conta 70.507-1 agosto	GO-178A	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
31	4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Outros	Extrato investimento conta 70.507-1 01 a 31.08.2026	GO-178A	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
32	4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-178A 08.2026	GO-178A	01/08/2026	31/08/2026	Entregue

2.3 Produto 4.3 – Plano de Gestão de Riscos e Compliance

2.3.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 4.3, referente aos Planos de Gestão de Riscos e Compliance, é assim descrita no Termo de Referência do Edital N° 001/2024/SEINFRA:

“3.11. GESTÃO DE PROJETOS E CONTABILIDADE

3.12.2. Produtos a serem desenvolvidos

Documento que mapeia, monitora, avalia e trata os riscos associados aos projetos (técnicos, financeiros, ambientais, operacionais e outros associados ao objeto), com a identificação de ações mitigadoras e estratégias de resposta. Este plano incluirá também um framework de compliance para garantir a conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis.”

A estrutura integrada de compliance e gestão de riscos do Programa é operacionalizada pelos dois eixos estratégicos: Eixo II (Transparência) — composto pela Sala de Situação (Produto 1.4), Prestações de

Contas Mensais, Trimestrais e Anuais —; e Eixo IV (Gestão de Riscos) — operacionalizado pelas matrizes de risco por obra e de Programa, pelos planos de ação com identificação dos proprietários de risco e pelo reporte e monitoramento integrados à plataforma IRIS da CGE/GO. "O Framework de Gestão de Riscos e Compliance (Produto P4.3) constitui a formalização consolidada dessa estrutura, estabelecendo a governança do Sistema de Gestão de Riscos (SGR), a metodologia de avaliação, as instâncias de deliberação, a rotina de monitoramento contínuo e a integração ao sistema IRIS da CGE/GO — abrangendo, portanto, tanto o Eixo II quanto o Eixo IV em um único instrumento estruturante do Programa.

2.3.2 Rotina de Riscos com as Contratadas

Seguindo a aprovação da Política de Riscos com a CGE, foram realizadas reuniões, para Identificação, Análise e Controle e Monitoramento de Riscos com as quatro Contratadas e uma de Programa, sendo todas as matrizes disponibilizadas no drive do IFAG.

- 25.08.26 - GO-180 – Caiapó
- 25.08.26 - GO-461 – COPLAN
- 24.08.26 - GO-147 - CCB
- 25.08.26 - GO-178A – CCL
- 21.08.26 - Programa – IFAG

2.3.3 Reunião de Alinhamento com a CGE

Em 26 de agosto de 2026, foi realizada reunião institucional com representantes da SUCIC/SEINFRA, do IFAG e do CAEP, com o objetivo de promover o alinhamento das ações de gestão de riscos, compliance e transparência no âmbito do Programa de Obras do FUNDEINFRA.

Durante a reunião, foram apresentados os principais mecanismos de transparência e gestão de riscos adotados pelo Programa, com destaque para os painéis de gestão integrada, a disponibilização de informações no sítio eletrônico do IFAG, as matrizes de riscos das obras e do Programa e a utilização do Sistema Íris para registro e acompanhamento dos riscos.

A equipe da SUCIC/SEINFRA/CGE realizou uma avaliação positiva das ações apresentadas, destacando a evolução da estrutura de governança e da maturidade em gestão de riscos, bem como a assimilação das orientações repassadas pela CGE. Como principais oportunidades de melhoria, foram ressaltadas a priorização dos riscos altos e extremos, a revisão periódica das matrizes, o aprimoramento dos registros de evidências no Sistema Íris e o fortalecimento da utilização das informações de riscos no processo de tomada de decisão da Alta Gestão.


No eixo de transparência, também foi destacada positivamente a organização e disponibilização das informações físicas, financeiras e gerenciais das obras. Como encaminhamentos, ficou estabelecida a continuidade do acompanhamento periódico dos riscos, a atualização das matrizes e do Sistema Íris, o aprimoramento dos mecanismos de transparência e a continuidade do diálogo entre IFAG/CAEP e SUCIC/SEINFRA para acompanhamento das ações de gestão de riscos e compliance.

2.3.4 Integração com Sistema IRIS


Seguindo a aprovação da Política de Riscos com a CGE, foi conduzida a integração de todos os Riscos de Obras e Programa na Plataforma IRIS, bem como sua aprovação no sistema, evidenciada no relatório de

extração da IRIS, que se encontra no mês de agosto de 2026 em etapa de monitoramento. O monitoramento, só se torna possível ao fim de um quadrimestre, o qual se concluiu em abril, portanto, o campo de monitoramento vem sendo abastecido na IRIS no mês de agosto de 2026, porém todas as observações e evoluções dos riscos e seus respectivos controles estão dispostos nas matrizes de risco.


Painel Global:




GO-180:




GO-178A:




GO-461:



GO-147:



Riscos de Programa:



2.3.5 Produtos desenvolvidos no período

ID	Produto	Empresa Responsável	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data de Início	Data da entrega	Status Entrega
33	4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	[CAEP] Framework - Gestão de Riscos e Compliance	Geral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
34	4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - 08.2026 - Matriz de Riscos - GO-147 - CCB	GO-147	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
35	4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - 08.2026 - Matriz de Riscos - GO-178A - CCL	GO-178A	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
36	4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - 08.2026 - Matriz de Riscos - GO-180 - Caiapó	GO-180	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
37	4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - 08.2026.Matriz de Riscos - GO-461 - COPLAN	GO-461	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
38	4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - 08.2026 - Matriz de Riscos - Programa	Geral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
39	4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - Extração Riscos_IRIS_OGE_31.08.26	Geral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
40	4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - Painel inicial IRIS 31.08.26	Geral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
41	4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - Painel IRIS - GO147 31.08.26	GO-147	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
42	4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - Painel IRIS - GO178A 31.08.26	GO-178A	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
43	4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	4.3 - Painel IRIS - GO180 31.08.26	GO-180	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
44	4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	4.3 - Painel IRIS - GO461 31.08.26	GO-461	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
45	4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	4.3 - Painel IRIS - PROGRAMA 31.08.26	Geral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
46	4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO-147 - CCB	GO-147	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
47	4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO-178A - CCL	GO-178A	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
48	4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO-180 - Caiapó	GO-180	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
49	4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Matriz de Riscos - GO-461 - COPLAN	GO-461	01/08/2026	31/08/2026	Entregue
50	4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Matriz de Riscos - Programa	Geral	01/08/2026	31/08/2026	Entregue

ENCERRAMENTO

O **Relatório Mensal N° 14**, referente à consolidação e à apresentação das atividades desenvolvidas durante o mês de referente ao período **01 de Agosto/2026 até 31 de Agosto/2026**, em conformidade ao Contrato N° 01/2025-IFAG.

São Paulo, 31 de agosto de 2026



Vinicius Daher – CAEP

Nome – CAEP

Nome – CAEP

Nome – CAEP

Nome – CAEP

CAEP

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

 Dynatest

MANESCO



RELATÓRIO CAEP

Grupo 5 - Assessoramento e Consultoria Jurídica

Relatório Mensal N° 14

03 de setembro de 2026

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Augusto Perez.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código F441-7113-EC9F-7A07.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Augusto Perez.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código F441-7113-EC9F-7A07.

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	3
2 ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA	4
2.1 Escopo da assessoria jurídica	4
2.2 Produto 5.1 – Relatório de Acompanhamento Jurídico	5
2.2.1 Descrição das atividades atribuídas	5
2.2.2 Produtos desenvolvidos no período	7
2.2.3 Equipe de assessoria e consultoria jurídica e pontos focais	8
2.2.4 Prazos de entregas	9
2.2.5 Integração com outras áreas	11
2.2.6 Atividades de conformidade e litígios	12
2.2.7 Compilação de disputas	12
2.3 Produto 5.2 – Elaboração de documentação jurídica de contratação	14
2.3.1 Descrição das atividades atribuídas	14
2.3.2 Produtos desenvolvidos no período	15
2.4 Produto 5.3 – Relatório de Gestão Contratual	16
2.4.1 Descrição das atividades atribuídas	16
2.4.2 Produtos desenvolvidos no período	18
ENCERRAMENTO	19
ANEXOS	20

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Augusto Perez.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código F441-7113-EC9F-7A07.

1 APRESENTAÇÃO

A seleção da empresa Estruturadora pelo Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG ocorreu por meio do Instrumento de Convocação nº 01/2025 para empresas ou consórcio estruturador, qualificados junto à SEINFRA, conforme o Chamamento Público para pré-qualificação nº 001/2024 da SEINFRA. Consagrado vencedor, o Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos – CAEP vem desenvolvendo, ao longo do contrato, atividades especializadas em gestão de infraestrutura, divididas conformes os grupos:



Coordenação Geral Executiva



Gestão de Engenharia e Socioambiental



Certificação de Projetos e Obras



Gestão de Processos Administrativos e Contábeis



Assessoramento e Consultoria Jurídica

O CAEP é formado pelas empresas Dynatest Engenharia LTDA, Bureau Veritas do Brasil Sociedade Classificadora e Certificadora LTDA., Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA e Manesco Advogados.

O Consórcio Estruturador apresenta ao IFAG o **Relatório Mensal Nº 14**, referente ao período de **Agosto/2026**, em conformidade ao Contrato nº 01/2025-IFAG.

O presente Relatório Mensal apresenta os elementos do objeto contratual descrito no Termo de Referência como “Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA”.

2 ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA

2.1 Escopo da assessoria jurídica

A atividade de Assessoramento e Consultoria Jurídica busca garantir a conformidade jurídica das atividades do IFAG na execução de recursos do FUNDEINFRA e mitigar riscos. Tendo em vista o disposto no item 3.14.1 do Termo de Referência anexo ao Contrato nº 01/2025, celebrado pelo IFAG e pelo CAEP, as atividades no escopo da assessoria jurídica abrangem 6 (seis) frentes de trabalho, divididas nas seguintes atividades:

- Assessoria jurídica em contratos;
- Consultoria especializada em legislação ambiental e trabalhista;
- Elaboração e revisão de contratos;
- Assessoramento em questões judiciais;
- Suporte jurídico para atendimento a Órgãos de Controle;
- Mitigação de riscos legais.

Para além das atividades listadas acima, que são desenvolvidas por nossos profissionais diariamente, no exame e produção de documentos, na orientação das diretrizes dos trabalhos do próprio CAEP, na interação com a estrutura do IFAG e outros entes que tomam contato com o portfólio de projetos, o item 14.2 do Termo de Referência elenca os produtos que serão entregues ao longo da execução contratual, a saber:

- P5.1 - Relatório de Acompanhamento Jurídico;
- P5.2 - Elaboração de documentação jurídica de contratação;
- P5.3 - Relatório de Gestão Contratual;
- P5.4 - Relatório de Conformidade Legal e ESG.

Diante do cronograma dos trabalhos desenvolvidos pelo IFAG para a contratação das obras e a execução dos recursos do FUNDEINFRA, o período de referência representa o décimo quarto mês de contrato em que foram desenvolvidas as atividades mensais abrangidas nos itens 5.1, 5.2 e 5.3 acima. Ademais, tendo em vista que o Produto 5.4 (Relatório de Conformidade Legal e ESG) tem programação trimestral, o relatório deste mês deixa de apresentar os resultados sobre as atividades do referido item, que consiste na verificação de conformidade ESG nas obras em andamento, o qual será apresentado oportunamente com o encerramento do trimestre corrente.

Assim, passa-se a apresentação dos produtos nas seções a seguir.

2.2 Produto 5.1 – Relatório de Acompanhamento Jurídico

2.2.1 Descrição das atividades atribuídas

O presente Relatório é resultado do trabalho realizado pela equipe jurídica no período de 01/08/2026 a 31/08/2026.

Os trabalhos aqui compilados fazem parte do **Produto 5.1 - Relatório de Acompanhamento Jurídico**, que, conforme o item 3.14.2.1 do Termo de Referência do Edital Nº 001/2024/SEINFRA, tem como conteúdo:

- Descrever as atividades realizadas de suas atribuições e responsabilidades, que estão detalhadas nos subitens do 3.14.1, do TR:
 - Assessoria jurídica em contratos
 - Consultoria especializada em legislação ambiental e trabalhista
 - Elaboração e revisão de contratos
 - Assessoramento em questões judiciais
 - Suporte jurídico para atendimento a Órgãos de Controle
 - Mitigação de riscos legais
- Detalhar estrutura da equipe jurídica
- Cronograma de entregas de pareceres e revisões de contratos
- Detalhar integração com outras áreas
- Coordenação de atividades de conformidade e litígios
- Compilar todas as informações sobre disputas judiciais e administrativas envolvendo os projetos

A equipe da Manesco Advogados prestou apoio contínuo ao IFAG, recebendo suas consultas jurídicas opinando tecnicamente sobre suas contratações e em suas comunicações com órgãos de controle auxiliando na elaboração de instrumentos jurídicos.

A consultoria jurídica manteve contato continuado com o IFAG por troca de e-mails e comunicações escritas por mensagem, bem como por meio de comunicações telefônicas e por reuniões remotas, quando necessário.

Para maiores esclarecimentos acerca do escopo e premissas para organização das atividades no relatório consultar o Termo de Referência do Edital nº 001/2024/SEINFRA e item 2.2.1 do Relatório Mensal nº 10.

2.2.1.1 Apoio em demandas do IFAG não diretamente relacionadas aos processos de contratação de empresas executoras de obras

a. Elaboração de minuta de resposta à GOINFRA sobre o fluxo de aprovação de Eventogramas, prestações de contas, repasses e pagamentos vinculados à parceria

Em reunião do CAEP realizada em 17/07/2026, foi alinhada a necessidade de encaminhamento de manifestação à GOINFRA sobre impactos no regular repasse de recursos às executoras e ao CAEP em razão dos atrasos na aprovação dos eventogramas e a reprovação da prestação de contas por questões de natureza meramente formal. Diante disso, a assessoria jurídica elaborou minuta de ofício no qual (i) registra as disfunções verificadas no fluxo de análise, repasse e pagamento da parceria; (ii) demonstra os impactos decorrentes da demora na aprovação dos Eventogramas e da retenção de valores fundada em pendências formais ou atribuíveis a terceiros nas prestações de contas; e (iii) requer a revisão dos procedimentos adotados, a fim de impedir novos represamentos e preservar a continuidade das obras e dos serviços de estruturação e fiscalização. A assessoria jurídica encaminhou a primeira versão da minuta em 05/08/2026. Após revisão do IFAG, a versão final foi encaminhada ao Instituto em 18/08/2026 (ID 3 do Controle de Produtos e Anexo I deste Relatório).

b. Parecer acerca dos critérios aplicáveis à análise e ao processamento das medições em contratos integrada por preço global

Em reunião presencial, em 22/07/2026, o IFAG consultou a Manesco Advogados acerca da sistemática que deve orientar a análise e o processamento das medições das obras executadas no âmbito do Termo de Colaboração nº 001/2025. Diante disso, a assessoria jurídica elaborou parecer destinado a examinar a formação dos valores atribuídos aos eventos das obras e sua relação com os critérios de medição e pagamento previstos nos contratos celebrados com as empresas executoras. O documento foi encaminhado ao IFAG em 07/08/2026 (ID 4 do Controle de Produtos e Anexo II deste Relatório).

c. Revisão de manifestação sobre o acompanhamento das obrigações trabalhistas das empresas executoras

Em 10/08/2026, a Dynatest solicitou à Manesco Advogados revisão da minuta de manifestação elaborada em atendimento à Nota Técnica nº 244/2026 – Engenharia/IFAG, por meio da qual o IFAG solicitou esclarecimentos sobre a distribuição de responsabilidades e a metodologia de acompanhamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de Segurança e Saúde do Trabalho das empresas executoras, bem como sobre medidas de aprimoramento. Após análise do documento, a assessoria jurídica reestruturou a manifestação e incluiu informações sobre as atividades por ela desempenhadas, tendo a versão revisada sido encaminhada à Dynatest em 14/08/2026 (ID 5 do Controle de Produtos e Anexo III deste Relatório).

2.2.2 Produtos desenvolvidos no período

A lista a seguir consiste no Controle de Produtos contemplados no Produto P5.1. O ID 1 faz referência a este Relatório do Grupo 5, enquanto o ID 2 faz referência ao Relatório do Grupo 5 relativo a julho de 2026, entregue pelo CAEP no início de agosto de 2026. Os itens seguintes contemplam as outras atividades individualizáveis descritas na seção 2.2.1 acima e nas seções a seguir, executadas como parte dos serviços de assessoramento e consultoria jurídica contínua.

ID	Produto	Empresa Responsável	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data da entrega	Status Entrega
1	5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 14	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a agosto de 2026	Geral	N/A	Em elaboração
2	5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 13	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a julho de 2026	Geral	07/08/2026	Entregue
3	5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Minuta de resposta à GOINFRA sobre os pagamentos	Ofício	Elaboração de minuta de ofício à GOINFRA sobre o fluxo de aprovação de Eventogramas, prestações de contas, repasses e pagamentos vinculados à parceria	Geral	18/08/2026	Entregue
4	5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Parecer sobre as medições na modalidade de contratação integrada por preço global	Parecer	Elaboração de parecer sobre a formação dos valores atribuídos aos eventos das obras e a sua relação com os critérios de medição e pagamento previstos nos contratos celebrados com as empresas executoras.	Geral	07/08/2026	Entregue
5	5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta à Nota Técnica nº 244/2026 – Engenharia/IFAG	Resposta a consulta	Revisão da minuta de resposta elaborada em atendimento à Nota Técnica nº 244/2026 – Engenharia/IFAG, relacionada ao acompanhamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e de Segurança e Saúde do Trabalho das empresas executoras.	Geral	14/08/2026	Entregue

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Augusto Perez. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código F441-7113-EC9F-7A07.

2.2.3 Equipe de assessoria e consultoria jurídica e pontos focais

Em vista da exigência do item 3.14.2.1 do Termo de Referência de que o Produto 5.1 apresente a “estrutura da equipe jurídica” e “as responsabilidades de cada membro”, esta seção descreve brevemente a organização dos colaboradores da Manesco Advogados na execução das atividades desta frente dos serviços da estruturadora.

A equipe é composta por um quadro de oito colaboradores principais, que são eventualmente apoiados por outros profissionais conforme as demandas recebidas do IFAG e as necessidades próprias da dinâmica de execução dos serviços.

A equipe é coordenada por um sócio gestor (Marcos Augusto Perez), responsável por atuar junto aos demais parceiros do consórcio e alinhar diretrizes de atuação da equipe, em especial no que diz respeito à organização do trabalho e ao direcionamento estratégico das atividades ao longo do prazo de implementação do projeto. Sua atuação se dá por meio da participação em reuniões e da troca constante de comunicações para o acompanhamento e o direcionamento do trabalho dos demais membros da equipe. Por fim, orienta minutas dos trabalhos e realiza sua revisão, quando o trabalho, por sua complexidade e importância, não seja realizado diretamente pelo coordenador.

Além disso, a equipe é composta por um sócio que acumula funções de gestão e revisão técnica, especializado em obras de construção públicas e privadas (Daniel Santa Bárbara Esteves), apoiando a organização do trabalho e o direcionamento estratégico e, em paralelo, revisando entregas de maior relevância. Esse membro participa de reuniões de alinhamento junto ao consórcio e internamente na equipe jurídica, discute e opina em aspectos sensíveis e de maior complexidade nos produtos e entregas ao IFAG e elabora documentos específicos, contribuindo para a excelência técnica do trabalho e a adequação do fluxo de demandas às necessidades do cliente.

Compõe a equipe ainda um advogado associado sênior (Rafael Fernandes), que se encarrega, quando necessário, da participação nas reuniões junto ao IFAG, periódicas com o consórcio e internamente na equipe jurídica, bem como do planejamento e da revisão dos produtos, além da estruturação e elaboração integral de parte das entregas com maior complexidade ou sensibilidade. O advogado sênior tem uma atuação direcionada na modelagem de projetos de infraestrutura e experiência de mais de dez anos em contratos de obras públicas e rodovias, e compartilha atribuições de gestão dos demais membros da equipe.

Por fim, a equipe conta ainda com uma advogada sênior (Ludmilla Rocha Cunha Ribeiro) com atuação local no Estado de Goiás, representando o escritório local da Manesco Advogados na maior parte dos atendimentos presenciais junto ao IFAG, a autoridades e parceiros locais. Compõem a equipe, ainda, um advogado pleno (Gabriel Schroeder de Almeida) e três advogados juniores (Antônio Gonçalves Pereira Moraes, Luane Castro da Silva e Lucas Saraiva Lopes), estes responsáveis pela elaboração de pesquisas jurídicas e pela elaboração de minutas de parte dos produtos, pelo acompanhamento e registro de

reuniões, pela organização de documentos e gestão de tarefas e pelo apoio aos membros mais sêniores da equipe na execução das atividades de assessoria jurídica.

Além disso, a equipe recebe apoio eventual de outros advogados colaboradores da Manesco Advogados, nos períodos de maior demanda do projeto.

No que se refere aos **pontos focais** das comunicações do IFAG com a Manesco Advogados, indicou-se ao contratante que as **comunicações e demandas devem ser remetidas por e-mail** ao endereço ifag@manesco.com.br, que abrange todos os colaboradores da equipe jurídica, e, tratando-se de demandas que requeiram apoio imediato ou com celeridade maior devido a sua urgência, foi estabelecido, a partir de 23/12/2025, um **grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp** com responsável do time jurídico do IFAG e a equipe da Manesco Advogados que acompanha o histórico do projeto. A criação do grupo foi fruto de alinhamento com o IFAG com o intuito de agilizar o atendimento ao Instituto pelos membros da equipe jurídica do CAEP que estiverem disponíveis sempre que o pedido de apoio for por lá endereçado.

Essas comunicações não substituem a centralização das demandas por e-mail, que segue registrando as solicitações de tarefas, inclusive para comunicação de prazos e envio de subsídios às atividades que o IFAG venha a solicitar à Manesco Advogados. Assim, as demandas recebidas pelo correio eletrônico são distribuídas internamente conforme a disponibilidade de cada membro e a natureza ou assunto da demanda, para aproveitar predisposições e experiências específicas dos diversos advogados da equipe.

Destaque-se que o intenso fluxo de demandas faz com que a comunicação por meio dos pontos focais seja necessária para manter todos a par das tarefas em andamento e garantir o acesso aos documentos enviados para todos os envolvidos no projeto.

2.2.4 Prazos de entregas

A descrição do P5.1 no item 3.14.2.1 do Termo de Referência demanda a apresentação de “cronograma de entregas de pareceres e revisões de contratos”. Esse item é suprido pela descrição dos produtos entregues na seção 2.2.2, que identifica “Parecer” e “Documento de Contratação” como tipos de entregas realizadas.

Os prazos de entrega abaixo descritos foram definidos a partir de alinhamentos realizados entre o IFAG e a Manesco Advogados. O item 2.2.4 do Relatório Mensal nº 10 registra o contexto em que foram feitas essas definições e detalha as premissas para o atendimento dos prazos. Em regra, serão observados os prazos de referência acordados nos termos da tabela abaixo, sem prejuízo de eventuais ajustes entre IFAG e Manesco Advogados para demandas que exijam uma previsão de prazo excepcional, observando-se critérios de urgência, compatibilidade de demandas, conveniência administrativa ou diretrizes definidas pela Alta Gestão, conforme estratégias institucionais a serem adotadas no caso concreto que exijam tal ajuste.

Demanda	Prazo de envio	Observações
Consultas pontuais sem necessidade de parecer (baixa complexidade)	Até 1 dia útil, salvo em casos de urgência e/ou solicitação da alta gestão	- Respostas por mensagem ou e-mail simples que não exijam pesquisas ou análise de documentação - Em casos de urgência e/ou solicitação da alta gestão o prazo de envio será no mesmo dia
Consultas pontuais sem necessidade de parecer (média complexidade)	Até 3 dias úteis	Respostas por mensagem ou e-mail simples que exijam algum nível de pesquisa ou análise de documentação
Pareceres respondendo a consultas do IFAG (baixa complexidade)	Até 5 dias úteis <u>ou</u> , havendo prazo externo em curso, entrega com antecedência mínima de 2 dias úteis ao prazo externo.	- IFAG e Manesco manterão alinhamentos constantes durante a elaboração para reduzir necessidade de revisão. - A depender da extensão de eventual prazo externo, será tentada dilação, ou IFAG e Manesco ajustarão a forma de lidar com o prazo mantendo a qualidade necessária.
Pareceres respondendo a consultas do IFAG (alta complexidade, necessidade de revisão interna na Manesco)	Até 10 dias úteis <u>ou</u> , havendo prazo externo em curso, a entrega será de 2 dias úteis antes desse prazo.	
Análise de comunicações ou documentações recebidas das empreiteiras (baixa complexidade)	Até 5 dias úteis <u>ou</u> , havendo prazo externo em curso, a entrega com antecedência mínima de 2 dias úteis ao prazo externo.	- Ao receber documentos de empreiteiras que demandem análise da Manesco, o IFAG encaminhará a documentação relevante indicando eventual prazo específico de análise. - A Manesco realizará análise preliminar para apoiar a avaliação de urgência e criticidade da demanda.
Análise de comunicações ou documentações recebidas das empreiteiras (alta complexidade)	Até 10 dias úteis <u>ou</u> , havendo prazo externo em curso, a entrega com antecedência mínima de 2 dias úteis ao prazo externo.	
Atendimento de órgãos de controle (baixa complexidade)	Até 7 dias úteis <u>ou</u> , havendo prazo externo em curso, a	

	entrega com antecedência mínima de 2 dias úteis ao prazo externo.	• IFAG e Manesco manterão alinhamentos constantes durante a elaboração para reduzir necessidade de revisão. • A depender da extensão de eventual prazo externo, será tentada dilação, ou IFAG e Manesco ajustarão a forma de lidar com o prazo mantendo a qualidade necessária. • A complexidade pode ser documental (volume ou diversidade de documentos) ou jurídica (conforme a sensibilidade do atendimento e a necessidade de desenvolver teses robustas). • O prazo de elaboração poderá ser ajustado conforme a estratégia institucional do IFAG, o volume documental envolvido e a necessidade de alinhamento prévio com a alta gestão.
Atendimento de órgãos de controle (alta complexidade)	Até 10 dias úteis <u>ou</u> , havendo prazo externo em curso, 2 dias úteis antes do prazo externo ou a ser definido conforme o prazo concedido pelo órgão demandante, a complexidade jurídica da demanda e as diretrizes institucionais do IFAG.	

2.2.5 Integração com outras áreas

As atividades da equipe de consultoria jurídica foram realizadas em permanente integração com as outras áreas do consórcio e do IFAG, dado o caráter interdisciplinar das demandas cobertas. Nesse contexto, ao longo do último mês, foram mantidas interlocuções com diferentes frentes do projeto, incluindo, entre outras, as reuniões a seguir indicadas:

- Coordenação geral do projeto: são realizadas reuniões semanais internas do CAEP, todas as quintas-feiras, a fim de discutir pautas que impactem as diferentes áreas do consórcio e de modo a alinhar e coordenar as respostas e contribuições que serão enviadas ao IFAG (as reuniões são registradas no relatório geral do CAEP);
- Reuniões entre Manesco Advogados, Dynatest e Alvarez & Marsal, realizadas em 14 e 17 de agosto de 2026, sobre versões atualizadas dos manuais da GOINFRA;
- Reunião de alinhamento entre CAEP e IFAG, realizada em 14 de agosto de 2026;
- Reunião entre CAEP, IFAG e GOINFRA, realizadas em 17 e 27 de agosto de 2026; e
- Reuniões entre Manesco Advogados, Dynatest, Alvarez & Marsal realizadas nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2026, para tratar de temas relacionados às medições das empresas executoras.

2.2.6 Atividades de conformidade e litígios

A descrição do P5.1 no item 3.14.2.1 do Termo de Referência demanda a apresentação de detalhamento da “coordenação de atividades de conformidade e litígios”.

a. Litígios judiciais

Desde 07/10/2025, tramita no Supremo Tribunal Federal Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7885 com pedido de Medida Cautelar que resultou na concessão de suspensão liminar da legislação base do Programa de Parcerias que dá respaldo ao Termo de Colaboração nº 001/2025 entre o IFAG e o Estado de Goiás. Ainda que os efeitos dessa Ação possuam potencial impacto direto ao IFAG, o Instituto não foi instado a se manifestar nestes autos.

Também foi identificado o protocolo de Ação Civil Pública (ACP) no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) visando a declaração de nulidade do Termo de Colaboração nº 001/2025 – SEINFRA/GOINFRAxIFAG cominada com Declaração de Inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 2.940/2024 e da Lei Estadual nº 23.291/2025, com pedido de tutela provisória de urgência. A ACP traz o IFAG como parte demandada.

Em que pese a Manesco Advogados não ser responsável pelo patrocínio das referidas causas, os desdobramentos dessas ações são relatados no item 2.2.7, que aborda a compilação de disputas envolvendo o Instituto.

b. Contencioso administrativo

No período de recorte do presente Relatório, não foram solicitadas demandas específicas à assessoria jurídica relativas ao apoio em processos administrativos de índole contenciosa. Ainda assim, a assessoria manteve-se à disposição para qualquer apoio jurídico que se fizesse necessário ao Instituto relativo a esses processos dentro do escopo contratado.

2.2.7 Compilação de disputas

A descrição do P5.1 no item 3.14.2.1 do Termo de Referência demanda a compilação de “informações sobre disputas judiciais e administrativas envolvendo os projetos, bem como dos atendimentos e recomendações e questionamentos do controle”.

a. Litígios judiciais

Em 07/10/2025, foi ajuizada a **Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7885** no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em face da Lei Estadual nº 23.291/2025 e da Lei Estadual nº 22.940/2025, ambas do Estado de Goiás e que são base para o Programa de Parcerias Institucionais em que foi firmado o Termo de Colaboração nº 001/2025 – SEINFRA/GOINFRAxIFAG. No período de recorte deste Relatório Mensal, não houve novas movimentações processuais. A ADI permanece conclusa ao Relator desde 30/06/2026, data em que também foi apresentada manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR). A tramitação da ADI nº 7885 pode ser acompanhada em consulta pública por meio do sítio eletrônico do STF (<https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=7399275>).

Em 13/10/2025, o Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) ajuizou, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), a **Ação Civil Pública (ACP) nº 5839844-77.2025.8.09.0051**, em face do IFAG, do Estado de Goiás e da GOINFRA. A ação tem por objeto a declaração de nulidade do Termo de Colaboração nº 001/2025 – SEINFRA/GOINFRA x IFAG, cumulada com pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 2.940/2024 e da Lei Estadual nº 23.291/2025, além de pedido de tutela provisória de urgência. No que se refere às movimentações ocorridas no mês de referência deste Relatório, e que não foram contempladas no Relatório Mensal nº 13, destacam-se as juntadas, em 14/08/2026, de impugnações do MPGO às contestações apresentadas pela CCL/TRAFECOM e pela CCB/Caiapó; e, em 31/08/2026, expedição de edital de conhecimento, todos com acesso restrito ao respectivo conteúdo. A tramitação da ACP nº 5839844-77.2025.8.09.0051 pode ser acompanhada em consulta pública no sítio eletrônico do TJGO (<https://projudi.tjgo.jus.br/BuscaProcesso>). O IFAG conta com representação processual própria nos referidos autos, cabendo a esta assessoria jurídica apenas relatar as informações relevantes sobre a tramitação da ação e prestar os apoios que venham a ser solicitados pelo IFAG.

b. Litígios administrativos

No TCE/GO, tramita, sob o Processo nº 202500047002785/312, representação do Ministério Público de Contas relativa à parceria. A consulta pública no site do TCE/GO não disponibiliza acesso ao inteiro teor do processo (<https://portal.tce.go.gov.br/consulta-processos>). Ainda que o acesso aos documentos sinalizados como do tipo “PDF” não seja liberado ao acesso público, é possível identificar as suas movimentações em consulta pública ao site oficial do Tribunal de Contas goiano. No período de recorte deste Relatório, não houve movimentação no processo, estando os autos no Serviço de Fiscalização de Licitações – SERV-FISCLICITA desde 03/03/2026.

2.3 Produto 5.2 – Elaboração de documentação jurídica de contratação

2.3.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 5.2, referente à Elaboração de documentação jurídica de contratação, é assim descrito no Termo de Referência do Contrato nº 01/2025 entre IFAG e CAEP:

“3.13. ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA

(...)

3.14.2. Produtos a serem desenvolvidos:

(...)

Emissão de pareceres em relação a análise detalhada dos instrumentos de contratação, garantindo a conformidade com a legislação vigente e prevenindo possíveis litígios. Esses pareceres darão suporte à tomada de decisões nos projetos, assegurando a segurança jurídica das contratações.”

Assim, o Produto 5.2 diz respeito à elaboração de pareceres que contemplarão a análise da viabilidade jurídica dos instrumentos de seleção e contratação com relação às normas vigentes e aplicáveis à execução dos recursos do FUNDEINFRA. As atividades relacionadas a esse produto já foram realizadas, visto que, no âmbito do escopo do Termo de Colaboração nº 001/2025 e do Contrato nº 01/2025-IFAG, a equipe jurídica prestou suporte à elaboração de todos os instrumentos de convocação que derivaram da parceria, tendo sido a última entrega dessa demanda, a relativa ao empreendimento da Rodovia GO-206, relatada no Relatório Mensal nº 05. Ademais, em 02/12/2025 a Decisão Administrativa nº 01/2025 do IFAG revogou os Instrumentos de Convocação nº 12/2025 e 13/2025, e não houve abertura de novos procedimentos de contratação desde então. Assim, no período de referência deste Relatório Mensal, não houve contratações em andamento que demandassem a elaboração de instrumentos de contratação e elaboração de minutas deste segmento de apoio.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Augusto Perez.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código F441-7113-EC9F-7A07.

2.3.2 Produtos desenvolvidos no período

Não houve produtos associados aos processos de contratação de empreitadas no período de referência deste Relatório.

2.4 Produto 5.3 – Relatório de Gestão Contratual

2.4.1 Descrição das atividades atribuídas

O Produto 5.3, referente ao Relatório de Gestão Contratual, é assim descrito no Termo de Referência do Edital Nº 001/2024/SEINFRA:

“3.13. ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA

(...)

3.14.2. Produtos a serem desenvolvidos:

(...)

Relatório contempla todos os aspectos de análise jurídica durante a execução dos contratos de execução das obras, analisando o cumprimento das cláusulas contratuais, bem como das responsabilidades assumidas entre as partes.

Deverá conter análises jurídicas relacionadas à legislação ambiental e trabalhista, garantindo que todos os requisitos sejam cumpridos nas obras de infraestrutura. A empresa deverá prestar suporte durante todo o processo de licenciamento ambiental e certificar-se de que as obrigações trabalhistas sejam rigorosamente atendidas.

Deverá ainda dar suporte jurídico às respostas a questionamentos e ao atendimento de recomendações de órgãos de controle, tais como Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Controladoria, dentre outros.”

Nas seções destinadas ao Produto P5.3 – Relatório de Gestão Contratual, a consultoria vem prestando o suporte à gestão contratual no acompanhamento *pari-passu* das atividades das obras, orientando e definindo estratégias junto às parceiras do CAEP, ao tempo em que interage com o IFAG, no reporte das atividades e esclarecimento de dúvidas.

O período de recorte do Relatório de Gestão Contratual passou a considerar as informações disponibilizadas nos trinta dias anteriores ao dia 20 de cada mês. O fundamento para esse ajuste foi devidamente descrito no item 2.4.1 do Relatório Mensal nº 10.

Assim, conforme alinhado com o IFAG, o Relatório de Gestão Contratual referente a agosto de 2026 tomou por referência as informações disponibilizadas na nuvem até o dia 20 de agosto de 2026 que já não tiverem sido analisadas no Relatório de Gestão Contratual relativo a julho de 2026.

Buscando atender a recomendações feitas pelo IFAG no Relatório de Medição do Contrato nº 01/2025 relativo a dezembro de 2025, no sentido de que os documentos apresentados fossem organizados em pastas estruturadas por produto, esta consultoria jurídica optou por apresentar o Relatório de Gestão

Contratual propriamente dito em arquivo apartado, isolado do corpo do Relatório Mensal (ID 6 do Controle de Produtos e Anexo IV do Relatório Mensal).

Ademais, o Relatório de Gestão Contratual relativo a este mês de agosto de 2026 vem instruído por seus próprios anexos **Anexo I**, contendo a planilha de controle da documentação e das informações avaliadas, e **Anexo II**, contendo o checklist de perguntas aos responsáveis pela fiscalização (ID 7 e ID 8 do Controle de Produtos e Anexos V e VI do Relatório Mensal).

2.4.1.1 Apoio à gestão contratual dos contratos em andamento

Ademais, além da produção do Relatório do P5.3, a assessoria jurídica manteve sua atividade de apoio à gestão contratual aos contratos em andamento, conforme passa a relatar nos itens a seguir.

a. Análise e minuta de resposta ref. Ofício nº 42/2026-CCB – Contrato nº 08/2025

Em 22/07/2026, o IFAG encaminhou à Manesco Advogados, para análise e providências, o Ofício nº 42/2026-CCB, apresentado pela Construtora Central do Brasil – CCB em resposta à Advertência-CCB nº 02/2026 – IFAG, relacionada à execução das obras da GO-147. Em 05/08/2026, após análise do documento e das informações pertinentes à execução contratual, a assessoria jurídica recomendou ao IFAG envio de resposta à CCB, a fim de afastar qualquer interpretação de concordância ou aquiescência com as alegações da executora, e apresentou a respectiva minuta de resposta (ID 9 do Controle de Produtos e Anexo VII deste Relatório).

b. Parecer e minuta de manifestação ref. Ofício nº 47/2026-CCB – Contrato nº 08/2025

Em 13/08/2026, o IFAG encaminhou à Manesco Advogados, para análise e providências, o Ofício nº 47/2026-CCB, apresentado pela executora em resposta ao Ofício nº 280/2026 – IFAG relacionado ao processo de certificação da obra da GO-147. Após análise do documento e das informações pertinentes à execução contratual, a assessoria jurídica encaminhou, em 24/08/2026, parecer sobre o Ofício nº 47/2026-CCB e minuta de resposta recomendada (ID 10 e ID 11 do Controle de Produtos e Anexos VIII e IX deste Relatório).

c. Parecer e minuta de manifestação acerca da resposta da CCL à Notificação de Certificação nº 282/2026-IFAG – Contrato nº 07/2025

Em 10/08/2026, o IFAG encaminhou à Manesco Advogados, para análise e providências, a manifestação apresentada pela CCL à Notificação de Certificação nº 282/2026-IFAG, referente à execução das obras da GO-178A. Após análise do documento e das informações pertinentes à execução contratual, a assessoria jurídica encaminhou, em 24/08/2026, parecer sobre a manifestação apresentada pela CCL e minuta de resposta à executora (ID 10 e ID 12 do Controle de Produtos e Anexos VIII e X deste Relatório).

2.4.2 Produtos desenvolvidos no período

A tabela a seguir lista os produtos associados à gestão contratual (incluindo o Relatório de Gestão Contratual propriamente dito, que corresponde ao ID 6 do Controle de Produtos e Anexo IV) desenvolvidos no período de referência deste Relatório.

ID	Produto	Empresa Responsável	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data da entrega	Status Entrega
6	5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	P5.3 - Relatório de Gestão Contratual	Relatório Técnico	Relatório de Gestão Contratual referente às obras em andamento no período de recorte	Geral	N/A	Em elaboração
7	5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo I - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - controle de recebimento e arquivamento de documentos e informações relevantes para a gestão contratual no período de recorte	Geral	31/08/2026	Entregue
8	5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo II - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - perguntas aos responsáveis no período de recorte	Geral	31/08/2026	Entregue
9	5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de resposta ao Ofício 42/2026 -CCB	Gestão Contratual	Elaboração de minuta de resposta ao Ofício 42/2026 -CCB, enviado em resposta à Advertência-CCB nº 02/2026-IFAG.	GO-147	05/08/2026	Entregue
10	5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Parecer sobre o Ofício nº 47/2026-CCB e resposta da CCL à Notificação nº 282/2026-IFAG	Parecer	Análise jurídica do Ofício nº 47/2026-CCB, apresentado em resposta ao Ofício nº 280/2026 – IFAG, e da manifestação da CCL em resposta à Notificação de Certificação nº 282/2026-IFAG.	GO-147 / GO-178A	24/08/2026	Entregue
11	5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de resposta ao Ofício nº 47/2026-CCB	Ofício	Elaboração de minuta de resposta ao Ofício nº 47/2026-CCB, apresentado em ao Ofício nº 280/2026 – IFAG.	GO-147	24/08/2026	Entregue
12	5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de resposta à manifestação da CCL relacionada à Notificação de Certificação nº 282/2026-IFAG	Ofício	Elaboração de minuta de resposta à manifestação apresentada pela CCL em relação à Notificação de Certificação nº 282/2026-IFAG.	GO-178A	24/08/2026	Entregue

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Augusto Perez.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código F441-7113-EC9F-7A07.

-CONFIDENCIAL-

ENCERRAMENTO

O **Relatório Mensal Nº 14**, referente à consolidação e à apresentação das atividades desenvolvidas durante o mês de **Agosto/2026**, no âmbito do Contrato nº 01/2025-IFAG, apresenta-se constituído de 20 (vinte) páginas e 10 (dez) anexos e adotou metodologia tecnicamente adequada e aderente às melhores práticas do assunto em questão, representando a opinião de seus subscritores.

São Paulo, 3 de setembro de 2026.

Marcos Augusto Perez – CAEP

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Augusto Perez.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código F441-7113-EC9F-7A07.

ANEXOS

LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS	
REF.	DESCRIÇÃO
Anexo I	ID 3 260818 Manifestação IFAG_CAEP - Pagamentos - GOINFRA
Anexo II	ID 4 260807 Parecer – análise das medições à luz da contratação integrada por preço global - IFAG
Anexo III	ID 5 260814 Manifestação em atendimento à Nota Técnica nº 244_2026 - Engenharia_IFAG
Anexo IV	ID 6 Produto 5.3 - Relatório de Gestão Contratual (ago_2026)
Anexo V	ID 7 Planilha de acompanhamento (Anexo I P5.3)
Anexo VI	ID 8 Checklist de acompanhamento (Anexo II P5.3)
Anexo VII	ID 9 260805 Resposta ao Ofício nº 42_2026 - CCB
Anexo VIII	ID 10 260823 Parecer - Ofício 47-2026-CCB e manifestacao CCL - Notificacao 282-2026-IFAG
Anexo IX	ID 11 260824 Resposta ao Ofício nº 47_2026 - CCB
Anexo X	ID 12 260824 Resposta à CCL - Notificação de Certificação nº 282_2026-IFAG

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/F441-7113-EC9F-7A07> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F441-7113-EC9F-7A07



Hash do Documento

4E17B40F6FAC1B6157B2DA779DA2CE0EC0A8219384F2A37381CFC0F7E9E643B1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/09/2026 é(são) :

☒ Marcos Augusto Perez (Signatário) - 085.918.718-71 em 03/09/2026 17:39 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Evidências

Geolocation: Location not available.

IP: 172.16.4.15

AC: AC Certisign RFB G5

