

| CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO                                |                    |                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Rodovia: GO-147                                               |                    |                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| Trecho: Trecho: Entr. BELA VISTA DE GOIÁS / ENTR. GO-010/330  |                    |                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| Extensão: 46,26 km                                            |                    |                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| Atividades                                                    | Total por Etapa    | 1º mês         | 2º mês           | 3º mês            | 4º mês            | 5º mês            | 6º mês            | 7º mês            | 8º mês            | 9º mês            | 10º mês           | 11º mês            | 12º mês            |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D1                                 | R\$ 9.556.235,74   | R\$ -          | R\$ 530.901,99   | R\$ 530.901,99    | R\$ 530.901,99    | R\$ 530.901,99    | R\$ 530.901,99    | R\$ 530.901,99    | R\$ 530.901,99    | R\$ 530.901,99    | R\$ 530.901,99    | R\$ 530.901,99     | R\$ 530.901,99     |
|                                                               | 100,00%            |                | 5,56%            | 5,56%             | 5,56%             | 5,56%             | 5,56%             | 5,56%             | 5,56%             | 5,56%             | 5,56%             | 5,56%              | 5,56%              |
| CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1                                    | R\$ 3.555.983,88   | R\$ -          | R\$ 197.554,66   | R\$ 197.554,66    | R\$ 197.554,66    | R\$ 197.554,66    | R\$ 197.554,66    | R\$ 197.554,66    | R\$ 197.554,66    | R\$ 197.554,66    | R\$ 197.554,66    | R\$ 197.554,66     | R\$ 197.554,66     |
|                                                               | 100,00%            |                | 5,56%            | 5,56%             | 5,56%             | 5,56%             | 5,56%             | 5,56%             | 5,56%             | 5,56%             | 5,56%             | 5,56%              | 5,56%              |
| MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO                                  | R\$ 68.388,64      | R\$ -          | R\$ 34.194,32    | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -              | R\$ -              |
|                                                               | 100,00%            |                | 50,00%           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| TERRAPLENAGEM                                                 | R\$ 29.052.858,44  | R\$ -          | R\$ 1.452.642,92 | R\$ 1.452.642,92  | R\$ 1.452.642,92  | R\$ 1.452.642,92  | R\$ 1.452.642,92  | R\$ 1.452.642,92  | R\$ 2.905.285,84  | R\$ 2.905.285,84  | R\$ 2.905.285,84  | R\$ 2.905.285,84   | R\$ 1.452.642,92   |
|                                                               | 100,00%            |                | 5,00%            | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%             | 5,00%              |
| PAVIMENTAÇÃO                                                  | R\$ 99.624.037,41  | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 4.981.201,87  | R\$ 4.981.201,87  | R\$ 4.981.201,87  | R\$ 4.981.201,87  | R\$ 4.981.201,87  | R\$ 4.981.201,87  | R\$ 9.962.403,74  | R\$ 9.962.403,74  | R\$ 9.962.403,74   | R\$ -              |
|                                                               | 100,00%            |                |                  | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%             |                    |
| DRENAGEM SUPERFICIAL                                          | R\$ 4.727.364,45   | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 236.368,22    | R\$ 236.368,22    | R\$ 236.368,22    | R\$ 236.368,22    | R\$ 236.368,22    | R\$ 236.368,22    | R\$ 472.736,45    | R\$ 472.736,45    | R\$ 472.736,45     | R\$ -              |
|                                                               | 100,00%            |                |                  | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%             |                    |
| OBRAS DE ARTE CORRENTES / DRENAGEM PROFUNDA                   | R\$ 5.208.655,24   | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 260.432,76    | R\$ 260.432,76    | R\$ 520.865,52    | R\$ 520.865,52    | R\$ 520.865,52    | R\$ 520.865,52    | R\$ 520.865,52    | R\$ 520.865,52    | R\$ 520.865,52     | R\$ 520.865,52     |
|                                                               | 100,00%            |                |                  | 5,00%             | 5,00%             | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%             | 10,00%             |
| OBRAS COMPLEMENTARES                                          | R\$ 10.420.976,67  | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 1.042.097,67  | R\$ 1.042.097,67  | R\$ 1.042.097,67  | R\$ 1.042.097,67  | R\$ 1.563.146,50  | R\$ 1.042.097,67  | R\$ 521.048,83     | R\$ -              |
|                                                               | 100,00%            |                |                  |                   |                   | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 15,00%            | 10,00%            | 5,00%              |                    |
| OBRAS DE ARTE ESPECIAIS                                       | R\$ 2.195.290,29   | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 219.529,03    | R\$ 219.529,03    | R\$ 219.529,03    | R\$ 329.293,54    | R\$ 329.293,54    | R\$ 219.529,03    | R\$ 219.529,03    | R\$ 219.529,03    | R\$ 219.529,03     | R\$ -              |
|                                                               | 100,00%            |                |                  | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 15,00%            | 15,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%             |                    |
| OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTE RIO DOS BOIS - EST: 1906+7,00 | R\$ 3.802.147,68   | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -             | R\$ 47.107,44     | R\$ 47.107,44     | R\$ 758.055,28    | R\$ 695.245,36    | R\$ 1.042.868,05  | R\$ 1.127.316,08  | R\$ 84.448,03     | R\$ -              | R\$ -              |
|                                                               | 100,00%            |                |                  | 0,00%             | 1,24%             | 1,24%             | 19,94%            | 18,29%            | 27,43%            | 29,65%            | 2,22%             |                    |                    |
| PROJETO EXECUTIVO                                             | R\$ 1.844.674,66   | R\$ 263.524,95 | R\$ 263.524,95   | R\$ 263.524,95    | R\$ 263.524,95    | R\$ 263.524,95    | R\$ 263.524,95    | R\$ 263.524,95    | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -              | R\$ -              |
|                                                               | 100,00%            | 14,29%         | 14,29%           | 14,29%            | 14,29%            | 14,29%            | 14,29%            | 14,29%            |                   |                   |                   |                    |                    |
|                                                               |                    |                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |
| Porcentagem                                                   |                    | 0,15%          | 1,46%            | 4,79%             | 4,82%             | 5,58%             | 6,06%             | 6,03%             | 6,87%             | 10,29%            | 9,37%             | 9,01%              | 1,59%              |
| Valor                                                         | R\$ 170.056.613,10 | R\$ 263.524,95 | R\$ 2.478.818,84 | R\$ 8.142.156,40  | R\$ 8.189.263,84  | R\$ 9.491.794,27  | R\$ 10.312.506,63 | R\$ 10.249.696,71 | R\$ 11.676.672,85 | R\$ 17.499.739,81 | R\$ 15.935.822,93 | R\$ 15.330.326,06  | R\$ 2.701.965,09   |
| Porcentagem Acumulado                                         |                    | 0,15%          | 1,61%            | 6,40%             | 11,22%            | 16,80%            | 22,86%            | 28,89%            | 35,76%            | 46,05%            | 55,42%            | 64,43%             | 66,02%             |
| Valor Acumulado                                               | R\$ 170.056.613,10 | R\$ 263.524,95 | R\$ 2.742.343,79 | R\$ 10.884.500,19 | R\$ 19.073.764,03 | R\$ 28.565.558,30 | R\$ 38.878.064,93 | R\$ 49.127.761,64 | R\$ 60.804.434,49 | R\$ 78.304.174,30 | R\$ 94.239.997,23 | R\$ 109.570.323,29 | R\$ 112.272.288,38 |

| CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rodovia: GO-147                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Trecho: Trecho: Entr. BELA VISTA DE GOIÁS / ENTR.             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Extensão: 46,26 km                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Atividades                                                    | Total por Etapa    | 13º mês            | 14º mês            | 15º mês            | 16º mês            | 17º mês            | 18º mês            | 19º mês            |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D1                                 | R\$ 9.556.235,74   | R\$ 530.901,99     | R\$ 530.901,99     | R\$ 530.901,99     | R\$ 530.901,99     | R\$ 530.901,99     | R\$ 530.901,99     | R\$ 530.901,99     |
|                                                               | 100,00%            | 5,56%              | 5,56%              | 5,56%              | 5,56%              | 5,56%              | 5,56%              | 5,56%              |
| CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1                                    | R\$ 3.555.983,88   | R\$ 197.554,66     | R\$ 197.554,66     | R\$ 197.554,66     | R\$ 197.554,66     | R\$ 197.554,66     | R\$ 197.554,66     | R\$ 197.554,66     |
|                                                               | 100,00%            | 5,56%              | 5,56%              | 5,56%              | 5,56%              | 5,56%              | 5,56%              | 5,56%              |
| MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO                                  | R\$ 68.388,64      | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ 34.194,32      |
|                                                               | 100,00%            |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 50,00%             |
| TERRAPLENAGEM                                                 | R\$ 29.052.858,44  | R\$ 1.452.642,92   | R\$ 1.452.642,92   | R\$ 1.452.642,92   | R\$ 1.452.642,92   | R\$ 1.452.642,92   | R\$ -              | R\$ -              |
|                                                               | 100,00%            | 5,00%              | 5,00%              | 5,00%              | 5,00%              | 5,00%              |                    |                    |
| PAVIMENTAÇÃO                                                  | R\$ 99.624.037,41  | R\$ -              | R\$ 4.981.201,87   | R\$ 9.962.403,74   | R\$ 9.962.403,74   | R\$ 9.962.403,74   | R\$ 4.981.201,87   | R\$ -              |
|                                                               | 100,00%            |                    | 5,00%              | 10,00%             | 10,00%             | 10,00%             | 5,00%              |                    |
| DRENAGEM SUPERFICIAL                                          | R\$ 4.727.364,45   | R\$ -              | R\$ 236.368,22     | R\$ 472.736,45     | R\$ 472.736,45     | R\$ 472.736,45     | R\$ 236.368,22     | R\$ -              |
|                                                               | 100,00%            |                    | 5,00%              | 10,00%             | 10,00%             | 10,00%             | 5,00%              |                    |
| OBRAS DE ARTE CORRENTES / DRENAGEM PROFUNDA                   | R\$ 5.208.655,24   | R\$ 260.432,76     | R\$ 260.432,76     | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
|                                                               | 100,00%            | 5,00%              | 5,00%              |                    |                    |                    |                    |                    |
| OBRAS COMPLEMENTARES                                          | R\$ 10.420.976,67  | R\$ -              | R\$ 521.048,83     | R\$ 521.048,83     | R\$ 521.048,83     | R\$ 521.048,83     | R\$ 521.048,83     | R\$ 521.048,83     |
|                                                               | 100,00%            |                    | 5,00%              | 5,00%              | 5,00%              | 5,00%              | 5,00%              | 5,00%              |
| OBRAS DE ARTE ESPECIAIS                                       | R\$ 2.195.290,29   | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
|                                                               | 100,00%            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTE RIO DOS BOIS - EST: 1906+7,00 | R\$ 3.802.147,68   | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
|                                                               | 100,00%            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| PROJETO EXECUTIVO                                             | R\$ 1.844.674,66   | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
|                                                               | 100,00%            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|                                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Porcentagem                                                   |                    | 1,44%              | 4,81%              | 7,73%              | 7,73%              | 7,73%              | 3,80%              | 0,75%              |
| Valor                                                         | R\$ 170.056.613,10 | R\$ 2.441.532,33   | R\$ 8.180.151,26   | R\$ 13.137.288,59  | R\$ 13.137.288,59  | R\$ 13.137.288,59  | R\$ 6.467.075,57   | R\$ 1.283.699,80   |
| Porcentagem Acumulado                                         |                    | 67,46%             | 72,27%             | 79,99%             | 87,72%             | 95,44%             | 99,25%             | 100,00%            |
| Valor Acumulado                                               | R\$ 170.056.613,10 | R\$ 114.713.820,71 | R\$ 122.893.971,97 | R\$ 136.031.260,55 | R\$ 149.168.549,14 | R\$ 162.305.837,73 | R\$ 168.772.913,30 | R\$ 170.056.613,10 |