

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO												
Rodovia: GO-178												
Trecho: BR-364/ GO-306												
Extensão: 38,80 km												
Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1 - ADAPTADO	R\$ 6.681.167,10	R\$ -	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36
	100,00%		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 - ADAPTADO	R\$ 2.347.606,87	R\$ -	R\$ 117.380,34	R\$ 117.380,34	R\$ 117.380,34	R\$ 117.380,34	R\$ 117.380,34	R\$ 117.380,34	R\$ 117.380,34	R\$ 117.380,34	R\$ 117.380,34	R\$ 117.380,34
	100,00%		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 212.017,28	R\$ -	R\$ 106.008,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		50,00%									
TERRAPLENAGEM	R\$ 15.801.392,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.580.139,22	R\$ 1.580.139,22	R\$ 1.580.139,22	R\$ 1.580.139,22	R\$ 1.580.139,22	R\$ 1.580.139,22	R\$ 790.069,61	R\$ -	R\$ -
	100,00%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%			
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 87.832.369,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.783.236,91	R\$ 8.783.236,91	R\$ 8.783.236,91	R\$ 8.783.236,91	R\$ 8.783.236,91
	100,00%							10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 7.787.362,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 778.736,20	R\$ 778.736,20	R\$ 778.736,20
	100,00%									10,00%	10,00%	10,00%
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 954.881,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.488,12	R\$ 190.976,23	R\$ 190.976,23	R\$ 190.976,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
SINALIZAÇÃO	R\$ 1.314.902,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
100,00%												
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 2.408.157,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 481.631,42	R\$ 481.631,42	R\$ 481.631,42	R\$ 240.815,71	R\$ 240.815,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%				
AMBIENTAL	R\$ 1.658.376,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 165.837,70	R\$ 165.837,70
	100,00%										10,00%	10,00%
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	R\$ 1.178.726,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 235.745,24	R\$ 235.745,24	R\$ 235.745,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%					20,00%	20,00%	20,00%				
PROJETO EXECUTIVO	R\$ 2.107.363,02	R\$ 301.051,86	R\$ 301.051,86	R\$ 301.051,86	R\$ 301.051,86	R\$ 301.051,86	R\$ 301.051,86	R\$ 301.051,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%					
Porcentagem		0,23%	0,66%	2,23%	2,31%	2,49%	2,30%	8,90%	8,30%	8,29%	7,81%	7,81%
Valor	R\$ 130.284.321,88	R\$ 301.051,86	R\$ 858.499,20	R\$ 2.909.749,31	R\$ 3.005.237,43	R\$ 3.240.982,67	R\$ 3.000.166,96	R\$ 11.592.427,64	R\$ 10.814.814,83	R\$ 10.803.481,42	R\$ 10.179.249,51	R\$ 10.179.249,51
Porcentagem Acumulado		0,23%	0,89%	3,12%	5,43%	7,92%	10,22%	19,12%	27,42%	35,71%	43,52%	51,34%
Valor Acumulado	R\$ 130.284.321,88	R\$ 301.051,86	R\$ 1.159.551,06	R\$ 4.069.300,37	R\$ 7.074.537,80	R\$ 10.315.520,47	R\$ 13.315.687,43	R\$ 24.908.115,07	R\$ 35.722.929,91	R\$ 46.526.411,33	R\$ 56.705.660,84	R\$ 66.884.910,35

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO											
Rodovia: GO-178											
Trecho: BR-364/ GO-306											
Extensão: 38,80 km											
Atividades	Total por Etapa	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1 - ADAPTADO	R\$ 6.681.167,10	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36	R\$ 334.058,36
	100,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 - ADAPTADO	R\$ 2.347.606,87	R\$ 117.380,34	R\$ 117.380,34	R\$ 117.380,34	R\$ 117.380,34	R\$ 117.380,34	R\$ 117.380,34	R\$ 117.380,34	R\$ 117.380,34	R\$ 117.380,34	R\$ 117.380,34
	100,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 212.017,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.008,64
	100,00%										50,00%
TERRAPLENAGEM	R\$ 15.801.392,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 790.069,61	R\$ 1.580.139,22	R\$ 1.580.139,22	R\$ 1.580.139,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			5,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 87.832.369,12	R\$ 8.783.236,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.783.236,91	R\$ 8.783.236,91	R\$ 8.783.236,91	R\$ 8.783.236,91	R\$ -
	100,00%	10,00%					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 7.787.362,00	R\$ 778.736,20	R\$ 778.736,20	R\$ 778.736,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 389.368,10	R\$ 1.168.104,30	R\$ 1.168.104,30	R\$ 389.368,10
	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%				5,00%	15,00%	15,00%	5,00%
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 954.881,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 143.232,17	R\$ 143.232,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			15,00%	15,00%						
SINALIZAÇÃO	R\$ 1.314.902,84	R\$ -	R\$ 65.745,14	R\$ 65.745,14	R\$ 65.745,14	R\$ 65.745,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.745,14	R\$ 525.961,14	R\$ 460.215,99
	100,00%		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%			5,00%	40,00%	35,00%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 2.408.157,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240.815,71	R\$ 240.815,71
	100,00%									10,00%	10,00%
AMBIENTAL	R\$ 1.658.376,98	R\$ 165.837,70	R\$ 165.837,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.918,85	R\$ 331.675,40	R\$ 580.431,94
	100,00%	10,00%	10,00%						5,00%	20,00%	35,00%
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	R\$ 1.178.726,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 235.745,24	R\$ 235.745,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			20,00%	20,00%						
PROJETO EXECUTIVO	R\$ 2.107.363,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%										
Porcentagem		7,81%	1,12%	1,89%	1,90%	1,61%	8,30%	7,39%	8,10%	8,83%	1,71%
Valor	R\$ 130.284.321,88	R\$ 10.179.249,51	R\$ 1.461.757,74	R\$ 2.464.967,06	R\$ 2.476.300,48	R\$ 2.097.323,06	R\$ 10.814.814,83	R\$ 9.624.043,71	R\$ 10.551.443,90	R\$ 11.501.232,15	R\$ 2.228.279,08
Porcentagem Acumulado		59,15%	60,27%	62,16%	64,07%	65,68%	73,98%	81,36%	89,46%	98,29%	100,00%
Valor Acumulado	R\$ 130.284.321,88	R\$ 77.064.159,86	R\$ 78.525.917,59	R\$ 80.990.884,66	R\$ 83.467.185,14	R\$ 85.564.508,20	R\$ 96.379.323,03	R\$ 106.003.366,74	R\$ 116.554.810,65	R\$ 128.056.042,80	R\$ 130.284.321,88