

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO												
Rodovia: GO-180												
Trecho: Fim da Pavimentação/Entr. GO-306												
Extensão: 32,88 km												
Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1 - ADAPTADO	R\$ 8.271.865,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.876,66	R\$ 117.048,60	R\$ 117.048,60	R\$ 91.973,38	R\$ 350.271,97	R\$ 338.055,24	R\$ 338.055,24	R\$ 338.055,24	R\$ 338.055,24
	100,00%			1,12%	1,42%	1,42%	1,11%	4,23%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 - ADAPTADO	R\$ 3.305.586,29	R\$ -	R\$ 3.305.586,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		100,00%									
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 187.901,94	R\$ -	R\$ 93.950,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		50,00%									
TERRAPLENAGEM	R\$ 21.078.626,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.053.931,33	R\$ 903.369,71	R\$ 903.369,71	R\$ 903.369,71	R\$ 903.369,71	R\$ 903.369,71	R\$ 903.369,71	R\$ 903.369,71	R\$ 903.369,71
	100,00%			5,00%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 70.465.764,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.936.073,52	R\$ 2.936.073,52	R\$ 2.936.073,52	R\$ 2.936.073,52	R\$ 2.936.073,52
	100,00%							4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 16.938.599,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 846.929,99	R\$ 654.445,90	R\$ 654.445,90	R\$ 654.445,90	R\$ 654.445,90
	100,00%							5,00%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 3.225.765,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 322.576,56	R\$ 322.576,56	R\$ 161.288,28	R\$ 161.288,28	R\$ 161.288,28	R\$ 161.288,28	R\$ 161.288,28	R\$ 161.288,28
	100,00%				10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	R\$ 1.170.470,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%											
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 4.229.587,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70
	100,00%			3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%
COMPONENTES AMBIENTAIS	R\$ 633.303,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 221.656,15	R\$ 221.656,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%				35,00%	35,00%						
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	R\$ 7.079.168,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 429.475,29	R\$ 523.973,54	R\$ 657.308,49	R\$ 1.152.196,92	R\$ 986.905,35	R\$ 1.480.358,02	R\$ 1.664.654,56	R\$ 184.296,54
	100,00%				6,07%	7,40%	9,29%	16,28%	13,94%	20,91%	23,51%	2,60%
PROJETO EXECUTIVO	R\$ 1.983.698,68	R\$ 283.385,53	R\$ 283.385,53	R\$ 283.385,53	R\$ 283.385,53	R\$ 283.385,53	R\$ 283.385,53	R\$ 283.385,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%				
Porcentagem			2,66%	1,14%	1,75%	1,82%	1,62%	4,90%	4,42%	4,78%	4,91%	3,85%
Valor	R\$ 138.570.338,86	R\$ 283.385,53	R\$ 3.682.922,79	R\$ 1.581.250,21	R\$ 2.428.568,53	R\$ 2.523.066,78	R\$ 2.248.382,08	R\$ 6.784.572,61	R\$ 6.131.194,70	R\$ 6.624.647,37	R\$ 6.808.943,91	R\$ 5.328.585,89
Porcentagem Acumulado			2,86%	4,00%	5,76%	7,58%	9,20%	14,10%	18,52%	23,30%	28,21%	32,06%
Valor Acumulado	R\$ 138.570.338,86	R\$ 283.385,53	R\$ 3.966.308,31	R\$ 5.547.558,52	R\$ 7.976.127,05	R\$ 10.499.193,83	R\$ 12.747.575,92	R\$ 19.532.148,53	R\$ 25.663.343,23	R\$ 32.287.990,60	R\$ 39.096.934,50	R\$ 44.425.520,39

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO											
Rodovia: GO-180											
Trecho: Fim da Pavimentação/Entr. GO-306											
Extensão: 32,88 km											
Atividades	Total por Etapa	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1 - ADAPTADO	R\$ 8.271.865,17	R\$ 338.055,24	R\$ 338.055,24	R\$ 338.055,24	R\$ 338.055,24	R\$ 338.055,24	R\$ 338.055,24	R\$ 338.055,24	R\$ 338.055,24	R\$ 338.055,24	R\$ 338.055,24
	100,00%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 - ADAPTADO	R\$ 3.305.586,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%										
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 187.901,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%										
TERRAPLENAGEM	R\$ 21.078.626,56	R\$ 903.369,71	R\$ 903.369,71	R\$ 903.369,71	R\$ 903.369,71	R\$ 903.369,71	R\$ 903.369,71	R\$ 903.369,71	R\$ 903.369,71	R\$ 903.369,71	R\$ 903.369,71
	100,00%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 70.465.764,49	R\$ 2.936.073,52	R\$ 2.936.073,52	R\$ 2.936.073,52	R\$ 2.936.073,52	R\$ 2.936.073,52	R\$ 2.936.073,52	R\$ 2.936.073,52	R\$ 2.936.073,52	R\$ 2.936.073,52	R\$ 2.936.073,52
	100,00%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 16.938.599,81	R\$ 654.445,90	R\$ 654.445,90	R\$ 654.445,90	R\$ 654.445,90	R\$ 654.445,90	R\$ 654.445,90	R\$ 654.445,90	R\$ 654.445,90	R\$ 654.445,90	R\$ 654.445,90
	100,00%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 3.225.765,59	R\$ 161.288,28	R\$ 161.288,28	R\$ 161.288,28	R\$ 161.288,28	R\$ 161.288,28	R\$ 161.288,28	R\$ 161.288,28	R\$ 161.288,28	R\$ 161.288,28	R\$ 161.288,28
	100,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	R\$ 1.170.470,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%										
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 4.229.587,62	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70
	100,00%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%
COMPONENTES AMBIENTAIS	R\$ 633.303,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%										
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	R\$ 7.079.168,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%										
PROJETO EXECUTIVO	R\$ 1.983.698,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%										
Porcentagem		3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%
Valor	R\$ 138.570.338,86	R\$ 5.144.289,35	R\$ 5.144.289,35	R\$ 5.144.289,35	R\$ 5.144.289,35	R\$ 5.144.289,35	R\$ 5.144.289,35	R\$ 5.144.289,35	R\$ 5.144.289,35	R\$ 5.144.289,35	R\$ 5.144.289,35
Porcentagem Acumulado		35,77%	39,48%	43,20%	46,91%	50,62%	54,33%	58,05%	61,76%	65,47%	69,18%
Valor Acumulado	R\$ 138.570.338,86	R\$ 49.569.809,74	R\$ 54.714.099,09	R\$ 59.858.388,44	R\$ 65.002.677,79	R\$ 70.146.967,14	R\$ 75.291.256,49	R\$ 80.435.545,84	R\$ 85.579.835,19	R\$ 90.724.124,54	R\$ 95.868.413,89

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO											
Rodovia: GO-180											
Trecho: Fim da Pavimentação/Entr. GO-306											
Extensão: 32,88 km											
Atividades	Total por Etapa	22º mês	23º mês	24º mês	25º mês	26º mês	27º mês	28º mês	29º mês	30º mês	31º mês
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1 - ADAPTADO	R\$ 8.271.865,17	R\$ 327.291,92	R\$ 327.291,92	R\$ 327.291,92	R\$ 360.043,28	R\$ 274.160,14	R\$ 274.160,14	R\$ 269.943,19	R\$ 273.904,46	R\$ 335.785,68	R\$ -
	100,00%	3,96%	3,96%	3,96%	4,35%	3,31%	3,31%	3,26%	3,31%	4,06%	
CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 - ADAPTADO	R\$ 3.305.586,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%										
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 187.901,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.950,97
	100,00%										50,00%
TERRAPLENAGEM	R\$ 21.078.626,56	R\$ 903.369,71	R\$ 903.369,71	R\$ 903.369,71	R\$ 1.053.931,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	4,29%	4,29%	4,29%	5,00%						
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 70.465.764,49	R\$ 2.936.073,52	R\$ 2.936.073,52	R\$ 2.936.073,52	R\$ 2.936.073,52	R\$ 2.936.073,52	R\$ 2.936.073,52	R\$ 2.936.073,52	R\$ 2.936.073,52	R\$ 2.936.073,52	R\$ -
	100,00%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	
DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 16.938.599,81	R\$ 654.445,90	R\$ 654.445,90	R\$ 654.445,90	R\$ 654.445,90	R\$ 654.445,90	R\$ 654.445,90	R\$ 654.445,90	R\$ 654.445,90	R\$ 1.693.859,98	R\$ -
	100,00%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	10,00%	
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 3.225.765,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%										
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	R\$ 1.170.470,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 292.617,68	R\$ 234.094,15	R\$ 234.094,15	R\$ 175.570,61	R\$ 117.047,07	R\$ 117.047,07	R\$ -
	100,00%				25,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 4.229.587,62	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70	R\$ 151.056,70	R\$ -
	100,00%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	
COMPONENTES AMBIENTAIS	R\$ 633.303,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.660,66	R\$ 63.330,33	R\$ -
	100,00%								20,00%	10,00%	
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	R\$ 7.079.168,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%										
PROJETO EXECUTIVO	R\$ 1.983.698,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%										
Porcentagem		3,59%	3,59%	3,59%	3,93%	3,07%	3,07%	3,02%	3,07%	3,82%	0,07%
Valor	R\$ 138.570.338,86	R\$ 4.972.237,75	R\$ 4.972.237,75	R\$ 4.972.237,75	R\$ 5.448.168,41	R\$ 4.249.830,41	R\$ 4.249.830,41	R\$ 4.187.089,92	R\$ 4.259.188,32	R\$ 5.297.153,28	R\$ 93.950,97
Porcentagem Acumulado		72,77%	76,36%	79,95%	83,88%	86,95%	90,01%	93,04%	96,11%	99,93%	100,00%
Valor Acumulado	R\$ 138.570.338,86	R\$ 100.840.651,64	R\$ 105.812.889,40	R\$ 110.785.127,15	R\$ 116.233.295,56	R\$ 120.483.125,97	R\$ 124.732.956,37	R\$ 128.920.046,29	R\$ 133.179.234,61	R\$ 138.476.387,89	R\$ 138.570.338,86