



PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

IFAG

CONSÓRCIO ESTRUTURADOR – CAEP

Termo de Colaboração nº 001/2025 – IFAG x SEINFRA/GOINFRA

3º Trimestre de 2026

Período: julho, agosto e setembro de 2026

Consolidação das Prestações de Contas Mensais do Consórcio Estruturador (Contrato nº 01/2025-IFAG/CAEP) de Julho/2026, Agosto/2026 e Setembro/2026, elaboradas e assinadas individualmente e ora reunidas para fins de consolidação trimestral.

SUMÁRIO

SUMÁRIO	1
1 INTRODUÇÃO E NOTA METODOLÓGICA DE CONSOLIDAÇÃO	2
Documentos de Origem da Consolidação	2
Esclarecimento sobre a Instrução Processual	2
Metodologia de Consolidação	3
2 ATIVIDADES E FATOS RELEVANTES DO TRIMESTRE (JULHO A SETEMBRO DE 2026)	4
Julho de 2026	4
Agosto de 2026	4
Setembro de 2026	4
3 EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2025-IFAG/CAEP — PRODUTOS ENTREGUES	6
3.1 Painel Consolidado de Entregas do Trimestre	6
3.2 Grupo 1 — Coordenação Geral Executiva	6
3.3 Grupo 2 — Gestão de Engenharia e Socioambiental	7
3.4 Grupo 3 — Certificação de Projetos e Obras	8
3.5 Grupo 4 — Gestão de Projetos e Contabilidade	8
3.6 Grupo 5 — Assessoramento e Consultoria Jurídica	8
3.7 Medições do Contrato nº 01/2025-IFAG/CAEP	9
4 ANDAMENTO DAS OBRAS — VISÃO CONSOLIDADA DO TRIMESTRE	10
5 PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS OBRAS, CHAMAMENTOS E ATIVIDADES CORRELATAS	11
6 GESTÃO DE RISCOS	12
7 SITUAÇÃO JUDICIAL E DE CONTROLE DO PROGRAMA	13
8 OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS CONSOLIDADOS	14
9 GESTÃO FINANCEIRA — CONTA Nº 70.504-7 (Consórcio Estruturador)	15
9.1 Repasses Financeiros e Notas Fiscais do Trimestre	15
9.2 Relação de Pagamentos Consolidada (Julho, Agosto e Setembro de 2026)	15
Julho/2026	15
Agosto/2026	15
Setembro/2026	15
9.3 Desembolsos por Consorciada e por Nota Fiscal	16
9.4 Demonstrativo de Receita e Despesa Consolidado e Conciliado	17
10 NOTA DE CONCILIAÇÃO E OBSERVAÇÕES FORMAIS DO TRIMESTRE	18
(a) Valor da 13ª medição do Contrato nº 01/2025-IFAG/CAEP	18
(b) Retenção e posterior pagamento dos valores líquidos ao Consórcio	18
11 DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL	19
Julho/2026	19
Agosto/2026	19
Setembro/2026	19
12 ENCERRAMENTO	20

1 INTRODUÇÃO E NOTA METODOLÓGICA DE CONSOLIDAÇÃO

O Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (IFAG), na qualidade de entidade parceira do Termo de Colaboração nº 001/2025, celebrado com o Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINFRA) e da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), contratou o Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP), integrado pelas empresas Dynatest Engenharia, Alvarez & Marsal Infra, Bureau Veritas do Brasil e Manesco Advogados, por meio do Contrato nº 01/2025-IFAG/CAEP, para a execução de serviços de gestão e certificação de projetos e obras de infraestrutura no âmbito do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA.

Em atenção à Cláusula 6.4 do Termo de Colaboração e à aplicação supletiva da Lei Federal nº 13.019/2014, determinada pela Lei Estadual nº 21.670/2022, o presente relatório consolida as prestações de contas mensais do Consórcio Estruturador referentes às competências de julho, agosto e setembro de 2026 (3º trimestre de 2026), que correspondem ao 13º, 14º e 15º meses de execução contratual, reunindo e organizando a execução física (produtos entregues e acompanhamento das obras) e a execução financeira (conta bancária nº 70.504-7) do período.

Documentos de Origem da Consolidação

A presente prestação de contas trimestral tem como fonte primária os seguintes relatórios mensais, já assinados e disponibilizados individualmente, elaborados a partir dos Relatórios Mensais nº 13, 14 e 15 dos Grupos 1 a 5 do CAEP:

- Prestação de Contas Mensal do Consórcio Estruturador — Competência Julho/2026, assinada em 20/08/2026;
- Prestação de Contas Mensal do Consórcio Estruturador — Competência Agosto/2026, assinada em 18/09/2026;
- Prestação de Contas Mensal do Consórcio Estruturador — Competência Setembro/2026 (versão revisada), assinada em 16/10/2026.

Esclarecimento sobre a Instrução Processual

Para fins de referência e localização nos autos do SEI, seguem os expedientes por meio dos quais o IFAG encaminhou os relatórios mensais de atividades do CAEP, acompanhados dos respectivos índices documentais:

Quadro 1 – Expedientes, relatórios mensais e índices documentais (processo SEI nº 202500036017997)

Mês	Ofício do IFAG	SEI do Ofício	Relatório Mensal	SEI do Relatório	SEI do Índice
Julho/2026	Ofício nº 293/2026/IFAG	94716819	Nº 13	94716719	94716805
Agosto/2026	Ofício nº 310/2026/IFAG	95985576	Nº 14	96048592	95978713
Setembro/2026	Ofício nº 130/2026/GESG/IFAG	97221807	Nº 15	97220031	97219588

Considerando que os relatórios mensais e seus respectivos índices documentais já foram encaminhados e se encontram identificados nos autos, optou-se por referenciá-los mediante seus números SEI, evitando a juntada redundante de documentos anteriormente apresentados.

Tal procedimento observa os princípios da eficiência, economicidade e racionalidade administrativa, preservando a rastreabilidade documental, a integridade da instrução processual e a possibilidade de consulta aos documentos originais.

Dessa forma, o encaminhamento do Relatório Trimestral do CAEP, referente ao período de julho a setembro de 2026, terá caráter consolidatório e complementar, permitindo a análise integrada das atividades executadas no trimestre, sem necessidade de reapresentação dos documentos já constantes do processo.

Ressalta-se que essa sistemática não prejudica a transparência, a fiscalização ou a análise documental, uma vez que todos os registros permanecem individualmente identificados e acessíveis por seus respectivos números SEI.

Substituição documental no mês de setembro: O Ofício nº 130/2026/GESG, de 16/10/2026, encaminhou a prestação de setembro (SEI nº 97220031) e o respectivo índice (SEI nº 97219588) e, nessa oportunidade, substituiu a versão sem assinatura do Produto 4.3 – “Atendimento às Orientações da CGE – Matrizes de Riscos x Sistema Íris” (setembro/2026) listada no índice pela **versão assinada, SEI nº 97220190**, que deve ser considerada para todos os fins. A versão anteriormente listada fica expressamente desconsiderada.

Metodologia de Consolidação

- Execução física: os produtos entregues pelo CAEP são apresentados de forma quantitativa (por mês, por grupo e por consorciada), conforme o painel de entregas do Produto 1.1, e qualitativa, com a evolução, ao longo do trimestre, das principais frentes técnicas, da análise de projetos executivos, da certificação e do andamento das quatro obras;
- Execução financeira: os pagamentos efetuados na conta nº 70.504-7 são reproduzidos em ordem cronológica, com totalização mensal e trimestral, e os saldos finais de cada mês foram conciliados com os saldos iniciais do mês subsequente (saldo inicial em 30/06/2026 → saldo final em 30/09/2026);
- Fidelidade aos documentos originais: os valores, datas e numerações de documentos fiscais e bancários foram extraídos integralmente dos relatórios mensais assinados, com descrições apenas resumidas para fins de consolidação;

Os produtos, notas fiscais, comprovantes de pagamento e extratos bancários de cada competência permanecem disponíveis nas pastas digitais indicadas nos relatórios mensais, cujos endereços são reproduzidos no item 11 deste relatório.

2 ATIVIDADES E FATOS RELEVANTES DO TRIMESTRE (JULHO A SETEMBRO DE 2026)

No 3º trimestre de 2026, o IFAG manteve o acompanhamento sistemático da execução do Contrato nº 01/2025-IFAG/CAEP e, com o suporte do Consórcio, das quatro obras rodoviárias do Programa: GO-147 (Construtora Central do Brasil – CCB), GO-178A (Consórcio CCL/Trafecon), GO-180 (Construtora Caiapó) e GO-461 (Consórcio Coplan/Engesur). O trimestre foi marcado pela retomada dos repasses às executoras, pela aceleração do avanço físico das obras e pela regularização dos pagamentos ao próprio Consórcio, efetivados em setembro/2026. Destacam-se, em ordem cronológica:

Julho de 2026

- Liberação do segundo ciclo de repasses às executoras, após aprovação das prestações de contas pela GOINFRA: GO-461 (09/07/2026 — 4ª a 6ª medições), GO-147 (15/07/2026 — 4ª a 6ª medições) e GO-180 (20/07/2026 — 4ª, 5ª e 7ª medições, tendo sido zerada a 6ª), além das 1ª a 6ª medições da GO-178A;
- Recolhimento dos tributos incidentes sobre as notas fiscais da 10ª medição do CAEP (abril/2026), permanecendo retido o pagamento dos valores líquidos em razão do Despacho nº 179/2026/GOINFRA/PR-ASFUNDEINFRA, que condicionou o pagamento do Consórcio à aprovação dos relatórios relativos às obras;
- Recebimento do 9º Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), no âmbito do TCE-GO e da GOINFRA (15/07/2026), com pareceres jurídicos da Manesco sobre os limites de sua aplicação;
- Encaminhamento, pelo CAEP, das Cartas nº 13/2026 (23/07/2026), com manifestação técnica sobre a metodologia da Reprogramação Contratual, e nº 14/2026 (31/07/2026), sobre as condições para a remobilização do Produto 1.3 – Comunicação Social;
- Expedição, em 29/07/2026, de notificações formais às quatro executoras, por atrasos na entrega dos projetos executivos e desconformidades pendentes com potencial impacto sobre a certificação das obras.

Agosto de 2026

- Liberação de novas medições às executoras: GO-147 (7ª a 9ª), GO-180 (8ª a 10ª) e GO-461 (7ª a 9ª);
- Recolhimento dos tributos da nota fiscal da Bureau Veritas referente à 10ª medição (ISSQN, CSLL e IRRF);
- Reuniões de governança CAEP-IFAG (14/08/2026) e CAEP-IFAG-GOINFRA (17 e 27/08/2026), e reunião institucional de gestão de riscos e transparência com a SUCIC/SEINFRA e a Controladoria-Geral do Estado (26/08/2026), na qual a CGE avaliou positivamente a evolução da governança do Programa;
- Publicação, em 01/09/2026, da Declaração de Utilidade Pública (DUP) da GO-178A (Decreto Estadual nº 10.983), única rodovia do Programa com DUP publicada no trimestre.

Setembro de 2026

- Emissão, pelos consorciados, das 8 notas fiscais referentes à 11ª (maio/2026) e à 12ª (junho/2026) medições e pagamento, em 18/09/2026, dos valores líquidos das 10ª, 11ª e 12ª medições, no total de R\$ 1.498.771,48;
- Reuniões GOINFRA/IFAG/CAEP (01 e 03/09/2026), IFAG/CAEP (02/09/2026) e de acompanhamento GOINFRA/SEINFRA/IFAG/CAEP (10 e 24/09/2026), concentradas nos critérios de medição, repasse e prestação de contas, nos projetos executivos e na certificação;
- Análise da Revisão 04 do Eventograma da GO-178A (Parecer Técnico PA-256.2 e Nota Técnica IFAG nº 337/2026) e tratativas sobre o marco de 50% da subcláusula 8.1.16 dos contratos da GO-180 e da GO-147;

- Elaboração, pelo CAEP, da minuta de procedimento da Comissão de Apuração e do fluxograma de aplicação de multa às executoras (entregues em 14/09/2026);
- Reconciliação dos 72 riscos ativos das cinco matrizes de risco (quatro obras e Programa) com o Sistema IRIS da CGE/GO, sem divergências remanescentes.

3 EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2025-IFAG/CAEP — PRODUTOS ENTREGUES

3.1 Painel Consolidado de Entregas do Trimestre

Conforme o painel de entregas do Produto 1.1 (Relatório de Coordenação Geral), o CAEP registrou, no trimestre, 803 produtos, dos quais 785 (97,8%) efetivamente entregues, com elevação da taxa de entrega de 95% em julho para 99% em agosto e setembro:

Situação	Julho/2026	Agosto/2026	Setembro/2026	Total Trimestre
Produtos registrados no painel	271	234	298	803
Entregues	257	232	296	785
PERCENTUAL ENTREGUE	95%	99%	99%	97,8%

A distribuição por frente de atuação e por consorciada evidencia a predominância técnica do Grupo 2 (Gestão de Engenharia, Meio Ambiente e Desapropriação), executado pela Dynatest:

Frente de atuação	Julho/2026	Agosto/2026	Setembro/2026	Total Trimestre
Grupo 1 – Coordenação Executiva	17	18	18	53
Grupo 2 – Gestão de Engenharia, Meio Ambiente e Desapropriação	167	149	205	521
Grupo 3 – Certificação de Projetos e Obras	5	5	5	15
Grupo 4 – Gestão de Projetos e Contabilidade	50	50	45	145
Grupo 5 – Assessoramento e Consultoria Jurídica	32	12	25	69
TOTAL	271	234	298	803

ConSORCIADA	Julho/2026	Agosto/2026	Setembro/2026	Total Trimestre
Dynatest Engenharia	173	155	211	539
Alvarez & Marsal Infra	61	62	57	180
Manesco Advogados	32	12	25	69
Bureau Veritas do Brasil	5	5	5	15
TOTAL	271	234	298	803

Fonte: item "Contexto Geral das Atividades" dos relatórios mensais de julho, agosto e setembro/2026. O painel de setembro registra, ainda, 17 produtos com data de entrega entre 01/10 e 07/10/2026 e 4 registros sem data. Ressalva-se que a apresentação dos produtos não implica, por si só, aceitação automática pelo IFAG, sendo cada entrega analisada quanto à aderência ao escopo, à consistência técnica e à utilidade para a gestão dos empreendimentos.

3.2 Grupo 1 — Coordenação Geral Executiva

A Dynatest manteve, nos três meses, a entrega mensal dos produtos de coordenação (Relatório Mensal de Entrega de Produtos, Timeline de Pontos Macro, Dashboard de Análise de Entregas, Planilha de Controle de Entregas, Quadro Financeiro Mensal e Controle de Reuniões — Produtos 1.1 e 1.2). A A&M Infra manteve a Sala de Situação/Plataforma de Gestão Integrada (Produto 1.4), com publicações e atualizações sob fluxo de aprovação prévia do IFAG.

O Produto 1.3 (Comunicação Social) permaneceu suspenso durante todo o trimestre, sem medição, em razão da redução de 47,8% do valor remanescente do ajuste solicitada pela GOINFRA. Sua remobilização depende da aprovação da Reprogramação Contratual em avaliação final pela GOINFRA ao término de setembro, da assinatura da Declaração de Anuência pelas consorciadas, da emissão de Ordem de Serviço pelo IFAG e do transcurso de um mês.

3.3 Grupo 2 — Gestão de Engenharia e Socioambiental

A coordenação setorial (Produto 2.1) manteve reuniões semanais fixas com cada executora (Coplan/GO-461 e Caiapó/GO-180 às quintas-feiras; CCL-Trafecon/GO-178A às sextas-feiras; CCB/GO-147 às segundas-feiras) e formalizou, em julho, as Circulares Técnicas CT-002.1 a CT-004.1 e o Procedimento Operacional Padrão POP-009.1 (Gestão de Não Conformidade).

Na análise de projetos executivos (Produto 2.2), o quadro de aceitação e aprovação por disciplina evoluiu ao longo do trimestre, permanecendo, ao final de setembro, conforme a seguir:

Rodovia	Fase de Estudos	Viário Principal	Viário Secundário	OAE
GO-180	Aceita e aprovada	Aceita e aprovada	Sinalização, Componente Ambiental e Interferência aprovados; Orçamento e Cronograma em análise; Desapropriação não aprovada	Aceita e aprovada
GO-178A	Aceita e aprovada	Aceita e aprovada	Aceito e aprovado; pendente a entrega dos volumes fechados dos Memoriais Descritivos	—
GO-147	Aceita e aprovada	Aceito; só o Geométrico aprovado; Pavimentação em análise; Terraplenagem e Drenagem pendentes	Sinalização e Interferência aprovadas; Orçamento e Cronograma em análise	Aceita, sem aprovação
GO-461	Aceita e aprovada	Aceita e aprovada	Sinalização, Componente Ambiental, Paisagismo e Interferência aprovados; Orçamento e Cronograma não entregues	—

Fonte: item 2.7.1 do relatório mensal de setembro/2026. Em relação a agosto, avançaram as aprovações dos Estudos da GO-147, do Viário Principal da GO-461, do Viário Secundário da GO-178A e da OAE da GO-180.

Em 28/09/2026, a relação entre projetos executivos entregues e analisados era: GO-180, 22 entregues e 21 analisados (95,45%); GO-178A, 20 e 19 (95%); GO-147, 22 e 18 (81,82%), com 3 em análise; e GO-461, 20 e 15 (75%), com 2 em análise, havendo 1 projeto em atraso em cada uma das três primeiras rodovias e 3 na GO-461. Nenhuma das quatro rodovias concluiu, no trimestre, o pacote integral de projetos executivos aprovados.

No acompanhamento técnico de campo (Produto 2.4), foram emitidos, nos três meses, os Relatórios Semanais de Acompanhamento de Obras e os Relatórios Mensais consolidados das quatro rodovias, os Relatórios Consolidados de Acompanhamento Ambiental, os relatórios de inspeção de alojamentos (RI-005.1 a RI-016.1), pareceres de conformidade ambiental e de segurança do trabalho e notificações de não conformidade. Foram processados no trimestre os boletins de medição da GO-147 (dezembro a maio/2026), da GO-178A (setembro/2025 a maio/2026), da GO-180 (dezembro a junho/2026) e da GO-461 (janeiro a junho/2026). Foram processadas medições que ainda não foram pagas devido a solicitação de documentação complementar para a Prestação de Contas da GO147 (junho a agosto de 2026), da GO 178A (junho a agosto de 2026), da GO-180

(julho e agosto/2026), todos aguardando a aprovação da prestação de contas do trimestre anterior para processamento dos pagamento.

Quanto ao licenciamento ambiental, as pendências reduziram-se de 8 licenças/outorgas em julho e agosto para 7 em setembro, com a regularização da licença do canteiro de obras da GO-178A. Ao final do trimestre, o painel registrava 49 licenças, das quais 42 emitidas e 7 pendentes (duas outorgas de recursos hídricos na GO-461; quatro outorgas e a licença ambiental da usina na GO-180), sem condicionantes da Licença Ambiental Única em atraso em nenhuma das quatro rodovias. Os Produtos 2.3, 2.5 e 2.6, de natureza condicional, não registraram demanda no trimestre.

3.4 Grupo 3 — Certificação de Projetos e Obras

A Bureau Veritas do Brasil, Organismo de Inspeção Acreditado (OIA-EI) junto ao INMETRO, entregou mensalmente o Relatório de Gestão da Certificação (RL-P3.1-BI008-RGC-001, Revisões 12, 13 e 14) e os quatro Relatórios de Obra (Produto 3.3), não tendo havido demanda de Planos de Inspeção (Produto 3.2) no trimestre. A evolução dos planos de ação decorrentes de não conformidades identificadas nas inspeções foi a seguinte:

Rodovia	Agosto/2026 — em acompanhamento	Agosto/2026 — encerrados	Setembro/2026 — em tratamento	Setembro/2026 — encerrados
GO-147	27	6	27	6
GO-178A	40	0	40 de obras + 25 de projetos	0
GO-180	30	3	28 de obras + 23 de projetos	5
GO-461	32	4	28	8

Fonte: itens 2.6.2 (agosto) e 2.7.2 (setembro) dos relatórios mensais. Os planos da GO-178A foram reapresentados em 11/09/2026, com apontamento de erros e vícios e resposta prevista para outubro/2026; os planos da GO-180 (13/08/2026) e da GO-461 (31/08/2026) foram avaliados e devolvidos às executoras.

O achado mais relevante e transversal do trimestre foi a persistente não disponibilização, pelas executoras, dos pacotes completos de Projetos Executivos aprovados e certificados, o que limita a inspeção de obra a uma verificação predominantemente visual. Em razão disso, o IFAG cobrou da certificadora atuação mais proativa e realizou cobranças diretas às executoras, com prazos definidos e apuração de penalidades.

3.5 Grupo 4 — Gestão de Projetos e Contabilidade

A A&M Infra manteve o suporte ao PMO, a consolidação quinzenal do Portfólio de Projetos (Produto 4.1), o acompanhamento das movimentações financeiras do Programa e o suporte às prestações de contas trimestrais das obras (2º e 3º trimestres das quatro rodovias). No âmbito do Produto 4.3, foram entregues 18 documentos em agosto e 19 em setembro, compreendendo as matrizes de riscos por obra e de Programa e os relatórios de extração do Sistema IRIS (item 6).

3.6 Grupo 5 — Assessoramento e Consultoria Jurídica

A Manesco Advogados atuou, no trimestre, na gestão contratual das executoras (Produto 5.3) — notificações às quatro executoras (29/07/2026), pareceres sobre abandono contratual (GO-461), não conformidades, extração de cascalho (GO-147), notificação extrajudicial da Coplan e manifestações da CCB e da CCL, em pareceres sobre o 9º Termo Aditivo ao TAG, na manifestação sobre os manuais atualizados da GOINFRA (versão final de 30/09/2026), na consulta sobre a retroatividade do 3º Termo Aditivo e do Despacho nº 179/2026/GOINFRA (17/09/2026) e no acompanhamento dos processos judiciais e de controle (item 7). O Produto 5.2 (documentação jurídica de contratação) não registrou demanda no trimestre.

3.7 Medições do Contrato nº 01/2025-IFAG/CAEP

O valor contratual global é de R\$ 21.912.482,34. As medições do trimestre informadas nos relatórios mensais foram as seguintes:

Medição	Competência	Valor medido (R\$)	Acumulado medido (R\$)	% do valor global
13ª	Julho/2026	670.274,55 (\$)	9.798.047,77 (\$)	44,71% (\$)
14ª	Agosto/2026	592.537,92	10.390.585,69	47,42%
15ª	Setembro/2026	não informado	—	—

(§) O relatório de julho/2026 informou a 13ª medição em R\$ 495.742,95, com acumulado de R\$ 9.623.516,17 (43,92%); o relatório de agosto/2026 registra a 13ª medição em R\$ 670.274,55, valor compatível com o acumulado ali informado (R\$ 10.390.585,69 – R\$ 592.537,92 = R\$ 9.798.047,77). O relatório de setembro/2026 não informa o valor da 15ª medição. Saldo contratual remanescente após a 14ª medição: R\$ 11.521.896,65.

4 ANDAMENTO DAS OBRAS — VISÃO CONSOLIDADA DO TRIMESTRE

Todas as quatro rodovias apresentaram evolução física no trimestre, com destaque para a GO-180 e a GO-178A. O quadro a seguir consolida os indicadores informados nos relatórios mensais (avanço concluído e, entre parênteses, concluído + atacado):

Rodovia	Avanço físico em 21/08/2026	Avanço físico em 25/09/2026	Avanço financeiro jul/2026	Avanço financeiro acumulado (set/2026)
GO-180 (Caiapó)	23,66% (37,44%)	56,22% (62,78%)	2,06%	13,80% (medido até jun/26)
GO-178A (CCL/Trafecon)	21,58% (29,93%)	46,98% (52,05%)	1,46%	4,24% (medido até mai/26)
GO-147 (CCB)	14,90% (20,66%)	24,18% (35,95%)	1,45%	7,14% (medido até mai/26)
GO-461 (Coplan/Engesur)	7,70% (11,92%)	9,16% (13,94%)	0,96%	5,57% (medido até jun/26)

Fonte: itens "Andamento das Obras" dos relatórios de julho, agosto e setembro/2026. Os ciclos 1 e 2 de medição encontram-se finalizados nas quatro rodovias e o ciclo 3, em aprovação.

Observa-se descompasso relevante entre o avanço físico e o financeiro, sobretudo na GO-178A (46,98% de avanço físico e 4,24% de avanço financeiro), decorrente das pendências de ajuste do eventograma no regime de contratação integrada por preço global, tema tratado com a análise da Revisão 04 do Eventograma em setembro e, de forma geral, do intervalo entre a execução dos serviços e a aprovação das prestações de contas das obras pela GOINFRA.

O painel de não conformidades, atualizado em 28/09/2026, registrava 148 notificações emitidas às executoras:

Rodovia	Total de NCs	Encerradas	Em atraso	No prazo
GO-147	29	10	15	4
GO-178A	59	30	28	1
GO-180	32	28	3	1
GO-461	28	14	13	1
TOTAL	148	82	59	7

Na desapropriação, a DUP está aprovada pelo CAEP nas quatro rodovias, tendo sido publicada apenas a da GO-178A (01/09/2026), única com Projeto de Desapropriação aprovado. Nas demais, a complementação solicitada pela GEDES/GOINFRA encontra-se em elaboração (GO-180) ou em análise (GO-147 e GO-461). Os projetos de interferência de iluminação e rede elétrica, aprovados pelo CAEP e encaminhados à GEMFAD entre agosto e setembro/2026, seguem sem manifestação da GEMFAD e da concessionária Equatorial.

5 PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS OBRAS, CHAMAMENTOS E ATIVIDADES CORRELATAS

Não foram registrados, em nenhum dos três meses, novos chamamentos, processos de seleção, contratações ou ordens de serviço relacionados ao Programa, conforme os Produtos 2.3 e 5.2, ambos de natureza condicional.

Quanto às prestações de contas das obras, o CAEP prestou suporte à consolidação documental e às respostas aos apontamentos da GOINFRA, com os seguintes resultados no trimestre:

Rodovia	Medições pagas em julho/2026	Medições pagas em agosto/2026	Situação em setembro/2026
GO-147	4ª a 6ª (dez/25 a fev/26)	7ª a 9ª (mar a mai/26)	Ciclo 3 em aprovação
GO-178A	1ª a 6ª (set/25 a fev/26)	—	Ciclo 3 em aprovação
GO-180	4ª, 5ª e 7ª (6ª zerada)	8ª a 10ª (abr a jun/26)	BM jul e ago/26 processados, aguardando aprovação
GO-461	4ª a 6ª (jan a mar/26)	7ª a 9ª (abr a jun/26)	Ciclo 3 em aprovação

Fonte: item 1 (Introdução) dos relatórios de julho e agosto/2026 e item 2.8 do relatório de setembro/2026.

Na interlocução institucional, destacam-se as respostas aos apontamentos da GOINFRA nas prestações de contas de maio/2026 e do 1º trimestre/2026 (julho), o ofício do CAEP de 18/08/2026 sobre a demora na aprovação dos eventogramas, as reuniões de governança com GOINFRA e SEINFRA ao longo de agosto e setembro e a manutenção da Plataforma de Gestão Integrada com publicações periódicas.

6 GESTÃO DE RISCOS

A estrutura de compliance e gestão de riscos do Programa (Produto 4.3, sob responsabilidade da A&M Infra) manteve-se operacionalizada pelos Eixos II (Transparência) e IV (Gestão de Riscos) do Framework corporativo, em conformidade com o Decreto Estadual nº 9.406/2019, com reuniões mensais de identificação, análise, controle e monitoramento de riscos:

Atividade	Julho/2026	Agosto/2026	Setembro/2026	Situação
Reuniões de risco com as quatro executoras	28/07/2026	25/08/2026	22/09/2026	Mensal
Reunião de risco de Programa (IFAG)	24/07/2026	21/08/2026	25/09/2026	Mensal
Documentos entregues no Produto 4.3	n/c	18	19	Todos entregues
Integração ao Sistema IRIS (CGE/GO)	Integração concluída	Monitoramento iniciado	72 riscos reconciliados	Sem divergências

n/c = quantitativo não consolidado no relatório de julho/2026. A reunião de risco da GO-147 de agosto é registrada como 24/08/2026 no item 2.8 e como 25/08/2026 no item 2.10 do relatório de agosto.

Na reunião institucional de 26/08/2026, a CGE avaliou positivamente a evolução da governança e apontou quatro oportunidades de melhoria, que permanecem em acompanhamento: (i) priorização dos riscos altos e extremos; (ii) revisão periódica das matrizes; (iii) aprimoramento dos registros de evidências no IRIS; e (iv) uso das informações de risco no processo decisório da Alta Gestão.

7 SITUAÇÃO JUDICIAL E DE CONTROLE DO PROGRAMA

Mantiveram-se sob acompanhamento jurídico do CAEP, ao longo do trimestre, os seguintes processos:

- Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7885/STF; concluída ao Relator desde 30/06/2026, após manifestação da PGR pelo reconhecimento da inconstitucionalidade das normas estaduais impugnadas; sem movimentação no trimestre;
- Ação Civil Pública nº 5839844-77.2025.8.09.0051/TJGO, que pede a anulação do Termo de Colaboração nº 001/2025, impugnações à contestação pelo IFAG e pela Coplan (06/07/2026), manifestações do Ministério Público (14 e 31/08/2026), publicação de edital (11/09/2026), intimações das partes (12 e 21/09/2026) e habilitação da Caiapó (22/09/2026); sem decisão desfavorável ao IFAG no trimestre;
- Processo nº 202500047002785/312 no TCE/GO — sem movimentação, com autos na unidade SERV-FISCLICITA desde 03/03/2026;
- Autos Extrajudiciais nº 202500633731 (50ª Promotoria de Justiça de Goiânia/MPGO), juntada de documentos em 07 e 08/07/2026; e nº 202500153530, sem movimentação.

8 OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS CONSOLIDADOS

Consolidam-se a seguir os temas que demandaram atenção e encaminhamento ao longo do trimestre, com sua situação ao final de setembro/2026:

- **Projetos executivos e certificação:** principal gargalo do trimestre. Nenhuma rodovia concluiu o pacote integral de projetos aprovados e certificados. Encaminhamento: notificações às executoras (29/07/2026), cobranças com prazos definidos, controle documental por rodovia e disciplina, e elaboração da minuta de procedimento da Comissão de Apuração e do fluxograma de aplicação de multa (14/09/2026). O risco de sanção por atraso de projetos consta com prioridade alta para a GO-147 e a GO-461, sem sanção aplicada no período.
- **GO-178A — eventograma e equilíbrio contratual:** avanço financeiro praticamente estagnado em julho e agosto, apesar do avanço físico. Encaminhamento: análise da Revisão 04 do Eventograma em setembro (PA-256.2 e NT IFAG nº 337/2026), com acompanhamento da aderência das medições à nova programação.
- **Cronograma e marco de 50% (GO-180 e GO-147):** Nota Técnica nº 335/2026 e Ofício nº 306/2026-IFAG (GO-180) e Nota Técnica nº 333/2026 (GO-147). Encaminhamento: acompanhamento no Produto 5.3.
- **Desapropriação e interferências:** DUP publicada apenas para a GO-178A; projetos de interferência sem manifestação da GEMFAD e da Equatorial. Encaminhamento: atuação institucional do IFAG junto à GOINFRA e à concessionária.
- **Licenças ambientais:** redução de 8 para 7 pendências no trimestre, concentradas na GO-180 (5) e na GO-461 (2), sem condicionantes em atraso.
- **Produto 1.3 e Reprogramação Contratual:** suspensão mantida durante todo o trimestre; reprogramação em avaliação final pela GOINFRA ao término de setembro.
- **Pagamentos ao Consórcio:** retidos em julho e agosto por força do Despacho nº 179/2026/GOINFRA/PR-ASFUNDEINFRA e regularizados em 18/09/2026, com o pagamento dos valores líquidos das 10ª, 11ª e 12ª medições (item 9).

9 GESTÃO FINANCEIRA — CONTA Nº 70.504-7 (Consórcio Estruturador)

9.1 Repasses Financeiros e Notas Fiscais do Trimestre

Não houve repasse da concedente para a conta nº 70.504-7 em nenhuma das três competências do trimestre, tendo os pagamentos sido custeados com o saldo existente na conta em 30/06/2026 (R\$ 2.661.976,05), acrescido dos rendimentos de aplicação financeira do período.

Quanto às notas fiscais: em julho, foram recolhidos os tributos das notas da 10ª medição (abril/2026), emitidas em junho e julho de 2026, permanecendo pendentes os valores líquidos; em agosto, não houve emissão de notas fiscais; e, em setembro, foram emitidas 8 notas fiscais referentes à 11ª e à 12ª medições (Alvarez & Marsal nº 8775 e 8779; Bureau Veritas nº 4851 e 4852; Dynatest nº 11858 e 11859; Manesco nº 20849 e 20850), tendo sido pagos, em 18/09/2026, os valores líquidos das três medições.

9.2 Relação de Pagamentos Consolidada (Julho, Agosto e Setembro de 2026)

Julho/2026

Favorecido	Descrição	Doc. Bancário	Data Pagto	Valor (R\$)
Dynatest Engenharia LTDA (CNPJ 32.116.154/0001-30)	10ª medição (abril/2026) — ISSQN, transferido à conta do IFAG para recolhimento (†) — NF 11694, emitida em 24/06/2026	611.269.000.044.296	15/07/2026	11.073,82
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA (CNPJ 28.092.933/0001-75)	10ª medição (abril/2026) — impostos federais — NF 8095, emitida em 25/06/2026	72.001	20/07/2026	6.900,26
Dynatest Engenharia LTDA (CNPJ 32.116.154/0001-30)	10ª medição (abril/2026) — impostos federais — NF 11694, emitida em 24/06/2026	72.002	20/07/2026	13.620,80
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques (CNPJ 66.865.965/0001-55)	10ª medição (abril/2026) — impostos federais — NF 20400, emitida em 25/06/2026	72.003	20/07/2026	5.113,57
TOTAL DO MÊS				36.708,45

Pagamentos restritos aos tributos da 10ª medição, em razão do Despacho nº 179/2026/GOINFRA/PR-ASFUNDEINFRA, que determinou a não autorização do pagamento ao Consórcio até a aprovação dos relatórios relativos às obras.

Agosto/2026

Favorecido	Descrição	Doc. Bancário	Data Pagto	Valor (R\$)
Bureau Veritas do Brasil LTDA (CNPJ 33.177.148/0012-08)	10ª medição (abril/2026) — ISSQN — NF 4326, emitida em 02/07/2026	551.269.000.044.296	14/08/2026	6.063,32
Bureau Veritas do Brasil LTDA (CNPJ 33.177.148/0012-08)	10ª medição (abril/2026) — CSLL — NF 4326, emitida em 02/07/2026	81.701	17/08/2026	5.638,89
Bureau Veritas do Brasil LTDA (CNPJ 33.177.148/0012-08)	10ª medição (abril/2026) — IRRF — NF 4326, emitida em 02/07/2026	81.702	17/08/2026	1.819,00
TOTAL DO MÊS				13.521,21

Recolhimento dos tributos da nota fiscal nº 4326 da Bureau Veritas (10ª medição), emitida em 02/07/2026.

Setembro/2026

Favorecido	Descrição	Doc. Bancário	Data Pagto	Valor (R\$)
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA (CNPJ 28.092.933/0001-75)	12ª medição (junho/2026) — valor líquido — NF 8779, emitida em 16/09/2026	91.801	18/09/2026	99.015,86
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques (CNPJ 66.865.965/0001-55)	11ª medição (maio/2026) — valor líquido — NF 20849, emitida em 17/09/2026	91.802	18/09/2026	70.837,26

Bureau Veritas do Brasil LTDA (CNPJ 33.177.148/0012-08)	11ª medição (maio/2026) — valor líquido — NF 4851, emitida em 16/09/2026	91.803	18/09/2026	107.745,21
Dynatest Engenharia LTDA (CNPJ 32.116.154/0001-30)	12ª medição (junho/2026) — valor líquido — NF 11859, emitida em 16/09/2026	91.804	18/09/2026	196.781,77
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA (CNPJ 28.092.933/0001-75)	11ª medição (maio/2026) — valor líquido — NF 8775, emitida em 16/09/2026	91.805	18/09/2026	133.653,48
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques (CNPJ 66.865.965/0001-55)	12ª medição (junho/2026) — valor líquido — NF 20850, emitida em 17/09/2026	91.806	18/09/2026	140.567,30
Dynatest Engenharia LTDA (CNPJ 32.116.154/0001-30)	11ª medição (maio/2026) — valor líquido — NF 11858, emitida em 16/09/2026	91.807	18/09/2026	160.848,64
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques (CNPJ 66.865.965/0001-55)	10ª medição (abril/2026) — valor líquido — NF 20400, emitida em 25/06/2026	91.808	18/09/2026	78.033,91
Dynatest Engenharia LTDA (CNPJ 32.116.154/0001-30)	10ª medição (abril/2026) — valor líquido — NF 11694, emitida em 24/06/2026	91.809	18/09/2026	196.781,77
Bureau Veritas do Brasil LTDA (CNPJ 33.177.148/0012-08)	12ª medição (junho/2026) — valor líquido — NF 4852, emitida em 16/09/2026	91.810	18/09/2026	107.745,21
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA (CNPJ 28.092.933/0001-75)	10ª medição (abril/2026) — valor líquido — NF 8095, emitida em 25/06/2026	91.811	18/09/2026	99.015,86
Bureau Veritas do Brasil LTDA (CNPJ 33.177.148/0012-08)	10ª medição (abril/2026) — valor líquido — NF 4326, emitida em 02/07/2026	91.812	18/09/2026	107.745,21
TOTAL DO MÊS				1.498.771,48

Pagamento, em 18/09/2026, dos valores líquidos das notas fiscais das 10ª, 11ª e 12ª medições das quatro consorciadas.

(†) A transferência à conta do IFAG decorre de o Instituto possuir um único CNPJ (24.081.308/0001-77), sendo o ISSQN recolhido em guia única com rateio por centro de custo.

Total consolidado de despesas da conta nº 70.504-7 no trimestre (julho + agosto + setembro de 2026): R\$ 1.549.001,14 (um milhão, quinhentos e quarenta e nove mil e um reais e quatorze centavos).

9.3 Desembolsos por Consorciada e por Nota Fiscal

O quadro a seguir agrupa os desembolsos do trimestre por nota fiscal, evidenciando, para a 10ª medição, a soma dos tributos recolhidos e do valor líquido pago e, para a 11ª e a 12ª medições, os valores líquidos pagos em setembro:

Consorticiada / Nota Fiscal	Medição	Tributos recolhidos	Valor líquido pago	Total desembolsado
Alvarez & Marsal — NF 8095	10ª	6.900,26	99.015,86	105.916,12
Alvarez & Marsal — NF 8775	11ª	—	133.653,48	133.653,48
Alvarez & Marsal — NF 8779	12ª	—	99.015,86	99.015,86
Bureau Veritas — NF 4326	10ª	13.521,21	107.745,21	121.266,42
Bureau Veritas — NF 4851	11ª	—	107.745,21	107.745,21
Bureau Veritas — NF 4852	12ª	—	107.745,21	107.745,21
Dynatest — NF 11694	10ª	24.694,62	196.781,77	221.476,39
Dynatest — NF 11858	11ª	—	160.848,64	160.848,64
Dynatest — NF 11859	12ª	—	196.781,77	196.781,77
Manesco — NF 20400	10ª	5.113,57	78.033,91	83.147,48
Manesco — NF 20849	11ª	—	70.837,26	70.837,26
Manesco — NF 20850	12ª	—	140.567,30	140.567,30
TOTAL DO TRIMESTRE	—	50.229,66	1.498.771,48	1.549.001,14

Total desembolsado por consorciada no trimestre: Dynatest, R\$ 579.106,80; Alvarez & Marsal, R\$ 338.585,46; Bureau Veritas, R\$ 336.756,84; Manesco, R\$ 294.552,04. Os tributos retidos nas notas fiscais da 11ª e da 12ª medições, emitidas em setembro, não integram a relação de pagamentos do trimestre.

9.4 Demonstrativo de Receita e Despesa Consolidado e Conciliado

Histórico	Julho/2026	Agosto/2026	Setembro/2026	Total Trimestre
Saldo bancário no início do mês	2.661.976,05	2.656.602,95	2.671.361,20	2.661.976,05 (*)
Repasse da concedente	—	—	—	—
Rendimentos de aplicação financeira	31.335,35	28.279,46	22.229,99	81.844,80
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	2.693.311,40	2.684.882,41	2.693.591,19	—
Despesas realizadas conforme Relação de Pagamentos	36.708,45	13.521,21	1.498.771,48	1.549.001,14
SALDO BANCÁRIO NO FINAL DO MÊS	2.656.602,95	2.671.361,20	1.194.819,71	1.194.819,71 (**)

(*) Saldo bancário da conta específica em 30/06/2026, conforme relatório mensal de julho/2026. (**) Saldo em 30/09/2026, conforme relatório mensal de setembro/2026 (conta corrente R\$ 0,00 + aplicação BB RF CP Corporate Ágil R\$ 1.194.819,71).

Conferência aritmética: Saldo inicial do trimestre (R\$ 2.661.976,05) + Rendimentos do trimestre (R\$ 81.844,80) – Total de despesas do trimestre (R\$ 1.549.001,14) = Saldo final em 30/09/2026 (R\$ 1.194.819,71), valor integralmente coincidente com o saldo bancário divulgado no relatório mensal de setembro/2026.

10 NOTA DE CONCILIAÇÃO E OBSERVAÇÕES FORMAIS DO TRIMESTRE

No exercício da consolidação trimestral, verificou-se que os saldos finais e iniciais da conta nº 70.504-7 encontram-se integralmente conciliados em todas as competências e que as somas das relações de pagamentos coincidem com os totais informados nos relatórios mensais. Identificaram-se, ainda, as seguintes observações formais, registradas para fins de transparência:

(a) Valor da 13ª medição do Contrato nº 01/2025-IFAG/CAEP

O relatório de julho/2026 informa a 13ª medição em R\$ 495.742,95 (acumulado de R\$ 9.623.516,17; 43,92%), enquanto o relatório de agosto/2026 a registra em R\$ 670.274,55. A diferença de R\$ 174.531,60 corresponde exatamente à diferença entre o acumulado informado em agosto (R\$ 10.390.585,69), deduzida a 14ª medição (R\$ 592.537,92), e o acumulado de julho, indicando revisão do valor da 13ª medição entre os dois relatórios. A medição não gerou desembolso no trimestre, permanecendo em análise pela GOINFRA.

(b) Retenção e posterior pagamento dos valores líquidos ao Consórcio

Os valores líquidos da 10ª medição permaneceram retidos em julho e agosto por força do Despacho nº 179/2026/GOINFRA/PR-ASFUNDEINFRA e foram pagos em 18/09/2026, juntamente com os da 11ª e 12ª medições.

11 DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

A presente prestação de contas trimestral consolida, sem substituir, as três prestações de contas mensais do Consórcio Estruturador. Os produtos entregues por grupo, os documentos comprobatórios dos pagamentos e os extratos bancários permanecem disponíveis nas pastas digitais indicadas nos relatórios mensais:

Julho/2026

- Grupo 1 (Anexo I): <https://drive.google.com/drive/folders/1wuYjxDtuwQcjSy8rQNAhWTYTavbfJCIL>
- Grupo 2 (Anexo II): https://drive.google.com/drive/folders/1KTKLQONq-P7pF0rN_oqbsbFv8Z-MRdm0
- Grupo 3: <https://drive.google.com/drive/folders/12GareGwCSb2FBLVUAacGIFLnTXtrBZtru>
- Grupo 4: https://drive.google.com/drive/folders/1QdrbMvc1uTX46hgX9rq5_RUaNsMWxWev
- Grupo 5: https://drive.google.com/drive/folders/1F4iOWOrZ7WAe6LZXGi5NYvQLKu53_8br
- Comprovantes de pagamento: https://drive.google.com/drive/folders/1-TuNdQHXT_8q_rFyzY_79GS6KtaVUIBP
- Extratos bancários: https://drive.google.com/drive/folders/1oWmVX6gmX_IYkWY2n4s3MVk4njRq3FH

Agosto/2026

- Grupo 1: <https://drive.google.com/drive/folders/1iwQvPZSyacuZ6aO4QPrUm5FO1KZBbfpZ>
- Grupo 2: https://drive.google.com/drive/folders/1uGHFP3R9xu9naf_hPsBytSIOGY-iiEr
- Grupo 3: <https://drive.google.com/drive/folders/1uCM7HpP9iT63VXWXrfFrb3HujSfnnUoe>
- Grupo 4: https://drive.google.com/drive/folders/1sgrqxAhserg72zJMV6h1OdOQtB_e1ShEC
- Grupo 5: <https://drive.google.com/drive/folders/12eMLi7SVAgH1fkzpu14H3r-c9wbxEEAd>
- Comprovantes de pagamento: <https://drive.google.com/drive/folders/1MCMxBgPbyhJWed5hj0NoYcZ1Cgblc8kB>
- Extratos bancários: https://drive.google.com/drive/folders/14_M4pZYqjzZ8E43zXgIWLyn5QGELtG1O

Setembro/2026

- Grupo 1: https://drive.google.com/drive/folders/18ZT4_SXtU0aJxcQZ9FBLVz2UfF8wzZYR
- Grupo 2: <https://drive.google.com/drive/folders/1khNmJhmZcxusohQr3Y8LvsQs5yN6-TDX>
- Grupo 3: <https://drive.google.com/drive/folders/1c-uHulhFmlwancIO-IspviafuQw9QLbz>
- Grupo 4: <https://drive.google.com/drive/folders/1Rd32o-ewq21XSuCwVUptLdGEiC0LXJxq>
- Grupo 5: <https://drive.google.com/drive/folders/1jibnevRaZaKxK98otT2Ya9qJ5jckhyCK>
- Comprovantes de pagamento: <https://drive.google.com/drive/folders/1tKQCihIaJix1LuskfhTsV5by5w0GIc3B>
- Extratos bancários: <https://drive.google.com/drive/folders/1B9IdcxZLFu9QvPKJ6akLRBzutlElzYSW>

Ressalta-se que os valores, descrições e conclusões constantes deste relatório trimestral são inteiramente rastreáveis aos relatórios mensais e aos documentos organizados nas pastas acima.

12 ENCERRAMENTO

Diante do exposto, verifica-se que, ao longo do 3º trimestre de 2026 (julho, agosto e setembro), o IFAG manteve o acompanhamento sistemático da execução do Contrato nº 01/2025-IFAG/CAEP e, com o suporte do Consórcio Estruturador, das quatro obras rodoviárias do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA: GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461.

No aspecto técnico, o CAEP registrou 803 produtos no trimestre, com 785 entregas efetivas (97,8%), e as obras apresentaram evolução física expressiva, com destaque para a GO-180 (56,22% de avanço concluído em 25/09/2026) e a GO-178A (46,98%). Permanecem como pontos de atenção a não conclusão dos pacotes de projetos executivos aprovados e certificados, o descompasso entre o avanço físico e o financeiro, as pendências de desapropriação, interferências e licenciamento, e a suspensão do Produto 1.3, todos objeto de encaminhamentos específicos indicados no item 8.

No aspecto financeiro, a conta nº 70.504-7 não recebeu repasses no trimestre e registrou R\$ 81.844,80 em rendimentos de aplicação financeira e R\$ 1.549.001,14 em despesas, dos quais R\$ 1.498.771,48 em setembro, com a regularização dos pagamentos das 10ª, 11ª e 12ª medições, encerrando o trimestre com saldo de R\$ 1.194.819,71, integralmente conciliado com os relatórios mensais e os extratos bancários.

Os documentos, informações e evidências que fundamentam a presente prestação de contas permanecem organizados e disponíveis para consulta, análise, fiscalização e eventual diligência dos órgãos competentes. O IFAG reafirma seu compromisso com os princípios da legalidade, transparência, eficiência, rastreabilidade, controle e adequada aplicação dos recursos públicos.

Goiânia/GO, 20 de outubro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **ELISEU SILVA GARCIA**
Data: 20/10/2026 09:00:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eliseu Silva Garcia
Gerente de Engenharia

Documento assinado digitalmente
 **JOBERTH JÚNIOR BERNAZZOLLI NUNES**
Data: 20/10/2026 09:05:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Joberth Júnior Bernazzolli Nunes
Gerente de Finanças e Contábil