

**INSTITUTO PARA O FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA DE GOIÁS –
IFAG**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS – CAEP
Exercício 2025

Conta 70.504-7 | Exercício 2025

Termo de Colaboração nº 001/2025 – IFAG x SEINFRA/GOINFRA

Período: julho a dezembro de 2025

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório Anual de Prestação de Contas refere-se ao exercício de 2025, contemplando as atividades desenvolvidas e despesas vinculadas ao Contrato nº 01/2025, celebrado entre o IFAG e o Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos – CAEP, no âmbito do Termo de Colaboração nº 001/2025 – SEINFRA/GOINFRA x IFAG.

O CAEP é integrado por quatro empresas especializadas: Dynatest Engenharia LTDA (coordenação geral e gestão de engenharia), Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Advogados (assessoramento jurídico), Bureau Veritas do Brasil LTDA (certificação de projetos) e Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA – A&M Infra (gestão de projetos, TIC e comunicação).

O Contrato nº 01/2025 foi firmado em 09/07/2025, com vigência até 08/07/2028. Em 22/08/2025 foram formalizados: (i) Primeiro Termo Aditivo de Rerratificação de Cláusulas nº 01/2025; e (ii) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2025, incluindo o produto P2.6 – Elaboração de documentação técnica para Licenciamento Ambiental das rodovias GO-178 Lote 1, GO-147 e GO-461.

2. INTRODUÇÃO – GERÊNCIA DE ENGENHARIA DO IFAG X CAEP

A Gerência de Engenharia, no âmbito da Coordenação de Apoio à Execução de Projetos (CAEP), desempenha papel estratégico na condução das atividades técnicas relacionadas ao planejamento, coordenação, acompanhamento e fiscalização de projetos, obras e serviços de engenharia, assegurando o cumprimento dos requisitos legais, normativos e contratuais vigentes. Sua atuação está orientada à promoção da eficiência, qualidade e conformidade dos empreendimentos sob sua responsabilidade.

No período compreendido entre setembro e dezembro de 2025, a Gerência de Engenharia, em estreita articulação com o CAEP, concentrou esforços no acompanhamento sistemático das obras rodoviárias GO-147, GO-178-A, GO-180 e GO-461, promovendo ações contínuas de fiscalização, controle e suporte técnico. As atividades desenvolvidas envolveram o monitoramento da execução contratual, a verificação da conformidade dos serviços realizados em campo, a análise e validação de medições, bem como a avaliação técnica das entregas parciais e finais apresentadas pelas empresas contratadas.

Nesse contexto, destaca-se a atuação da Gerência de Engenharia no acompanhamento técnico das frentes de obra, com a realização de inspeções periódicas, análise de relatórios de progresso e verificação do cumprimento dos cronogramas físico-financeiros. Foram conduzidas avaliações quanto à qualidade dos serviços executados, observando-se rigorosamente os parâmetros técnicos previstos nos projetos executivos, memoriais descritivos e especificações contratuais, além da identificação de eventuais não conformidades e adoção de medidas corretivas junto às empresas responsáveis.

A Gerência de Engenharia atuou de forma integrada com o CAEP no suporte à tomada de decisão, fornecendo subsídios técnicos para adequações contratuais, reprogramações e mitigação de riscos. Foram elaborados relatórios técnicos periódicos com o objetivo de registrar o andamento das atividades, consolidar informações relevantes e subsidiar o acompanhamento gerencial dos empreendimentos, contribuindo para maior controle, qualidade e segurança na execução dos serviços de engenharia.

3. INTRODUÇÃO CAEP

CONSIDERANDO que a Cláusula 6.4 do Termo de Colaboração prevê a prestação de contas anual pelo IFAG, sob acompanhamento da SEINFRA, CGE, AGR, Conselho Gestor do FUNDEINFRA e GOINFRA; CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 21.670/2022 determina a aplicação supletiva da Lei Federal nº 13.019/2014; CONSIDERANDO que o Plano de Trabalho demanda relatórios técnicos e financeiros contemplando a execução do objeto e comparativo entre metas propostas e resultados alcançados.

O presente capítulo apresenta o detalhamento das atividades desenvolvidas pelo Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos no segundo semestre de 2025, organizadas de forma a garantir a rastreabilidade das atividades realizadas, dos produtos emitidos e das evidências comprobatórias. Para cada frente temática são detalhados: o papel e as responsabilidades de cada consorciado; e os produtos previstos no Termo de Referência e sua situação atual (entregue, em elaboração, a iniciar), incluindo evidências comprobatórias.

4. ATIVIDADES E PRODUTOS ENTREGUES PELO CAEP – JULHO A DEZEMBRO/2025

A seguir são detalhadas todas as atividades desenvolvidas e os produtos entregues em cada frente temática do Contrato nº 01/2025, mês a mês, de julho a dezembro de 2025.

4.1 Coordenação Geral Executora (Eixo 1)

Responsável pela gestão centralizada e integração de todas as frentes do consórcio, comunicação com stakeholders, acompanhamento de cronograma, gestão de riscos e prestação de contas contínua ao IFAG.

Julho/2025:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	AT-003.1	Ata de Reunião	Realização do Kickoff e apresentação dos representante do CAEP	16/07/2025	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	AT-004.1	Ata de Reunião	Ata reunião Nivelamento dos projetos prioritários do FUNDEINFRA	15/07/2025	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	AT-005.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	10/07/2025	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	AT-006.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	15/07/2025	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	AT-007.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	18/07/2025	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	AT-008.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	25/07/2025	Entregue

Agosto/2025:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Estruturação Inicial das entregas – “[Estruturação Inicial A&M] P1 - Coordenação Geral Executiva.pdf”	04/08/2025	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Outros	Apresentação para Workshop – “IFAG_Apresentação inicial 2025.08.04”	04/08/2025	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Estruturação Inicial das entregas – “[Estruturação Inicial A&M] P1 - Coordenação Geral Executiva.pdf”	04/08/2025	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	Relatório Grupo 1	Relatório Mensal	Relatório de atividades de coordenação executiva	05/08/2025	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	AT-0009.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	12/08/2025	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	AT-0010.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	15/08/2025	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	AT-0011.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	21/08/2025	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	AT-0012.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	29/08/2025	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	AT-0013.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	01/08/2025	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Outros	Apresentação para Workshop –	16/08/2025	Entregue

				"IFAG_Apresentação Inicial 2025.08.15 1020.pdf"		
--	--	--	--	---	--	--

Setembro2025:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	Relatório Grupo 1	Relatório Mensal	Relatório de atividades de coordenação executiva	05/09/2025	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	"[Relatório P1 - Coordenação Geral Executiva.pdf"	01/09/2025	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Planilha de Gestão de Stakeholders CAEP	01/09/2025	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Levantamento de Principais Notícias. IFAG.FUNDEINFRA Ago.25	01/09/2025	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	"[Relatório P1 - Coordenação Geral Executiva.pdf"	01/09/2025	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Dashboard do Portfólio - IFAG Gestão Integrada.pbix	01/09/2025	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	AT-0014.1	Ata de Reunião	Ata de reunião de Mesa Técnica	04/09/2025	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	AT-0015.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	04/09/2025	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	AT-0016.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	10/09/2025	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	AT-0017.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	12/09/2025	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	AT-0018.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	26/09/2025	Entregue

Outubro/2025:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	Relatório Grupo 1	Relatório Mensal	Relatório de atividades de coordenação executiva	05/10/2025	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	"IFAG - clipping (Mapeamento de Notícias) GO-147 - 30 set 2025"	01/10/2025	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	"IFAG - Clipping (Mapeamento de Notícias) GO-461 - 30 set 2025"	01/10/2025	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	"Estratégia de Comunicação do CAEP"	01/10/2025	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	"IFAG - Textos comunicado impresa"	01/10/2025	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Suporte no Diligenciamento do Painel IFAG com Fornecedor do Website	01/10/2025	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Dashboard do Portfólio - IFAG Gestão Integrada.pbix	01/10/2025	Entregue

1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	"Estratégia de Comunicação do IFAG CAEP"	30/10/2025	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Dashboard do Portfólio - IFAG Gestão Integrada.pbix	30/10/2025	Entregue

Novembro/2025:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	Relatório Grupo 1	Relatório Mensal	Relatório de atividades de coordenação executiva	07/11/2025	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	Relatório Grupo 1	Relatório Mensal	Relatório de atividades de coordenação executiva	05/11/2025	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	AT-0019.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	28/11/2025	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	"Estratégia de Comunicação do IFAG CAEP"	30/11/2025	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Relatório Consolidado de Clippings	30/11/2025	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Relatório Consolidado de Releases à Imprensa	30/11/2025	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Apresentação de Impacto Econômico da GO-461	30/11/2025	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Dashboard do Portfólio - IFAG Gestão Integrada.pbix	30/11/2025	Entregue

Dezembro/2025:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	"RELATÓRIO CAEP 12-25 - Comunicação Integrada"	31/12/2025	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Dashboard do Portfólio - IFAG Gestão Integrada.pbix	31/12/2025	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Dashboard do Portfólio - IFAG Gestão Integrada.pbix	31/12/2025	Entregue

4.2 Gestão de Engenharia e Socioambiental (Eixo 2)

Frente de gerenciamento técnico das obras, com ênfase no monitoramento contínuo do progresso físico, garantia do cumprimento de cronogramas, acompanhamento de licenças ambientais, elaboração de relatórios técnicos e notas de análise de projetos executivos, emissão de notificações de não conformidade e pareceres de conformidade ambiental.

Julho/2025:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-001.1	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Anteprojeto	16/07/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-001.2	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Anteprojeto	17/07/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-002.1	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Anteprojeto	17/07/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-002.2	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Anteprojeto	18/07/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-003.1	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Anteprojeto	21/07/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-003.2	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Anteprojeto	24/07/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-004.1	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Anteprojeto	Sem data	Em elaboração
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-005.1	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Anteprojeto	Sem data	Em elaboração
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-006.1	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Anteprojeto	Sem data	A iniciar
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-007.1	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Anteprojeto	Sem data	A iniciar
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-001.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	15/07/2025	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-002.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	18/07/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	ED-001.1	Edital	Documentação Técnica Licitatória	17/07/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	TR-001.1	Termo de Referência	Documentação Técnica Licitatória	17/07/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	MR-001.1	Matriz de Risco	Documentação Técnica Licitatória	17/07/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	ED-002.1	Edital	Documentação Técnica Licitatória	18/07/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	TR-002.1	Termo de Referência	Documentação Técnica Licitatória	18/07/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	MR-002.1	Matriz de Risco	Documentação Técnica Licitatória	18/07/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	ED-003.1	Edital	Documentação Técnica Licitatória	24/07/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	TR-003.1	Termo de Referência	Documentação Técnica Licitatória	24/07/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	MR-003.1	Matriz de Risco	Documentação Técnica Licitatória	24/07/2025	Entregue

Agosto/2025:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-003.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	12/08/2025	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-004.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	15/08/2025	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-005.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	21/08/2025	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-006.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	29/08/2025	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	IT-003.2	Instrução Técnica	Instrução Técnica de Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas	12/08/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-004.1	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Anteprojeto	05/08/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-004.2	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Anteprojeto	07/08/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	ED-004.1	Edital	Documentação Técnica Licitatória	08/08/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	MR-004.1	Matriz de Risco	Documentação Técnica Licitatória	08/08/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	PA-001.2	Parecer	Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas	13/08/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	PA-002.2	Parecer	Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas	13/08/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	PA-003.1	Parecer	Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas	20/08/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	PA-004.1	Parecer	Parecer de Pedido de Reconsideração	21/08/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	TR-004.1	Termo de Referência	Documentação Técnica Licitatória	08/08/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.FA-001.1	Licenciamento Ambiental Fauna	Levantamento de Fauna para Conversão de Uso do Solo	26/08/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	Dynatest	LA.FA-002.1	Licenciamento Ambiental Fauna	Plano de Controle Ambiental e Minimização de	26/08/2025	Entregue

TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL				Impactos de Fauna Relacionados à Supressão Vegetal		
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.FA-003.1	Licenciamento Ambiental Fauna	Plano de Implantação de Cercamento Associado à Passagens de Fauna Silvestre	26/08/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.FA-004.1	Licenciamento Ambiental Fauna	Plano de Implantação de Sinalização para Fauna Silvestre	26/08/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.FL-001.1	Licenciamento Ambiental Flora	Estudo Diagnóstico de Flora	26/08/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.FL-002.1	Licenciamento Ambiental Flora	Plano de Utilização de Recursos Madeireiros	26/08/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.FL-003.1	Licenciamento Ambiental Flora	Projeto Técnico de Compensação Florestal	26/08/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.RC-001.1	Licenciamento Ambiental Relatórios Complementares	Declaração de Inexistência de Alternativa Técnica e Locacional	26/08/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.RC-002.1	Licenciamento Ambiental Relatórios Complementares	Memorial de Caracterização do Empreendimento	26/08/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.RC-003.1	Licenciamento Ambiental Relatórios Complementares	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	26/08/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.RC-004.1	Licenciamento Ambiental Relatórios Complementares	Relatório Fotográfico	26/08/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.RC-005.1	Licenciamento Ambiental Relatórios Complementares	Relatório Técnico - Descrição de Imóveis Afetados	26/08/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.RC-006.1	Licenciamento Ambiental Relatórios Complementares	Relatório Técnico Conclusivo que Ateste a não Ocorrência Permanente da Perturbação Devido	26/08/2025	Entregue

				Emissão de Material Particulado		
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.RC-007.1	Licenciamento Ambiental Relatórios Complementares	Relatório Técnico Conclusivo que Ateste a não Ocorrência Permanente da Pertubação Devido Emissão de Odores	26/08/2025	Entregue

Setembro/2025:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-007.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	01/09/2025	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-008.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	04/09/2025	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-009.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	10/09/2025	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-010.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	12/09/2025	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	IT-003.3	Instrução Técnica	Instrução Técnica de Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas	24/09/2025	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-011.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	26/09/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-001.1	Nota Técnica	Contagem de Tráfego	10/09/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-002.1	Nota Técnica	Passa Gado + Desapropriação	11/09/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-003.1	Nota Técnica	Pleito de Greide	12/09/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-005.1	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Anteprojeto	15/09/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-006.1	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Anteprojeto	15/09/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-005.2	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Anteprojeto	23/09/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-006.2	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Anteprojeto	23/09/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-007.1	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Anteprojeto	26/09/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	PA-005.1	Parecer	Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas	03/09/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	Dynatest	ED-005.1	Edital	Documentação Técnica Licitatória	25/09/2025	Entregue

TÉCNICA LICITATÓRIA						
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	MR-005.1	Matriz de Risco	Documentação Técnica Licitatória	25/09/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	TR-005.1	Termo de Referência	Documentação Técnica Licitatória	25/09/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	ED-006.1	Edital	Documentação Técnica Licitatória	25/09/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	MR-006.1	Matriz de Risco	Documentação Técnica Licitatória	25/09/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	TR-006.1	Termo de Referência	Documentação Técnica Licitatória	25/09/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NI-001.1	Notificação de Não Conformidade	Notificação de Natureza Ambiental	26/09/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NI-002.1	Notificação de Não Conformidade	Notificação de Natureza Ambiental	26/09/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NI-003.1	Notificação de Não Conformidade	Notificação de Natureza Ambiental	26/09/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NI-004.1	Notificação de Não Conformidade	Notificação de Natureza Ambiental	26/09/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NI-005.1	Notificação de Não Conformidade	Notificação de Natureza Segurança do Trabalho	26/09/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NI-006.1	Notificação de Não Conformidade	Notificação de Natureza Ambiental	26/09/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NI-007.1	Notificação de Não Conformidade	Notificação de Natureza Ambiental	26/09/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NI-008.1	Notificação de Não Conformidade	Notificação de Natureza Projeto	26/09/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NI-009.1	Notificação de Não Conformidade	Notificação de Natureza Projeto	26/09/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-001.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	26/09/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-001.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	26/09/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NI-010.1	Notificação de Não Conformidade	Notificação de Natureza Obra	29/09/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NI-011.1	Notificação de Não Conformidade	Notificação de Natureza Obra	29/09/2025	Entregue

2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.FA-005.1	Licenciamento Ambiental Fauna	Levantamento de Fauna para Conversão de Uso do Solo	04/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.FA-006.1	Licenciamento Ambiental Fauna	Plano de Controle Ambiental e Minimização de Impactos de Fauna Relacionados à Supressão Vegetal	04/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.FA-007.1	Licenciamento Ambiental Fauna	Plano de Implantação de Cercamento Associado à Passagens de Fauna Silvestre	04/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.FA-008.1	Licenciamento Ambiental Fauna	Plano de Implantação de Sinalização para Fauna Silvestre	04/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.FL-004.1	Licenciamento Ambiental Flora	Estudo Diagnóstico de Flora	04/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.FL-005.1	Licenciamento Ambiental Flora	Plano de Utilização de Recursos Madeiros	04/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.FL-006.1	Licenciamento Ambiental Flora	Projeto Técnico de Compensação Florestal	04/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.RC-008.1	Licenciamento Ambiental Relatórios Complementares	Declaração de Inexistência de Alternativa Técnica e Locacional	04/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.RC-009.1	Licenciamento Ambiental Relatórios Complementares	Memorial de Caracterização do Empreendimento	04/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.RC-010.1	Licenciamento Ambiental Relatórios Complementares	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	04/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.RC-011.1	Licenciamento Ambiental Relatórios Complementares	Relatório Fotográfico	04/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	Dynatest	LA.RC-012.1	Licenciamento Ambiental	Relatório Técnico - Descrição de Imóveis Afetados	04/09/2025	Entregue

TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL			Relatórios Complementares			
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.RC-013.1	Licenciamento Ambiental Relatórios Complementares	RelatórioTéc. que Ateste a não Ocorrência Permanente da Pertubação Devido Emissão de Material Particulado	04/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.RC-014.1	Licenciamento Ambiental Relatórios Complementares	Relatório Téc. que Ateste a não Ocorrência Permanente da Pertubação Devido Emissão de Odores	04/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.FA-009.1	Licenciamento Ambiental Fauna	Levantamento de Fauna para Conversão de Uso do Solo	15/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.FA-010.1	Licenciamento Ambiental Fauna	Plano de Controle Amb. e Minimização de Imp. de Fauna Rel. à Sup. Vegetal	15/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.FA-011.1	Licenciamento Ambiental Fauna	Plano de Implantação de Cercamento Associado à Passagens de Fauna Silvestre	15/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.FA-012.1	Licenciamento Ambiental Fauna	Plano de Impantação de Sinalização para Fauna Silvestre	15/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.FL-007.1	Licenciamento Ambiental Flora	Estudo Diagnóstico de Flora	15/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.FL-008.1	Licenciamento Ambiental Flora	Plano de Utilização de Recursos Madeiros	15/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.FL-009.1	Licenciamento Ambiental Flora	Projeto Técnico de Compensação Florestal	15/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.RC-015.1	Licenciamento Ambiental Relatórios Complementares	Declaração de Inexistência de Alternativa Técnica e Locacional	15/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O	Dynatest	LA.RC-016.1	Licenciamento Ambiental Relatórios Complementares	Memorial de Caracterização do Empreendimento	15/09/2025	Entregue

LICENCIAMENTO AMBIENTAL						
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.RC-017.1	Licenciamento Ambiental Relatórios Complementares	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	15/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.RC-018.1	Licenciamento Ambiental Relatórios Complementares	Relatório Fotográfico	15/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.RC-019.1	Licenciamento Ambiental Relatórios Complementares	Relatório Técnico - Descrição de Imóveis Afetados	15/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.RC-020.1	Licenciamento Ambiental Relatórios Complementares	Relatório Téc. que Ateste a não Ocorrência Permanente da Perturbação Devido Emissão de Material Particulado	15/09/2025	Entregue
2.6 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Dynatest	LA.RC-021.1	Licenciamento Ambiental Relatórios Complementares	Relatório Téc. que Ateste a não Ocorrência Permanente da Perturbação Devido Emissão de Odores	15/09/2025	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-012.1	Ata de Reunião	Ata de reunião do TCE	16/09/2025	Entregue

Outubro/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-002.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	03/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-002.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	03/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-001.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Setembro/2025	06/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-001.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	06/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-001.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Setembro/2025	06/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-001.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	06/10/2025	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-001.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	06/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-001.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	06/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	MA-001.1	Memória de Ata	Reunião para discussão de eventograma	03/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	MA-002.1	Memória de Ata	Reunião para discussão de eventograma	03/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	MA-003.1	Memória de Ata	Reunião para discussão de eventograma	03/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	MA-004.1	Memória de Ata	Reunião para discussão de eventograma	03/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-002.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	10/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-003.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	10/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-003.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	10/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-003.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	10/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-004.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	10/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-004.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	10/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-004.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	31/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-005.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	31/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-005.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	31/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-001.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	30/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-001.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	10/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-001.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra - Supervisora	30/10/2025	Entregue

Novembro/2025:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-002.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	07/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-002.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	07/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-002.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	07/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-001.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	07/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-002.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	04/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-003.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	06/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-004.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	06/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-001.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	07/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-005.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	07/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-006.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	07/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-006.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	07/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-002.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	14/11/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	POP-003.1	Procedimento Operacional Padrão	Procedimento Operacional Padrão Apresentação de Projeto: Nomenclatura	17/11/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	POP-004.1	Procedimento Operacional Padrão	Procedimento Operacional Padrão Guia de Encaminhamento de Documentos Técnicos	17/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-006.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	17/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-007.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	17/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-007.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	17/11/2025	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-001.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	17/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RT-008.1	Relatório Técnico	Relatório Acompanhamento de Condicionante Ambiental	18/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RT-009.1	Relatório Técnico	Relatório Acompanhamento de Condicionante Ambiental	18/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RT-010.1	Relatório Técnico	Relatório Acompanhamento de Condicionante Ambiental	18/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RT-011.1	Relatório Técnico	Relatório Acompanhamento de Condicionante Ambiental	18/11/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-004.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Topográficos e Projeto Geométrico	19/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-007.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	24/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-008.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	24/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-008.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	24/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-005.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Projeto	24/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-002.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	24/11/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-005.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Hidrológicos	26/11/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	PA-006.1	Parecer	Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas	26/11/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	PA-007.1	Parecer	Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas	26/11/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-006.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos	27/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-006.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	27/11/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-007.2	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Anteprojeto	28/11/2025	Entregue

2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	TR-007.1	Termo de Referência	Documentação Técnica Licitatória	28/11/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	MT-007.1	Matriz de Risco	Documentação Técnica Licitatória	28/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-002.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	28/11/2025	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-013.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	28/11/2025	Entregue

Dezembro/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-007.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Eventograma	04/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-008.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	02/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-009.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	02/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-009.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	02/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-003.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	02/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-005.2	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Hidrológicos	03/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-006.2	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos	03/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-003.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	05/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-003.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	05/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-003.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	05/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-002.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	05/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-007.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-008.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	01/12/2025	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-009.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-010.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-011.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-012.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-013.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-014.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-015.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-002.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-003.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-004.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-003.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-016.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	02/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-005.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	02/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-001.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	03/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RT-012.1	Relatório Técnico	Análise dos programas de saúde e segurança do trabalho	04/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RT-013.1	Relatório Técnico	Análise dos programas de saúde e segurança do trabalho	04/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RT-014.1	Relatório Técnico	Análise dos programas de saúde e segurança do trabalho	04/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RT-015.1	Relatório Técnico	Análise dos programas de saúde e segurança do trabalho	04/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-017.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	08/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-018.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	08/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	ME-001.1	Memória de Reunião	Procedimentos de entrega de documentos e projetos	09/12/2025	Entregue

2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	ME-002.1	Memória de Reunião	Procedimentos de entrega de documentos e projetos	09/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	ME-003.1	Memória de Reunião	Procedimentos de entrega de documentos e projetos	09/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	ME-004.1	Memória de Reunião	Procedimentos de entrega de documentos e projetos	09/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-008.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo -DUP	09/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-009.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Relatório de Atividades Preliminares	09/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-009.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	09/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-010.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	09/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-010.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	09/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-004.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	09/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-010.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Relatório de Atividades Preliminares	10/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	POP-003.2	Procedimento Operacional Padrão	Procedimento Operacional Padrão Apresentação de Projeto: Nomenclatura	10/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-011.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos	11/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-012.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos de Tráfego	11/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-004.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	11/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-005.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	11/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-013.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Hidrológicos	12/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-019.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	12/12/2025	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-020.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	12/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-011.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	15/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-011.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	15/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-010.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	15/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-005.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	15/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-006.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	15/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-002.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	17/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-003.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	17/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-007.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	17/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-008.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	19/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-009.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	22/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-014.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geotécnicos	22/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NT-015.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Avanço físico superior a 50%	23/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NT-016.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Avanço físico superior a 50%	23/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-012.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	23/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-012.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	23/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-011.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	23/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-006.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	23/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-008.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	29/12/2025	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-009.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	29/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-004.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	29/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-013.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	29/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-013.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	29/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-012.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	29/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-007.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	29/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-018.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Eventograma	31/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-001.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	19/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-002.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	19/12/2025	Entregue

4.3 Certificação de Projetos (Eixo 3)

A frente de certificação (Bureau Veritas) abrange o monitoramento técnico das obras com ênfase na qualidade e segurança dos projetos, revisão e fiscalização das atividades, conformidade ambiental e elaboração de relatórios de gestão e de inspeção por empreendimento.

Julho/2025

- Durante o mês de julho, não foram registradas entregas.

Agosto/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	Bureau Veritas	RL-P3.1-BI008-RGC-001	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Gestão da Certificação	01/08/2025	Entregue

Setembro/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	Bureau Veritas	L-P3.1-BI008-RGC-001	Relatório Mensal	RELATÓRIO DE GESTÃO DA CERTIFICAÇÃO – AGO/2025	05/09/2025	Entregue
3.2 PLANOS DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	PL-PE-BI008-GO180-GER-PIT-001-00	Outros	Plano de Inspeção de Projetos Executivos	05/09/2025	Entregue
3.2 PLANOS DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	PL-OB-BI008-GO180-GER-PIT-001-00	Outros	Plano de Inspeção da Execução da Obra	05/09/2025	Entregue

Outubro/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	Bureau Veritas	RL-P3.1-BI008-RGC-001	Relatório Mensal	RELATÓRIO DE GESTÃO DA CERTIFICAÇÃO	02/10/2025	Entregue
3.2 PLANOS DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	PL-OB-RD-BI008-GO178-GER-PIT-001	Outros	PLANO DE INSPEÇÃO DE OBRAS DA GO-178	02/10/2025	Entregue
3.2 PLANOS DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	PL-PE-RD-BI008-GO178-GER-PIT-001	Outros	PLANO DE INSPEÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA GO-178	02/10/2025	Entregue

Novembro/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	Bureau Veritas	RL-P3.1-BI008-RGC-001	Relatório Mensal	RELATÓRIO DE GESTÃO DA CERTIFICAÇÃO	07/11/2025	Entregue
3.2 PLANOS DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	PL-OB-RD-GO147-GER-E0000-E2312-PIT-001-R0	Outros	PLANO DE INSPEÇÃO DE OBRAS DA GO-147	07/11/2025	Entregue
3.2 PLANOS DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	PL-PE-RD-GO147-GER-E0000-E2312-PIT-001-R0	Outros	PLANO DE INSPEÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA GO-147	07/11/2025	Entregue
3.2 PLANOS DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	PL-OB-RD-GO461-GER-E0000-E2617-PIT-001-R0	Outros	PLANO DE INSPEÇÃO DE OBRAS DA GO-461	05/11/2025	Entregue
3.2 PLANOS DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	PL-PE-RD-GO461-GER-E0000-E2617-PIT-001-R0	Outros	PLANO DE INSPEÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA GO-461	05/11/2025	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	RV-OB-RD-GO147-IMP-E0000-E2312-DRE-001	Relatório Técnico	RELATÓRIO DE VISITA – DRENAGEM E OAC	05/11/2025	Entregue

Dezembro/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	Bureau Veritas	RL-P3.1-BI008-RGC-001	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Gestão da Certificação	01/12/2025	Entregue

4.4 Gestão de Projetos e Contabilidade (Eixo 4)

Frente de PMO, controle financeiro por obra, gestão de riscos, compliance e monitoramento de KPIs, a cargo da A&M Infra.

Julho/2025

- Durante o mês de julho, não foram registradas entregas.

Agosto/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Estruturação Inicial das Entregas – “[Estruturação Inicial A&M] P4 - Gestão de Projeto e Contabilidade.pdf”	04/08/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Desenho de fluxos de estruturação da informações gerais e financeiras – “[A&M] P4.1 - Gestão do Portfólio (PMO) - Gestão de Projetos e Contabilidade.pdf”	04/08/2025	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Estruturação Inicial das Entregas – “[Estruturação Inicial A&M] P4 - Gestão de Projeto e Contabilidade.pdf”	04/08/2025	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos de projetos – “Matriz de Riscos.xls”	04/08/2025	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Mapeamento dos riscos de projetos rodoviários – “[A&M] 4.3 - Gestão de Riscos e Compliance - Gestão de Projetos e Contabilidade.pdf”	04/08/2025	Entregue

Setembro/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	CAEP - Relatório Grupo 4 - Relatório Mensal N°02 - 08 2025	01/09/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Outros	EAP Padrão CAEP [A&M] EAP.mpp	01/09/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Outros	Apresentação [FUP.IFAG] Padronização do EAP.Cronogramas.pdf	01/09/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Outros	IFAG - Portfólio de Projetos	01/09/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Outros	Email de Análise do TR de Assessoria Contábil	01/09/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Outros	Análise de Fundos de Investimentos	01/09/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Planilha de Acompanhamento Financeiro	01/09/2025	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	CAEP - Relatório Grupo 4 - Relatório Mensal N°02 - 08 2025	01/09/2025	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos de projetos – “Matriz de Riscos 26.08.xls”	01/09/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	20250908 - Prestação de Contas - Estruturação - A&M	11/09/2025	Entregue

Outubro/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	CAEP - Relatório Grupo 4 - Relatório Mensal N°03 - 08 2025	01/10/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	IFAG - Portfólio de Projetos	01/10/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Outros	Análise de Balanço Patrimonial ENGESUR	01/10/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Planilha de Acompanhamento Financeiro	01/10/2025	Entregue

4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Planilha de Controle de BM e Pagamento	01/10/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-147	01/10/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-178A	01/10/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-180	01/10/2025	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Draft Política de Riscos do CAEP	01/10/2025	Em elaboração
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Estratégia PCP - Riscos	01/10/2025	Em elaboração
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	CAEP - Relatório Grupo 4 - Relatório Mensal N°04 - 02.10_10.10	30/10/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	[A&M] Cronograma Padrão CAEP	30/10/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	[CAEP.IFAG] Padrão de Cronogramas	30/10/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Email - Cronograma Padrão Estruturadora	30/10/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	IFAG - Portfólio de Projetos	30/10/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Processo de Acompanhamento Visual de Obras	30/10/2025	Em elaboração
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - Controle de Medições	30/10/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-147	30/10/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-178A	30/10/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-180	30/10/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - Interno IFAG	30/10/2025	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Política de Riscos do CAEP	30/10/2025	Entregue

Novembro/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	CAEP - Relatório Grupo 4 - Relatório Mensal N°05 - 01.11 até 30.11	30/11/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	IFAG - Portfólio de Projetos	30/11/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Processo de Acompanhamento Visual de Obras	30/11/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Email - Processo de Acompanhamento Visual de Obras	30/11/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - Controle de Medições	30/11/2025	Entregue

4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-147	30/11/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-178A	30/11/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-180	30/11/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - Interno IFAG	30/11/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	[IFAG.GOINFRA] Plano de Ação Prestação de Contas	30/11/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	[CAEP] Prestação de Contas - Jul a Set - 2025.docx	30/11/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	[IFAG] Prestação de Contas - Jul a Set - 2025.docx	30/11/2025	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Política de Riscos Revisada	30/11/2025	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Apresentação da Política de Riscos para a CGE 18.11.25	30/11/2025	Entregue

Dezembro/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	CAEP - Relatório Grupo 4 - Relatório Mensal N°04 - 02.10_10.10	31/12/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	[CAEP.IFAG] Portfólio	31/12/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	[CAEP.IFAG] Fluxo Físico Financeiro	31/12/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - Controle de Medições	31/12/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-147	31/12/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-178A	31/12/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-180	31/12/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-461	31/12/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - Interno IFAG	31/12/2025	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Apresentação de Riscos - Retorno CGE	31/12/2025	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO147	31/12/2025	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO180	31/12/2025	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO461	31/12/2025	Entregue

4.5 Assessoramento e Consultoria Jurídica (Eixo 5)

Assessoria jurídica especializada ao FUNDEINFRA conduzida pelo escritório Manesco, abrangendo contratos, legislação ambiental e trabalhista, elaboração de instrumentos, suporte aos órgãos de controle e mitigação de riscos legais.

Julho/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião de kick-off	Reunião	Participação na reunião de kick-off do projeto	16/07/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Integração logística e utilização de estruturas físicas	Comunicação escrita	Discussão do tema da locação de espaços e da integração logística entre consórcio e IFAG	21/07/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Contratação integrada e condição da seleção e do contrato	Comunicação escrita	Discussão do tema da viabilização da contratação conjugada de projeto executivo e execução de obras nos documentos de contratação	25/07/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta Ofício 1676_2025	Manifestação no TCE/GO	Resposta à Ofício TCE/GO com razões de defesa em Representação	29/07/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Participação de empresas mediante seguro de 30% com cláusula de retomada	Comunicação escrita	Discussão do tema da contratação de empresas não credenciadas na categoria exigida no edital de seleção, mediante seguro-garantia de 30% do valor do contrato com cláusula de retomada	30/07/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	P5.2 - GO-180 e GO-178A	Parecer	Elementos técnicos da documentação de contratação	18/07/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	P5.2 - GO-180 e GO-178A	Parecer	Elementos técnicos da documentação de contratação	18/07/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Edital GO-180 - Comentado	Documento de Contratação	Minuta de Instrumento de Convocação alterada pelo IFAG com comentários do CAEP	18/07/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Minuta Anexo IV	Documento de Contratação	Minuta de anexo de modelos de declarações para edital	21/07/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	P5.2 - GO-147	Parecer	Elementos técnicos da documentação de contratação	24/07/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	Manesco	Minuta de Contrato GO-	Documento de Contratação	Minuta de Contrato com revisão em marcas	24/07/2025	Entregue

JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO		147 - Revisado				
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Editais GO-147 - Comentários	Documento de Contratação	Minuta de Instrumento de Convocação com revisão em marcas	25/07/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Editais GO-180 - Errata	Documento de Contratação	Minuta de errata de Instrumento de Convocação	25/07/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Editais GO-178 - Errata	Documento de Contratação	Minuta de errata de Instrumento de Convocação	25/07/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Termo de Referência comentado	Documento de Contratação	Termo de Referência da contratação revisado e comentado em seus aspectos de tratamento de riscos jurídicos da gestão contratual	17/07/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Termo de Referência comentado	Documento de Contratação	Termo de Referência da contratação revisado e comentado em seus aspectos de tratamento de riscos jurídicos da gestão contratual	17/07/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Matriz de Riscos comentada	Documento de Contratação	Matriz de Riscos de contratação revisada e comentada em seus aspectos de adequação jurídica e de problemas de gestão contratual	17/07/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Termo de Referência comentado	Documento de Contratação	Termo de Referência da contratação revisado e comentado em seus aspectos de tratamento de riscos jurídicos da gestão contratual	24/07/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Matriz de Riscos comentada	Documento de Contratação	Matriz de Riscos de contratação revisada e comentada em seus aspectos de adequação jurídica e de problemas de gestão contratual	24/07/2025	Entregue

Agosto/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 01	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a julho	05/08/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião para alinhamento de demandas	Reunião	Reunião entre CAEP e IFAG para	04/08/2025	Entregue

				alinhamento de demandas		
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Consulta sobre contratação de servidores públicos do Estado de Goiás	Resposta a consulta	Resposta a consulta sobre a possibilidade de contratação de servidores públicos do Estado de Goiás como celetistas do IFAG	07/08/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Consulta complementar sobre contratação de servidores públicos do Estado de Goiás	Resposta a consulta	Complemento à resposta a consulta sobre a possibilidade de contratação de servidores públicos do Estado de Goiás como celetistas do IFAG	08/08/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Modelo de Relatório de Prestação de Contas Mensal	Outros	Elaboração de modelo de Relatório de Prestação de Contas Mensal a ser utilizado pelo IFAG na parceria	12/08/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Parecer sobre o Regulamento Geral de Contratações	Parecer	Parecer sobre o Regulamento Geral de Contratações do IFAG (antes "Manual de Compras e Contratações Administrativas")	13/08/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Revisão da Minuta de Regulamento Geral de Contratações	Documento de Contratação	Revisão da minuta do Regulamento Geral de Contratações do IFAG (antes "Manual de Compras e Contratações Administrativas")	13/08/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Minuta de contrato de compra e venda de bens	Documento de Contratação	Elaboração de minuta de contrato de compra e venda de bens	14/08/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Minuta de contrato de prestação de serviços	Documento de Contratação	Elaboração de minuta de contrato de prestação de serviços	14/08/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Parecer sobre contratação de notebooks, impressoras e suprimentos	Parecer	Parecer sobre a locação de notebooks e impressoras e aquisição de suprimentos no âmbito do Edital nº 005/2025/IFAG	15/08/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Minuta de Contrato de Locação com Prestação de Serviços e Fornecimento de Suprimentos	Documento de Contratação	Minuta de Contrato de Locação com Prestação de Serviços e Fornecimento de Suprimentos para a contratação no âmbito do Edital nº 005/2025/IFAG	15/08/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Revisão da minuta de Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoas	Documento de Contratação	Revisão da minuta de Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoas do IFAG	19/08/2025	Entregue

5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Parecer sobre o Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoas	Resposta a consulta	Parecer sobre o Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de Pessoas do IFAG	21/08/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Revisão da Minuta do Termo de Referência para contratação de assessoria contábil	Documento de Contratação	Revisão da minuta de Termo de Referência para contratação de assessoria contábil	26/08/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Parecer sobre a contratação de assessoria contábil	Parecer	Parecer sobre a contratação no âmbito do edital para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil	26/08/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Minuta de Edital para contratação de assessoria contábil	Documento de Contratação	Elaboração de edital para contratação de assessoria contábil	26/08/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Revisão da Minuta do Termo de Referência para contratação de serviços de limpeza	Documento de Contratação	Revisão da minuta de Termo de Referência para contratação de serviços de limpeza	29/08/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Parecer sobre a contratação de serviços de limpeza	Parecer	Parecer sobre a contratação no âmbito do edital para contratação de serviços de limpeza	29/08/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Minuta de Edital para contratação de serviços de limpeza	Documento de Contratação	Elaboração de edital para contratação de serviços de limpeza	29/08/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Revisão da Minuta do Termo de Referência para aquisição de mobiliário	Documento de Contratação	Revisão da minuta de Termo de Referência para aquisição de mobiliário	29/08/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Parecer sobre a contratação de mobiliários	Parecer	Parecer sobre a contratação no âmbito do edital para contratação de mobiliário	29/08/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Minuta de Edital para contratação de mobiliário	Documento de Contratação	Elaboração de edital para contratação de mobiliários	29/08/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Consulta sobre contratação de anteprojetos	Parecer	Análise sobre viabilidade de contratação de anteprojetos sem vinculação ao credenciamento da GOINFRA e alternativas de flexibilização	29/08/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	P5.2 - GO-461	Parecer	Elementos técnicos da documentação da contratação	07/08/2025	Entregue

5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Edital GO-461 - Comentado	Documento de Contratação	Minuta do Instrumento de Convocação alterada pelo IFAG com comentários do CAEP	07/08/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Minuta de Contrato GO-461 - Revisado	Documento de Contratação	Minuta de contrato com revisão em marcas	07/08/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Minuta Anexo IV	Documento de Contratação	Minuta de anexo de modelos de declaração para edital	07/08/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Minuta de Contrato GO-180 - Revisado para assinatura	Documento de Contratação	Minuta de contrato para assinatura com revisão em marcas	22/08/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	P5.2 - Instrumento de Convocação nº 02/2025 para GO-180	Parecer	Análise jurídica do Instrumento de Convocação nº 02/2025 e dos atos para contratação de executora	22/08/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Minuta de Contrato GO-178 - Revisado para assinatura	Documento de Contratação	Minuta de contrato para assinatura com revisão em marcas	22/08/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	P5.2 - Instrumento de Convocação nº 03/2025 para GO-178	Parecer	Análise jurídica do Instrumento de Convocação nº 03/2025 e dos atos para contratação de executora	22/08/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Nota Explicativa	Documento de Contratação	Elaboração de minuta de nota explicativa contendo especificação do percentual da garantia	04/08/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Nota Explicativa	Documento de Contratação	Elaboração de minuta de nota explicativa contendo especificação do percentual da garantia	04/08/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Nota Explicativa	Documento de Contratação	Elaboração de minuta de nota explicativa contendo especificação do percentual da garantia	04/08/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Consulta sobre prazo para apresentação de seguro-garantia	Resposta a consulta	Análise jurídica sobre pedido de dilação de prazo para apresentação da minuta do seguro-garantia	04/08/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Consulta para resposta a questionamento do Instrumento de Convocação nº 04/2025	Resposta a consulta	Análise de questionamento sobre habilitação de projetista em consórcio	06/08/2025	Entregue

5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Consulta para análise de nota explicativa	Resposta a consulta	Análise de Nota Explicativa elaborada pelo IFAG contendo a resposta ao questionamento sobre habilitação de projetistas em consórcio	07/08/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Consulta sobre percentual da garantia	Comunicação escrita	Comunicações para alinhamento de demanda sobre o percentual da garantia previsto nos editais das convocações de executoras	11/08/2025	Perda de objeto
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Consulta sobre credenciamento no Chamamento Público da GOINFRA	Resposta a consulta	Resposta a consulta sobre a ausência de data definida para a divulgação do credenciamento mensal no Chamamento Público nº01/2025 da GOINFRA	12/08/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Resposta a consulta sobre regularidade da contratação de Construtora Leste S/A	Resposta a consulta	Consulta sobre a regularidade de contratação de Construtora Leste S/A no âmbito do Instrumento de Convocação nº 03/2025 após recebimentos dos Ofício nº 1231/2025/SEINFRA e do Despacho nº 89/2025/CGE/SOE-23142	20/08/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Consulta para resposta a questionamentos do Instrumento de Convocação nº 06/2025	Resposta a consulta	Análise de questionamentos sobre habilitação de projetista, percentual da garantia nos casos de participação em consórcio e sobre a forma de envio de documentos	21/08/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Reunião entre IFAG e CAEP para preparação de negociação	Reunião	Reunião de preparação para as negociações no âmbito dos Instrumentos de Convocação nº 02/2025 e nº 03/2025	20/08/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Contribuição a Minuta de Declaração de Negociação	Documento de Contratação	Contribuição da assessoria jurídica para o item "6. Otimização do cronograma de obras" da Declaração de Negociação no âmbito dos Instrumentos de Convocação nº 02/2025 e nº 03/2025, submetida	20/08/2025	Entregue

				por comunicação escrita com o IFAG		
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Reunião de alinhamento entre IFAG e CAEP	Reunião	Solicitação de alinhamento de entendimentos sobre limites de alteração contratual após a apresentação de dúvidas pela Construtora Centro Leste antes da assinatura do contrato da GO-178	28/08/2025	Entregue

Setembro/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 02	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a agosto de 2025	05/09/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 01 revisado	Reunião	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a julho de 2025 revisado após o relatório de medição do IFAG relativo a julho	05/09/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião para alinhamento de demandas	Reunião	Reunião entre CAEP e IFAG para alinhamento de demandas	05/09/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	12/09/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	19/09/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Parecer sobre supervisão das obras rodoviárias no âmbito do Programa de Parcerias	Parecer	Resposta a consulta sobre supervisão de obras rodoviárias pelo IFAG por meio do consórcio estruturador	05/09/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta ao Ofício 2025010224646 do MPE/GO	Resposta a consulta	E-mail com sugestão de revisão da minuta de resposta a ofício do MPE/GO que solicitou os contratos já assinados pelo IFAG no âmbito da parceria com o Estado de Goiás	30/09/2025	Entregue

5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	P5.2 - GO-220	Parecer	Elementos técnicos da documentação da contratação	26/09/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Edital GO-220	Documento de Contratação	Minuta do Instrumento de Convocação alterada pelo IFAG com comentários do CAEP	26/09/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Minuta de Contrato GO-220	Documento de Contratação	Minuta de contrato com revisão em marcas	26/09/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Minuta Anexo IV	Documento de Contratação	Minuta de anexo de modelos de declaração para edital	26/09/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	P5.2 - GO-178B	Parecer	Elementos técnicos da documentação da contratação	26/09/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Edital GO-178B	Documento de Contratação	Minuta do Instrumento de Convocação alterada pelo IFAG com comentários do CAEP	26/09/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Minuta de Contrato GO-178B	Documento de Contratação	Minuta de contrato com revisão em marcas	26/09/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Minuta Anexo IV	Documento de Contratação	Minuta de anexo de modelos de declaração para edital	26/09/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	P5.2 - Instrumento de Convocação nº 04/2025 para GO-147	Parecer	Análise jurídica do Instrumento de Convocação nº 04/2025 e dos atos para contratação de executora	03/09/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Minuta de Contrato GO-147 - Revisado para assinatura	Documento de Contratação	Minuta de contrato para assinatura com revisão em marcas	03/09/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Minuta de Contrato GO-147 - Revisado para assinatura - - revisão sobre cláusula de seguro-garantia	Documento de Contratação	Minuta de contrato para assinatura com nova revisão em marcas para contemplar alterações sobre cláusula do seguro-garantia	09/09/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	P5.2 - Instrumento de Convocação nº 04/2025 para GO-147 - revisão sobre cláusula de seguro-garantia	Parecer	Análise jurídica do Instrumento de Convocação nº 04/2025 e dos atos para contratação de executora com nova análise sobre cláusula do seguro-garantia	09/09/2025	Entregue

5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	P5.2 - Instrumento de Convocação nº 06/2025 para GO-461	Parecer	Análise jurídica do Instrumento de Convocação nº 03/2025 e dos atos para contratação de executora	12/09/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Minuta de Contrato GO-461 - Revisado para assinatura	Documento de Contratação	Minuta de contrato para assinatura com revisão em marcas	12/09/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Detalhamento sobre as divergências na documentação da projetista	Comunicação escrita	Solicitação para indicação de divergências na documentação a serem diligenciadas pela projetista	16/09/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Consulta sobre registro do contrato de consórcio na junta comercial	Comunicação escrita	Consulta sobre a possibilidade de assinar o contrato antes da apresentação do contrato de consórcio assinado registrado na junta comercial, em razão da demora no processo de registro	16/09/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Consulta sobre percentual de garantia de execução	Comunicação escrita	Consulta sobre dúvida com relação a percentual de garantia de execução aplicável na GO-180	01/09/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Parecer sobre pedido de esclarecimentos e providências sobre Contrato GO-178A	Parecer	Parecer sobre "Solicitação de Esclarecimentos e Providências - Contrato nº 007/2025-IFAG" e	12/09/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Consulta sobre exclusão da subcláusula 6.4 do Contrato nº 07/2025	Resposta a consulta	Resposta a consulta sobre a possibilidade de exclusão da subcláusula 6.4 do Contrato nº 07/2025, em razão da inaplicabilidade da exigência de seguro-garantia com cláusula de retomada à construtora	21/09/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Parecer sobre 1º Termo Aditivo	Parecer	Parecer sobre 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2025	23/09/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de 1º Termo Aditivo	Documento de Contratação	Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2025, versão comentada	23/09/2025	Entregue

5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta do Contrato nº 06/2025 consolidada após Termo Aditivo	Documento de Contratação	Minuta do Contrato nº 06/2025 consolidada com alterações orientadas pelo Termo Aditivo, em marcas de revisão	23/09/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Parecer sobre 1º Termo Aditivo	Parecer	Parecer sobre 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2025	23/09/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de 1º Termo Aditivo	Documento de Contratação	Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2025, versão comentada	23/09/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta do Contrato nº 07/2025 consolidada após Termo Aditivo	Documento de Contratação	Minuta do Contrato nº 07/2025 consolidada com alterações orientadas pelo Termo Aditivo em marcas de revisão	23/09/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Termo de Referência comentado	Documento de Contratação	Termo de Referência da contratação revisado e comentado em seus aspectos de tratamento de riscos jurídicos da gestão contratual	11/09/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Termo de Referência comentado	Documento de Contratação	Termo de Referência da contratação revisado e comentado em seus aspectos de tratamento de riscos jurídicos da gestão contratual	11/09/2025	Entregue

Outubro/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 03	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a setembro de 2025	06/10/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	10/10/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	31/10/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Consulta sobre a remuneração do Presidente do IFAG	Parecer	Resposta à consulta sobre recebimento de proventos pelo Presidente do IFAG	02/10/2025	Entregue

5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião sobre Manuais do IFAG	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	01/10/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Consulta sobre conformidade de manuais	Parecer	Análise do conteúdo dos Manuais elaborados pelo IFAG, com o objetivo de verificar se suas disposições estão em conformidade com os ajustes de colaboração e TAG firmados com o TCE/GO	03/10/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Opinião Legal	Parecer	Opinião Legal sobre o programa de parcerias institucionais	15/10/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Consulta sobre execução financeira no âmbito do Termo de Colaboração	Parecer	Parecer acerca da execução financeira e operacionalização de pagamentos devidos no âmbito do Termo de Colaboração nº 001/2025 com recursos provenientes do FUNDEFRA	31/10/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Orientação jurídica sobre continuidade dos ICs nº 12 e nº 13	Parecer	Parecer com resposta à consulta da retomada dos Instrumentos de Convocação nº 12/2025 e nº 13/2025 após desdobramento da ADI nº 7885 e confirmação do entendimento da PGE-GO	27/10/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Minuta de Aviso de Retomada	Documento de Contratação	Análise de minuta de Aviso de Retomada de Convocações nº 12/2025 e nº 13/2025	27/10/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Apresentação de repositório de documentos e validação do modelo de gestão de contratual	Reunião	Reunião entre IFAG e Manesco para apresentação de repositório de documentos e validação do modelo de gestão de contratual	29/10/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Declaração de desobrigação de cláusulas de retomada	Documento de Contratação	Elaboração de Minuta de declaração de desobrigação de apólice com cláusulas de retomada no âmbito do Contrato nº 6/2025	03/10/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Constituição de Consórcio	Resposta a consulta	Análise do Instrumento Particular de	03/10/2025	Entregue

				Constituição de Consórcio COPLAN/ENGESUR para o Contrato nº 9/2025		
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Revisão de 1º Termo Aditivo	Documento de Contratação	Revisão do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9/2025	03/10/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Parecer	Parecer sobre a Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 9/2025	07/10/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Resposta a retorno da Seguradora	Resposta a consulta	Resposta à consulta sobre retorno da seguradora sobre alterações e inclusão de coberturas na Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 9/2025	10/10/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Parecer	Parecer sobre a nova Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 9/2025 emitida por Seguradora Sombbrero	31/10/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Parecer	Parecer sobre a nova Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 9/2025 emitida por Seguradora Essor	31/10/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Parecer	Parecer sobre a Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 8/2025	08/10/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Resposta a retorno da Seguradora	Resposta a consulta	Resposta à consulta sobre retorno da seguradora sobre alterações e inclusão de coberturas na Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 8/2025	30/10/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Resposta a questionamentos sobre Checklist da Documentação	Resposta a consulta	Resposta a questionamentos sobre o Checklist da Documentação pelas executoras contratada pelos Contratos nº 6 e nº 7	09/10/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Parecer	Parecer sobre a Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 6/2025	13/10/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Parecer	Parecer sobre a Apólice de Seguro Garantia	13/10/2025	Entregue

				apresentada para o Contrato nº 7/2025		
--	--	--	--	---------------------------------------	--	--

Novembro/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 04	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a outubro de 2025	07/11/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	07/11/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	14/11/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	26/11/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta a Ofício do MPOG	Ofício	Minuta de resposta ao Ofício Recomendação nº 022/2025	04/11/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta a Ofício do MPOG	Parecer	Parecer sobre a resposta ao Ofício Recomendação nº 022/2025	04/11/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta a Ofício do MPOG	Ofício	Minuta de resposta ao Ofício nº 2025011432903	05/11/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta a Ofício do MPOG	Parecer	Parecer sobre a resposta ao Ofício nº 2025011432903	05/11/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Revisão de Resposta a Ofício ALEGO	Ofício	Análise e complementação da minuta de resposta ao Ofício nº 943/2025/SITC/ALEGO	13/11/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	P5.2 - GO-206	Parecer	Elementos técnicos da documentação da contratação	27/11/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Edital GO-206 - Comentado	Documento de Contratação	Minuta do Instrumento de Convocação alterada pelo IFAG com comentários do CAEP	27/11/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Minuta de Contrato GO-206 - Revisado	Documento de Contratação	Minuta de contrato com revisão em marcas	27/11/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Minuta Anexo IV	Documento de Contratação	Minuta de anexo de modelos de declaração para edital	27/11/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Resposta a pedido de Esclarecimento IC nº 12/2025	Resposta a consulta	Consulta sobre pedido de esclarecimento apresentado no âmbito do Instrumento de Convocação nº 12/2025	12/11/2025	Entregue

5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Resposta a pedido de Esclarecimento o IC nº 12/2025	Outros	Revisão de resposta ao pedido de esclarecimento apresentado no âmbito do Instrumento de Convocação nº 12/2025	12/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Reunião com Contratada e Seguradora	Reunião	Reunião com contratada e com seguradora responsável pela emissão de apólice de seguro garantia para o Contrato nº 06/2025	18/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Parecer	Parecer sobre a nova Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 06/2025 emitida por Junto Seguros	28/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Reunião com Seguradora	Reunião	Reunião com contratada e com seguradora responsável pela emissão de apólice de seguro garantia para o Contrato nº 08/2025	14/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Parecer	Parecer sobre a nova Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 08/2025 emitida por Tokio Marine	26/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Resposta a consulta	Análise de seguros de vida apresentados pela contratada do Contrato nº 08/2025	26/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Reunião com Seguradora	Reunião	Reunião com contratada sobre emissão de apólice de seguro garantia para o Contrato nº 07/2025	14/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Parecer	Parecer sobre a nova Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 09/2025 emitida por Sombrero Seguradora e sobre a apólice apresentada anteriormente por Essor Seguradora	30/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	E-mail sobre análise de Seguro Garantia	Resposta a consulta	E-mail sobre parecer sobre a nova Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 09/2025 emitida por Sombrero Seguradora e sobre a apólice apresentada anteriormente por Essor Seguradora	30/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Consulta sobre comunicação de início das obras	Resposta a consulta	Resposta à consulta da empresa executora sobre a necessidade de comunicação do início das obras ao Ministério do Trabalho	16/11/2025	Entregue

5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Parecer sobre 2º Termo Aditivo	Parecer	Parecer sobre 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2025	25/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de 2º Termo Aditivo	Documento de Contratação	Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2025, versão comentada	25/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Revisão de Termo de Referência	Documento de Contratação	Termo de Referência da contratação revisado em seus aspectos de tratamento de riscos jurídicos da gestão contratual	27/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Revisão de Matriz de Riscos	Documento de Contratação	Matriz de Riscos de contratação revisada em seus aspectos de adequação jurídica e de problemas de gestão contratual	27/11/2025	Entregue

Dezembro/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 05	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a novembro de 2025	08/12/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	05/12/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	12/12/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta a Ofício do MPOG	Ofício	Minuta de resposta ao Ofício nº 2025012392679	02/12/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta a Ofício do MPOG	Ofício	Minuta de resposta ao Ofício nº 2025012928700	12/12/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Revisão de resposta a Ofício da SEINFRA	Ofício	Revisão de Resposta ao Ofício nº 2528/2025/SEINFRA	12/12/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta a Ofício da ALEGO	Ofício	Minuta de Resposta ao Ofício nº 1138/2025 SITC/ALEGO	30/12/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Consulta sobre comunicação das revogações ao MPOG	Resposta a consulta	Resposta a consulta sobre necessidade envio de comunicação sobre a revogação dos Instrumentos de Convogação nº 12/2025 e nº 13/2025 ao MPOG	04/12/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Consulta sobre recursos interpostos em ICs revogados	Resposta a consulta	Resposta a consulta sobre providências a serem tomadas aos recursos interpostos no âmbito	05/12/2025	Entregue

				Instrumentos de Convocação nº 12/2025 e nº 13/2025 revogados		
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Parecer sobre a Revogação dos Instrumentos de Convocação nº 12/2025 e nº 13/2025	Parecer	Parecer sobre os efeitos da revogação dos Instrumentos de Convocação nº 12/2025 e nº 13/2025 pela Decisão Administrativa nº 01/2025	30/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Axexo I - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - controle de recebimento e arquivamento de documentos e informações relevantes para a gestão contratual no período de recorte	30/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Axexo II - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - perguntas aos responsáveis no período de recorte	30/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Resposta a consulta	Análise de apólice de seguro garantia emitida para o Contrato nº 08/2025	01/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Parecer sobre 1º Termo Aditivo	Parecer	Parecer revisado sobre 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2025	02/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de 1º Termo Aditivo	Documento de Contratação	Minuta revisada do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2025, versão comentada	02/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Resposta a consulta	Análise de apólice de seguro garantia emitida para o Contrato nº 09/2025	03/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Consulta sobre continuidade do Contrato nº 09/2025	Parecer	Parecer de resposta a pedido de orientação acerca da continuidade do Contrato nº 09/2025	04/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de esclarecimentos sobre Seguro Garantia	Resposta a consulta	Análise de esclarecimentos de CCL sobre apólice de seguro garantia emitida e elaboração de comunicação à Executora acerca da necessidade de adequação do seguro ao Contrato nº 07/2025	01/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de notificação de descumprimento contratual	Gestão Contratual	Elaboração de Notificação endereçada à contratada do Contrato nº 07/2025 relativa à não apresentação de garantia contratual	08/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de esclarecimentos sobre Seguro Garantia	Resposta a consulta	Análise de esclarecimentos de Potencial Seguradora sobre	17/12/2025	Entregue

				cobertura de verbas fundiárias para a Garantia do Contrato nº 07/2025 e minuta de resposta aos esclarecimentos		
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de declaração de inexistência de sinistro	Resposta a consulta	Resposta a consulta e análise de documento de declaração de inexistência de sinistro encaminhada por CCL	19/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Consulta sobre resposta à Notificação nº 001/2025 – GO-178A	Resposta a consulta	Análise e orientação quanto a resposta da CCL à Notificação nº 001/2025 endereçada no âmbito do Contrato nº 07/2025 acerca de desconformidades em eventograma apresentado	11/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de notificação de descumprimento contratual	Gestão Contratual	Elaboração de Notificação endereçada à contratada do Contrato nº 07/2025 relativa a desconformidades em eventograma	11/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Parecer	Parecer sobre a nova Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 07/2025 emitida por Essor Seguros	11/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de notificação de descumprimento contratual	Gestão Contratual	Elaboração de Notificação endereçada à contratada do Contrato nº 07/2025 relativa a desconformidades ambientais	12/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de notificação de descumprimento contratual	Gestão Contratual	Elaboração de Notificação endereçada à contratada do Contrato nº 07/2025 relativa a não conformidades de certificação	12/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Consulta sobre desapropriação e interface com proprietários lindeiros	Resposta a consulta	Resposta à consulta do IFAG ao CAEP contendo os aspectos jurídicos sobre desapropriação e interface com proprietários lindeiros após ofício da executora do Contrato nº 08/2025	17/12/2025	Entregue

5. RESUMO EXECUTIVO – OBRA GO-147

O presente capítulo refere-se à execução das atividades vinculadas ao Contrato nº 08/2025, no âmbito do Termo de Colaboração nº 001/2025, cujo objeto consiste na elaboração dos projetos executivos e na implantação e pavimentação da Rodovia GO-147, trecho Bela Vista de Goiás / Entr. GO-010 (Silvânia), com extensão aproximada de 46,26 km, incluindo obra de arte especial sobre o Rio dos Bois, com recursos do FUNDEINFRA Associativo.

O período compreendido entre setembro e dezembro de 2025 caracterizou-se como fase inicial de implantação do empreendimento, marcada pela mobilização operacional, estruturação dos instrumentos de planejamento, descontinuidade institucional temporária, retomada gradual das atividades e consolidação dos mecanismos de governança e controle.

No mês de setembro de 2025 foram iniciadas as atividades preliminares da obra, com mobilização da empresa executora, implantação inicial do canteiro, levantamentos de campo, reconhecimento do trecho e organização das primeiras frentes executivas. Paralelamente, foram realizadas reuniões técnicas entre IFAG, GOINFRA, Consórcio Estruturador CAEP e executora, voltadas à consolidação metodológica do eventograma físico-financeiro e à padronização dos critérios de medição. Nesse período, não houve execução financeira nem repasses vinculados à obra, em razão da ausência de medições formalizadas e da fase de consolidação dos instrumentos de planejamento.

No mês de outubro de 2025, a execução foi impactada pela decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.885, que suspendeu dispositivos relacionados ao modelo de execução das parcerias vinculadas ao FUNDEINFRA, afetando diretamente o suporte jurídico do Termo de Colaboração nº 001/2025. Em decorrência da insegurança jurídica instalada, ocorreu a paralisação e desmobilização integral do empreendimento, medida considerada tecnicamente adequada para mitigação de riscos operacionais, financeiros e trabalhistas. Ainda no período, foram iniciadas tratativas institucionais entre IFAG e GOINFRA para consolidação do modelo de eventograma como instrumento estruturante do planejamento, monitoramento e controle físico-financeiro das obras.

No final de outubro e ao longo de novembro de 2025, houve retomada gradual das atividades executivas, com reestabelecimento progressivo das frentes de serviço relacionadas à terraplenagem inicial, drenagem e cercamento da faixa de domínio. O período também foi marcado pelo fortalecimento dos mecanismos de governança e fiscalização, incluindo emissão de notificações técnicas, análise de respostas da executora, tratamento de não conformidades e intensificação do acompanhamento técnico realizado pelo Consórcio Estruturador CAEP. Apesar do avanço físico inicial, o eventograma permaneceu em fase de ajustes e validação, impossibilitando a formalização das medições e a execução financeira do contrato.

No mês de dezembro de 2025, verificou-se continuidade da execução física em estágio inicial, com atuação em frentes de drenagem, implantação de cercas, limpeza, desmatamento e intervenções preliminares de terraplenagem. A produtividade foi impactada pelas condições climáticas do período chuvoso e pela paralisação programada decorrente do recesso de final de ano. Destacaram-se, ainda, ações intensificadas de monitoramento e controle, com emissão de notificações de não conformidade, acompanhamento corretivo pela executora e identificação de interferências relevantes relacionadas à faixa de domínio, desapropriações e redes de energia elétrica.

Durante todo o período analisado, a obra permaneceu em ambiente de transição técnica, documental e institucional, condicionado à consolidação dos instrumentos de planejamento, especialmente o eventograma, indispensável para formalização das medições e operacionalização do ciclo físico-financeiro previsto no modelo FUNDEINFRA.

A ausência de execução financeira no exercício não decorre de inatividade da obra, mas da inexistência de medições aprovadas e da necessidade de validação dos instrumentos técnicos e documentais exigidos pelo modelo de governança adotado. Não houve emissão de notas fiscais, pagamentos ou movimentações financeiras vinculadas à obra no período analisado.

No âmbito da governança, monitoramento e controle, destaca-se a atuação integrada entre IFAG, GOINFRA, Consórcio Estruturador CAEP e empresas executoras, com implementação de mecanismos de acompanhamento técnico, relatórios periódicos, registros fotográficos, painéis de Business Intelligence (BI), análise de conformidade e rastreabilidade das decisões administrativas e operacionais.

Dessa forma, o exercício de 2025 encerra-se com a obra da GO-147 em estágio inicial de implantação, apresentando evolução física ainda incipiente, porém compatível com o contexto institucional, técnico e operacional enfrentado no período, permanecendo em andamento a consolidação dos instrumentos de planejamento e das condições necessárias à plena execução físico-financeira do empreendimento nos exercícios subsequentes.

5.1 RESUMO EXECUTIVO – OBRA GO-178-A

O presente capítulo refere-se à execução das atividades vinculadas ao Contrato nº 07/2025, celebrado no âmbito do Termo de Colaboração nº 001/2025, cujo objeto consiste na elaboração dos projetos executivos e na implantação e pavimentação da Rodovia GO-178A, trecho Entr. BR-364 / Entr. GO-306, com extensão aproximada de 38,80 km, com recursos do FUNDEINFRA Associativo.

O período compreendido entre setembro e dezembro de 2025 caracterizou-se como fase inicial de implantação do empreendimento, marcada pela mobilização operacional, estruturação dos instrumentos de planejamento, descontinuidade institucional temporária, retomada gradual das atividades executivas e fortalecimento dos mecanismos de governança e controle.

No mês de setembro de 2025 foram iniciadas as atividades preliminares da obra, incluindo mobilização de equipamentos, implantação do canteiro, reconhecimento técnico do trecho, levantamentos topográficos complementares, supressão vegetal em segmentos liberados, limpeza mecanizada e preparação inicial das primeiras frentes de terraplenagem. Paralelamente, foram realizadas reuniões técnicas entre IFAG, GOINFRA, Consórcio Estruturador CAEP e empresa executora, voltadas à consolidação metodológica do eventograma físico-financeiro e à definição dos critérios de medição. Ainda no período, foi formalizado o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2025, promovendo ajustes no escopo do Projeto Ambiental, com objetivo de evitar sobreposição de atividades e conferir maior celeridade ao licenciamento ambiental. Não houve execução financeira no período, em razão da ausência de medições formalizadas e da não aprovação do eventograma.

No mês de outubro de 2025, a execução foi impactada pela decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI nº 7.885, que suspendeu dispositivos relacionados ao modelo de execução das parcerias vinculadas ao FUNDEINFRA, afetando diretamente o suporte jurídico do Termo de Colaboração nº 001/2025. Em razão da insegurança jurídica instaurada, ocorreu a desmobilização integral do empreendimento, medida considerada tecnicamente adequada para

mitigação de riscos operacionais, financeiros e trabalhistas. O período também foi marcado pelo avanço institucional na estruturação do modelo de eventograma, consolidado como instrumento central de planejamento, monitoramento e controle físico-financeiro das obras financiadas pelo FUNDEINFRA.

A retomada das atividades ocorreu ao final de outubro e consolidou-se ao longo de novembro de 2025, com reestabelecimento gradual das frentes executivas relacionadas à terraplenagem, regularização do subleito, implantação de cercas, drenagem profunda, obras de arte corrente e estruturas de controle de águas pluviais. Os relatórios técnicos indicam ocupação progressiva do trecho e atuação simultânea de múltiplas frentes de serviço, ainda em ambiente de transição operacional e documental. O período também foi marcado pela intensificação dos mecanismos de fiscalização e governança, com emissão de notificações técnicas, análise de inconformidades, exigências de regularização documental e acompanhamento das condicionantes ambientais.

Durante novembro, o eventograma permaneceu em fase de ajustes e validação pela GOINFRA, especialmente quanto à rastreabilidade das memórias de cálculo, pesos dos eventos e marcos de medição. Embora houvesse avanço físico efetivo em campo, não foi possível consolidar medições nem operacionalizar a execução financeira, em razão da ausência de aprovação formal dos instrumentos de planejamento e da documentação complementar exigida.

No mês de dezembro de 2025, verificou-se continuidade da execução física, com desenvolvimento de frentes de terraplenagem, regularização do subleito, execução de aterros, implantação de cercas, drenagem profunda, obras de arte corrente e intervenções localizadas associadas à preparação da plataforma. A execução ocorreu de forma compatível com o período chuvoso e com o estágio de consolidação técnica do empreendimento, concentrando-se em atividades executivas passíveis de continuidade mesmo diante das limitações documentais existentes.

Os relatórios técnicos registram que a ausência de projeto executivo consolidado impactou diretamente na liberação de determinadas frentes de serviços. Paralelamente, a pendência de aprovação do eventograma pela GOINFRA permaneceu como principal limitador da operacionalização do ciclo físico-financeiro, impedindo a formalização das medições e a realização de pagamentos.

No campo da governança e controle, o período foi marcado pela atuação contínua do IFAG, do Consórcio Estruturador CAEP e da supervisora na fiscalização técnica, acompanhamento ambiental, controle documental e análise das soluções executivas adotadas pela contratada. Foram emitidas notificações relacionadas à execução de drenagem, cercamento, soluções de engenharia divergentes do anteprojeto, condicionantes ambientais e adequações operacionais em campo. Também houve acompanhamento permanente das condições de segurança do trabalho, monitoramento ambiental, registros fotográficos, diários de obra e relatórios técnicos semanais, assegurando rastreabilidade das atividades executadas.

A ausência de execução financeira ao longo do exercício não decorre de inatividade da obra ou insuficiência orçamentária, mas da inexistência de medições formalmente aprovadas e da necessidade de consolidação dos instrumentos técnicos e documentais exigidos pelo modelo de governança adotado no âmbito do FUNDEINFRA. Não houve emissão de notas fiscais, pagamentos ou movimentações financeiras vinculadas à obra no período analisado.

Dessa forma, o exercício de 2025 encerra-se com a obra da GO-178A em estágio inicial a intermediário de implantação, apresentando evolução física progressiva ao longo do período, porém ainda inserida em ambiente de transição técnica, documental e institucional. O avanço futuro da obra permanece condicionado à consolidação do projeto executivo, à aprovação do eventograma e à regularização

progressiva das pendências técnicas, ambientais e contratuais identificadas, elementos indispensáveis para a plena operacionalização do ciclo físico-financeiro do empreendimento.

5.2 RESUMO EXECUTIVO – OBRA GO-180

O presente capítulo refere-se à execução das atividades vinculadas ao Contrato nº 06/2025, firmado no âmbito do Termo de Colaboração nº 001/2025, cujo objeto consiste na elaboração dos projetos executivos e execução das obras de implantação e pavimentação da Rodovia GO-180, no trecho compreendido entre o fim da pavimentação existente e o entroncamento com a GO-306, com extensão aproximada de 32,88 km, utilizando recursos do Fundo Estadual de Infraestrutura – FUNDEINFRA Associativo.

O período compreendido entre setembro e dezembro de 2025 foi marcado por diferentes estágios operacionais e institucionais da obra, envolvendo mobilização inicial, interrupção temporária decorrente de evento jurídico superveniente, retomada operacional e consolidação gradual das frentes executivas.

Em setembro de 2025 ocorreu a fase inicial de mobilização e estruturação operacional do empreendimento, com implantação de canteiro, mobilização de equipamentos, reconhecimento técnico do traçado, levantamentos topográficos complementares e abertura das primeiras frentes de serviço. Também foram iniciadas atividades preliminares de supressão vegetal, limpeza mecanizada e preparação da plataforma de trabalho. Paralelamente, foram promovidas reuniões técnicas entre IFAG, CAEP e empresa executora voltadas à consolidação metodológica do eventograma físico-financeiro, definição de critérios de medição e estruturação dos mecanismos de governança e controle da execução.

No mês de outubro de 2025, a execução da obra foi impactada pela decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI nº 7.885, que suspendeu dispositivos legais relacionados ao modelo de execução das parcerias vinculadas ao FUNDEINFRA. Em decorrência da insegurança jurídica gerada pelo evento, foi realizada a paralisação e desmobilização integral do empreendimento, medida considerada tecnicamente adequada diante da ausência de previsibilidade quanto à continuidade da execução contratual. O período foi caracterizado pela interrupção das atividades e pela necessidade de reprogramação do cronograma físico-financeiro. Paralelamente, ocorreram tratativas institucionais entre IFAG e GOINFRA voltadas à consolidação do modelo de eventograma como instrumento estruturante do planejamento, controle e medição das obras.

Com a retomada da execução ao final de outubro, o mês de novembro de 2025 caracterizou-se como período de recomposição operacional e consolidação inicial das frentes de serviço. Os relatórios técnicos registraram a execução de atividades relacionadas ao cercamento da faixa de domínio, intervenções pontuais de terraplenagem e execução de dispositivos de drenagem. O período também foi marcado pela intensificação das ações de governança, monitoramento e controle, incluindo emissão de notificações técnicas, tratamento de não conformidades e acompanhamento das condicionantes ambientais. Destacaram-se, nesse contexto, discussões técnicas relativas à adequação de dispositivos de drenagem às diretrizes normativas atualizadas, bem como apontamentos relacionados à ausência de diário de obras e pendências ambientais identificadas em campo.

Em dezembro de 2025, a obra permaneceu em estágio inicial de implantação, com atuação concentrada em frentes preliminares, especialmente serviços de cercamento, execução de obras de arte corrente e intervenções localizadas de terraplenagem. As atividades sofreram limitações decorrentes do período chuvoso e da interrupção programada em razão do recesso de final de ano.

No campo ambiental, intensificaram-se as análises relacionadas ao cumprimento das condicionantes ambientais, incluindo acompanhamento de ocorrências envolvendo fauna e exigência de comprovação das medidas mitigadoras adotadas pela executora.

No âmbito do planejamento e controle, o período foi marcado pela estruturação e consolidação progressiva do eventograma físico-financeiro, instrumento fundamental para operacionalização das medições e execução financeira do contrato. Contudo, até o encerramento do exercício de 2025, o eventograma ainda não havia sido formalmente aprovado pela GOINFRA, circunstância que inviabilizou a validação das medições e a realização de desembolsos financeiros no período analisado.

Dessa forma, embora tenham sido observadas atividades executivas em campo ao longo dos meses de setembro, novembro e dezembro, não houve execução financeira vinculada ao Contrato nº 06/2025 no exercício de 2025, tampouco emissão de medições faturadas, pagamentos ou movimentação financeira na conta vinculada ao empreendimento.

Paralelamente à execução física, foram implementados mecanismos de governança, monitoramento e controle técnico envolvendo IFAG, Consórcio Estruturador CAEP, empresa executora e órgãos estaduais de acompanhamento e fiscalização. As ações contemplaram acompanhamento sistemático das frentes de serviço, consolidação de relatórios técnicos e fotográficos, monitoramento ambiental, análise técnica de conformidade e implantação de ferramentas gerenciais de Business Intelligence (BI) para acompanhamento integrado da execução das obras vinculadas ao Programa FUNDEINFRA Associativo.

Dessa forma, o exercício de 2025 caracteriza-se como período de implantação, reorganização institucional e consolidação inicial da execução da obra da GO-180, marcado pela coexistência entre avanço físico preliminar, fortalecimento dos mecanismos de governança e limitações decorrentes da maturação dos instrumentos de planejamento, controle e operacionalização financeira do empreendimento.

5.3 RESUMO EXECUTIVO – OBRA GO-461

O presente capítulo refere-se à Prestação de Contas Anual da obra de implantação e pavimentação da Rodovia GO-461, trecho compreendido entre o entroncamento com a GO-194 e o entroncamento com a GO-221 (Doverlândia), com extensão aproximada de 52,35 km, executada no âmbito do Contrato nº 09/2025, vinculado ao Termo de Colaboração nº 001/2025 e financiado com recursos do FUNDEINFRA Associativo.

O período analisado compreende os meses de setembro a dezembro de 2025, caracterizado por diferentes fases da execução contratual, incluindo mobilização inicial, interrupção temporária por evento jurídico superveniente, retomada operacional e início da consolidação das frentes executivas.

No mês de setembro de 2025 ocorreu a formalização inicial da execução contratual, com emissão da Ordem de Serviço nº 05/2025 em 29 de setembro de 2025. Em razão do curto período entre a emissão da ordem de serviço e o encerramento do mês, não houve execução física ou financeira mensurável. As atividades limitaram-se à mobilização preliminar, estruturação operacional e alinhamentos técnicos relacionados ao planejamento da obra e à consolidação metodológica do eventograma físico-financeiro.

O mês de outubro de 2025 foi marcado pela interrupção temporária das atividades em decorrência da decisão cautelar proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.885, que impactou o suporte

jurídico das parcerias vinculadas ao FUNDEINFRA. Diante da ausência de previsibilidade quanto à continuidade da execução, foi realizada a desmobilização integral da obra, medida tecnicamente adequada para preservação da eficiência operacional e mitigação de custos indiretos. Ainda no período, ocorreram tratativas institucionais entre IFAG e GOINFRA visando à consolidação do modelo de eventograma e dos instrumentos de planejamento e medição.

Ao final de outubro de 2025 iniciou-se o processo de retomada da execução contratual, consolidado no mês de novembro de 2025, período em que a obra passou a apresentar avanço físico inicial. Foram executadas atividades de terraplenagem, implantação de cercas e início das obras de arte corrente, incluindo dispositivos de drenagem e bueiros tubulares. O período também foi marcado pela continuidade da elaboração do projeto executivo e pela evolução gradual dos instrumentos de planejamento, ainda sem aprovação definitiva do eventograma pela GOINFRA.

No mês de dezembro de 2025 observou-se evolução física compatível com a fase inicial de implantação da obra, com execução de serviços de limpeza, desmatamento, destocamento, terraplenagem inicial, cercamento e implantação de dispositivos de drenagem. As atividades ocorreram principalmente nas duas primeiras semanas do mês, sendo posteriormente impactadas pelas condições climáticas do período chuvoso e pela paralisação programada decorrente do recesso de final de ano.

Durante todo o exercício de 2025, a execução financeira da obra permaneceu sem movimentação, em razão da inexistência de eventograma aprovado e, conseqüentemente, da ausência de medições formalizadas e validadas pelos órgãos competentes. Assim, não houve repasses financeiros, pagamentos, emissão de notas fiscais ou desembolsos vinculados ao Contrato nº 09/2025 no período analisado.

No campo da governança, monitoramento e controle, observou-se atuação contínua do IFAG, do Consórcio Estruturador CAEP, da supervisão da GOINFRA e da empresa executora, mediante acompanhamento técnico sistemático, emissão de relatórios semanais, registros fotográficos, diários de obra, controle ambiental, monitoramento de condicionantes e acompanhamento das não conformidades identificadas em campo.

As não conformidades registradas ao longo do período concentraram-se principalmente em aspectos relacionados à estrutura inicial de apoio à obra, gestão ambiental, organização operacional e segurança do trabalho, sendo gradualmente tratadas e regularizadas pela executora mediante apresentação de evidências corretivas e adequações operacionais.

Dessa forma, conclui-se que o exercício de 2025 foi caracterizado pela estruturação inicial da obra da GO-461, pela ocorrência de evento jurídico extraordinário que impactou temporariamente a continuidade da execução e pela posterior retomada gradual das atividades, ainda em fase inicial de implantação operacional. Embora não tenha ocorrido execução financeira no período, verificou-se evolução progressiva da execução física, fortalecimento dos mecanismos de governança e consolidação dos instrumentos técnicos necessários ao desenvolvimento da obra nos exercícios subsequentes.

6. Conta 70.504-7 – Relação de Pagamentos Efetuados

A conta 70.504-7 foi destinada exclusivamente ao custeio dos serviços prestados pelo CAEP. A seguir apresenta-se a relação completa de todos os pagamentos efetuados no exercício de 2025.

Quadro I – Relação de Pagamentos – Conta Nº 70.504-7

Favorecido	Descrição	NF	Data Pagto.	Valor (R\$)
SETEMBRO/2025 – Serviços jul e ago/2025 (Valor Líquido + Retenções Federais)				
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques	NF ref. serviços jul/2025 – Valor Líquido	18960	09/09/2025	R\$ 257.652,69
Bureau Veritas do Brasil LTDA	NF ref. serviços jul/2025 – Valor Líquido	2171	09/09/2025	R\$ 51.818,15
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA	NF ref. serviços jul/2025 – Valor Líquido	6555	09/09/2025	R\$ 125.323,39
Dynatest Engenharia LTDA	NF ref. serviços jul/2025 – Valor Líquido	11184	09/10/2025	R\$ 277.382,66
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA	NF ref. serviços jul/2025 – IRRF	6555	19/09/2025	R\$ 2.003,04
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA	NF ref. serviços jul/2025 – CSLL	6555	19/09/2025	R\$ 1.335,36
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA	NF ref. serviços jul/2025 – Cofins	6555	19/09/2025	R\$ 4.006,07
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA	NF ref. serviços jul/2025 – PIS/PASEP	6555	19/09/2025	R\$ 867,98
Dynatest Engenharia LTDA	NF ref. serviços ago/2025 – Valor Líquido	11208	19/09/2025	R\$ 346.286,66
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques	NF ref. serviços ago/2025 – Valor Líquido	19054	19/09/2025	R\$ 268.295,37
Bureau Veritas do Brasil LTDA	NF ref. serviços ago/2025 – Valor Líquido	2340	19/09/2025	R\$ 113.166,19
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA	NF ref. serviços ago/2025 – Valor Líquido	6691	19/09/2025	R\$ 187.975,69
Subtotal – Setembro/2025				R\$ 1.636.113,25
OUTUBRO/2025 – Pagamento de ISS jul e ago/2025 (*)				
Bureau Veritas do Brasil LTDA	NF ref. serviços jul/2025 – Valor ISS	2171	10/10/2025	R\$ 2.916,05
Dynatest Engenharia LTDA	NF ref. serviços jul/2025 – Valor ISS	11184	10/10/2025	R\$ 15.609,60
Bureau Veritas do Brasil LTDA	NF ref. serviços ago/2025 – Valor ISS	2340	10/10/2025	R\$ 6.368,38
Dynatest Engenharia LTDA	NF ref. serviços ago/2025 – Valor ISS	11208	10/10/2025	R\$ 19.487,15
Subtotal – Outubro/2025				R\$ 44.381,18
NOVEMBRO/2025 – Serviços set/2025 (Valor Líquido)				
Dynatest Engenharia LTDA	NF ref. serviços set/2025 – Valor Líquido	11302	27/11/2025	R\$ 656.790,16
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques	NF ref. serviços set/2025 – Valor Líquido	19308	27/11/2025	R\$ 381.517,15

Favorecido	Descrição	NF	Data Pagto.	Valor (R\$)
Bureau Veritas do Brasil LTDA	NF ref. serviços set/2025 – Valor Líquido	2865	27/11/2025	R\$ 105.393,86
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA	NF ref. serviços set/2025 – Valor Líquido	7115	27/11/2025	R\$ 187.975,69
Subtotal – Novembro/2025 (Valor Líquido)				R\$ 1.331.676,86
NOVEMBRO/2025 – Impostos Federais jul e ago/2025 – Ressarcimento ao IFAG em 28/11/2025 (**)				
Dynatest Engenharia LTDA	NF ref. serviços jul/2025 – Impostos Federais	11184	28/11/2025	R\$ 19.199,81
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques	NF ref. serviços jul/2025 – Impostos Federais	18960	28/11/2025	R\$ 16.884,01
Bureau Veritas do Brasil LTDA	NF ref. serviços jul/2025 – Impostos Federais	2171	28/11/2025	R\$ 3.586,74
Dynatest Engenharia LTDA	NF ref. serviços ago/2025 – Impostos Federais	11208	28/11/2025	R\$ 23.969,20
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques	NF ref. serviços ago/2025 – Impostos Federais	19054	28/11/2025	R\$ 17.581,42
Bureau Veritas do Brasil LTDA	NF ref. serviços ago/2025 – Impostos Federais	2340	28/11/2025	R\$ 7.833,12
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA	NF ref. serviços ago/2025 – Impostos Federais	6691	28/11/2025	R\$ 12.318,07
Subtotal – Novembro/2025 (Impostos Federais)				R\$ 101.372,37
DEZEMBRO/2025 – ISS e Impostos Federais de set/2025				
Bureau Veritas do Brasil LTDA	NF ref. serviços set/2025 – Valor ISS	2865	10/12/2025	R\$ 5.931,00
Dynatest Engenharia LTDA	NF ref. serviços set/2025 – Valor ISS	11302	10/12/2025	R\$ 36.960,61
Subtotal ISS – Dezembro/2025 (*)				R\$ 42.891,61
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques	NF ref. serviços set/2025 – Imposto Federal	19308	12/12/2025	R\$ 25.000,86
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA	NF ref. serviços set/2025 – Imposto Federal	7115	12/12/2025	R\$ 12.318,07
Bureau Veritas do Brasil LTDA	NF ref. serviços set/2025 – Imposto Federal	2865	12/12/2025	R\$ 7.295,13
Dynatest Engenharia LTDA	NF ref. serviços set/2025 – Imposto Federal	11302	12/12/2025	R\$ 45.461,55
Subtotal – Dezembro/2025				R\$ 90.075,61
TOTAL GERAL PAGO EM 2025				R\$ 3.246.510,88

(*) O ISS foi pago por transferência à conta do IFAG (CNPJ 24.081.308/0001-77), pois a Prefeitura de Goiânia não permite emissão de guias segregadas por centro de custo.

(**) Valores de impostos federais de jul e ago/2025 inicialmente custeados com recursos próprios do IFAG, ressarcidos em 28/11/2025 com recursos do FUNDEINFRA.

7. Conta 70.504-7 – Memória de Cálculo

Quadro II – Memória de Cálculo

(A) Repasse para o Consórcio Estruturador – CAEP	R\$ 3.666.106,44
(B) Rendimentos de Aplicação Financeira – set/2025 a dez/2025	R\$ 66.105,29
(C) Restituição de IR cobrado indevidamente em 26/09/2025	R\$ 180,95
(D) Tarifas Bancárias – 09/09/25, 19/09/2025 e 27/11/2025	R\$ 134,00
(E) Pagamentos Realizados no período	R\$ 3.246.510,88
Saldo para o Exercício 2026 (A + B + C – D – E)	R\$ 485.747,80
Percentual utilizado do repasse financeiro até dez/2025	88,55%

Quadro III – Demonstrativo de Receita e Despesa – Conta 70.504-7

RECEITAS	Valor (R\$)
Repasse GOINFRA – Ordem 2025.4350.023.00001.001 (25/08/2025)	R\$ 3.666.103,44
Rendimentos de Aplicação Financeira (set a dez/2025)	R\$ 66.105,29
Restituição de IR cobrado indevidamente (26/09/2025)	R\$ 180,95
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.732.389,68
DESPESAS	Valor (R\$)
Pagamentos ao CAEP – set a dez/2025	R\$ 3.246.510,88
Tarifas Bancárias	R\$ 134,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 3.246.644,88
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	R\$ 485.747,80

8. ENCERRAMENTO

O presente Relatório Anual de Prestação de Contas do CAEP – Conta 70.504-7 – demonstra com abrangência e robustez todas as atividades realizadas e os produtos entregues pelo Consórcio Estruturador no exercício de 2025, consolidando mês a mês, de julho a dezembro, as frentes de Coordenação Geral Executiva, Gestão de Engenharia e Socioambiental (incluindo Licenciamento Ambiental), Certificação de Projetos, Gestão de Projetos e Contabilidade e Assessoramento Jurídico.

Do total de R\$ 3.666.103,44 repassado pela GOINFRA ao IFAG para a Conta 70.504-7, foram realizados pagamentos ao CAEP no montante de R\$ 3.246.510,88 (88,55% do total). Os rendimentos de aplicação financeira somaram R\$ 66.105,29, a restituição de IR totalizou R\$ 180,95 e as tarifas bancárias R\$ 134,00. O saldo disponível em 31/12/2025 é de R\$ 485.747,80.

As quatro obras fiscalizadas pelo CAEP (GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461) não registraram execução financeira com recursos do FUNDEINFRA no período analisado, em razão da inexistência de medições formalizadas vinculadas a eventogramas aprovados — condição decorrente do cenário institucional (ADI nº 7.885) e técnico, não imputável à execução contratual. Todos os atos foram documentados com rastreabilidade e os mecanismos de governança implementados.

Os documentos comprobatórios estão disponíveis nos seguintes links:

- Prestação de Contas – Julho a setembro/2025:
https://drive.google.com/drive/folders/1YyQIQF_tgKoG63Ey6yCF9I5qwZVKKZjN?usp=sharing
- Prestação de Contas – Outubro a dezembro/2025:
https://drive.google.com/drive/folders/1tozN2zbJsOfiAF9Gavp7qGpJzG2MZ1wR?usp=drive_link
- Demonstrações contábeis:
 - a) Demonstrativo de Receita e Despesa; e,
 - b) Demonstração de resultados do exercício (analítico), com Balanço patrimonial;
 - c) Demonstração das origens e das aplicações de recursos
 - d) Demonstração das mutações do patrimônio social;
 - e) Notas explicativas das demonstrações contábeis;<https://drive.google.com/drive/folders/173la04f7zpBmUaiYD1GYsqV5iAnOszi3>
- Parecer e relatório de auditoria independente, apreciado pelo Conselho Fiscal e aprovado pelo Conselho de Administração do IFAG;
<https://drive.google.com/drive/folders/1XEBNJQrTMi4Z9mkf0h8Ot8mSEnAPOh-E>

Goiânia, 28 de maio de 2026

Eliseu Silva Garcia
Gerente de Engenharia

Jobberth Júnior Bernazzolli Nunes
Gerente de Finanças e Contábil