PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

CONSÓRCIO ESTRUTURADOR

Termo de Colaboração nº 001/2025 – IFAG x SEINFRA/GOINFRA

Período: outubro de 2026

Extrato consolidado

Elaborado a partir dos Relatórios Mensais Nº 16 dos Grupos 1 a 5 do Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos – CAEP, referentes ao período de 01/10/2026 a 31/10/2026, em conformidade ao Contrato nº 01/2025-IFAG/CAEP.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3
2 ESTRUTURADORA 4
2.1 COORDENAÇÃO GERAL EXECUTORA 5
2.1.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado 5
2.1.2 Produtos 5
2.2 GESTÃO DE ENGENHARIA E SOCIOAMBIENTAL 7
2.2.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado 7
2.2.2 Produtos 8
2.3 CERTIFICAÇÃO DE PROJETOS 14
2.3.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado 14
2.3.2 Produtos 15
2.4 GESTÃO DE PROJETOS E CONTABILIDADE 16
2.4.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado 16
2.4.2 Produtos 16
2.5 ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA 19
2.5.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado 19
2.5.2 Produtos 19
2.6 CONTEXTO GERAL DAS ATIVIDADES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2026 21
2.7 GESTÃO DOS PRODUTOS DO CAEP – VISÃO INSTITUCIONAL DO IFAG 22
2.7.1 Produtos do Grupo 2 - Gestão de Engenharia e Socioambiental 22
2.7.2 Produtos do Grupo 3 - Certificação, Inspeções e Controle da Qualidade 24
2.8 ANDAMENTO DAS OBRAS – VISÃO CONSOLIDADA DO IFAG 25
2.9 CHAMAMENTOS E ATIVIDADES CORRELATAS 26
2.10 OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS 28
2.11 GESTÃO DE RISCOS – MATRIZES E ACOMPANHAMENTO (ALVAREZ & MARSAL) 29
2.12 GESTÃO FINANCEIRA 30
2.12.1 Relação de produtos entregues 30
2.12.2 Notas Fiscais 30
2.12.3 Relação de Pagamentos 34
2.12.4 Extrato Bancário 35
2.12.5 Demonstrativo de Receita e Despesa 36
3 ENCERRAMENTO 37

1 INTRODUÇÃO

CONSIDERANDO que a Cláusula 6.4 do Termo de Colaboração prevê a prestação de contas mensal pelo IFAG, sob o acompanhamento e a supervisão da SEINFRA, da Controladoria-Geral do Estado – CGE, da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR, do Conselho Gestor do FUNDEINFRA e pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA;

CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 21.670/2022 determina a aplicação supletiva no que couber, especialmente quanto à execução da parceria e sua prestação de contas, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil;

CONSIDERANDO que o Plano de Trabalho demanda, do IFAG, para além da apresentação de relatórios técnicos e financeiros à SEINFRA, a elaboração de relatórios de prestações de contas mensalmente, contemplando: (i) a execução do objeto do Termo de Colaboração; (ii) comparativo entre metas propostas e resultados alcançados, a serem apresentados àquela secretaria, com o devido respaldo documental.

Este relatório apresenta o detalhamento das atividades desenvolvidas pelo Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos no mês de outubro de 2026.

No período, a atuação da Gerência de Engenharia concentrou-se na condução do acompanhamento técnico e documental das quatro obras: GO-178A (Consórcio CCL/Trafecon), GO-180 (Construtora Caiapó), GO-147 (Construtora Central do Brasil S.A. – CCB) e GO-461 (Consórcio Coplan/Engesur), na gestão integrada dos produtos técnicos encaminhados pelo CAEP (Grupos 2 e 3) e na consolidação de medidas gerenciais essenciais para viabilizar o ciclo regular de medições, a prestação de contas das obras e a execução financeira, em especial os fluxos associados à documentação de suporte das empresas executoras e supervisoras, com foco na conclusão dos projetos executivos e dos eventos contratuais necessários à emissão dos boletins de medição.

Em outubro, o acompanhamento dos projetos executivos registrou a aceitação e a aprovação de todas as disciplinas das rodovias GO-178A e GO-180, com a emissão dos Termos de Aprovação TA-001.1 (GO-178A, 23/10/2026) e TA-002.1 (GO-180, 30/10/2026), protocolados nos respectivos processos. Na GO-147 e na GO-461, embora estejam aprovados os Estudos e o Viário Principal (com ressalvas pontuais a serem retiradas), permanecem pendentes de aprovação disciplinas do Viário Secundário, o que mantém a necessidade de acompanhamento contínuo das executoras. A certificação dos projetos, por sua vez, continua condicionada à disponibilização, pelas executoras, dos Projetos Executivos completos e aprovados.

2 ESTRUTURADORA

Este capítulo tem como objetivo apresentar a prestação de contas do consórcio, descrita de maneira a garantir a rastreabilidade das atividades realizadas, dos produtos emitidos e das evidências comprobatórias no período de execução. Para tal, abordaremos de forma detalhada: (i) o papel e as responsabilidades de cada consorciado no contexto do consórcio e (ii) os produtos previstos no Termo de Referência e sua situação atual (emitido, em elaboração, pendente), incluindo links e evidências.

A prestação de contas será organizada conforme o escopo de cada frente, respeitando a matriz de responsabilidades acordada entre as empresas consorciadas e os produtos contratados, conforme a relação abaixo:

1	COORDENAÇÃO EXECUTIVA	1.1	COORDENAÇÃO GERAL	MENSAL	36,00
		1.2	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	MENSAL	36,00
		1.3	COMUNICAÇÃO SOCIAL	MENSAL	36,00
		1.4	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	MENSAL	36,00
2	GESTÃO DE ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E DESAPROPRIAÇÃO	2.1	COORDENAÇAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	MENSAL	36,00
		2.2	ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	POR OBRA	7,00
		2.3	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA L	POR OBRA	7,00
		2.4	GERENCIAMENTO TECNICO	OBRA x MES	168,00
		2.5	RECEBIMENTO DE OBRA	POR OBRA	7,00
		2.6	LICENÇA AMBIENTAL	POR OBRA	3,00
3	CERTIFICAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS	3.1	RELATORIO DE GESTAO DE CERTIFICAÇAO	MENSAL	36,00
		3.2	PLANOS DE INSPEÇÃO	POR OBRA	7,00
		3.3	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	OBRA x MES	168,00
4	GESTÃO DE PROJETOS E CONTABILIDADE	4.1	REPORTE DO PORTFÓLIO	MENSAL	36,00
		4.2	CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL	OBRA x MES	168,00
		4.3	GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	MENSAL	36,00
5	ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA	5.1	ASSESSRIA JURIDICA CONTINUA	MENSAL	36,00
		5.2	ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMEN	POR OBRA	7,00
		5.3	RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	MENSAL	36,00
		5.4	CONFORMIDADE LEGAL EM ESG	MENSAL	12,00

A seguir, detalhamos as atividades e entregas realizadas no período, com base nas frentes temáticas descritas no Termo de Referência.

2.1 COORDENAÇÃO GERAL EXECUTORA

2.1.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

A Coordenação Geral Executora tem a responsabilidade de gerir e coordenar todas as atividades do consórcio, assegurando que o fluxo de informações entre as equipes envolvidas seja contínuo e eficiente. Além disso, a Coordenação deve promover a integração das diversas frentes de trabalho e garantir a comunicação clara e objetiva com todas as partes interessadas, como SEINFRA, GOINFRA, stakeholders e comunidades locais.

Entre suas principais atribuições estão:

- **Gestão Centralizada:** Garantir que todas as áreas do consórcio sejam coordenadas adequadamente, com foco na execução dos cronogramas e no cumprimento das metas definidas.
- **Integração das Atividades:** Promover o inter-relacionamento entre as diferentes frentes, assegurando que as ações de uma área não impactem negativamente outras, e que todas as equipes trabalhem de maneira alinhada.
- **Gestão de Comunicação:** Garantir a comunicação eficaz com stakeholders internos e externos, incluindo a divulgação de impactos das obras nas comunidades, bem como a promoção de benefícios sociais e a transparência das atividades.
- **Acompanhamento do Cronograma e Alocação de Recursos:** Monitorar o progresso do projeto, alocando os recursos necessários para garantir a continuidade das atividades, ajustando as ações conforme necessário para cumprir o plano estabelecido.
- **Gestão de Riscos:** Identificar e mitigar riscos relacionados à execução do projeto, implementando ações corretivas sempre que necessário para garantir o cumprimento dos objetivos.
- **Acompanhamento de Progresso e Prestação de Contas:** Realizar o acompanhamento contínuo das obras e garantir que as informações sobre o andamento do projeto sejam consolidadas e disponibilizadas para as partes interessadas.

Essa gestão integrada visa não apenas assegurar o cumprimento das metas do projeto, mas também promover a integração das equipes e uma comunicação eficaz sobre os impactos e benefícios das obras para a comunidade e stakeholders, com a devida transparência e prestação de contas.

2.1.2 Produtos

Produtos disponíveis no link:

https://drive.google.com/drive/folders/1a5xAE0edH8sPcFUMHjSlo0sO3z0t7ITL?usp=drive_link

(Anexo I)

Produtos Entregues:

Produto	Emp.	Documento	Tipo	Descrição	Empreend	Data Entrega	Status Entrega
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Relatório Grupo 1 - Relatório de Produtos Mensal N°16 - 01.10 a 31.10	Relatório Mensal	Relatório Mensal da Entrega de Produtos de Outubro	Geral	31/10/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Timeline de Acompanhamento Macro até outubro 2026	Outros	Timeline de Coordenação de Pontos Macros	Geral	31/10/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Dashboard da Análise de Entrega de Produtos - outubro	Outros	Dashboard Mensal de Análise de entregas CAEP	Geral	31/10/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Controle de Entrega de Produtos de outubro	Outros	Planilha do Gerenciamento de entregas Mensal	Geral	31/10/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Quadro Financeiro do mês de outubro	Outros	Planilha com o Quadro Financeiro Mensal	Geral	31/10/2026	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	P1.2 - Controle de Reuniões do mês de outubro	Outros	Planilha do Controle de Reuniões	Geral	31/10/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Resposta	P1.3 - Comunicação Integrada - 1 Paralisação e Reprogramação - Resposta à GOINFRA	Geral	31/10/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	E-mail	P1.3 - Comunicação Integrada - 2 Formalização por E-mail - Suspensão Contratual	Geral	31/10/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Parecer	P1.3 - Comunicação Integrada - 3 Parecer Jurídico - Regularidade da Supressão	Geral	31/10/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Carta	P1.3 - Comunicação Integrada - 4 Carta 007-2026 – Inexequibilidade	Geral	31/10/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Carta	P1.3 - Comunicação Integrada - 5 Carta 012-2026 - Aditivo e Reintrodução	Geral	31/10/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Carta	P1.3 - Comunicação Integrada - 6 Carta 013-2026 - Manifestação Reprogramação	Geral	31/10/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Carta	P1.3 - Comunicação Integrada - 7 Carta 014-2026 - Confirmação de Remobilização	Geral	31/10/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P1.4 - TIC - Fluxo de atualização Painel de Gestão Integrada	Geral	31/10/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P1.4 - TIC - IFAG - Gestão Integrada - 2026.10.05	Geral	31/10/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P1.4 - TIC - IFAG - Gestão Integrada - 2026.10.13	Geral	31/10/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P1.4 - TIC - IFAG - Gestão Integrada - 2026.10.19	Geral	31/10/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P1.4 - TIC - IFAG - Gestão Integrada - 2026.10.26	Geral	31/10/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P1.4 - TIC - Manual Descritivo do Painel de Gestão Integrada Out.26	Geral	31/10/2026	Entregue

2.2 GESTÃO DE ENGENHARIA E SOCIOAMBIENTAL

2.2.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

O conjunto de atividades envolve a **gestão técnica da execução das obras**, com ênfase no monitoramento contínuo do progresso das obras e a garantia do cumprimento dos cronogramas e especificações técnicas. Abaixo estão as principais atividades realizadas conforme os detalhes fornecidos:

1. **Acompanhamento Técnico de Execução de Obras**:
    - **Monitoramento contínuo** das obras para garantir que os cronogramas e as especificações técnicas sejam seguidos rigorosamente.
    - **Revisão e fiscalização** das atividades de execução, incluindo inspeções e validação dos processos conforme o planejamento e os planos de controle da qualidade.
    - **Garantia da conformidade** com as licenças ambientais e autorizações necessárias para a execução do projeto.

2. **Acompanhamento dos Procedimentos Legais e Licenças**:
    - **Verificação contínua** do status de todas as licenças, permissões e autorizações ambientais necessárias para o andamento das obras, garantindo que estejam em conformidade com a legislação vigente.
    - **Atualização e verificação** do cumprimento dos requisitos legais ao longo de todas as fases da obra.

3. **Coordenação Setorial e Gerenciamento das Entidades Envolvidas**:
    - **Integração entre as áreas de engenharia**, fornecedores e partes interessadas (stakeholders), promovendo a resolução de conflitos e o alinhamento das atividades.
    - **Coordenação das ações** de diferentes áreas e da comunicação com os stakeholders para garantir a conformidade do projeto.

4. **Organização das Informações sobre o Progresso das Obras**:
    - **Centralização e atualização das informações** sobre o progresso das obras, gerando relatórios de progresso, fotos e registros das inspeções e licenças.
    - **Facilidade no acesso e acompanhamento** das informações por meio de uma plataforma digital acessível, promovendo a transparência.

5. **Planejamento Estratégico e Adoção de Procedimentos Necessários**:
    - **Planejamento de ações corretivas** e mitigação de riscos, principalmente relacionados ao avanço físico-financeiro, para garantir a conclusão dentro dos prazos e orçamento estabelecidos.

    - **Acompanhamento do cumprimento das etapas do projeto**, com a implementação de ajustes sempre que necessário para manter a execução dentro dos padrões de qualidade e eficiência.

Essas atividades são voltadas para o **gerenciamento técnico robusto das obras**, garantindo que as obras atendam aos **padrões estabelecidos** e que todas as **questões ambientais, jurídicas e de segurança** sejam cuidadosamente monitoradas.

2.2.2 Produtos

Produto disponível no link:

https://drive.google.com/drive/folders/1cpe4GmlfMFMnHwOOxLK8NlegPNJVQK8V?usp=drive_link

(Anexo II)

Produtos Entregues:

Produto	Emp.	Doc.	Tipo	Descrição	Empreend.	Data Entrega	Status Entrega
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-008.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Abril/2026	GO-178A	14/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-009.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Maio/2026	GO-178A	14/09/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	POP-008.2	Procedimento Operacional Padrão	Procedimento Operacional Padrão Fiscalização em Segurança do Trabalho.	Geral	27/09/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	POP-007.2	Procedimento Operacional Padrão	Procedimento Operacional Padrão Fiscalização e Gestão Ambiental.	Geral	27/09/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	POP-010.1	Procedimento Operacional Padrão	Procedimento Operacional Padrão Gestão de Entrega de Produtos Interna CAEP	Geral	02/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-332.1	Nota Técnica	Nota Técnica Análise de Projeto Executivo- Drenagem	GO-147	02/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-333.1	Nota Técnica	Nota Técnica Análise de Projeto Executivo- Orçamento e Cronograma	GO-180	02/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-309.1	Parecer	Parecer Técnico - Avaliação de Conformidade SST	GO-461	04/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-310.1	Parecer	Parecer Técnico - Avaliação de conformidade – Desmonte de rocha por detonação	GO-178A	04/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-311.1	Parecer	Parecer Técnico - Encaminhamento Complemento de DUP	GO-180	05/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-312.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-147	05/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-313.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-147	05/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-314.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-147	05/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-315.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-147	05/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-316.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-147	05/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-317.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-147	05/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-318.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-147	05/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-319.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-147	05/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-334.1	Nota Técnica	Nota Técnica de recebimento de GED - Memórial Descritivo	GO-180	05/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-189.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	06/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-320.1	Parecer	Parecer Técnico - Avaliação de Conformidade Ambiental	GO-178A	07/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-321.1	Parecer	Parecer Técnico - Avaliação de Conformidade Ambiental	GO-180	07/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-188.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	07/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-187.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	08/10/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-047.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	09/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-052.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	09/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-053.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	09/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-053.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	09/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-030.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	09/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-322.1	Parecer	Parecer Técnico - Encaminhamento CTD-43 e CTD-45	GO-178A	09/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-323.1	Parecer	Parecer Técnico – Complementação para Certificação de Projeto	GO-178A	09/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-335.1	Nota Técnica	Nota Técnica Análise de Projeto Executivo- Pavimentação e orçamento	GO-147	09/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-336.1	Nota Técnica	Nota Técnica Análise de Projeto Executivo- Relatório de componente ambiental	GO-461	11/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-324.1	Parecer	Parecer Técnico - Encaminhamento Complemento de DUP	GO-180	13/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-190.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	13/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-036.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Segurança do Trabalho	GO-147	14/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-325.1	Parecer	Parecer Técnico de Avaliação de Conformidade Ambiental e de Segurança e Saúde do Trabalho	GO-461	14/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-326.1	Parecer	Parecer Técnico de Avaliação de Conformidade Ambiental e de Segurança e Saúde do Trabalho	GO-180	14/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-327.1	Parecer	Parecer Técnico - Encaminhamento Complemento de DUP	GO-147	14/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-328.1	Parecer	Parecer Técnico de Avaliação de Conformidade Ambiental e de Segurança e Saúde do Trabalho	GO-178A	14/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-191.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	14/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-329.1	Parecer	Parecer Técnico - Avaliação de conformidade – Desmonte de rocha por detonação	GO-178A	14/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-035.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Ambiental	GO-147	14/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-016.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-461	15/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-330.1	Parecer	Parecer Técnico de Avaliação de Conformidade Ambiental e de Segurança e Saúde do Trabalho	GO-147	15/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-337.1	Nota Técnica	Nota Técnica Análise de Projeto Executivo- orçamento e Cronograma e paisagismo	GO-180	15/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-338.1	Nota Técnica	Nota Técnica Análise de Projeto Executivo- Relatório de componente ambiental	GO-180	15/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-048.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	16/10/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-053.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	16/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-054.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	16/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-054.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	16/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-331.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-461	16/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-332.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-147	16/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-052.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	16/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-053.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	16/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-333.1	Parecer	Parecer Técnico - Avaliação de conformidade – Desmonte de rocha por detonação	GO-178A	16/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-334.1	Parecer	Parecer Técnico - Encaminhamento Complemento de DUP	GO-147	16/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-339.1	Nota Técnica	Nota Técnica Análise de Projeto Executivo- Drenagem	GO-461	16/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-340.1	Nota Técnica	Nota Técnica Análise de Projeto Executivo- OAE	GO-147	16/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-054.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	19/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-192.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	19/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-335.1	Parecer	Parecer Técnico / Jurídico - TCE-GO	GO-147	19/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-341.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Recebimento de GED - Orçamento e Planejamento	GO-461	19/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-193.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	20/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-342.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Terraplenagem	GO-461	20/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-336.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise de Orçamento	GO-461	20/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-150.3	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP	GO-461	21/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-175.2	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP	GO-180	21/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-223.2	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Interferências	GO-180	21/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-228.2	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Interferências	GO-147	21/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-230.2	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Desapropriação	GO-178A	21/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-268.2	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP	GO-147	21/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-283.2	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Interferências	GO-461	21/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-307.2	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Interferências	GO-178A	21/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-037.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	21/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-335.2	Parecer	Parecer Técnico / Jurídico - TCE-GO	GO-147	21/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-038.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	21/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-031.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	21/10/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-337.1	Parecer	Parecer Técnico – Encerramento à Notificação de Não Conformidade NC001-1.1	GO-178A	21/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-338.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-147	21/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-339.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-147	21/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-340.1	Parecer	Parecer Técnico de Avaliação de Conformidade Ambiental e de Segurança e Saúde do Trabalho	GO-147	21/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-028.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Segurança do Trabalho	GO-180	21/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-341.1	Parecer	Parecer Técnico de Avaliação de Conformidade Ambiental e de Segurança e Saúde do Trabalho	GO-461	21/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-342.1	Parecer	Parecer Técnico de Avaliação de Conformidade Ambiental e de Segurança e Saúde do Trabalho	GO-180	21/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-197.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	21/10/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-194.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	22/10/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-195.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	22/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-343.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-147	22/10/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	CT-006.1	Circular Técnica	CIRCULAR TÉCNICA Nº. 06/2026	Geral	22/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-196.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	22/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-344.1	Parecer	Parecer Técnico – Análise e Aprovação de Projeto de Traço de Mistura Asfáltica (CBUQ)	GO-147	22/10/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-199.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-178A	22/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-049.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	23/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-054.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	23/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-055.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	23/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-055.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	23/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-343.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Pavimentação	GO-147	23/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-344.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Terraplenagem	GO-147	23/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-345.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - OAE	GO-147	23/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-347.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Paisagismo	GO-180	23/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-032.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	23/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-348.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Drenagem	GO-147	23/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-345.1	Parecer	Parecer Técnico de Avaliação de Conformidade Ambiental e de Segurança e Saúde do Trabalho	GO-178A	23/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	TA-001.1	Termo de Aprovação	Termo de Aprovação de Projeto Executivo	GO-178A	23/10/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RI-017.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-461	25/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RI-018.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-180	25/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RI-019.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-178A	25/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RI-020.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-147	25/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RA-017.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-147	25/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RA-018.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-178A	25/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RA-019.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-180	25/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RA-020.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-461	25/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-349.1	Nota Técnica	Nota Técnica Análise de Projeto Executivo- Relatório de componente ambiental	GO-180	26/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-350.1	Nota Técnica	Nota Técnica Análise de Projeto Executivo- Relatório de componente ambiental	GO-147	26/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-346.1	Parecer	Parecer Técnico - Encaminhamento Complemento de DUP	GO-147	27/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-198.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	27/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-294.3	Parecer	Demonstrativo do Percentual das Metas Alcançadas GO-178 - ERRATA	GO-178A	28/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-347.1	Parecer	Parecer Técnico - Encaminhamento Complemento de DUP	GO-461	28/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-347.1	Parecer	Parecer Técnico - Encaminhamento Complemento de DUP	GO-461	28/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-351.1	Nota Técnica	Nota Técnica Análise de Projeto Executivo	GO-180	29/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RAD-001.1	Relatório de Acompanhamento de Desapropriação	Relatório de Acompanhamento de Desapropriação	GO-147	29/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-050.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	30/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-055.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	30/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-056.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	30/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-056.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	30/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-352.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Paisagismo	GO-147	30/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-348.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-178A	30/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-353.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Terraplenagem	GO-147	30/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RAD-002.1	Relatório de Acompanhamento de Desapropriação	Relatório de Acompanhamento de Desapropriação	GO-180	30/10/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-349.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-178A	30/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RAD-003.1	Relatório de Acompanhamento de Desapropriação	Relatório de Acompanhamento de Desapropriação	GO-178A	30/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	TA-002.1	Termo de Aprovação	Termo de Aprovação de Projeto Executivo	GO-180	30/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RAD-004.1	Relatório de Acompanhamento de Desapropriação	Relatório de Acompanhamento de Desapropriação	GO-461	30/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-350.1	Parecer	Parecer Técnico - Avaliação de conformidade – Desmonte de rocha por detonação	GO-178A	02/11/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-055.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	02/11/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-051.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	05/11/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-056.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	05/11/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-057.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	05/11/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-057.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	05/11/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-013.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-461	09/11/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-014.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-147	09/11/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-014.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	09/11/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-014.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-180	09/11/2026	Entregue

2.3 CERTIFICAÇÃO DE PROJETOS

2.3.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

O conjunto de atividades envolve a **certificação de projetos**, com ênfase em assegurar a qualidade e segurança dos projetos. Abaixo estão as principais atividades realizadas conforme os detalhes fornecidos:

1. **Acompanhamento Técnico de Execução de Obras:**
    - **Monitoramento contínuo** das obras para garantir que os cronogramas e as especificações técnicas sejam seguidos rigorosamente. Acompanhar os processos executados de forma precisa.
    - **Revisão e fiscalização das atividades de execução**, incluindo inspeções e validações de processos conforme os planos de controle de qualidade e cronogramas.
    - **Garantia de conformidade** com as licenças ambientais e autorizações necessárias para a execução do projeto, alinhando-se aos requisitos legais e ambientais.

2. **Acompanhamento dos Procedimentos Legais e Licenças:**
    - **Verificação contínua** do status de todas as licenças, permissões e autorizações ambientais necessárias para o andamento das obras, garantindo que todas estejam conforme a legislação vigente.
    - **Atualização e verificação** do cumprimento dos requisitos legais ao longo de todas as fases da obra, garantindo total conformidade com as exigências legais.

3. **Coordenação Setorial e Gerenciamento das Entidades Envolvidas:**
    - **Integração entre as áreas de engenharia**, fornecedores e outras partes interessadas (stakeholders), promovendo a resolução de conflitos e o alinhamento das atividades.
    - **Coordenação das ações de diferentes áreas** e comunicação com os stakeholders, garantindo a execução eficiente de todas as fases do projeto, conforme os requisitos estabelecidos.

4. **Organização das Informações sobre o Progresso das Obras:**
    - **Centralização e atualização** das informações sobre o progresso das obras, incluindo relatórios de progresso e registros das inspeções e licenças.
    - **Facilidade no acesso e acompanhamento** das informações através de plataformas digitais e sistemas internos, promovendo a transparência e a visibilidade.

5. **Planejamento Estratégico e Adoção de Procedimentos Necessários:**
    - **Planejamento de ações corretivas** para mitigação de riscos, especialmente nas fases críticas, com foco no controle do impacto físico-financeiro e no cumprimento dos prazos.

    - **Adaptação contínua do projeto** através de ações corretivas, promovendo a execução eficiente das etapas e a conformidade com o plano de trabalho estabelecido.

Essas atividades são fundamentais para garantir o cumprimento rigoroso das exigências técnicas, legais e operacionais, além de garantir o alinhamento entre as partes envolvidas e a transparência nas informações compartilhadas.

2.3.2 Produtos

Produto disponível no link:

https://drive.google.com/drive/folders/1G6v8Znb2L39uTUQnPzZQ0m10wlBBylfF?usp=drive_link

(Anexo III)

Produtos Entregues

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	Bureau Veritas	RL-P3.1-BI008-RGC-001	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Gestão da Certificação	Geral	09/11/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.3 - 2026.10 - GO-147	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-147	09/11/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.3 - 2026.10 - GO-178A	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-178A	09/11/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.3 - 2026.10 - GO-180	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-180	09/11/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.3 - 2026.10 - GO-461	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-461	09/11/2026	Entregue

2.4 GESTÃO DE PROJETOS E CONTABILIDADE

2.4.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

O conjunto de atividades envolve a **gestão de projetos e contabilidade**, com ênfase em assegurar a governança e gestão robusta dos projetos. Abaixo estão as principais atividades realizadas conforme os detalhes fornecidos:

Gestão de Portfólio de Projetos (PMO): O consorciado deverá estruturar e gerenciar um escritório de projetos dedicado ao acompanhamento do portfólio de obras financiadas pelo FUNDEINFRA, com foco no acompanhamento dos projetos de maneira técnica e econômica. A empresa será responsável por garantir a coordenação entre as diversas áreas envolvidas, assegurando a qualidade e a viabilidade técnica de todos os projetos.

Controle Contábil e Financeiro: A empresa será responsável pelo controle detalhado dos recursos financeiros alocados aos projetos, monitorando os fluxos de caixa e garantindo que os custos permaneçam dentro do orçamento. Relatórios financeiros periódicos deverão ser fornecidos para garantir a transparência dos investimentos.

Gestão de Riscos e Compliance: O consorciado será responsável por implementar uma estrutura de compliance para o monitoramento contínuo dos riscos associados aos projetos, incluindo os riscos financeiros, ambientais e regulatórios. A empresa também deverá adotar medidas corretivas para mitigar possíveis impactos adversos, em conformidade com o Decreto Estadual N. 9.406/2019 e suas regulamentações correlatas.

Monitoramento de Indicadores de Desempenho: A empresa deverá desenvolver um sistema de monitoramento dos indicadores-chave de desempenho (KPIs), cobrindo aspectos financeiros, técnicos e de prazo. A análise desses indicadores ajudará a identificar possíveis desvios no cronograma ou orçamento, permitindo ações corretivas imediatas.

Integração de Diretrizes ESG: A empresa será responsável por fornecer suporte na estruturação e inclusão de cláusulas que garantam o alinhamento dos projetos às melhores práticas de ESG. Isso envolve a definição de obrigações contratuais para garantir que as obras de infraestrutura respeitem o meio ambiente e promovam impactos sociais positivos, conforme as diretrizes de governança corporativa.

2.4.2 Produtos

Produto disponível no link:

https://drive.google.com/drive/folders/1qMIZxzAUmJAosdlkBWj6eSshVlYx_nUL?usp=drive_link

(Anexo IV)

Produtos entregues:

Produto	Empresa	Doc.	Tipo	Descrição	Empreend.	Data Entrega	Status Entrega
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.1 - Reporte do Portfólio - Alocação de Recursos Out.26	Geral	31/10/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.1 - Reporte do Portfólio - Base de Dados de Alocação de Recursos Out.26	Geral	31/10/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.1 - Reporte do Portfólio - Fluxo de Atualizar Avanço Global	Geral	31/10/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.1 - Reporte do Portfólio - Fluxo de Atualizar Portfólio	Geral	31/10/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.1 - Reporte do Portfólio - Fluxo Gestão de Medições e Pagamentos	Geral	31/10/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.1 - Reporte do Portfólio - Fluxo Prestação de Contas	Geral	31/10/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.1 - Reporte do Portfólio - Portfólio Out.26	Geral	31/10/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.1 - Reporte do Portfólio - Relatório de Indicadores Out.2026	Geral	31/10/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P4.2 - Controle Financeiro - Acompanhamento Financeiro 10.2026 - GO-147	GO-147	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P4.2 - Controle Financeiro - Acompanhamento Financeiro 10.2026 - GO-178A	GO-178A	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P4.2 - Controle Financeiro - Acompanhamento Financeiro 10.2026 - GO-180	GO-180	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P4.2 - Controle Financeiro - Acompanhamento Financeiro 10.2026 - GO-461	GO-461	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Outros	P4.2 - Controle Financeiro - Extrato conta investimento 70.509-8 Out.26 - GO178	GO-178A	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Outros	P4.2 - Controle Financeiro - Extrato conta movimento 70.509-8 Out.26 - GO178	GO-178A	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Outros	P4.2 - Controle Financeiro - Extrato conta investimento 70.509-8 Out.26 - GO147	GO-147	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Outros	P4.2 - Controle Financeiro - Extrato conta investimento 70.508-x Out.26 - GO180	GO-180	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Outros	P4.2 - Controle Financeiro - Extrato conta investimento 70.510-1 Out.26 - GO461	GO-461	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Outros	P4.2 - Controle Financeiro - Extrato conta movimento 70.509-8 Out.26 - GO147	GO-147	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Outros	P4.2 - Controle Financeiro - Extrato conta movimento 70.508-x Out.26 - GO180	GO-180	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Outros	P4.2 - Controle Financeiro - Extrato conta movimento 70.510-1 Out.26 - GO461	GO-461	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.2 - Controle Financeiro - Fluxo de Gerir Medições e Pagamentos	Geral	30/09/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	P4.3 - Gestão de Riscos - Framework de Gestão de Riscos e Compliance Out.26	Geral	31/10/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	P4.3 - Gestão de Riscos - 10.2026 Matriz de Riscos IRIS - GO147	GO-147	31/10/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	P4.3 - Gestão de Riscos - 10.2026 Matriz de Riscos IRIS - GO178A	GO-178A	31/10/2026	Entregue

4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	P4.3 - Gestão de Riscos - 10.2026 Matriz de Riscos IRIS - GO180	GO-180	31/10/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	P4.3 - Gestão de Riscos - 10.2026 Matriz de Riscos IRIS - GO461	GO-461	31/10/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	P4.3 - Gestão de Riscos - 10.2026 Matriz de Riscos IRIS - Programa	Geral	31/10/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	P4.3 - Gestão de Riscos - Extração Riscos IRIS CGE 27.10.26	Geral	31/10/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	P4.3 - Gestão de Riscos - Matriz de Riscos Out.26 - GO147	GO-147	31/10/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	P4.3 - Gestão de Riscos - Matriz de Riscos Out.26 - GO178A	GO-178A	31/10/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	P4.3 - Gestão de Riscos - Matriz de Riscos Out.26 - GO180	GO-180	31/10/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P4.3 - Gestão de Riscos - Matriz de Riscos Out.26 - GO461	GO-461	31/10/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P4.3 - Gestão de Riscos - Matriz de Riscos Out.26 - Programa	Geral	31/10/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P4.3 - Gestão de Riscos - Evolução da Gestão de Riscos e Conciliação das Matrizes com a IRIS Out.26	Geral	31/10/2026	Entregue

2.5 ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA

2.5.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

O conjunto de atividades envolve a **assessoria jurídica especializada** ao FUNDEINFRA, com foco em garantir segurança legal, conformidade regulatória e mitigação de riscos ao longo de todo o ciclo dos projetos. As principais responsabilidades e atribuições são:

Assessoria jurídica em contratos: A empresa contratada deverá apoiar a elaboração, revisão e execução dos instrumentos de contratação relacionados aos investimentos em infraestrutura, analisando juridicamente contratos com projetistas, construtoras, supervisoras, fornecedores e parceiros, assegurando aderência integral à legislação aplicável.

Consultoria em legislação ambiental e trabalhista: Caberá à contratada prestar consultoria contínua em temas ambientais e trabalhistas, garantindo que todos os requisitos legais sejam cumpridos nas obras de infraestrutura. Isso inclui suporte durante os processos de licenciamento e a verificação de que as obrigações trabalhistas estão rigorosamente atendidas.

Elaboração e revisão de contratos: A empresa será responsável por redigir e revisar contratos, com foco em assegurar que os termos sejam juridicamente seguros e protegendo os interesses do FUNDEINFRA, reduzindo a exposição a litígios futuros.

Assessoramento em questões judiciais: A contratada deverá apoiar a associação na condução e defesa de processos judiciais e administrativos, incluindo disputas contratuais, ações ambientais e demandas relacionadas a desapropriações.

Suporte a órgãos de controle: A empresa prestará suporte jurídico para atendimento às demandas de órgãos de controle interno e externo (como TCE, MP e CGE), elaborando respostas técnicas, esclarecendo dúvidas e subsidiando análises e recomendações desses órgãos.

Mitigação de riscos legais: Por fim, a contratada deverá desenvolver estratégias preventivas para identificar, antecipar e mitigar riscos jurídicos associados à execução dos projetos, contribuindo para reduzir contingências e fortalecer a segurança jurídica das iniciativas apoiadas pelo FUNDEINFRA.

2.5.2 Produtos

Produto disponível no link:

https://drive.google.com/drive/folders/1vJnC7OeTpKXy-P2RrdGiPSOZ333N2lYc?usp=drive_link

(Anexo V)

Produtos Entregues:

Produto	Emp.	Documento	Tipo	Descrição	Empreend	Data Entrega	Status Entrega
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Parecer técnico-jurídico sobre apontamentos do TCE-GO	Manifestação no TCE/GO	Elaboração de contribuição jurídica para parecer técnico-jurídico em resposta aos apontamentos formulados pelo TCE-GO.	Geral	01/10/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 15	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a setembro de 2026	Geral	02/10/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Migração do acervo jurídico para o Repositório IFAG	Outros	Organização e migração dos documentos jurídicos das obras GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461 para o repositório unificado do IFAG, conforme a estrutura de pastas aprovada, com conclusão dessa etapa registrada em comunicação do CAEP.	Geral	23/10/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Minuta de manifestação à GOINFRA sobre os procedimentos de prestação de contas e os critérios de liberação de recursos	Comunicação escrita	Elaboração de minuta de manifestação conjunta do IFAG e CAEP à GOINFRA, reiterando solicitações anteriores e tratando das análises das prestações de contas.	Geral	28/10/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião IFAG-Manesco de 29/10/2026	Reunião	Reunião entre o IFAG e a equipe jurídica do CAEP para discussão das alternativas de continuidade da execução contratual da GO-461.	Geral	29/10/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 16	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a outubro de 2026	Geral	31/10/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de resposta ao Ofício nº 8128/2026/GOINFRA	Ofício	Elaboração de minuta de resposta ao Ofício nº 8128/2026/GOINFRA, acerca das providências adotadas diante dos atrasos no cronograma de execução da GO-461.	GO-461	08/10/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de notificação ao Consórcio COPLAN ENGESUR GO-461	Gestão Contratual	Elaboração de minuta de notificação à executora para apresentação de Plano de Ação e Recuperação de Cronograma Detalhado e do Projeto Executivo, diante dos atrasos na execução da GO-461.	GO-461	08/10/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de manifestação sobre os apontamentos da GOINFRA à prestação de contas da GO-147	Gestão Contratual	Elaboração de considerações gerais para subsidiar manifestação do CAEP sobre os apontamentos formulados pela GOINFRA à prestação de contas do 3º trimestre da GO-147.	GO-147	16/10/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Manifestação jurídica sobre paralisação parcial de frentes de obra no período chuvoso	Resposta a consulta	Elaboração de resposta à consulta do IFAG sobre a viabilidade jurídica da paralisação parcial de frentes de obra no período chuvoso, bem como os riscos e precauções.	GO-461 e GO-178A	22/10/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	P5.3 - Relatório de Gestão Contratual	Relatório Técnico	Relatório de Gestão Contratual referente às obras em andamento no período de recorte	Geral	31/10/2026	Entregue

5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo I - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Planilha de controle documental e checklist de acompanhamento da obra no período de recorte.	GO-147	31/10/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo II - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Planilha de controle documental e checklist de acompanhamento da obra no período de recorte.	GO-178A	31/10/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo III - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Planilha de controle documental e checklist de acompanhamento da obra no período de recorte.	GO-180	31/10/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo IV - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Planilha de controle documental e checklist de acompanhamento da obra no período de recorte.	GO-461	31/10/2026	Entregue

2.6 CONTEXTO GERAL DAS ATIVIDADES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2026

Em outubro de 2026, décimo sexto mês de execução do Contrato nº 01/2025-IFAG/CAEP, o Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP) manteve o ritmo de produção técnica, administrativa e institucional em torno dos quatro empreendimentos sob gestão do IFAG (GO-147/CCB, GO-178A/CCL-Trafecon, GO-180/Caiapó e GO-461/Coplan Engesur), com atuação integrada das quatro consorciadas: Dynatest (engenharia), Alvarez & Marsal Infra (gestão de portfólio, financeiro e riscos), Bureau Veritas (certificação) e Manesco Advogados (assessoria jurídica).

O controle geral de entregas do Grupo 1 registrou 217 produtos, todos com status “Entregue” (100%), com pico de 46 documentos em 31/10/2026. A distribuição por frente confirma a predominância técnica: Gestão de Engenharia e Socioambiental (144 documentos), Gestão de Projetos e Contabilidade (34), Coordenação Executiva (19), Assessoramento Jurídico (15) e Certificação (5); por empresa, a Dynatest liderou com 150 entregas, seguida pela A&M Infra (47), pela Manesco (15) e pela Bureau Veritas (5). Do total, 185 registros possuem data de entrega em outubro de 2026; 17 registros constam com datas de 14, 27 e 30/09/2026, e 15 registros possuem data entre 02/11/2026 e 09/11/2026, entre os quais os cinco documentos do Grupo 3, datados de 09/11/2026. O relatório do Grupo 2 registra, ainda, como “em elaboração” ao seu fechamento, os relatórios de obra semanais RO-051.1 (GO-461), RO-056.1 (GO-147) e RO-057.1 (GO-178A e GO-180), de data prevista 05/11/2026, os quais constam como entregues no controle geral.

Destaca-se ainda o suporte prestado às respostas às prestações de contas do terceiro trimestre das quatro obras (GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461), bem como a elaboração, pelo Grupo 5, de manifestação conjunta IFAG/CAEP dirigida à GOINFRA sobre a prestação de contas e os critérios para liberação de repasses.

Merece registro que a reprogramação do contrato com o Consórcio Estruturador permanece em avaliação final pela GOINFRA, não implicando, até o momento, a retomada do Produto 1.3 (Comunicação Integrada), suspenso desde o início de 2026 em razão da redução de 47,8% do valor remanescente do ajuste solicitada pela GOINFRA por meio do Ofício nº 8899/2025/GOINFRA. A

remobilização do Produto 1.3 depende da assinatura da Declaração de Anuência, da emissão de Ordem de Serviço pelo IFAG e do transcurso de um mês.

No plano institucional, o mês registrou reuniões de governança GOINFRA/IFAG/CAEP em 01/10/2026 e 26/10/2026, reunião de alinhamento de demandas do IFAG em 14/10/2026, reunião institucional IFAG/CAEP sobre riscos e prestação de contas em 23/10/2026 e reunião de acompanhamento IFAG/CAEP/CCL em 30/10/2026, além das reuniões de governança semanais do CAEP (1º, 8 e 29/10/2026) e das reuniões operacionais entre Dynatest, A&M Infra e Manesco (8 e 16/10/2026). Os temas concentraram-se nos critérios de medição, de repasse e de prestação de contas, nos projetos executivos e na certificação, na gestão de riscos e no andamento contratual das quatro obras.

2.7 GESTÃO DOS PRODUTOS DO CAEP – VISÃO INSTITUCIONAL DO IFAG

Sob a perspectiva institucional e da gestão do Contrato nº 01/2025-IFAG/CAEP, a atuação do Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP), no mês de outubro de 2026, foi acompanhada considerando não apenas a entrega dos produtos previstos no Termo de Referência, mas também sua assistência técnica, aplicabilidade, tempestividade e efetiva contribuição para o gerenciamento das obras do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA.

A atuação do CAEP permaneceu estruturada de forma integrada entre as frentes de Coordenação Geral Executiva, Gestão de Engenharia e Socioambiental, Certificação de Projetos e Obras, Gestão de Processos Administrativos e Contábeis e Assessoramento Jurídico. No âmbito da gestão contratual, os produtos entregues em outubro foram submetidos à análise quanto à aderência ao escopo contratado, à consistência técnica, à documentação comprobatória e à utilidade para a gestão dos empreendimentos, observando-se que sua apresentação não implica, por si só, aceitação automática pelo IFAG.

Apresenta-se, a seguir, a análise específica dos produtos dos Grupos 2 e 3, por concentrarem, respectivamente, as frentes técnico-operacional e de certificação independente mais diretamente vinculadas ao acompanhamento físico e à qualidade das obras.

2.7.1 Produtos do Grupo 2 - Gestão de Engenharia e Socioambiental

A coordenação setorial (Produto 2.1) operou de forma contínua, com reuniões semanais fixas junto a cada executora (COPLAN Engesur/GO-461, às quintas-feiras, 10h; Caiapó/GO-180, às quintas-feiras, 11h; CCL-Trafecon/GO-178A, às sextas-feiras, 10h; CCB/GO-147, às terças-feiras, 15h), equipe mobilizada em campo e escritório e engenheiro ambiental com atuação permanente.

Na análise de projetos executivos (Produto 2.2), o quadro de aceitação/aprovação por disciplina ao final de outubro era:

Rodovia	Fase de Estudos	Viário Principal	Viário Secundário	OAE
GO-180	Aceita e aprovada integralmente	Aceita e aprovada integralmente	Aceita e aprovada integralmente	Aceita e aprovada integralmente
GO-178A	Aceita e aprovada integralmente	Aceita e aprovada integralmente	Aceita e aprovada integralmente	—
GO-147	Aceita e aprovada integralmente	Aceita; aprovada, com ressalvas pontuais a retirar nos Projetos Geométrico e de Terraplenagem	Aceita; Sinalização e Obras Complementares, Componente Ambiental e Interferência aprovados; pendentes Desapropriação, Paisagismo, Orçamento e Memoriais e Cronograma	Aceita e aprovada integralmente
GO-461	Aceita e aprovada integralmente	Aceita; aprovada, com ressalvas pontuais a retirar nos Projetos de Drenagem e de Terraplenagem	Aceita; Sinalização, Componente Ambiental, Paisagismo e Interferência aprovados; pendentes Desapropriação, Orçamento e Memoriais e Cronograma	—

Ao final de outubro, as rodovias GO-180 e GO-178A tinham todas as disciplinas dos projetos executivos aceitas e aprovadas pelo CAEP, tendo sido emitidos os Termos de Aprovação TA-002.1 (GO-180, 30/10/2026) e TA-001.1 (GO-178A, 23/10/2026), protocolados nos processos nº 202600036016697 e nº 202600036016696, respectivamente; na GO-180, o projetista segue corrigindo os apontamentos de completeza da certificação. Na GO-147 e na GO-461, os Estudos estão aprovados e o Viário Principal está aprovado com ressalvas pontuais, remanescendo, no Viário Secundário, pendências de aprovação (Desapropriação, Orçamento e Memoriais e Cronograma em ambas, e Paisagismo na GO-147), sem disciplinas em análise pelo CAEP ao fechamento do mês. Os processos dos projetos executivos da GO-147 e da GO-461 correspondem aos nº 202600036016695 e nº 202600036016692, respectivamente.

No processo de desapropriação, a DUP está aprovada pelo CAEP nas quatro rodovias. Na GO-178A, a DUP foi publicada em 01/09/2026 (Decreto Estadual nº 10.983). Na GO-180, a DUP foi aceita pela GEDES e tramita na Casa Civil; na GO-147 e na GO-461, a DUP encontra-se em análise pela GEDES. O Projeto de Desapropriação está aprovado pelo CAEP na GO-178A, onde a GEDES aceitou as CTD-19, CTD-43 e CTD-45, tendo sido realizado o ato executório da CTD-19, com próximo encaminhamento voltado às CTD-43 e CTD-45, e na GO-180, onde se encontra em encaminhamento à GEDES; na GO-147 e na GO-461, não foi aprovado. Quanto às interferências de iluminação e rede elétrica, os projetos foram aprovados pelo CAEP e encaminhados à GEMFAD em 06/08/2026 (GO-180 e GO-147), 24/09/2026 (GO-178A) e 09/09/2026 (GO-461), sem manifestação, até o fechamento do relatório, da GEMFAD ou da concessionária (Equatorial).

Quanto ao licenciamento ambiental, o relatório do Grupo 2 discrimina sete itens de licenciamento pendentes: duas outorgas de uso de recursos hídricos na GO-461 e cinco itens na GO-180 (quatro outorgas de uso de recursos hídricos e a licença ambiental da usina). O quadro-resumo do mesmo relatório indica o total de oito licenças pendentes; o IFAG solicitará ao CAEP, no próximo relatório mensal, a identificação do item não discriminado ou a correção do total. Quanto às condicionantes da Licença Ambiental Única, a GO-178A registra uma condicionante em atraso, para a qual foi solicitada prorrogação, e a GO-461 possui condicionantes próximas ao vencimento; a GO-147 e a GO-180 não registram condicionantes em atraso. Os processos de acompanhamento das condicionantes ambientais são: GO-178A, nº 202500036009898; GO-180, nº 202500036009757; GO-461, nº 202500036004821; e GO-147, nº 202500036010076.

O Produto 2.3 (documentação para contratações), o Produto 2.5 (recebimento de obra) e o Produto 2.6 (documentação técnica para o licenciamento ambiental) não tiveram demanda no período.

2.7.2 Produtos do Grupo 3 - Certificação, Inspeções e Controle da Qualidade

O Grupo 3 (Bureau Veritas, como Organismo de Inspeção Acreditado (OIA-EI), credenciado junto ao INMETRO sob a Portaria nº 367/2017) entregou, em outubro/2026, o Relatório de Gestão da Certificação (RL-P3.1-BI008-RGC-001, Revisão 15, referente ao período de 01 a 31/10/2026, datado de 09/11/2026) e os quatro Relatórios de Obra (GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461, Produto 3.3 – 2026.10); não houve demanda de Planos de Inspeção (Produto 3.2) no período.

O relatório de gestão da certificação registra, para as quatro rodovias, planos de ação em tratamento pelas executoras em razão de não conformidades identificadas em inspeções, sem planos em análise pela OIA-EI ao fechamento do período: na GO-147, 49 planos em tratamento e 6 fechados; na GO-178A, 78 planos em tratamento e 11 fechados, dos quais 25 decorrem de não conformidades de projeto (análise de completeza, em andamento); na GO-180, 73 planos em tratamento e 5 fechados, dos quais 23 decorrem de não conformidades de projeto; e, na GO-461, 51 planos em tratamento e 8 fechados.

O achado mais relevante e transversal às quatro rodovias, coerente com o observado no Grupo 2, é a persistente não disponibilização, pelas executoras, dos pacotes de Projetos Executivos completos, aprovados e certificados, o que restringe o acervo documental da certificadora aos itens fornecidos na contratação e limita a inspeção de obra a uma verificação predominantemente visual, sem o respaldo pleno das definições de projeto aprovadas. O tema continua monitorado pelo Dashboard de controle geral de projetos executivos mantido pela Dynatest.

2.8 ANDAMENTO DAS OBRAS – VISÃO CONSOLIDADA DO IFAG

No mês de outubro de 2026, o IFAG manteve o acompanhamento sistemático dos quatro empreendimentos rodoviários vinculados ao Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA: GO-147 (Construtora Central do Brasil S.A. – CCB), GO-178A (Consórcio CCL/TRAFECON), GO-180 (Construtora Caiapó Ltda.) e GO-461 (Consórcio Coplan Engesur), com apoio das equipes técnicas do CAEP e da fiscalização institucional.

Sob a ótica do avanço físico, os indicadores apurados a partir dos unifilares semanais mostraram evolução em todas as quatro rodovias ao longo de outubro. O quadro a seguir apresenta o avanço físico acumulado (concluído + atacado) em cada posição semanal:

Rodovia	Avanço (concluído + atacado) 02/10/2026	09/10/2026	16/10/2026	23/10/2026
GO-180	67,90%	69,24%	70,87%	76,40%
GO-178A	55,75%	57,27%	57,77%	60,84%
GO-147	40,88%	41,06%	46,75%	49,27%
GO-461	14,08%	14,40%	14,54%	14,77%

A GO-180 apresenta o maior avanço físico do grupo em 23/10/2026 (76,40% concluído+atacado), seguida pela GO-178A (60,84%), pela GO-147 (49,27%) e pela GO-461 (14,77%). Em relação ao cronograma, o previsto acumulado até outubro/2026 e a aderência física são, respectivamente: GO-180, 56,01% e 136,40%; GO-178A, 70,12% e 86,77%; GO-147, 94,32% e 52,24%; e GO-461, 37,60% e 39,28%. Sob a ótica financeira, o relatório de cronograma indica o seguinte posicionamento, por rodovia, com base no último mês medido:

Rodovia	Último mês medido (relatório de cronograma)	Avanço financeiro acumulado executado	Avanço financeiro acumulado previsto	Aderência financeira
GO-180	junho/2026	13,80%	13,87%	99,45%
GO-178A	maio/2026	4,24%	4,74%	89,58%
GO-147	maio/2026	7,14%	8,42%	84,72%
GO-461	junho/2026	5,57%	10,53%	52,89%

Nota: os percentuais de avanço e de aderência financeira reproduzem os valores informados no relatório de cronograma do CAEP, calculados sobre valores sem arredondamento; por isso, a divisão entre os percentuais arredondados exibidos pode diferir na segunda casa decimal.

No acompanhamento técnico de campo (Produto 2.4), com corte das atividades de obra em 25/10/2026 para os relatórios mensais, foram emitidos os relatórios semanais de obra de cada rodovia, no período de 26/09 a 30/10/2026 (GO-180 e GO-178A: RO-053.1 a RO-057.1; GO-147: RO-052.1 a RO-056.1; GO-461: RO-047.1 a RO-051.1), os relatórios mensais consolidados (RM-013.1, da GO-461, e RM-014.1, da GO-147, da GO-180 e da GO-178A), pareceres técnicos de conformidade ambiental e de SST (RA-017.1 a RA-020.1, RAD-001.1 a RAD-004.1, RCA-015.1 da GO-180 e RCA-016.1 da GO-461) e notificações de não conformidade de natureza obra. Foram processados os boletins de medição da GO-178A referentes a abril e maio/2026 (BM-008.1 e BM-009.1), além de inspeções de alojamento nas quatro rodovias (RI-017.1 a RI-020.1). Foi ainda emitido o parecer técnico e jurídico PA-335.1 e PA-335.2, relativo aos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado sobre a GO-147.

O painel de não conformidades, atualizado em 30/10/2026, registrava 161 notificações emitidas, das quais 90 encerradas (55,9%) e 71 pendentes, 64 delas em atraso: GO-180, 33 emitidas, 28 encerradas e 5 pendentes (4 em atraso); GO-178A, 62 emitidas, 31 encerradas e 31 pendentes (28 em atraso); GO-147, 36 emitidas, 14 encerradas e 22 pendentes (20 em atraso); e GO-461, 30 emitidas, 17 encerradas e 13 pendentes (12 em atraso). Entre 25/09 e 30/10/2026 foram emitidas 16 novas notificações e encerradas 8. A GO-178A e a GO-147 concentram 48 das 64 notificações em atraso. Os indicadores de qualidade IQ-01 e IQ-02 apresentaram, respectivamente, 84,8% e 80,0% na GO-180; 50,0% e 90,3% na GO-178A; 38,9% e 90,9% na GO-147; e 56,7% e 92,3% na GO-461.

2.9 CHAMAMENTOS E ATIVIDADES CORRELATAS

No mês de outubro de 2026, não foram registrados novos chamamentos, processos de seleção, contratações ou emissões de ordens de serviço relacionados ao Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA. Essa ausência de movimentação é corroborada tanto pelo Produto 2.3 do Grupo 2 (Elaboração de documentação técnica e administrativa para contratações) quanto pelo Produto 5.2 do Grupo 5 (Elaboração de documentação jurídica de contratação), ambos registrando a inexistência de atividades ou demandas no período, condição compatível com a natureza condicional (“obrigatório quando demandado”) desses dois produtos no Termo de Referência.

Situação das quatro rodovias, com as respectivas convocações e notificações formais do mês:

GO-147 (CCB). Avanço físico de 49,27% (concluído+atacado) em 23/10/2026, frente a 94,32% previstos no cronograma acumulado (aderência física de 52,24%), e avanço financeiro acumulado de 7,14% (último mês medido: maio/2026). Na certificação, 49 planos de ação em tratamento, com 6 fechados. O painel de não conformidades registra 36 emitidas, 14 encerradas e 22 pendentes (20 em atraso). Em 01/10/2026, o Grupo 5 contribuiu com parecer técnico-jurídico sobre os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado a respeito da base da GO-147 (Nota Técnica nº 392/2026), e as considerações gerais sobre os apontamentos da GOINFRA à prestação de contas do terceiro trimestre

foram encaminhadas em 16/10/2026. A DUP está em análise pela GEDES e o Projeto de Desapropriação não foi aprovado. A reunião de risco com a executora ocorreu em 19/10/2026.

GO-178A (CCL/Trafecon). Avanço físico de 60,84% (concluído+atacado) em 23/10/2026, frente a 70,12% previstos (aderência física de 86,77%), e avanço financeiro acumulado de 4,24% (último mês medido: maio/2026). Na certificação, 78 planos de ação em tratamento (25 deles de projetos) e 11 fechados. O painel de não conformidades registra 62 emitidas, 31 encerradas e 31 pendentes (28 em atraso). Todas as disciplinas dos projetos executivos estão aprovadas (TA-001.1, de 23/10/2026). A DUP foi publicada em 01/09/2026 (Decreto Estadual nº 10.983) e o Projeto de Desapropriação está aprovado, com acompanhamento das CTD-43 e CTD-45 após o ato executório da CTD-19. Há uma condicionante da Licença Ambiental Única em atraso, com prorrogação solicitada. Foram processados os boletins de medição BM-008.1 e BM-009.1. Reunião de risco em 19/10/2026 e reunião de acompanhamento IFAG/CAEP/CCL em 30/10/2026.

GO-180 (Caiapó). Maior avanço físico do grupo (76,40% concluído+atacado) em 23/10/2026, frente a 56,01% previstos (aderência física de 136,40%), e avanço financeiro acumulado de 13,80% (último mês medido: junho/2026). Na certificação, 73 planos de ação em tratamento (23 deles de projetos) e 5 fechados. O painel de não conformidades registra 33 emitidas, 28 encerradas e 5 pendentes (4 em atraso). Todas as disciplinas dos projetos executivos estão aprovadas (TA-002.1, de 30/10/2026), com correção, pelo projetista, dos apontamentos de completeza da certificação. A DUP foi aceita pela GEDES e tramita na Casa Civil, e o Projeto de Desapropriação está em encaminhamento à GEDES. Permanecem pendentes cinco itens de licenciamento ambiental (quatro outorgas de recursos hídricos e a licença da usina). Reunião de risco em 20/10/2026.

GO-461 (COPLAN Engesur). Menor avanço físico do grupo (14,77% concluído+atacado) em 23/10/2026, frente a 37,60% previstos (aderência física de 39,28%), e avanço financeiro acumulado de 5,57% (último mês medido: junho/2026). Na certificação, 51 planos de ação em tratamento e 8 fechados. O painel de não conformidades registra 30 emitidas, 17 encerradas e 13 pendentes (12 em atraso). No plano contratual, o Grupo 5 elaborou minuta de resposta ao Ofício nº 8128/2026/GOINFRA e a notificação à COPLAN Engesur para apresentação de Plano de Ação e de cronograma de recuperação (08/10/2026), no contexto do Despacho nº 359/2026/GOINFRA/PR-ASFUNDEINFRA e da Comissão de Apuração, e respondeu em 22/10/2026 à consulta do IFAG sobre a paralisação parcial no período chuvoso (GO-461 e GO-178A). No âmbito da ação civil pública nº 5839844-77.2025.8.09.0051, a ENGESUR apresentou contestação em 16/10/2026. A DUP está em análise pela GEDES, duas outorgas hídricas permanecem pendentes e as condicionantes da LAU incluem itens próximos ao vencimento. Reunião de risco em 20/10/2026 e reunião entre IFAG e Manesco sobre a continuidade da obra em 29/10/2026.

No plano institucional, outubro concentrou ainda reuniões formais com os parceiros do Programa: reuniões de governança GOINFRA/IFAG/CAEP (01/10 e 26/10/2026), reunião de alinhamento de demandas do IFAG (14/10/2026), reunião institucional IFAG/CAEP sobre riscos de Programa e prestação de contas, com o corpo diretivo e técnico do IFAG (23/10/2026), e reunião de acompanhamento IFAG/CAEP/CCL (30/10/2026).

2.10 OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

Para cada tema relevante identificado na análise de outubro, indica-se a seguir o que ocorreu no período e o encaminhamento registrado ou em curso.

Projetos executivos e certificação. Em outubro, as rodovias GO-178A e GO-180 tiveram todas as disciplinas aprovadas (TA-001.1 e TA-002.1), enquanto a GO-147 e a GO-461 seguem com disciplinas do Viário Secundário pendentes de aprovação. Encaminhamento: o acompanhamento segue por meio do Dashboard de controle geral de projetos executivos e dos planos de ação da certificação, sem planos em análise pela OIA-EI no fechamento do período.

Atrasos e recuperação de cronograma (GO-461, GO-147 e GO-178A).A GO-461 e a GO-147 apresentam aderência física de 39,28% e 52,24%, respectivamente, e a GO-178A de 86,77%, enquanto a GO-180 está acima do previsto. Na GO-461, a GOINFRA tratou dos atrasos no âmbito do Despacho nº 359/2026/GOINFRA/PR-ASFUNDEINFRA e do Ofício nº 8128/2026/GOINFRA, e a COPLAN Engesur foi notificada, em 08/10/2026, para apresentar Plano de Ação e cronograma de recuperação. Encaminhamento: o acompanhamento segue no âmbito dos Produtos 5.1 e 5.3, com análise da interpretação contratual aplicável a cada caso e apoio à Comissão de Apuração.

Paralisação parcial no período chuvoso. O IFAG consultou o Grupo 5 sobre a paralisação parcial das obras da GO-461 e da GO-178A no período chuvoso, e a resposta foi apresentada em 22/10/2026. Encaminhamento: a manifestação jurídica subsidia a decisão do IFAG sobre a matéria em cada contrato.

Desapropriação e interferências. O Projeto de Desapropriação está aprovado pelo CAEP na GO-178A e na GO-180; a DUP da GO-178A foi publicada, a da GO-180 tramita na Casa Civil e as da GO-147 e da GO-461 estão em análise pela GEDES. Os projetos de interferência aprovados pelo CAEP e encaminhados à GEMFAD seguem sem manifestação da GEMFAD e da Equatorial. Encaminhamento: o IFAG mantém o acompanhamento dessas pendências junto à GOINFRA e à concessionária.

Situação judicial e assessoramento jurídico. A ADI nº 7885, no Supremo Tribunal Federal, não teve movimentação e permanece conclusa ao Relator desde 30/06/2026, com manifestação da Procuradoria-Geral da República na mesma data; na ação civil pública nº 5839844-77.2025.8.09.0051 (TJGO), houve leitura de intimação à ENGESUR em 14/10/2026, contestação e procuração em

16/10/2026 e, em 28/10/2026, habilitação dos advogados da ENGESUR, ato ordinatório para réplica e intimação da 50ª Promotoria de Justiça; e o processo nº 202500047002785/312, no Tribunal de Contas do Estado, não teve movimentação, com autos na unidade SERV-FISCLICITA desde 03/03/2026. No mês, o Grupo 5 contribuiu com o parecer técnico-jurídico sobre os apontamentos do TCE-GO relativos à base da GO-147 (01/10/2026), migrou o acervo jurídico para o repositório do IFAG (23/10/2026) e elaborou a manifestação conjunta IFAG/CAEP à GOINFRA sobre prestação de contas e critérios para liberação de repasses (e-mail de 28/10/2026), com reiteração dos Ofícios nº 286/2026 e nº 329/2026. Encaminhamento: o IFAG mantém o acompanhamento contínuo dos processos por meio da assessoria jurídica do CAEP.

2.11 GESTÃO DE RISCOS – MATRIZES E ACOMPANHAMENTO (ALVAREZ & MARSAL)

A estrutura de compliance e gestão de riscos do Programa (Produto 4.3, sob responsabilidade da A&M Infra) manteve-se, em outubro de 2026, operacionalizada pelo Eixo II (Transparência) e pelo Eixo IV (Gestão de Riscos) do Framework corporativo, em conformidade com o Decreto Estadual nº 9.406/2019 (Programa de Compliance Público do Estado de Goiás).

Foram realizadas, seguindo a Política de Riscos aprovada com a Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE), reuniões de Identificação, Análise, Controle e Monitoramento de Riscos com as contratadas, em 19/10/2026 (GO-147/CCB e GO-178A/CCL) e em 20/10/2026 (GO-180/Caiapó e GO-461/COPLAN), além de reunião específica de riscos de Programa com o corpo diretivo e técnico do IFAG em 23/10/2026.

Permanecem em acompanhamento as oportunidades de melhoria apontadas pela CGE na reunião institucional de 26/08/2026, a saber: (i) priorização dos riscos classificados como altos e extremos; (ii) revisão periódica das matrizes de risco; (iii) aprimoramento dos registros de evidências no Sistema IRIS; e (iv) fortalecimento do uso das informações de risco no processo decisório da Alta Gestão.

No período, foram entregues 13 documentos no âmbito do Produto 4.3, todos com status “Entregue”. Os 70 riscos ativos das cinco matrizes (quatro obras e Programa), dos quais 14 extremos e 23 altos (52,9% do total), foram reconciliados com o Sistema IRIS da CGE/GO, sem divergências remanescentes. A redução de 72 para 70 riscos em relação ao mês anterior decorre de dois riscos da GO-178A.

O IFAG acompanhará, nos ciclos seguintes, a incorporação efetiva das quatro recomendações da CGE (priorização de riscos altos/extremos, revisão periódica, evidências no IRIS e uso decisório das informações), consolidando a gestão de riscos como instrumento efetivo de suporte à Alta Gestão, e não apenas como exigência formal de compliance.

2.12 GESTÃO FINANCEIRA

O presente capítulo apresenta a prestação de contas referente ao mês de outubro de 2026, contemplando os gastos realizados pelo IFAG junto ao CAEP, contratado para a execução das atividades previstas no Termo de Referência vigente. As informações aqui reunidas têm por objetivo demonstrar, de forma transparente e objetiva, a aplicação dos recursos ao longo do período, evidenciando os desembolsos efetuados e a movimentação financeira relacionada ao contrato.

2.12.1 Relação de produtos entregues

As atividades executadas no mês de outubro de 2026 pelo Consórcio Estruturador foram apresentadas nos Relatórios Mensais nº 16 dos Grupos 1 a 5 e consolidadas no Relatório de Medição.

2.12.2 Notas Fiscais

Os pagamentos processados em outubro de 2026 referem-se a notas fiscais emitidas entre 25/06/2026 e 17/09/2026 pelos consorciados, relativas à 10ª medição (abril/2026), à 11ª medição (maio/2026) e à 12ª medição (junho/2026): Alvarez & Marsal nº 8095, 8775 e 8779; Bureau Veritas nº 4851 e 4852; Dynatest nº 11858 e 11859; e Manesco nº 20849 e 20850.

Registra-se, para afastar qualquer interpretação de pagamento em duplicidade ou fora de competência, que **os valores líquidos dessas notas fiscais foram pagos às consorciadas em mês anterior, em 18/09/2026 (documentos bancários nº 91.801 a 91.807, 91.810 e 91.811)**, e que as retenções federais da NF nº 8095 foram recolhidas em 20/07/2026 (documento bancário nº 72.001). **Em outubro de 2026 foram pagos exclusivamente os tributos retidos (ISSQN, IRRF e contribuições federais) e os complementos ao líquido da Alvarez & Marsal**, no total de R$ 123.037,48, conforme a relação de pagamentos do item 2.12.3. As retenções federais incidentes sobre os pagamentos de 18/09/2026 foram recolhidas em 15/10/2026, dentro do prazo de recolhimento (último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente ao pagamento). O Quadro 1 demonstra, nota a nota, que a soma do líquido pago anteriormente, dos tributos e dos complementos corresponde exatamente ao valor bruto de cada nota fiscal.

QUADRO 1 – COMPOSIÇÃO DA QUITAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS COM PAGAMENTOS PROCESSADOS EM OUTUBRO/2026

Consorciada	NF	Medição (competência)	Valor bruto da NF	Valor líquido pago à consorciada (fora de outubro)	Tributos pagos em meses anteriores	Tributos retidos pagos em 15/10/2026	Complemento ao líquido pago em 15/10/2026	Total quitado (= valor bruto)
Dynatest	11858	11ª (mai/26)	R$ 181.033,93	R$ 160.848,64 18/09/2026 doc. 91.807	-	R$ 20.185,29	-	R$ 181.033,93
Dynatest	11859	12ª (jun/26)	R$ 221.476,39	R$ 196.781,77 18/09/2026 doc. 91.804	-	R$ 24.694,62	-	R$ 221.476,39
Bureau Veritas	4851	11ª (mai/26)	R$ 121.266,41	R$ 107.745,21 18/09/2026 doc. 91.803	-	R$ 13.521,20	-	R$ 121.266,41

QUADRO 1 – COMPOSIÇÃO DA QUITAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS COM PAGAMENTOS PROCESSADOS EM OUTUBRO/2026								
Consorciada	**NF**	**Medição (competência)**	**Valor bruto da NF**	**Valor líquido pago à consorciada (fora de outubro)**	**Tributos pagos em meses anteriores**	**Tributos retidos pagos em 15/10/2026**	**Complemento ao líquido pago em 15/10/2026**	**Total quitado (= valor bruto)**
Bureau Veritas	4852	12ª (jun/26)	R$ 121.266,41	R$ 107.745,21 18/09/2026 doc. 91.810	-	R$ 13.521,20	-	R$ 121.266,41
Manesco	20849	11ª (mai/26)	R$ 75.479,24	R$ 70.837,26 18/09/2026 doc. 91.802	-	R$ 4.641,98	-	R$ 75.479,24
Manesco	20850	12ª (jun/26)	R$ 149.778,69	R$ 140.567,30 18/09/2026 doc. 91.806	-	R$ 9.211,39	-	R$ 149.778,69
Alvarez & Marsal	8095	10ª (abr/26)	R$ 112.199,28	R$ 99.015,86 18/09/2026 doc. 91.811	R$ 6.900,26 20/07/2026 doc. 72.001	-	R$ 6.283,16	R$ 112.199,28
Alvarez & Marsal	8775	11ª (mai/26)	R$ 151.448,70	R$ 133.653,48 18/09/2026 doc. 91.805	-	R$ 9.314,10	R$ 8.481,12	R$ 151.448,70
Alvarez & Marsal	8779	12ª (jun/26)	R$ 112.199,28	R$ 99.015,86 18/09/2026 doc. 91.801	-	R$ 6.900,26	R$ 6.283,16	R$ 112.199,28
TOTAL			**R$ 1.246.148,33**	**R$ 1.116.210,59**	**R$ 6.900,26**	**R$ 101.990,04**	**R$ 21.047,44**	**R$ 1.246.148,33**

Fonte: Relação de Pagamentos da conta nº 70.504-7 (Consórcio Estruturador), competências julho, setembro e outubro de 2026; comprovantes Pix de 18/09/2026; notas fiscais das 10ª, 11ª e 12ª medições.

Tratamento do ISSQN por consorciada

O tratamento do ISSQN difere entre as consorciadas porque decorre do que cada nota fiscal indica quanto ao município de incidência e ao regime de tributação do prestador. O Quadro 2 resume, para cada consorciada, a informação constante da própria nota e o tratamento adotado pelo IFAG.

QUADRO 2 – TRATAMENTO DO ISSQN POR CONSORCIADA, CONFORME INDICADO NAS PRÓPRIAS NOTAS FISCAIS			
Consorciada	**O que consta na nota fiscal**	**Tratamento adotado pelo IFAG**	**ISSQN nas notas pagas em outubro/2026**
Dynatest Engenharia LTDA	NFS-e nº 11858 e 11859 (São Paulo): "ISS é devido no Município de Goiânia/GO e será retido pelo tomador"; campo "Outras Informações": "O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo".	Retido pelo IFAG (5%) e recolhido ao Município de Goiânia.	R$ 9.051,70 e R$ 11.073,82, retidos e recolhidos em 15/10/2026.
Bureau Veritas do Brasil LTDA	NF-e nº 4851 e 4852 (Barueri): "ISSQN devido a: Goiânia-GO"; "Alíquota ISS 5% Goiânia".	Retido pelo IFAG (5%) e recolhido ao Município de Goiânia.	R$ 6.063,32 por nota, retidos e recolhidos em 15/10/2026.
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques	NFS-e nº 20849 e 20850 (São Paulo): código 03380 "Advocacia (regime especial)"; prestador constituído na forma do art. 15 da Lei Municipal nº 13.701/2003 de São Paulo; campos de alíquota e valor do ISS sem destaque ("*").	Não há ISSQN destacado na nota, logo não há valor a reter.	Sem retenção.
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA	NFS-e nº 8095, 8775 e 8779 (São Paulo): campo "Município de Prestação do Serviço" sem indicação de outro município; campo "Outras Informações" indica a "Data de vencimento do ISS desta NFS-e", a cargo da prestadora.	Sem retenção pelo tomador, conforme manifestação definitiva da assessoria contábil de 11/06/2026 (Nota Explicativa nº 022/2026). Valores antes retidos por cautela foram devolvidos.	Sem retenção. Complementos de devolução pagos em 15/10/2026 (Quadros 4 e 5).

Fonte: NFS-e nº 11858 e 11859 (Dynatest), NF-e nº 4851 e 4852 (Bureau Veritas), NFS-e nº 20849 e 20850 (Manesco) e NFS-e nº 8095, 8775 e 8779 (Alvarez & Marsal); Nota Explicativa nº 022/2026 – IFAG/GEFIC.

Pagamentos complementares à Alvarez & Marsal

Os lançamentos identificados como "Complemento ao Líquido" em favor da Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA, referentes às Notas Fiscais nº 8095 (R$ 6.283,16), nº 8775 (R$

8.481,12) e nº 8779 (R$ 6.283,16), no total de R$ 21.047,44, processados em 15/10/2026 sob os documentos bancários nº 101.517, 101.518 e 101.519, correspondem à devolução de valores descontados no pagamento do líquido, compostos pelo ISSQN retido por cautela, conforme o entendimento formalizado na Nota Explicativa nº 022/2026 – IFAG/GEFIC, de 20/07/2026, e por uma diferença de retenções federais descontada a maior, demonstrada adiante.

Conforme registrado naquela Nota Explicativa, o IFAG reteve por cautela o ISSQN sobre as Notas Fiscais nº 7741, 7742 e 7743 (competências janeiro a março/2026), com fundamento preliminar no art. 224, § 1º, inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 344/2021 de Goiânia, até a manifestação técnica conclusiva da assessoria contábil (Alianzo/Moore Alianzo), em razão da divergência de enquadramento suscitada pela contratada em 22/05/2026. Em manifestação definitiva de 11/06/2026, a consultoria especializada confirmou não haver responsabilidade do tomador (IFAG) pela retenção e pelo recolhimento do ISSQN, e o GEFIC comunicou a orientação à contratada em 18/06/2026. O valor retido, de R$ 18.268,83, foi integralmente devolvido à Alvarez & Marsal em 30/06/2026 (documentos bancários nº 63.001, 63.002 e 63.003), pela conta nº 70.504-7, integrando a relação de pagamentos de junho/2026, sem recolhimento ao Município de Goiânia e sem geração de passivo tributário para o IFAG.

Nas Notas Fiscais nº 8095, 8775 e 8779, cujos líquidos foram pagos em 18/09/2026, o complemento pago em 15/10/2026 reúne duas parcelas, ambas pertencentes ao preço contratado e nenhuma representando despesa adicional do Termo de Colaboração: (E) o ISSQN de 5% destacado em cada nota, retido por cautela no pagamento do líquido e devolvido pelo mesmo fundamento da Nota Explicativa nº 022/2026; e (F) a diferença descontada a maior no pagamento do líquido, decorrente da divergência entre os percentuais de contribuições federais informados nas notas fiscais e as alíquotas de retenção na fonte efetivamente aplicáveis.

Explica-se a parcela (F). Nessas três notas, a contratada informou nos campos "PIS/PASEP" e "COFINS" os valores totais dessas contribuições sobre a operação (1,65% e 7,6%), e não os valores sujeitos a retenção, conforme registrado no campo "Outras Informações" de cada nota ("Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação"). **O IFAG reteve e recolheu cada tributo federal pelo valor correto**, isto é, pelos valores indicados nos campos próprios de retenção da nota: IRRF de 1,5% e contribuições sociais retidas (CSLL, PIS e COFINS) de 4,65%, conforme o Quadro 3. O Quadro 4 demonstra, nota a nota, como cada valor devolvido foi obtido: do desconto efetivamente aplicado no líquido (C) subtraem-se as retenções federais corretas (D) e o ISSQN destacado (E); o resultado (F) é a diferença descontada a maior. Nas notas de janeiro a março/2026, a parcela (F) é igual a zero, e a devolução correspondeu exclusivamente ao ISSQN.

QUADRO 3 – RETENÇÕES FEDERAIS INDICADAS NAS NOTAS FISCAIS X VALORES RECOLHIDOS PELO IFAG (ALVAREZ & MARSAL)					
Nota Fiscal	**IRRF retido indicado na NF (1,5%)**	**Contribuições sociais retidas indicadas na NF (CSLL, PIS e COFINS: 4,65%)**	**PIS e COFINS informados na NF como valores totais da operação (1,65% e 7,6%, não sujeitos a retenção)**	**Retenções federais recolhidas pelo IFAG (DARF)**	**Documento bancário e data do recolhimento**
NF 8095	R$ 1.682,99	R$ 5.217,27	PIS R$ 1.851,29 COFINS R$ 8.527,15	R$ 6.900,26	72.001 (20/07/2026)
NF 8775	R$ 2.271,73	R$ 7.042,37	PIS R$ 2.498,90 COFINS R$ 11.510,10	R$ 9.314,10	101.503 e 101.511 (15/10/2026)
NF 8779	R$ 1.682,99	R$ 5.217,27	PIS R$ 1.851,29 COFINS R$ 8.527,15	R$ 6.900,26	101.504 e 101.512 (15/10/2026)
TOTAL	**R$ 5.637,71**	**R$ 17.476,91**		**R$ 23.114,62**	

Fonte: NFS-e nº 8095, 8775 e 8779 (campos "IRRF", "Contribuições Sociais - Retidas", "PIS/PASEP", "COFINS" e "Outras Informações") e Relação de Pagamentos da conta nº 70.504-7.

QUADRO 4 – DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DESCONTADO NO PAGAMENTO DO LÍQUIDO E DO VALOR DEVOLVIDO À ALVAREZ & MARSAL								
Nota Fiscal	**Compe-tência**	**(A) Valor bruto da NF**	**(B) Líquido pago e data**	**(C) = (A) − (B) Desconto aplicado no líquido**	**(D) Retenções federais corretas (Quadro 3)**	**(E) ISSQN destacado na NF (5%), retido por cautela**	**(F) = (C) − (D) − (E) Diferença descontada a maior**	**(E) + (F) Valor devolvido, doc. bancário e data**
NF 7741	jan/26	R$ 140.978,27	R$ 125.259,20 11/05/2026	R$ 15.719,07	R$ 8.670,16	R$ 7.048,91	R$ 0,00	R$ 7.048,91 63.002 (30/06/2026)
NF 7743	fev/26	R$ 112.199,28	R$ 99.689,06 11/05/2026	R$ 12.510,22	R$ 6.900,26	R$ 5.609,96	R$ 0,00	R$ 5.609,96 63.001 (30/06/2026)
NF 7742	mar/26	R$ 112.199,28	R$ 99.689,06 11/05/2026	R$ 12.510,22	R$ 6.900,26	R$ 5.609,96	R$ 0,00	R$ 5.609,96 63.003 (30/06/2026)
NF 8095	abr/26	R$ 112.199,28	R$ 99.015,86 18/09/2026	R$ 13.183,42	R$ 6.900,26	R$ 5.609,96	R$ 673,20	R$ 6.283,16 101.517 (15/10/2026)
NF 8775	mai/26	R$ 151.448,70	R$ 133.653,48 18/09/2026	R$ 17.795,22	R$ 9.314,10	R$ 7.572,43	R$ 908,69	R$ 8.481,12 101.518 (15/10/2026)
NF 8779	jun/26	R$ 112.199,28	R$ 99.015,86 18/09/2026	R$ 13.183,42	R$ 6.900,26	R$ 5.609,96	R$ 673,20	R$ 6.283,16 101.519 (15/10/2026)
TOTAL		**R$ 741.224,09**	**R$ 656.322,52**	**R$ 84.901,57**	**R$ 45.585,30**	**R$ 37.061,18**	**R$ 2.255,09**	**R$ 39.316,27**

Fonte: NFS-e nº 7741, 7742, 7743, 8095, 8775 e 8779 (ISSQN destacado à alíquota de 5%); Relação de Pagamentos da conta nº 70.504-7 (documentos bancários nº 51.101, 51.102, 51.107, 61.902, 61.903, 61.908, 63.001 a 63.003, 72.001, 91.801, 91.805, 91.811, 101.503, 101.504, 101.511, 101.512 e 101.517 a 101.519); Nota Explicativa nº 022/2026 – IFAG/GEFIC.

Em síntese, **não houve pagamento a maior à contratada**: somados o líquido pago em 18/09/2026 e o complemento pago em 15/10/2026, a Alvarez & Marsal recebeu, em cada nota, exatamente o "Valor a pagar" indicado na própria nota fiscal (valor bruto deduzido somente das retenções federais), conforme o Quadro 5; e o total desembolsado pelo IFAG em cada nota, incluídos os tributos recolhidos, corresponde exatamente ao seu valor bruto, conforme o Quadro 1.

QUADRO 5 – CONFERÊNCIA DO VALOR RECEBIDO PELA ALVAREZ & MARSAL X "VALOR A PAGAR" INDICADO NAS NOTAS FISCAIS					
Nota Fiscal	**Valor bruto da NF**	**"Valor a pagar" indicado na NF**	**Líquido pago em 18/09/2026**	**Complemento pago em 15/10/2026**	**Total recebido pela contratada (= "Valor a pagar" da NF)**
NF 8095	R$ 112.199,28	R$ 105.299,02	R$ 99.015,86	R$ 6.283,16	R$ 105.299,02
NF 8775	R$ 151.448,70	R$ 142.134,60	R$ 133.653,48	R$ 8.481,12	R$ 142.134,60
NF 8779	R$ 112.199,28	R$ 105.299,02	R$ 99.015,86	R$ 6.283,16	R$ 105.299,02
TOTAL	**R$ 375.847,26**	**R$ 352.732,64**	**R$ 331.685,20**	**R$ 21.047,44**	**R$ 352.732,64**

Fonte: NFS-e nº 8095, 8775 e 8779 (campo "Valor a pagar"); comprovantes Pix de 18/09/2026 (documentos bancários nº 91.811, 91.805 e 91.801); Relação de Pagamentos de outubro/2026 (documentos bancários nº 101.517 a 101.519).

Em consonância com o entendimento da Nota Explicativa nº 022/2026, não houve retenção nem recolhimento de ISSQN sobre as notas fiscais da Alvarez & Marsal na relação de pagamentos de

outubro de 2026. A retenção por cautela então adotada não configurou reconhecimento de dívida tributária, tratando-se de medida de prudência administrativa na gestão dos recursos do Termo de Colaboração nº 001/2025. Base legal: art. 224, § 1º, inciso I, alíneas "a", "b" e "c", da Lei Complementar Municipal nº 344/2021 (Goiânia); art. 146 da Constituição Federal; Lei Complementar Federal nº 116/2003; e manifestação técnica da assessoria contábil especializada, de 11/06/2026. A Nota Explicativa nº 022/2026, acompanhada da correspondência trocada com a contratada, integra a documentação comprobatória desta prestação de contas.

2.12.3 Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - CONTA Nº 70.504-7 (CONSÓRCIO ESTRUTURADOR)							
Favorecido	**Descrição**	**CNPJ**	**Documento Fiscal**				
			Data de Emissão	**Nota fiscal**	**Doc. Bancário**	**Data de Pagamento**	**Valor (R$)**
Dynatest Engenharia LTDA	11ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de maio/2026 (ISSQN)	32.116.154/0001-30	16/09/2026	11858	611.269.000.044.296	15/10/2026	R$ 9.051,70
Dynatest Engenharia LTDA	12ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de junho/2026 (ISSQN)	32.116.154/0001-30	16/09/2026	11859	611.269.000.044.296	15/10/2026	R$ 11.073,82
Bureau Veritas do Brasil LTDA	11ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de maio/2026 (ISSQN)	33.177.148/0012-08	16/09/2026	4851	611.269.000.044.296	15/10/2026	R$ 6.063,32
Bureau Veritas do Brasil LTDA	12ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de junho/2026 (ISSQN)	33.177.148/0012-08	16/09/2026	4852	611.269.000.044.296	15/10/2026	R$ 6.063,32
Bureau Veritas do Brasil LTDA	11ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de maio/2026 (IRRF)	33.177.148/0012-08	16/09/2026	4851	101.501	15/10/2026	R$ 1.819,00
Bureau Veritas do Brasil LTDA	12ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de junho/2026 (IRRF)	33.177.148/0012-08	16/09/2026	4852	101.502	15/10/2026	R$ 1.819,00
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA	11ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de maio/2026 (IRRF)	28.092.933/0001-75	16/09/2026	8775	101.503	15/10/2026	R$ 2.271,73
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA	12ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de junho/2026 (IRRF)	28.092.933/0001-75	16/09/2026	8779	101.504	15/10/2026	R$ 1.682,99
Dynatest Engenharia LTDA	11ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de maio/2026 (IRRF)	32.116.154/0001-30	16/09/2026	11858	101.505	15/10/2026	R$ 2.715,51
Dynatest Engenharia LTDA	12ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de junho/2026 (IRRF)	32.116.154/0001-30	16/09/2026	11859	101.506	15/10/2026	R$ 3.322,15
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques	11ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de maio/2026 (IRRF)	66.865.965/0001-55	17/09/2026	20849	101.507	15/10/2026	R$ 1.132,19

Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques	12ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de junho/2026 (IRRF)	66.865.965/0001-55	17/09/2026	20850	101.508	15/10/2026	R$ 2.246,68
Bureau Veritas do Brasil LTDA	11ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de maio/2026 (Impostos Federais)	33.177.148/0012-08	16/09/2026	4851	101.509	15/10/2026	R$ 5.638,88
Bureau Veritas do Brasil LTDA	12ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de junho/2026 (Impostos Federais)	33.177.148/0012-08	16/09/2026	4852	101.510	15/10/2026	R$ 5.638,88
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA	11ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de maio/2026 (Impostos Federais)	28.092.933/0001-75	16/09/2026	8775	101.511	15/10/2026	R$ 7.042,37
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA	12ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de junho/2026 (Impostos Federais)	28.092.933/0001-75	16/09/2026	8779	101.512	15/10/2026	R$ 5.217,27
Dynatest Engenharia LTDA	11ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de maio/2026 (Impostos Federais)	32.116.154/0001-30	16/09/2026	11858	101.513	15/10/2026	R$ 8.418,08
Dynatest Engenharia LTDA	12ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de junho/2026 (Impostos Federais)	32.116.154/0001-30	16/09/2026	11859	101.514	15/10/2026	R$ 10.298,65
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques	11ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de maio/2026 (Impostos Federais)	66.865.965/0001-55	17/09/2026	20849	101.515	15/10/2026	R$ 3.509,79
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques	12ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de junho/2026 (Impostos Federais)	66.865.965/0001-55	17/09/2026	20850	101.516	15/10/2026	R$ 6.964,71
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA	10ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de abril/2026 (Complemento ao Líquido)	28.092.933/0001-75	25/06/2026	8095	101.517	15/10/2026	R$ 6.283,16
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA	11ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de maio/2026 (Complemento ao Líquido)	28.092.933/0001-75	16/09/2026	8775	101.518	15/10/2026	R$ 8.481,12
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA	12ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de junho/2026 (Complemento ao Líquido)	28.092.933/0001-75	16/09/2026	8779	101.519	15/10/2026	R$ 6.283,16
Subtotal - Referência Outubro/2026							**R$ 123.037,48**

O link para acesso aos documentos acima mencionados, cujos pagamentos foram processados no mês de outubro de 2026, encontra-se disponível no seguinte endereço:

https://drive.google.com/drive/folders/1U9gitxkWWe0KAgtE3mf5IKZJ8-F7YPs3?usp=drive_link

2.12.4 Extrato Bancário

A seguir, no link, são apresentados os extratos bancários do período em referência.

https://drive.google.com/drive/folders/1yFF53XEploROT-eUrI1kzUpk_zyxxfx6?usp=drive_link

2.12.5 Demonstrativo de Receita e Despesa

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA – CONTA 70.504-7 – OUTUBRO/2026			
RECEITAS:			
Entradas/Histórico		**Valor (R$)**	
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Colaboração em 30/09/2026	R$	1.194.819,71
2	Repasse da concedente	R$	-
3	Depósito da contrapartida	R$	-
4	Rendimentos de aplicação financeira no mês	R$	11.791,78
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R$	-
6	Devolução de Tarifas Bancárias	R$	-
7	**Total dos recursos (1+2+3+4+5+6)**	**R$**	**1.206.611,49**
DESPESAS:			
Saídas/Histórico			
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R$	123.037,48
2	Tarifas bancárias	R$	-
3	Despesas indevidas	R$	-
4	**Total dos pagamentos (1+2+3)**	**R$**	**123.037,48**
SALDO:			
Histórico			
1	**Saldo bancário da conta específica em 31/10/2026**	**R$**	**1.083.574,01**

3 ENCERRAMENTO

Diante das informações, documentos e evidências apresentados ao longo da presente Prestação de Contas, referente ao mês de outubro de 2026, registra-se que as atividades desenvolvidas no período foram devidamente acompanhadas e documentadas, contemplando os aspectos técnicos, administrativos, financeiros, contratuais, socioambientais, de gestão de riscos, fiscalização e controle relacionados ao Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA.

No período, o IFAG manteve o acompanhamento sistemático, em conjunto com a CAEP, das quatro obras rodoviárias integrantes do Programa: GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461, com suporte das equipes técnicas e demais estruturas responsáveis pela análise de projetos executivos, acompanhamento, fiscalização, certificação, gestão contratual e monitoramento dos empreendimentos.

Quanto à documentação financeira do período, encontram-se disponibilizados os documentos comprobatórios dos pagamentos processados em outubro de 2026, bem como os respectivos extratos bancários, compondo o conjunto documental destinado à comprovação da regular aplicação dos recursos.

No aspecto técnico e operacional, foram mantidas as rotinas de acompanhamento das obras, análise de projetos, inspeções, monitoramento socioambiental, gestão contratual e gerenciamento de riscos. As atividades de gestão de riscos permaneceram integradas às matrizes de risco das obras e do Programa, com os respectivos responsáveis e planos de ação registrados, inclusive com integração à plataforma IRIS da Controladoria-Geral do Estado de Goiás.

Os documentos, informações e evidências que fundamentam a presente Prestação de Contas permanecem organizados e disponíveis para consulta, análise, fiscalização e eventual diligência dos órgãos competentes.

Por fim, o IFAG reafirma seu compromisso com os princípios da legalidade, transparência, eficiência, rastreabilidade, controle e adequada aplicação dos recursos públicos, mantendo o acompanhamento contínuo da execução física e financeira do Programa e adotando as providências necessárias para o saneamento das ocorrências identificadas e o aperfeiçoamento permanente dos mecanismos de controle e prestação de contas.

Assim, dá-se por encerrada a Prestação de Contas referente ao mês de outubro de 2026, para fins de registro, acompanhamento, controle e demais providências cabíveis, permanecendo o respectivo monitoramento no âmbito das competências subsequentes.

Goiânia-GO, 19 de novembro de 2026

ELISEU SILVA GARCIA:87436671120
Assinado de forma digital por ELISEU SILVA GARCIA:87436671120
Dados: 2026.11.19 16:05:06 -03'00'

Eliseu Silva Garcia
Gerente de Engenharia

JOBERTH JUNIOR BERNAZZOLLI NUNES:00604605129
Assinado de forma digital por JOBERTH JUNIOR BERNAZZOLLI NUNES:00604605129
Dados: 2026.11.19 15:54:26 -03'00'

Joberth Júnior Bernazzolli Nunes
Gerente de Finanças e Contábil