PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS:

Partícipe I

CNPJ nº	**Entidade**		
49.766.106/0001-90	Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA		
Endereço	Edifício Palácio de Prata - Rua 5, nº 833 - 5°, 6° e 7° andares - Setor Oeste, Goiânia - GO		
Dados do Representante	**RG nº**	**CPF nº**	**Cargo**
Ricardo de Oliveira Silva	4359911 DGPC	***.979.241-**	Secretário de Estado

Partícipe II

CNPJ nº	**Entidade**		
03.520.933/0001-06	Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA		
Endereço	Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20, esq. c/ BR-153, km 3,5, Conjunto Caiçara, Goiânia-GO		
Dados do Representante	**RG nº**	**CPF nº**	**Cargo**
Eliane Simonini Baltazar	3720714 - DGPC/GO	***.684.251-**	Presidente

Partícipe III

CNPJ nº	**Entidade**		
24.081.308/0001-77	Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás - IFAG		
Endereço	Rua 87 nº 708, Edifício FAEG, Setor Sul, Goiânia-GO		
Dados do Representante	**RG nº**	**CPF nº**	**RG nº**
Armando Leite Rollemberg Neto	2538545-SSP/DF	***.477.491-**	Presidente

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

2.1. Instrumentalização da parceria entre o **ESTADO DE GOIÁS**, por intermédio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINFRA) e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), com o **INSTITUTO PARA O FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA DE GOIÁS (IFAG),** formalizada pelo Termo de Colaboração nº 001/2025-SEINFRA/GOINFRA x IFAG (76094536) visando a execução do Programa

de Parcerias Institucionais para o Progresso e o Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás, com a finalidade de viabilizar os objetivos que regem o programa, nos moldes dos arts. 8º-A a 8º-K da Lei Nº 21.670/2022, e demais normas, regulamentos e legislações aplicáveis à presente parceria.

2.2. A presente parceria, com aplicação dos investimentos provenientes da contribuição do Fundo Estadual de Infraestrutura – FUNDEINFRA, tem por objeto estabelecer as condições e obrigações mútuas para realização de investimentos de infraestrutura para a Elaboração de Projeto e Execução da obra **para PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-180, NO TRECHO: ENTR. GO-467 / ENTR. GO-306, COM EXTENSÃO DE 32,88 KM, INCLUINDO PONTE DE CONCRETO ARMADO (OAE) SOBRE O RIBEIRÃO PONTE DE PEDRA COM EXTENSÃO DE 60 M, NESTE ESTADO**, referente ao Contrato nº 06/2025 (79408885) e ao Aditivo nº 01/2025 (83620439)**,** celebrados entre o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG e a Construtora Caiapó LTDA e a Proposta Nº 049/2024-FUNDEINFRA devidamente aprovada pelo Conselho Gestor do FUNDEINFRA.

3. JUSTIFICATIVA:

3.1. O FUNDEINFRA foi instituído com o objetivo de captar e gerir recursos destinados ao desenvolvimento econômico do Estado de Goiás, promovendo a implementação de políticas públicas de infraestrutura nas áreas agropecuária, rodoviária, aeroportuária e de transporte, conforme o disposto no art. 1º, Inciso II da Lei Nº 21.670/2022 (Lei do Fundeinfra). O fundo tem como foco a execução de projetos estratégicos, incluindo a recuperação, manutenção, conservação e pavimentação de rodovias, além de obras em pontes, bueiros, edificações e aeródromos.

3.2. De acordo com a referida lei, em seu Art. 8-A em seu § 2º, a SEINFRA é o órgão supervisor da política pública de que cuida esta Lei e dos ajustes de parceria com base nela firmados, facultado ao seu titular solicitar, quando for necessário, o auxílio técnico da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA. Ainda de acordo com o artigo 8-A em seu § 1º, “a execução do programa a que se refere o caput deste artigo ocorrerá mediante celebração de ajuste de parceria com entidades privadas sem fins econômicos constituídas por representantes dos setores econômicos contribuintes do FUNDEINFRA que, sob a forma associativa, se predisponham ao desempenho de atividades, projetos e ações de fomento ao desenvolvimento econômico e à infraestrutura do Estado”.

3.3. Desta forma, em atendimento ao disposto na manifestação de interesse e ao art. 8ºE da Lei Nº 21.670/2022, apresenta-se o presente plano de trabalho relativo ao objeto pretendido, visando à colaboração para o progresso e o desenvolvimento econômico do Estado de Goiás.

4. RECURSOS ALOCADOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. O valor total do Contrato n.º 06/2025 (79408885) e seu Termo Aditivo n.º 1/2025 (83620439), é de **R$ 123.529.511,69 (cento e vinte e três milhões, quinhentos e vinte e nove mil, quinhentos e onze reais, sessenta e nove centavos)**, com prazo de execução de até 31 (trinta e um) meses.

4.2. O valor do investimento, bem como o prazo de execução da parceria, poderão ser objeto de aditamento, quando tecnicamente justificado e necessário à adequada

consecução do objeto, desde que previamente aprovados por meio de Resolução do Conselho Gestor do FUNDEINFRA, observadas as disposições normativas aplicáveis.

4.3. Além dos recursos previstos no item 4.1, a parceria contempla despesas de natureza geral, assim compreendidas: (i) custeio operacional do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG, voltados à gestão, acompanhamento e operacionalização da parceria; e (ii) despesas decorrentes da contratação da empresa estruturadora, responsável pela gestão técnica, supervisão e certificação dos projetos e da execução das obras. Estes recursos não se vinculam exclusivamente a um único empreendimento, possuindo caráter transversal, razão pela qual são rateadas e compartilhadas entre todas as obras contempladas no âmbito do Termo de Colaboração nº 001/2025-SEINFRA/GOINFRA x IFAG (76094536).

4.4. Os recursos transferidos ao Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG, a título de custeio da parceria, encontram fundamento no Termo de Colaboração nº 001/2025SEINFRA/GOINFRA x IFAG (76094536), no Plano de Trabalho - Custeio IFAG (76844983) e na Estimativa Orçamentária para Custeio (75754119), observado o valor autorizado pelo Conselho Gestor do Fundo Estadual de Infraestrutura – CG/FUNDEINFRA para custeio anual (76365112), fixado em R$ 8.217.037,00 (oito milhões, duzentos e dezessete mil e trinta e sete reais);

4.5. As despesas relativas à estruturadora observarão o disposto no Contrato nº 01/2025 – assinado – IFAG – CAEP (76898341), abrangendo serviços técnicos especializados de engenharia, inclusive na dimensão socioambiental, certificação de projetos e obras, gestão de processos administrativos e contábeis e assessoramento jurídico, com pagamento de periodicidade trimestral, condicionado à aprovação da prestação de contas referente ao período imediatamente anterior.

4.6. Caberá ao ESTADO DE GOIÁS a transferência dos recursos financeiros necessários à implementação do investimento, abrangendo todas as etapas de elaboração de projetos, execução das obras e serviços, bem como as atividades de custeio, gestão e certificação de projetos e obras, a ser efetuada em contas bancárias específicas vinculadas à parceria, nos termos do Termo de Colaboração nº 001/2025-SEINFRA/GOINFRA x IFAG (76094536), em conformidade com o art. 51 da Lei nº 13.019/2014, devendo os recursos ser mantidos e movimentados em instituição financeira pública determinada pela administração pública, conforme dispõe o referido dispositivo legal.

4.7. Nas ações a serem realizadas com recursos oriundos do FUNDEINFRA, a gestão técnica e financeira será realizada, em conjunto, pela SEINFRA e GOINFRA, sendo os processos técnico e de medição instruídos pelas áreas responsáveis por cada uma das etapas administrativas cabíveis.

4.8. Caberá ao IFAG, a aplicação dos recursos necessários à implementação do investimento decorrentes de todas as etapas de projeto e execução das obras e serviços.

5. EVENTOGRAMA

5.1. O Eventograma constitui instrumento oficial de planejamento, monitoramento e aferição do avanço físico da obra, contendo a decomposição técnica das metas em eventos claramente definidos, com respectivos prazos, quantitativos e valores, conforme as diretrizes constantes da Nota Técnica para Elaboração de Eventograma da GOINFRA.

5.2 A comprovação do cumprimento das metas observará, de forma vinculante, o Eventograma aprovado pelo Consórcio de Apoio a Estruturação de Projetos (96324178), com aceite da Comissão de Monitoramento e Avaliação, conforme SEI nº, 97053754, integrante deste Plano de Trabalho (ANEXO I).

5.3. Cada evento previsto no Eventograma deverá ser integralmente concluído (100%) para que possa ser considerado para fins de aferição de metas no respectivo período de referência.

5.4. O repasse de recursos do FUNDEINFRA ocorrerá em periodicidade trimestral, conforme cronograma de desembolso da parceria, e ficará condicionado:

I. à comprovação da conclusão integral dos eventos previstos para o trimestre;

II. à apresentação da planilha de medição vinculada aos eventos concluídos;
III. à emissão do Demonstrativo de Execução dos Eventos;
IV. à elaboração do Relatório de Execução do Objeto;
V. à validação pelo Gestor da Parceria e homologação pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.

É vedado o repasse com base em execução parcial de eventos ou em estimativas de avanço físico não integralmente comprovadas.

5.5. O Eventograma deverá manter compatibilidade técnica e financeira com o cronograma de desembolso trimestral, assegurando equilíbrio na distribuição dos valores ao longo da execução e aderência ao planejamento global da obra.

5.6. A liberação da primeira parcela de recursos para execução do objeto ficará condicionadas à apresentação e à aprovação formal do Eventograma pela GOINFRA, após validação pela Estruturadora, devendo o documento atender integralmente às diretrizes técnicas, à correlação com a planilha orçamentária e à compatibilidade com o cronograma físico-financeiro, conforme normativas vigentes.

6. PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1.1. A prestação de contas relativa à execução do objeto será realizada pelo IFAG, na condição de Entidade Privada parceira, observando o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014, na Lei Estadual nº 21.670/2022 e no Manual de Prestação de Contas – FUNDEINFRA – Associativo.

6.1.2. A prestação de contas terá frequência mensal e consistirá na apresentação de relatórios circunstanciados que demonstrem:

I. o cumprimento das metas previstas no Plano de Trabalho e no Eventograma;
II. a execução física dos eventos concluídos no período;
III. a execução financeira correspondente;
IV. a rastreabilidade entre despesas realizadas e metas executadas;
V. compatibilidade entre avanço físico e execução financeira.

6.1.3. A prestação mensal subsidiará a elaboração do Relatório Trimestral de Execução do Objeto, consolidado pelo IFAG, com apoio da Estruturadora, contendo a síntese técnica e financeira do trimestre.

6.1.4. O Relatório Trimestral de Execução do Objeto constituirá base para a emissão do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação Trimestral pelo Gestor da Parceria, nos termos do art. 59 da Lei nº 13.019/2014. Após sua elaboração, o Relatório Técnico será submetido à Comissão de Monitoramento e Avaliação, a quem compete analisar a conformidade da execução do objeto em relação ao Plano de Trabalho e ao Eventograma, bem como deliberar quanto à sua homologação. Somente após a homologação pela Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá ser autorizada a inclusão da respectiva parcela na programação de liberação do repasse trimestral subsequente.

6.1.5. A partir do segundo repasse, a liberação dos recursos ficará condicionada:

I. à execução física integral (100%) dos eventos previstos para o trimestre anterior, conforme Eventograma;
II. à execução financeira mínima de 80% dos valores anteriormente repassados;
III. à manutenção da regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da Entidade Privada;
IV. à inexistência de pendências técnicas ou financeiras apontadas pela GOINFRA ou pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.

6.1.6. Nos casos de não comprovação do alcance das metas ou existência de indícios de irregularidades, poderá ser exigida a apresentação de Relatório de Execução Financeira detalhado, contendo demonstrativo integral de receitas e despesas, extratos bancários, contratos, notas fiscais, memórias de cálculo e comprovação de eventual devolução de saldo remanescente.

6.2 Custeio da Entidade Privada

6.2.1. Os repasses de custeio ocorrerão trimestralmente, em conformidade com a estimativa orçamentária constante do Anexo II (SEI nº 75754119), vinculado ao Plano de Trabalho (76844983), mas que permanece válido e aplicável ao presente instrumento, por não haver alteração nos parâmetros, premissas ou valores estabelecidos.

6.2.2**.** Para solicitação de novo repasse, deverão ser apresentados:

I. Relatório de Prestação de Contas de Custeio, contendo comprovação detalhada das despesas realizadas;
II. Demonstrativo de Custo Estimado para o trimestre subsequente, acompanhado do respectivo memorial de cálculo.

6.3 Prestação de Contas da Estruturadora

6.3.1. A prestação de contas relativa aos serviços da Estruturadora será realizada trimestralmente, com base na aferição da entrega efetiva dos produtos previstos no Termo de Referência e no contrato firmado com o IFAG, ficando a liberação do repasse

condicionada à aprovação da prestação de contas referente ao período imediatamente anterior.

6.3.2. A liberação dos valores correspondentes ficará condicionada:

I. à medição dos produtos entregues;
II. à validação técnica pelo Gestor da Parceria;
III. à homologação pela Comissão competente;
IV. à autorização do Titular da GOINFRA.

6.4 Prestação de Contas Anual e Final

6.4.1. O IFAG deverá apresentar prestação de contas anual no prazo de até 90 (noventa) dias após o encerramento de cada exercício, admitida prorrogação por até 30 (trinta) dias, mediante justificativa formal.

6.4.2. A prestação de contas final deverá ser apresentada no prazo de até 90 (noventa) dias após a emissão do Termo Definitivo de Aceitação das Obras, igualmente prorrogável por até 30 (trinta) dias mediante justificativa.

6.4.3. A prestação anual e final deverá conter o Relatório de Execução do Objeto, contemplando, no mínimo:

I. descrição detalhada das ações executadas e sua compatibilidade com o Plano de Trabalho e o Eventograma;
II. quadro demonstrativo das metas integralmente cumpridas, parcialmente cumpridas e não cumpridas, com respectivas justificativas;
III. demonstração dos impactos técnicos, econômicos e sociais;
IV. análise da sustentabilidade das ações;
V. informações sobre transparência e divulgação da parceria;
VI. VI. consolidação das informações financeiras relevantes.

6.4.4. Nos casos de não comprovação do alcance das metas ou existência de indícios de irregularidades, poderá ser exigida a apresentação de Relatório de Execução Financeira detalhado, contendo demonstrativo integral de receitas e despesas, extratos bancários, contratos, notas fiscais, memórias de cálculo e comprovação de eventual devolução de saldo remanescente.

7. RISCOS E AJUSTES

7.1. A gestão de riscos da parceria será realizada com base na Matriz de Riscos do empreendimento, elaborada pela Estruturadora, em consonância com a matriz orientadora da Administração Pública e com o Manual de Monitoramento e Avaliação – FUNDEINFRA (78638013).

7.2. A Estruturadora realizará análise preventiva trimestral da matriz, avaliando a ocorrência ou potencial materialização dos riscos e propondo medidas corretivas, quando necessário.

8. REVISÃO E ATUALIZAÇÃO

8.1 O Anexo I – Eventograma do Objeto deverá ser obrigatoriamente atualizado após a conclusão e aprovação dos projetos executivos, de modo a refletir as soluções técnicas definitivas, os quantitativos consolidados e a programação executiva compatível com o orçamento aprovado, permanecendo inalteradas as demais disposições do Plano de Trabalho.

9. PLANO DETALHADO DAS AÇÕES

9.1. O plano detalhado das ações abrange as etapas de execução da Parceria desde a formalização do termo de colaboração até a entrega do objeto, com a identificação dos responsáveis, das metodologias adotadas e dos respectivos prazos de execução.

PLANO DETALHADO DAS AÇÕES							
1. Ações para Formalização do Termo de Compromisso							
Item	**Tarefa**	**Responsável**	**Metodologia**	**Rastreabilidade**	**Cronograma**		
					Prazo	**Início**	**Fim**
1.1	Manifestação de interesse e Apresentação do Plano de Trabalho Inicial	ASSOCIAÇÃO	Formalização da manifestação de interesse	Protocolo Secretaria Geral SEINFRA (SEI 75010875)	Realizado (26/05/2025)	-	-
1.2	Manifestação da oportunidade e conveniência	SEINFRA	Instrução do processo e solicitação à GOINFRA	SEI 75159715	Realizado (30/05/2025)	-	-
		GOINFRA	Manifestação nos autos			-	-
1.3	Análise e Aprovação do Plano de Trabalho Inicial	GOINFRA	Regulamentado pela Portaria Nº 217/2025-SEINFRA	SEI 75754166	Realizado (12/06/2025)	-	-
1.4	Ratificação do Plano de Trabalho	SEINFRA	Submissão do Plano de Trabalho aprovado para deliberação	Reunião Conselho Gestor FUNDEINFRA (SEI 75968154)	Realizado (18/06/2025)	-	-
1.5	Celebração do Termo de Colaboração	SEINFRA / GOINFRA /IFAG	Termo de Colaboração nº 001/2025-SEINFRA/GOINFRA x IFAG (76094536)	SEI 76094536	Realizado (23/06/2025)	-	-

1.6	Termo de Descentralização Orçamentária – TDO nº 41/2025IFAG	GOINFRA	Regulamentado pelo TODO - º 41/2025	SEI 79501769	Realizado (03/09/2025)		31/12/2026
1.7	Termo de Descentralização Orçamentária – TDO Nº 34/2025Estruturadora	GOINFRA	Regulamentado pelo TODO - º 34/2025	SEI 78019340	Realizado (11/08/2025)		20/01/2027
2. Ações para Elaboração do Projeto Executivo e Execução da Obra							
Item	**Tarefa**	**Responsável**	**Metodologia**	**Rastreabilidade**	**Cronograma**		
					Prazo	**Início**	**Fim**
2.1	Contratação da Empresa Estruturadora	ASSOCIAÇÃO / (auxílio da CAC)	Chamamento Público para Acreditação Nº 01/2024-SEINFRA	SEI 76898341	Realizado (10/07/2025)	-	-
2.2	Repasse inicial dos recursos FUNDEINFRA Estruturadora	GOINFRA	Previsão dos 90 dias iniciais do contrato	Depósito Conta Bancária (SEI 78711668)	Realizado (22/08/2025)	-	-
2.3	Repasses periódicos dos recursos FUNDEINFRA à Estruturadora	GOINFRA	Suplementação com base na previsão do trimestre	Depósito Conta Bancária - (SEI 86731387)	Trimestral, condicionado à aprovação da prestação de contas do período anterior	-	-
2.4	Contratação da Empresa para Elaboração do Anteprojeto	GOINFRA / SEINFRA	Chamamento Público para Aquisição de Anteprojetos para Obras do FUNDEINFRA Nº 01/2024- GOINFRA	SEI (76732850)	ASSOCIAÇÃO Termo de Compromisso 4/2025 (SEI 76732850) – (08/07/2025)	Após celebração do Termo de Compromisso	-
2.5	Análise de Aceitação do Anteprojeto	GOINFRA	Norma Técnica de Aceitação/ Recebimento de Anteprojetos	SEI (76784475 e 76784494)	Já realizado (12/06/2025 e 15/04/2025)	A partir do recebimento do Anteprojeto	-
2.6	Aprovação do Anteprojeto	GOINFRA	Norma Técnica de Aceitação/ Recebimento de Anteprojetos	SEI (74114139)	Já realizado (14/05/2025)	A partir do recebimento do Anteprojeto aceito pela GOINFRA	-
2.8	Contratação e Pagamento da Supervisão da Obra	GOINFRA	Conforme Supervisora do Lote em que a obra se encontra	SEI (64978544)	Realizado em 20/09/2024 - Contínuo / Mensal	-	Até entrega

2.9	Contratação da Empresa Executora (Projeto e Obra)	ASSOCIAÇÃO / (auxílio da CAC)	Regulamento de Compras e Contratações	SEI 79408885	Já realizado (21/08/2025)	Após celebração do Termo de Compromisso e Aprovação Anteprojeto	-
2.10	Pagamento da Empresa Estruturadora	ASSOCIAÇÃO	Chamamento Público para Acreditação Nº 01/2024-SEINFRA	Prestação de Constas	Mensal	-	-
2.11	Elaboração do Projeto Executivo	ASSOCIAÇÃO/ Executora	Cumprimento das metas previstas no Eventograma anexo	-	Conforme Eventograma	Após a celebração do Contrato	50% obra
2.12	Certificação do Projeto	ASSOCIAÇÃO/ Estruturadora	Certificadora	-		Após elaboração projeto executivo	-
2.13	Execução da Obra	ASSOCIAÇÃO/ Executora / Estruturadora / Supervisora	Cumprimento das metas previstas no Eventograma anexo	-	Conforme Eventograma	Emissão Ordem de Serviço em 29/08/2025 (SEI 80248808)	-
2.14	Ateste Demonstrativo de Execução dos Eventos	Estruturadora / GOINFRA	Cumprimento das metas previstas no Eventograma anexo	-	Mensal / Conforme Eventograma	-	-
2.15	Pagamento para Executora pela Elaboração do Projeto	ASSOCIAÇÃO	Cumprimento das metas previstas no Eventograma anexo	Prestação de Contas	Conforme Eventograma	-	-
2.16	Pagamento para Executora pela execução da Obra	ASSOCIAÇÃO	Cumprimento das metas previstas no Eventograma anexo	Prestação de Contas	Conforme Eventograma	-	-
2.17	Solicitação de Recebimento Provisório do Objeto (Projeto e Obra)	ASSOCIAÇÃO / Executora	Associação formaliza a solicitação de verificação provisória de entrega à GOINFRA	SEI	imediato	Após a conclusão do objeto	-

2.18	Certificação da Obra	ASSOCIAÇÃO/ Estruturadora	Certificadora	SEI		Obra concluída	-
2.19	Relatório de Recebimento Provisório do Objeto	SEINFRA / GOINFRA	Norma Técnica de Recebimento	SEI	15 dias	Após solicitação de recebimento provisório	
2.20	Recebimento Definitivo do Objeto	SEINFRA / GOINFRA	Norma Técnica de Recebimento	SEI	15 dias, provisoriamente + 90 dias, definitivamente	Após relatório de recebimento Provisório	-

10. ANEXO

10.1. Constitui anexo a este Plano de Trabalho a Reprogramação do Eventograma aprovado pelo Consórcio de Apoio a Estruturação de Projetos (CAEP) (SEI n.º 96324178) e o aceite da Comissão de Monitoramento e Avaliação, registrado no SEI nº 97053754.

11. Expressa anuência dos partícipes:

Ricardo de Oliveira Silva
Secretário de Estado
Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINFRA

Eliane Simonini Baltazar
Presidente
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA

Armando Leite Rollemberg Neto
Presidente
Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG

CAEP | Eventograma Padrão e Critérios de Pagamento

RODOVIA: GO-180

SEGMENTO: FIM DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE – ENTR. GO-306

EXTENSÃO: 32,88 Km

ID	EVENTOS MACROS	SUBEVENTO	VALOR DO EVENTOGRAMA	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês
				01/09/2025	01/10/2025	01/11/2025	01/12/2025	01/01/2026	01/02/2026	01/03/2026	01/04/2026	01/05/2026	01/06/2026	01/07/2026	01/08/2026	01/09/2026	01/10/2026	01/11/2026	01/12/2026	01/01/2027	01/02/2027	01/03/2027	01/04/2027	01/05/2027	01/06/2027	01/07/2027
				542.080,84	**274.655,39**	**522.701,70**	**320.266,95**	**190.286,44**	**0,00**	**782.892,69**	**3.399.993,89**	**2.374.914,98**	**8.727.508,70**	**10.031.776,60**	**10.421.172,17**	**22.579.062,52**	**9.025.901,81**	**1.395.571,51**	**1.314.090,64**	**5.304.084,90**	**1.850.468,83**	**1.038.683,65**	**6.510.544,67**	**13.095.708,38**	**10.445.689,29**	**5.381.155,14**
1.	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**																									
1.1		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL MENSAL**	**7.383.466,85**																							
2.	**CANTEIRO DE OBRA**																									
2.1		**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA**	**573.263,63**																							
		EVENTO 17	409.274,75	R$ 409.274,75																						
		EVENTO 18	156.141,38		R$ 156.141,38																					
		EVENTO 19	7.847,50																				R$ 7.847,50			
2.2		**MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA**	**2.377.302,69**																							
		EVENTO 20	2.605,46	R$ 2.605,46																						
		EVENTO 21	2.325,07		R$ 2.325,07																					
		EVENTO 22	10.254,65			R$ 10.254,65																				
		EVENTO 23	6.283,17				R$ 6.283,17																			
		EVENTO 24	3.733,14					R$ 3.733,14																		
		EVENTO 25	0,00						R$ -																	
		EVENTO 26	8.258,47							R$ 8.258,47																
		EVENTO 27	66.702,96								R$ 66.702,96															
		EVENTO 28	33.726,05									R$ 33.726,05														
		EVENTO 29	171.221,09										R$ 171.221,09													
		EVENTO 30	195.856,66											R$ 195.856,66												
		EVENTO 31	204.448,31												R$ 204.448,31											
		EVENTO 32	441.484,60													R$ 441.484,60										
		EVENTO 33	327.235,55																	R$ 327.235,55						
		EVENTO 34	180.445,62																				R$ 180.445,62			
		EVENTO 35	722.721,89																							R$ 722.721,89
3.	**MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO**																									
3.1.		**MOBILIZAÇÃO**	**83.860,59**																							
		EVENTO 36	48.539,74											R$ 48.539,74												
		EVENTO 37	13.465,73																				R$ 13.465,73			
		EVENTO 38	21.855,12																				R$ 21.855,12			
3.2.		**DESMOBILIZAÇÃO**	**83.860,60**																							
		EVENTO 39	9.593,72																						R$ 9.593,72	
		EVENTO 40	74.266,88																						R$ 74.266,88	
4.	**TERRAPLENAGEM**																									
4.1.		**LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO**	**1.337.725,49**																							
	EVENTO 41	ESTACA 0 A ESTACA 25	16.930,65							R$ 16.930,65																
	EVENTO 42	ESTACA 25 A ESTACA 50	17.007,80							R$ 17.007,80																
	EVENTO 43	ESTACA 50 A ESTACA 75	13.370,26							R$ 13.370,26																
	EVENTO 44	ESTACA 75 A ESTACA 100	18.352,05							R$ 18.352,05																
	EVENTO 45	ESTACA 100 A ESTACA 125	15.795,64							R$ 15.795,64																
	EVENTO 46	ESTACA 125 A ESTACA 150	18.138,40			R$ 18.138,40																				
	EVENTO 47	ESTACA 150 A ESTACA 175	17.207,08			R$ 17.207,08																				
	EVENTO 48	ESTACA 175 A ESTACA 200	19.529,43			R$ 19.529,43																				
	EVENTO 49	ESTACA 200 A ESTACA 225	26.649,54			R$ 26.649,54																				
	EVENTO 50	ESTACA 225 A ESTACA 250	26.104,59			R$ 26.104,59																				
	EVENTO 51	ESTACA 250 A ESTACA 275	13.893,90				R$ 13.893,90																			
	EVENTO 52	ESTACA 275 A ESTACA 300	15.547,18			R$ 15.547,18																				
	EVENTO 53	ESTACA 300 A ESTACA 325	17.767,40	R$ 17.767,40																						
	EVENTO 54	ESTACA 325 A ESTACA 350	22.391,34	R$ 22.391,34																						
	EVENTO 55	ESTACA 350 A ESTACA 375	22.287,10	R$ 22.287,10																						
	EVENTO 56	ESTACA 375 A ESTACA 400	14.248,35							R$ 14.248,35																
	EVENTO 57	ESTACA 400 A ESTACA 425	24.603,20							R$ 24.603,20																
	EVENTO 58	ESTACA 425 A ESTACA 450	22.406,62							R$ 22.406,62																
	EVENTO 59	ESTACA 450 A ESTACA 475	18.324,69								R$ 18.324,69															
	EVENTO 60	ESTACA 475 A ESTACA 500	23.930,86								R$ 23.930,86															
	EVENTO 61	ESTACA 500 A ESTACA 525	19.475,21								R$ 19.475,21															
	EVENTO 62	ESTACA 525 A ESTACA 550	26.391,02								R$ 26.391,02															
	EVENTO 63	ESTACA 550 A ESTACA 575	20.197,75								R$ 20.197,75															
	EVENTO 64	ESTACA 575 A ESTACA 600	24.580,74			R$ 24.580,74																				
	EVENTO 65	ESTACA 600 A ESTACA 625	15.391,49	R$ 15.391,49																						
	EVENTO 66	ESTACA 625 A ESTACA 650	22.461,24	R$ 22.461,24																						
	EVENTO 67	ESTACA 650 A ESTACA 675	21.809,97	R$ 21.809,97																						
	EVENTO 68	ESTACA 675 A ESTACA 700	10.737,62		R$ 10.737,62																					
	EVENTO 69	ESTACA 700 A ESTACA 725	10.377,29		R$ 10.377,29																					
	EVENTO 70	ESTACA 725 A ESTACA 750	16.769,81		R$ 16.769,81																					
	EVENTO 71	ESTACA 750 A ESTACA 775	31.997,62		R$ 31.997,62																					
	EVENTO 72	ESTACA 775 A ESTACA 800	22.139,83		R$ 22.139,83																					
	EVENTO 73	ESTACA 800 A ESTACA 825	16.945,52		R$ 16.945,52																					
	EVENTO 74	ESTACA 825 A ESTACA 850	18.689,50								R$ 18.689,50															
	EVENTO 75	ESTACA 850 A ESTACA 875	18.166,95								R$ 18.166,95															
	EVENTO 76	ESTACA 875 A ESTACA 900	22.330,19								R$ 22.330,19															
	EVENTO 77	ESTACA 900 A ESTACA 925	25.449,68								R$ 25.449,68															
	EVENTO 78	ESTACA 925 A ESTACA 950	40.782,60								R$ 40.782,60															
	EVENTO 79	ESTACA 950 A ESTACA 975	16.878,99								R$ 16.878,99															
	EVENTO 80	ESTACA 975 A ESTACA 1000	17.482,29								R$ 17.482,29															
	EVENTO 81	ESTACA 1000 A ESTACA 1025	21.366,94								R$ 21.366,94															
	EVENTO 82	ESTACA 1025 A ESTACA 1050	14.372,10								R$ 14.372,10															
	EVENTO 83	ESTACA 1050 A ESTACA 1075	20.028,09								R$ 20.028,09															
	EVENTO 84	ESTACA 1075 A ESTACA 1100	19.821,51										R$ 19.821,51													
	EVENTO 85	ESTACA 1100 A ESTACA 1125	17.046,28										R$ 17.046,28													
	EVENTO 86	ESTACA 1125 A ESTACA 1150	24.648,64										R$ 24.648,64													
	EVENTO 87	ESTACA 1150 A ESTACA 1175	22.010,32										R$ 22.010,32													
	EVENTO 88	ESTACA 1175 A ESTACA 1200	16.433,42										R$ 16.433,42													
	EVENTO 89	ESTACA 1200 A ESTACA 1225	18.215,12										R$ 18.215,12													
	EVENTO 90	ESTACA 1225 A ESTACA 1250	18.565,67										R$ 18.565,67													
	EVENTO 91	ESTACA 1250 A ESTACA 1275	16.433,90										R$ 16.433,90													
	EVENTO 92	ESTACA 1275 A ESTACA 1300	23.838,89										R$ 23.838,89													
	EVENTO 93	ESTACA 1300 A ESTACA 1325	18.871,42										R$ 18.871,42													
	EVENTO 94	ESTACA 1325 A ESTACA 1350	12.670,29										R$ 12.670,29													
	EVENTO 95	ESTACA 1350 A ESTACA 1375	21.988,33										R$ 21.988,33													
	EVENTO 96	ESTACA 1375 A ESTACA 1400	23.949,86										R$ 23.949,86													
	EVENTO 97	ESTACA 1400 A ESTACA 1425	23.930,28										R$ 23.930,28													
	EVENTO 98	ESTACA 1425 A ESTACA 1450	22.374,31										R$ 22.374,31													
	EVENTO 99	ESTACA 1450 A ESTACA 1475	20.233,75										R$ 20.233,75													
	EVENTO 100	ESTACA 1475 A ESTACA 1500	21.652,00										R$ 21.652,00													
	EVENTO 101	ESTACA 1500 A ESTACA 1525	18.499,79										R$ 18.499,79													
	EVENTO 102	ESTACA 1525 A ESTACA 1550	16.203,47										R$ 16.203,47													
	EVENTO 103	ESTACA 1550 A ESTACA 1575	28.146,01										R$ 28.146,01													
	EVENTO 104	ESTACA 1575 A ESTACA 1600	28.847,98										R$ 28.847,98													
	EVENTO 105	ESTACA 1600 A ESTACA 1625	30.648,76										R$ 30.648,76													
	EVENTO 106	ESTACA 1625 A ESTACA 1644	13.386,97										R$ 13.386,97													
4.2.		**EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM ATÉ A COTA ACABADA DO ANTEPROJETO / EXECUTIVO (COMPACTAÇÃO)**	**17.477.056,57**																							
	EVENTO 107	ESTACA 0 A ESTACA 25	762.395,76													R$ 762.395,76										
	EVENTO 108	ESTACA 25 A ESTACA 50	179.928,91													R$ 179.928,91										
	EVENTO 109	ESTACA 50 A ESTACA 75	132.323,97										R$ 132.323,97													
	EVENTO 110	ESTACA 75 A ESTACA 100	393.313,46										R$ 393.313,46													
	EVENTO 111	ESTACA 100 A ESTACA 125	574.198,89										R$ 574.198,89													
	EVENTO 112	ESTACA 125 A ESTACA 150	564.837,90										R$ 564.837,90													
	EVENTO 113	ESTACA 150 A ESTACA 175	543.072,08										R$ 543.072,08													
	EVENTO 114	ESTACA 175 A ESTACA 200	93.245,99											R$ 93.245,99												
	EVENTO 115	ESTACA 200 A ESTACA 225	79.795,44											R$ 79.795,44												
	EVENTO 116	ESTACA 225 A ESTACA 250	52.452,45											R$ 52.452,45												
	EVENTO 117	ESTACA 250 A ESTACA 275	180.880,07											R$ 180.880,07												
	EVENTO 118	ESTACA 275 A ESTACA 300	109.060,70											R$ 109.060,70												
	EVENTO 119	ESTACA 300 A ESTACA 325	95.071,64											R$ 95.071,64												
	EVENTO 120	ESTACA 325 A ESTACA 350	37.802,80										R$ 37.802,80													
	EVENTO 121	ESTACA 350 A ESTACA 375	129.124,79										R$ 129.124,79													
	EVENTO 122	ESTACA 375 A ESTACA 400	213.203,76										R$ 213.203,76													
	EVENTO 123	ESTACA 400 A ESTACA 425	119.794,06												R$ 119.794,06											
	EVENTO 124	ESTACA 425 A ESTACA 450	420.290,34												R$ 420.290,34											
	EVENTO 125	ESTACA 450 A ESTACA 475	405.872,49											R$ 405.872,49												
	EVENTO 126	ESTACA 475 A ESTACA 500	292.309,36											R$ 292.309,36												
	EVENTO 127	ESTACA 500 A ESTACA 525	361.497,38											R$ 361.497,38												
	EVENTO 128	ESTACA 525 A ESTACA 550	154.518,00																				R$ 154.518,00			
	EVENTO 129	ESTACA 550 A ESTACA 575	474.251,70													R$ 474.251,70										
	EVENTO 130	ESTACA 575 A ESTACA 600	495.926,72								R$ 495.926,72															
	EVENTO 131	ESTACA 600 A ESTACA 625	134.688,76								R$ 134.688,76															
	EVENTO 132	ESTACA 625 A ESTACA 650	199.894,23								R$ 199.894,23															
	EVENTO 133	ESTACA 650 A ESTACA 675	289.196,87								R$ 289.196,87															
	EVENTO 134	ESTACA 675 A ESTACA 700	314.720,40								R$ 314.720,40															
	EVENTO 135	ESTACA 700 A ESTACA 725	196.215,84								R$ 196.215,84															
	EVENTO 136	ESTACA 725 A ESTACA 750	240.007,40								R$ 240.007,40															
	EVENTO 137	ESTACA 750 A ESTACA 775	413.730,94									R$ 413.730,94														
	EVENTO 138	ESTACA 775 A ESTACA 800	197.237,82									R$ 197.237,82														
	EVENTO 139	ESTACA 800 A ESTACA 825	231.603,07									R$ 231.603,07														
	EVENTO 140	ESTACA 825 A ESTACA 850	274.667,67									R$ 274.667,67														
	EVENTO 141	ESTACA 850 A ESTACA 875	467.153,42													R$ 467.153,42										
	EVENTO 142	ESTACA 875 A ESTACA 900	693.775,67													R$ 693.775,67										
	EVENTO 143	ESTACA 900 A ESTACA 925	729.369,17														R$ 729.369,17									
	EVENTO 144	ESTACA 925 A ESTACA 950	97.287,00													R$ 97.287,00										

| | | |

| | | |

EVENTO 501	ESTACA 1550 A ESTACA 1575	145.330,12																							R$ 145.330,12	
EVENTO 502	ESTACA 1575 A ESTACA 1600	117.251,73																							R$ 117.251,73	
EVENTO 503	ESTACA 1600 A ESTACA 1625	133.222,34																							R$ 133.222,34	
EVENTO 504	ESTACA 1625 A ESTACA 1644	21.810,86																							R$ 21.810,86	
6.2.	**TODOS OS ELEMENTOS DE DRENAGEM PROFUNDA**	**7.004.754,88**																									
EVENTO 505	ESTACA 0 A ESTACA 25	216.454,51														R$ 216.454,51											
EVENTO 506	ESTACA 25 A ESTACA 50	51.556,65														R$ 51.556,65											
EVENTO 507	ESTACA 50 A ESTACA 75	50.391,91													R$ 50.391,91												
EVENTO 508	ESTACA 75 A ESTACA 100	91.122,60													R$ 91.122,60												
EVENTO 509	ESTACA 100 A ESTACA 125	237.401,74													R$ 237.401,74												
EVENTO 510	ESTACA 125 A ESTACA 150	237.401,74													R$ 237.401,74												
EVENTO 511	ESTACA 150 A ESTACA 175	237.401,74													R$ 237.401,74												
EVENTO 512	ESTACA 175 A ESTACA 200	68.199,29													R$ 68.199,29												
EVENTO 513	ESTACA 200 A ESTACA 225	0,00																									
EVENTO 514	ESTACA 225 A ESTACA 250	0,00																									
EVENTO 515	ESTACA 250 A ESTACA 275	0,00																									
EVENTO 516	ESTACA 275 A ESTACA 300	0,00																									
EVENTO 517	ESTACA 300 A ESTACA 325	0,00																									
EVENTO 518	ESTACA 325 A ESTACA 350	153.612,88												R$ 153.612,88													
EVENTO 519	ESTACA 350 A ESTACA 375	237.401,74												R$ 237.401,74													
EVENTO 520	ESTACA 375 A ESTACA 400	110.093,72												R$ 110.093,72													
EVENTO 521	ESTACA 400 A ESTACA 425	0,00																									
EVENTO 522	ESTACA 425 A ESTACA 450	144.303,01													R$ 144.303,01												
EVENTO 523	ESTACA 450 A ESTACA 475	130.694,07													R$ 130.694,07												
EVENTO 524	ESTACA 475 A ESTACA 500	21.298,56													R$ 21.298,56												
EVENTO 525	ESTACA 500 A ESTACA 525	172.232,62													R$ 172.232,62												
EVENTO 526	ESTACA 525 A ESTACA 550	0,00																									
EVENTO 527	ESTACA 550 A ESTACA 575	0,00																									
EVENTO 528	ESTACA 575 A ESTACA 600	0,00																									
EVENTO 529	ESTACA 600 A ESTACA 625	0,00																									
EVENTO 530	ESTACA 625 A ESTACA 650	0,00																									
EVENTO 531	ESTACA 650 A ESTACA 675	16.643,62													R$ 16.643,62												
EVENTO 532	ESTACA 675 A ESTACA 700	237.401,74													R$ 237.401,74												
EVENTO 533	ESTACA 700 A ESTACA 725	183.057,59													R$ 183.057,59												
EVENTO 534	ESTACA 725 A ESTACA 750	83.788,83													R$ 83.788,83												
EVENTO 535	ESTACA 750 A ESTACA 775	0,00																									
EVENTO 536	ESTACA 775 A ESTACA 800	0,00																									
EVENTO 537	ESTACA 800 A ESTACA 825	0,00																									
EVENTO 538	ESTACA 825 A ESTACA 850	0,00																									
EVENTO 539	ESTACA 850 A ESTACA 875	107.063,51																R$ 107.063,51									
EVENTO 540	ESTACA 875 A ESTACA 900	237.401,74																R$ 237.401,74									
EVENTO 541	ESTACA 900 A ESTACA 925	237.401,74																R$ 237.401,74									
EVENTO 542	ESTACA 925 A ESTACA 950	934.140,45																R$ 934.140,45									
EVENTO 543	ESTACA 950 A ESTACA 975	1.108.128,94													R$ 1.108.128,94												
EVENTO 544	ESTACA 975 A ESTACA 1000	237.401,74													R$ 237.401,74												
EVENTO 545	ESTACA 1000 A ESTACA 1025	9.309,86													R$ 9.309,86												
EVENTO 546	ESTACA 1025 A ESTACA 1050	128.713,47													R$ 128.713,47												
EVENTO 547	ESTACA 1050 A ESTACA 1075	237.401,74													R$ 237.401,74												
EVENTO 548	ESTACA 1075 A ESTACA 1100	41.894,40													R$ 41.894,40												
EVENTO 549	ESTACA 1100 A ESTACA 1125	0,00																									
EVENTO 550	ESTACA 1125 A ESTACA 1150	0,00																									
EVENTO 551	ESTACA 1150 A ESTACA 1175	0,00																									
EVENTO 552	ESTACA 1175 A ESTACA 1200	131.040,94													R$ 131.040,94												
EVENTO 553	ESTACA 1200 A ESTACA 1225	58.186,68													R$ 58.186,68												
EVENTO 554	ESTACA 1225 A ESTACA 1250	51.204,28													R$ 51.204,28												
EVENTO 555	ESTACA 1250 A ESTACA 1275	147.333,21													R$ 147.333,21												
EVENTO 556	ESTACA 1275 A ESTACA 1300	0,00																									
EVENTO 557	ESTACA 1300 A ESTACA 1325	11.637,33													R$ 11.637,33												
EVENTO 558	ESTACA 1325 A ESTACA 1350	94.613,81													R$ 94.613,81												
EVENTO 559	ESTACA 1350 A ESTACA 1375	125.683,26													R$ 125.683,26												
EVENTO 560	ESTACA 1375 A ESTACA 1400	49.579,56													R$ 49.579,56												
EVENTO 561	ESTACA 1400 A ESTACA 1425	0,00																									
EVENTO 562	ESTACA 1425 A ESTACA 1450	0,00																									
EVENTO 563	ESTACA 1450 A ESTACA 1475	0,00																									
EVENTO 564	ESTACA 1475 A ESTACA 1500	0,00																									
EVENTO 565	ESTACA 1500 A ESTACA 1525	214.127,04													R$ 214.127,04												
EVENTO 566	ESTACA 1525 A ESTACA 1550	161.298,02													R$ 161.298,02												
EVENTO 567	ESTACA 1550 A ESTACA 1575	0,00																									
EVENTO 568	ESTACA 1575 A ESTACA 1600	0,00																									
EVENTO 569	ESTACA 1600 A ESTACA 1625	0,00																									
EVENTO 570	ESTACA 1625 A ESTACA 1644	0,00																									
EVENTO 571	ITEM CONVERGENCIA TRANSPORTE DE AGREGADO COMERCIAL DE AGREGADOS	734,60															R$ 734,60										
7.	**OBRAS DE ARTE CORRENTES**																										
7.1.	**OBRAS DE ARTE CORRENTES**	**2.879.318,37**																									
EVENTO 572	BDTC D=1,20 - EST 78	115.882,88											R$ 115.882,88														
EVENTO 573	BDTC D=1,00 - EST 209	145.470,84																						R$ 145.470,84			
EVENTO 574	BSTC D=1,50 - EST 233	70.587,86									R$ 70.587,86																
EVENTO 575	BSTC D=1,50 - EST 302	71.637,70											R$ 71.637,70														
EVENTO 576	BSTC D=1,00 - EST 405	30.303,39																R$ 30.303,39									
EVENTO 577	BDTC D=1,50 - EST 430	222.070,47											R$ 222.070,47														
EVENTO 578	BDTC D=1,00 - EST 496	67.588,37									R$ 67.588,37																
EVENTO 579	ESTACA 550 a 575	0,00										R$ -															
EVENTO 580	BDTC D=1,00 - EST 621	50.581,12								R$ 50.581,12																	
EVENTO 581	BDTC D=1,00 - EST 653	50.834,26								R$ 50.834,26																	
EVENTO 582	BSTC D=1,00 - EST 763	29.584,41																R$ 29.584,41									
EVENTO 583	BSTC D=1,00 - EST 783	41.554,39									R$ 41.554,39																
EVENTO 584	BSTC D=1,00 - EST 827	27.958,19									R$ 27.958,19																
EVENTO 585	BDCC 2,0X2,5 - EST 940	1.584.329,04											R$ 1.584.329,04														
EVENTO 586	BTCC D=1,00 - EST 1020	76.643,59									R$ 76.643,59																
EVENTO 587	BSTC D=1,50 - EST 1095	79.814,48									R$ 79.814,48																
EVENTO 588	BDTC D=1,00 - EST 1226	55.158,53									R$ 55.158,53																
EVENTO 589	BSTC D=1,00 - EST 1386	31.209,45									R$ 31.209,45																
EVENTO 590	BSTC D=1,00 - EST 1428	28.573,84																R$ 28.573,84									
EVENTO 591	BSTC D=1,00 - EST 1465	27.958,19											R$ 27.958,19														
EVENTO 592	BSTC D=1,00 - EST 1479	36.378,12																R$ 36.378,12									
EVENTO 593	BSTC D=1,00 - EST 1620	35.199,25																R$ 35.199,25									
8.	**SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO ROD.**																										
8.1	**TODOS OS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**	**801.403,10**																									
EVENTO 594	ESTACA 0 a 60 + 10,772	39.693,24																								R$ 39.693,24	
EVENTO 595	ESTACA 60 + 10,772 a 122	23.536,70																								R$ 23.536,70	
EVENTO 596	ESTACA 122 a 147	16.852,55																								R$ 16.852,55	
EVENTO 597	ESTACA 147 a 206	23.018,13																								R$ 23.018,13	
EVENTO 598	ESTACA 206 a 231 + 1,908	16.873,82																								R$ 16.873,82	
EVENTO 599	ESTACA 231 + 1,908 a 365	49.834,81																								R$ 49.834,81	
EVENTO 600	ESTACA 365 a 457 + 5,311	45.742,93																								R$ 45.742,93	
EVENTO 601	ESTACA 457 + 5,311 a 519 + 10,697	31.856,72																								R$ 31.856,72	
EVENTO 602	ESTACA 519 + 10,697 a 602 + 5,383	60.652,30																								R$ 60.652,30	
EVENTO 603	ESTACA 602 + 5,383 a 750 + 11,499	57.695,16																								R$ 57.695,16	
EVENTO 604	ESTACA 750 + 11,499 a 780 + 6,667	20.730,96																								R$ 20.730,96	
EVENTO 605	ESTACA 780 + 6,667 a 842 + 8,355	41.599,53																								R$ 41.599,53	
EVENTO 606	ESTACA 842 + 8,355 a 970	55.327,43																								R$ 55.327,43	
EVENTO 607	ESTACA 970 a 1032 + 10,834	30.142,01																								R$ 30.142,01	
EVENTO 608	ESTACA 1032 + 10,834 a 1094 + 17,722	41.403,15																								R$ 41.403,15	
EVENTO 609	ESTACA 1094 + 17,722 a 1183 + 14,858	37.544,55																								R$ 37.544,55	
EVENTO 610	ESTACA 1183 + 14,858 a 1244 + 11,975	29.337,02																								R$ 29.337,02	
EVENTO 611	ESTACA 1244 + 11,975 a 1328 + 19,065	31.608,29																								R$ 31.608,29	
EVENTO 612	ESTACA 1328 + 19,065 a 1385 + 6,088	33.984,76																								R$ 33.984,76	
EVENTO 613	ESTACA 1385 + 6,088 a 1414 +13,781	16.013,92																								R$ 16.013,92	
EVENTO 614	ESTACA 1414 +13,781 a 1557 + 16,794	60.323,78																								R$ 60.323,78	
EVENTO 615	ESTACA 1557 + 16,794 a 1598 + 5,638	20.427,56																								R$ 20.427,56	
EVENTO 616	ESTACA 1598 + 5,638 a 1644	17.203,78																								R$ 17.203,78	
8.2.	**TODOS OS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL**	**243.359,07**																									
EVENTO 617	ESTACA 0 a 600	99.897,34																							R$ 99.897,34		
EVENTO 618	ESTACA 600 a 1000	42.634,35																							R$ 42.634,35		

	EVENTO 619	ESTACA 1000 a 1644	100.827,38																								R$ 100.827,38		
9.	**OBRAS COMPLEMENTARES**																												
9.1.		**SEMEADURA MANUAL**	**516.669,56**																										
	EVENTO 620	ESTACA 0 A ESTACA 25	12.043,21															R$ 12.043,21											
	EVENTO 621	ESTACA 25 A ESTACA 50	4.512,60															R$ 4.512,60											
	EVENTO 622	ESTACA 50 A ESTACA 75	3.360,83															R$ 3.360,84											
	EVENTO 623	ESTACA 75 A ESTACA 100	6.746,07															R$ 6.746,07											
	EVENTO 624	ESTACA 100 A ESTACA 125	13.909,66															R$ 13.909,67											
	EVENTO 625	ESTACA 125 A ESTACA 150	10.168,49															R$ 10.168,50											
	EVENTO 626	ESTACA 150 A ESTACA 175	8.684,65															R$ 8.684,65											
	EVENTO 627	ESTACA 175 A ESTACA 200	7.289,29															R$ 7.289,30											
	EVENTO 628	ESTACA 200 A ESTACA 225	20.829,57															R$ 20.829,57											
	EVENTO 629	ESTACA 225 A ESTACA 250	16.947,72															R$ 16.947,72											
	EVENTO 630	ESTACA 250 A ESTACA 275	6.182,78															R$ 6.182,78											
	EVENTO 631	ESTACA 275 A ESTACA 300	9.741,58															R$ 9.741,59											
	EVENTO 632	ESTACA 300 A ESTACA 325	12.335,12															R$ 12.335,13											
	EVENTO 633	ESTACA 325 A ESTACA 350	5.404,44															R$ 5.404,45											
	EVENTO 634	ESTACA 350 A ESTACA 375	10.565,52															R$ 10.565,52											
	EVENTO 635	ESTACA 375 A ESTACA 400	5.185,45															R$ 5.185,46											
	EVENTO 636	ESTACA 400 A ESTACA 425	11.646,48															R$ 11.646,48											
	EVENTO 637	ESTACA 425 A ESTACA 450	11.928,85															R$ 11.928,85											
	EVENTO 638	ESTACA 450 A ESTACA 475	2.886,10															R$ 2.886,10											
	EVENTO 639	ESTACA 475 A ESTACA 500	7.514,80															R$ 7.514,80											
	EVENTO 640	ESTACA 500 A ESTACA 525	1.555,56																							R$ 1.555,56			
	EVENTO 641	ESTACA 525 A ESTACA 550	8.605,47																							R$ 8.605,48			
	EVENTO 642	ESTACA 550 A ESTACA 575	3.364,49															R$ 3.364,50											
	EVENTO 643	ESTACA 575 A ESTACA 600	4.934,13															R$ 4.934,14											
	EVENTO 644	ESTACA 600 A ESTACA 625	6.086,49															R$ 6.086,50											
	EVENTO 645	ESTACA 625 A ESTACA 650	10.303,57															R$ 10.303,57											
	EVENTO 646	ESTACA 650 A ESTACA 675	8.829,67															R$ 8.829,67											
	EVENTO 647	ESTACA 675 A ESTACA 700	2.989,51															R$ 2.989,52											
	EVENTO 648	ESTACA 700 A ESTACA 725	1.175,99															R$ 1.175,99											
	EVENTO 649	ESTACA 725 A ESTACA 750	3.442,51															R$ 3.442,51											
	EVENTO 650	ESTACA 750 A ESTACA 775	10.803,73															R$ 10.803,74											
	EVENTO 651	ESTACA 775 A ESTACA 800	10.288,57															R$ 10.288,58											
	EVENTO 652	ESTACA 800 A ESTACA 825	6.200,99															R$ 6.200,99											
	EVENTO 653	ESTACA 825 A ESTACA 850	5.762,65															R$ 5.762,65											
	EVENTO 654	ESTACA 850 A ESTACA 875	2.952,83															R$ 2.952,84											
	EVENTO 655	ESTACA 875 A ESTACA 900	4.771,77															R$ 4.771,77											
	EVENTO 656	ESTACA 900 A ESTACA 925	13.392,16															R$ 13.392,17											
	EVENTO 657	ESTACA 925 A ESTACA 950	27.653,35															R$ 27.653,36											
	EVENTO 658	ESTACA 950 A ESTACA 975	8.093,24															R$ 8.093,24											
	EVENTO 659	ESTACA 975 A ESTACA 1000	7.153,44															R$ 7.153,44											
	EVENTO 660	ESTACA 1000 A ESTACA 1025	7.604,31																R$ 7.604,32										
	EVENTO 661	ESTACA 1025 A ESTACA 1050	8.142,65																R$ 8.142,65										
	EVENTO 662	ESTACA 1050 A ESTACA 1075	9.407,12																R$ 9.407,13										
	EVENTO 663	ESTACA 1075 A ESTACA 1100	8.524,02																R$ 8.524,02										
	EVENTO 664	ESTACA 1100 A ESTACA 1125	2.712,97																R$ 2.712,98										
	EVENTO 665	ESTACA 1125 A ESTACA 1150	8.515,31																R$ 8.515,31										
	EVENTO 666	ESTACA 1150 A ESTACA 1175	12.296,11																R$ 12.296,11										
	EVENTO 667	ESTACA 1175 A ESTACA 1200	4.350,38																R$ 4.350,39										
	EVENTO 668	ESTACA 1200 A ESTACA 1225	5.356,31																R$ 5.356,32										
	EVENTO 669	ESTACA 1225 A ESTACA 1250	4.117,39																R$ 4.117,39										
	EVENTO 670	ESTACA 1250 A ESTACA 1275	2.847,38																R$ 2.847,38										
	EVENTO 671	ESTACA 1275 A ESTACA 1300	10.140,38																R$ 10.140,38										
	EVENTO 672	ESTACA 1300 A ESTACA 1325	1.276,14																R$ 1.276,15										
	EVENTO 673	ESTACA 1325 A ESTACA 1350	3.526,30																R$ 3.526,31										
	EVENTO 674	ESTACA 1350 A ESTACA 1375	3.820,18																R$ 3.820,18										
	EVENTO 675	ESTACA 1375 A ESTACA 1400	6.526,43																R$ 6.526,44										
	EVENTO 676	ESTACA 1400 A ESTACA 1425	8.271,85																R$ 8.271,86										
	EVENTO 677	ESTACA 1425 A ESTACA 1450	5.495,21																R$ 5.495,21										
	EVENTO 678	ESTACA 1450 A ESTACA 1475	7.469,04																R$ 7.469,05										
	EVENTO 679	ESTACA 1475 A ESTACA 1500	7.635,11																R$ 7.635,12										
	EVENTO 680	ESTACA 1500 A ESTACA 1525	5.109,10																R$ 5.109,11										
	EVENTO 681	ESTACA 1525 A ESTACA 1550	3.760,55																R$ 3.760,56										
	EVENTO 682	ESTACA 1550 A ESTACA 1575	12.977,47																R$ 12.977,47										
	EVENTO 683	ESTACA 1575 A ESTACA 1600	13.457,86																R$ 13.457,87										
	EVENTO 684	ESTACA 1600 A ESTACA 1625	13.643,36																R$ 13.643,36										
	EVENTO 685	ESTACA 1625 A ESTACA 1644	3.443,31																R$ 3.443,32										
9.2.		**TODOS OS ELEMENTOS DE CERCA**	**1.646.271,02**																										
	EVENTO 686	ESTACA 0 a 157+10	142.914,71								R$ 142.914,71																		
	EVENTO 687	ESTACA 157+10 a 364+2	207.670,16			R$ 207.670,16																							
	EVENTO 688	ESTACA 364+2 a 540+4	174.958,84					R$ 174.958,84																					
	EVENTO 689	ESTACA 540+4 a 677+15	125.170,87			R$ 125.170,87																							
	EVENTO 690	ESTACA 677+15 a 941	280.575,50				R$ 280.575,50																						
	EVENTO 691	ESTACA 941 a 1238	293.575,45												R$ 293.575,45														
	EVENTO 692	ESTACA 1238 a 1411+2	182.303,94												R$ 182.303,94														
	EVENTO 693	ESTACA 1411+2 a 1644	239.101,55												R$ 239.101,55														
9.3.		**TODOS OS ELEMENTOS DE DEFENSA**	**1.612.388,99**																										
	EVENTO 694	ESTACA 203 a 215+10	206.779,37																									R$ 206.779,37	
	EVENTO 695	ESTACA 207+10 a 236	464.180,70																									R$ 464.180,70	
	EVENTO 696	ESTACA 425 a 435	221.260,99																									R$ 221.260,99	
	EVENTO 697	ESTACA 531 a 539+2.961	140.345,66																									R$ 140.345,66	
	EVENTO 698	ESTACA 544+1.961 a 551	127.450,71																									R$ 127.450,71	
	EVENTO 699	ESTACA 930 a 952	384.049,11																									R$ 384.049,11	
	EVENTO 700	ESTACA 1168 a 1172	68.687,23																									R$ 68.687,23	
	EVENTO 701	EVENTO - CONVERGÊNCIA FINANCEIRA	-364,78																									-R$ 364,78	
10.	**COMPONENTES AMBIENTAIS**																												
10.1.		**FAUNODUTOS**	**436.535,30**																										
	EVENTO 702	ESTACA 1125 a 1250	218.267,66														R$ 218.267,67												
	EVENTO 703	ESTACA 1475 a 1500	218.267,64														R$ 218.267,65												
10.2.		**CERCA CONDUTORA PASSAGEM DE FAUNA**	**128.751,20**																										
	EVENTO 704	ESTACA 1125 a 1250	64.375,60																							R$ 64.375,60			
	EVENTO 705	ESTACA 1475 a 1500	64.375,60																							R$ 64.375,60			
11.	**OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**																												
11.1.	**INFRAESTRUTURA ESTACAS RAIZ**		**1.033.771,72**																										
	EVENTO 706	ESTACA 541 + 15	1.033.771,72															R$ 1.033.771,72											
11.2	**INFRAESTRUTURA BLOCOS**		**272.214,42**																										
	EVENTO 707	ESTACA 541 + 15	272.214,42															R$ 272.214,42											
11.3	**MESO ESTRUTURA**		**391.017,92**																										
	EVENTO 708	ESTACA 541 + 15	391.017,92																R$ 391.017,92										
11.4	**SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)**		**890.095,43**																										
	EVENTO 709	ESTACA 541 + 15	890.095,43																	R$ 890.095,43									
11.5	**SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)**		**3.070.372,96**																										
	EVENTO 710	ESTACA 541 + 15	3.070.372,96																		R$ 3.070.372,96								
11.6	**LAJE DE TRANSIÇÃO**		**68.568,78**																										
	EVENTO 711	ESTACA 541 + 15	68.568,78																			R$ 68.568,78							
11.7	**BARREIRA RIGIDA (NEW JERSY)**		**595.182,64**																										
	EVENTO 712	ESTACA 541 + 15	595.182,64																			R$ 595.182,64							
11.8	**EVENTO DE CONVERGENCIA FINANCEIRA**		**-2.357,89**																										
	EVENTO 713	ESTACA 541 + 15	-2.357,89																			-R$ 2.357,89							
12.	**PROJETO EXECUTIVO**																												
12.1		**FASE DE ESTUDOS**	**889.671,43**																										
	EVENTO 714	ACEITE	361.940,24								R$ 361.940,24																		
	EVENTO 715	APROVAÇÃO	440.554,40										R$ 440.554,40																
	EVENTO 716	CERTIFICAÇÃO	87.176,79																			R$ 87.176,79							
12.2		**FASE DE PROJETO EXECUTIVO VIÁRIO PRINCIPAL**	**356.886,93**																										
	EVENTO 717	ACEITE	144.622,88										R$ 144.622,88																
	EVENTO 718	APROVAÇÃO	176.886,73															R$ 176.886,73											
	EVENTO 719	CERTIFICAÇÃO	35.377,32																			R$ 35.377,32							
12.3		**FASE DE PROJETO EXECUTIVO VIÁRIO SECUNDÁRIO**	**189.098,62**																										
	EVENTO 720	ACEITE	75.639,46														R$ 75.639,46												
	EVENTO 721	APROVAÇÃO	94.549,33															R$ 94.549,33											
	EVENTO 722	CERTIFICAÇÃO	18.909,83																			R$ 18.909,83							
12.4		**FASE DE PROJETO EXECUTIVO DE OAE**	**176.620,06**																										
	EVENTO 723	ACEITE	70.648,00										R$ 70.648,00																
	EVENTO 724	APROVAÇÃO	88.310,09															R$ 88.310,09											
	EVENTO 725	CERTIFICAÇÃO	17.661,97																			R$ 17.661,97							
			123.529.511,69	**R$ 542.080,84**	**R$ 274.655,39**	**R$ 522.701,70**	**R$ 320.266,95**	**R$ 190.286,44**	**R$ -**	**R$ 782.892,69**	**R$ 3.399.993,89**	**R$ 2.374.914,98**	**R$ 8.727.506,70**	**R$ 10.031.776,60**	**R$ 10.421.172,17**	**R$ 22.579.062,52**	**R$ 9.025.901,81**	**R$ 1.395.571,51**	**R$ 1.314.090,64**	**R$ 5.304.084,90**	**R$ 1.850.468,83**	**R$ 1.038.683,65**	**R$ 6.510.844,67**	**R$ 13.095.708,38**	**R$ 18.445.689,29**	**R$ 5.381.155,14**
			100,00%	**0,44%**	**0,22%**	**0,42%**	**0,26%**	**0,15%**	**0,00%**	**0,63%**	**2,75%**	**1,92%**	**7,07%**	**8,12%**	**8,44%**	**18,28%**	**7,31%**	**1,13%**	**1,06%**	**4,29%**	**1,50%**	**0,84%**	**5,27%**	**10,60%**	**14,93%**	**4,36%**
			123.529.511,69	**R$ 542.080,84**	**R$ 816.736,23**	**R$ 1.339.437,93**	**R$ 1.659.704,88**	**R$ 1.849.991,32**	**R$ 1.849.991,32**	**R$ 2.632.884,01**	**R$ 6.032.877,90**	**R$ 8.407.792,88**	**R$ 17.135.301,58**	**R$ 27.167.078,18**	**R$ 37.588.250,35**	**R$ 60.167.312,87**	**R$ 69.193.214,68**	**R$ 70.588.786,19**	**R$ 71.902.876,83**	**R$ 77.206.961,73**	**R$ 79.057.430,56**	**R$ 80.096.114,21**	**R$ 86.606.958,88**	**R$ 99.702.667,26**	**R$ 118.148.356,55**	**R$ 123.529.511,69**
			100,00%	**0,44%**	**0,66%**	**1,08%**	**1,34%**	**1,50%**	**1,50%**	**2,13%**	**4,88%**	**6,81%**	**13,87%**	**21,99%**	**30,43%**	**48,71%**	**56,01%**	**57,14%**	**58,21%**	**62,50%**	**64,00%**	**64,84%**	**70,11%**	**80,71%**	**95,64%**	**100,00%**

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS:

Partícipe I

CNPJ nº	**Entidade**		
49.766.106/0001-90	Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA		
Endereço	Edifício Palácio de Prata - Rua 5, nº 833 - 5°, 6° e 7° andares - Setor Oeste, Goiânia - GO		
Dados do Representante	**RG nº**	**CPF nº**	**Cargo**
Ricardo de Oliveira Silva	4359911 DGPC	***.979.241-**	Secretário de Estado

Partícipe II

CNPJ nº	**Entidade**		
03.520.933/0001-06	Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA		
Endereço	Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20, esq. c/ BR-153, km 3,5, Conjunto Caiçara, Goiânia-GO		
Dados do Representante	**RG nº**	**CPF nº**	**Cargo**
Eliane Simonini Baltazar	3720714 - DGPC/GO	***.684.251-**	Presidente

Partícipe III

CNPJ nº	**Entidade**		
24.081.308/0001-77	Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás - IFAG		
Endereço	Rua 87 nº 708, Edifício FAEG, Setor Sul, Goiânia-GO		
Dados do Representante	**RG nº**	**CPF nº**	**RG nº**
Armando Leite Rollemberg Neto	2538545-SSP/DF	***.477.491-**	Presidente

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

2.1. Instrumentalização da parceria entre o **ESTADO DE GOIÁS**, por intermédio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINFRA) e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), com o **INSTITUTO PARA O FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA DE GOIÁS (IFAG),** formalizada pelo Termo de Colaboração nº 001/2025-SEINFRA/GOINFRA x IFAG (76094536) visando a execução do Programa de Parcerias Institucionais para o Progresso e o Desenvolvimento Econômico do

Estado de Goiás, com a finalidade de viabilizar os objetivos que regem o programa, nos moldes dos arts. 8º-A a 8º-K da Lei Nº 21.670/2022, e demais normas, regulamentos e legislações aplicáveis à presente parceria.

2.2. A presente parceria, com aplicação dos investimentos provenientes da contribuição do Fundo Estadual de Infraestrutura – FUNDEINFRA, tem por objeto estabelecer as condições e obrigações mútuas para realização de investimentos de infraestrutura para a Elaboração de Projeto e Execução da obra **para PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-178 – LOTE 1, NO TRECHO: ENTR. BR-364 / ENTR. GO-306, NUMA EXTENSÃO DE 38,8 KM, NESTE ESTADO**, referente ao Contrato nº 07/2025 (79405361) e ao Aditivo nº 01/2025 (83626932)**,** celebrados entre o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG e a CONSTRUTORA CENTRO LESTE e a Proposta Nº 017/2023-FUNDEINFRA devidamente aprovada pelo Conselho Gestor do FUNDEINFRA.

3. JUSTIFICATIVA:

3.1. O FUNDEINFRA foi instituído com o objetivo de captar e gerir recursos destinados ao desenvolvimento econômico do Estado de Goiás, promovendo a implementação de políticas públicas de infraestrutura nas áreas agropecuária, rodoviária, aeroportuária e de transporte, conforme o disposto no art. 1º, Inciso II da Lei Nº 21.670/2022 (Lei do Fundeinfra). O fundo tem como foco a execução de projetos estratégicos, incluindo a recuperação, manutenção, conservação e pavimentação de rodovias, além de obras em pontes, bueiros, edificações e aeródromos.

3.2. De acordo com a referida lei, em seu Art. 8-A em seu § 2º, a SEINFRA é o órgão supervisor da política pública de que cuida esta Lei e dos ajustes de parceria com base nela firmados, facultado ao seu titular solicitar, quando for necessário, o auxílio técnico da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA. Ainda de acordo com o artigo 8-A em seu § 1º, “a execução do programa a que se refere o caput deste artigo ocorrerá mediante celebração de ajuste de parceria com entidades privadas sem fins econômicos constituídas por representantes dos setores econômicos contribuintes do FUNDEINFRA que, sob a forma associativa, se predisponham ao desempenho de atividades, projetos e ações de fomento ao desenvolvimento econômico e à infraestrutura do Estado”.

3.3. Desta forma, em atendimento ao disposto na manifestação de interesse e ao art. 8ºE da Lei Nº 21.670/2022, apresenta-se o presente plano de trabalho relativo ao objeto pretendido, visando à colaboração para o progresso e o desenvolvimento econômico do Estado de Goiás.

4. RECURSOS ALOCADOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. O valor total do Contrato nº 07/2025 (79405361) e seu Termo Aditivo nº 01/2025 (83626932), é de **R$ 116.104.898,13 (cento e dezesseis milhões, cento e quatro mil, oitocentos e noventa e oito reais e treze centavos)**, com prazo de execução de até 21 (vinte e um) meses.

4.2. O valor do investimento, bem como o prazo de execução da parceria, poderão ser objeto de aditamento, quando tecnicamente justificado e necessário à adequada consecução do objeto, desde que previamente aprovados por meio de Resolução do Conselho Gestor do FUNDEINFRA, observadas as disposições normativas aplicáveis.

4.3. Além dos recursos previstos no item 4.1, a parceria contempla despesas de natureza geral, assim compreendidas: (i) custeio operacional do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG, voltados à gestão, acompanhamento e operacionalização da parceria; e (ii) despesas decorrentes da contratação da empresa estruturadora, responsável pela gestão técnica, supervisão e certificação dos projetos e da execução das obras. Estes recursos não se vinculam exclusivamente a um único empreendimento, possuindo caráter transversal, razão pela qual são rateadas e compartilhadas entre todas as obras contempladas no âmbito do Termo de Colaboração nº 001/2025-SEINFRA/GOINFRA x IFAG (76094536).

4.4. Os recursos transferidos ao Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG, a título de custeio da parceria, encontram fundamento no Termo de Colaboração nº 001/2025SEINFRA/GOINFRA x IFAG (76094536), no Plano de Trabalho - Custeio IFAG (76844983) e na Estimativa Orçamentária para Custeio (75754119), observado o valor autorizado pelo Conselho Gestor do Fundo Estadual de Infraestrutura – CG/FUNDEINFRA para custeio anual (76365112), fixado em R$ 8.217.037,00 (oito milhões, duzentos e dezessete mil e trinta e sete reais);

4.5. As despesas relativas à estruturadora observarão o disposto no Contrato nº 01/2025 – assinado – IFAG – CAEP (76898341), abrangendo serviços técnicos especializados de engenharia, inclusive na dimensão socioambiental, certificação de projetos e obras, gestão de processos administrativos e contábeis e assessoramento jurídico, com pagamento de periodicidade trimestral, condicionado à aprovação da prestação de contas referente ao período imediatamente anterior.

4.6. Caberá ao ESTADO DE GOIÁS a transferência dos recursos financeiros necessários à implementação do investimento, abrangendo todas as etapas de elaboração de projetos, execução das obras e serviços, bem como as atividades de custeio, gestão e certificação de projetos e obras, a ser efetuada em contas bancárias específicas vinculadas à parceria, nos termos do Termo de Colaboração nº 001/2025-SEINFRA/GOINFRA x IFAG (76094536), em conformidade com o art. 51 da Lei nº 13.019/2014, devendo os recursos ser mantidos e movimentados em instituição financeira pública determinada pela administração pública, conforme dispõe o referido dispositivo legal.

4.7. Nas ações a serem realizadas com recursos oriundos do FUNDEINFRA, a gestão técnica e financeira será realizada, em conjunto, pela SEINFRA e GOINFRA, sendo os processos técnico e de medição instruídos pelas áreas responsáveis por cada uma das etapas administrativas cabíveis.

4.8. Caberá ao IFAG, a aplicação dos recursos necessários à implementação do investimento decorrentes de todas as etapas de projeto e execução das obras e serviços.

5. EVENTOGRAMA

5.1. O Eventograma constitui instrumento oficial de planejamento, monitoramento e aferição do avanço físico da obra, contendo a decomposição técnica das metas em eventos claramente definidos, com respectivos prazos, quantitativos e valores, conforme as diretrizes constantes da Nota Técnica para Elaboração de Eventograma da GOINFRA.

5.2 A comprovação do cumprimento das metas observará, de forma vinculante, o Eventograma aprovado pelo Consórcio de Apoio a Estruturação de Projetos

(96175106), com aceite da Comissão de Monitoramento e Avaliação, conforme SEI nº 96175106, integrante deste Plano de Trabalho (ANEXO I).

5.3. Cada evento previsto no Eventograma deverá ser integralmente concluído (100%) para que possa ser considerado para fins de aferição de metas no respectivo período de referência.

5.4. O repasse de recursos do FUNDEINFRA ocorrerá em periodicidade trimestral, conforme reprogramação do cronograma de desembolso da parceria, e ficará condicionado:

I. à comprovação da conclusão integral dos eventos previstos para o trimestre;
II. à apresentação da planilha de medição vinculada aos eventos concluídos;
III. à emissão do Demonstrativo de Execução dos Eventos;
IV. à elaboração do Relatório de Execução do Objeto;
V. à validação pelo Gestor da Parceria e homologação pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.

É vedado o repasse com base em execução parcial de eventos ou em estimativas de avanço físico não integralmente comprovadas.

5.5. O Eventograma deverá manter compatibilidade técnica e financeira com o cronograma de desembolso trimestral, assegurando equilíbrio na distribuição dos valores ao longo da execução e aderência ao planejamento global da obra.

5.6. A liberação da primeira parcela de recursos para execução do objeto ficará condicionadas à apresentação e à aprovação formal do Eventograma pela GOINFRA, após validação pela Estruturadora, devendo o documento atender integralmente às diretrizes técnicas, à correlação com a planilha orçamentária e à compatibilidade com o cronograma físico-financeiro, conforme normativas vigentes.

6. PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1.1. A prestação de contas relativa à execução do objeto será realizada pelo IFAG, na condição de Entidade Privada parceira, observando o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014, na Lei Estadual nº 21.670/2022 e no Manual de Prestação de Contas – FUNDEINFRA – Associativo.

6.1.2. A prestação de contas terá frequência mensal e consistirá na apresentação de relatórios circunstanciados que demonstrem:

I. o cumprimento das metas previstas no Plano de Trabalho e no Eventograma;
II. a execução física dos eventos concluídos no período;
III. a execução financeira correspondente;
IV. a rastreabilidade entre despesas realizadas e metas executadas;
V. a compatibilidade entre avanço físico e execução financeira.

6.1.3. A prestação mensal subsidiará a elaboração do Relatório Trimestral de Execução do Objeto, consolidado pelo IFAG, com apoio da Estruturadora, contendo a síntese técnica e financeira do trimestre.

6.1.4. O Relatório Trimestral de Execução do Objeto constituirá base para a emissão do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação Trimestral pelo Gestor da Parceria, nos termos do art. 59 da Lei nº 13.019/2014. Após sua elaboração, o Relatório Técnico será submetido à Comissão de Monitoramento e Avaliação, a quem compete analisar a conformidade da execução do objeto em relação ao Plano de Trabalho e ao Eventograma, bem como deliberar quanto à sua homologação. Somente após a homologação pela Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá ser autorizada a inclusão da respectiva parcela na programação de liberação do repasse trimestral subsequente.

6.1.5. A partir do segundo repasse, a liberação dos recursos ficará condicionada:

I. à execução física integral (100%) dos eventos previstos para o trimestre anterior, conforme Eventograma;

II. à execução financeira mínima de 80% dos valores anteriormente repassados;

III. à manutenção da regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da Entidade Privada;

IV. à inexistência de pendências técnicas ou financeiras apontadas pela GOINFRA ou pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.

6.1.6. Nos casos de não comprovação do alcance das metas ou existência de indícios de irregularidades, poderá ser exigida a apresentação de Relatório de Execução Financeira detalhado, contendo demonstrativo integral de receitas e despesas, extratos bancários, contratos, notas fiscais, memórias de cálculo e comprovação de eventual devolução de saldo remanescente.

6.2 Custeio da Entidade Privada

6.2.1. Os repasses de custeio ocorrerão trimestralmente, em conformidade com a estimativa

orçamentária constante do Anexo II (SEI nº 75754119), vinculado ao Plano de Trabalho (76844983), mas que permanece válido e aplicável ao presente instrumento, por não haver alteração nos parâmetros, premissas ou valores estabelecidos.

6.2.2**.** Para solicitação de novo repasse, deverão ser apresentados:

I. Relatório de Prestação de Contas de Custeio, contendo comprovação detalhada das despesas realizadas;

II. Demonstrativo de Custo Estimado para o trimestre subsequente, acompanhado do respectivo memorial de cálculo.

6.3 Prestação de Contas da Estruturadora

6.3.1. A prestação de contas relativa aos serviços da Estruturadora será realizada trimestralmente, com base na aferição da entrega efetiva dos produtos previstos no Termo de Referência e no contrato firmado com o IFAG, ficando a liberação do repasse condicionada à aprovação da prestação de contas referente ao período imediatamente anterior.

6.3.2. A liberação dos valores correspondentes ficará condicionada:

I. à medição dos produtos entregues;
II. à validação técnica pelo Gestor da Parceria;
III. à homologação pela Comissão competente;
IV. à autorização do Titular da GOINFRA.

6.4 Prestação de Contas Anual e Final

6.4.1. O IFAG deverá apresentar prestação de contas anual no prazo de até 90 (noventa) dias após o encerramento de cada exercício, admitida prorrogação por até 30 (trinta) dias, mediante justificativa formal.

6.4.2. A prestação de contas final deverá ser apresentada no prazo de até 90 (noventa) dias após a emissão do Termo Definitivo de Aceitação das Obras, igualmente prorrogável por até 30 (trinta) dias mediante justificativa.

6.4.3. A prestação anual e final deverá conter o Relatório de Execução do Objeto, contemplando, no mínimo:

I. descrição detalhada das ações executadas e sua compatibilidade com o Plano de Trabalho e o Eventograma;
II. quadro demonstrativo das metas integralmente cumpridas, parcialmente cumpridas e não cumpridas, com respectivas justificativas;
III. demonstração dos impactos técnicos, econômicos e sociais;
IV. análise da sustentabilidade das ações;
V. informações sobre transparência e divulgação da parceria;
VI. VI. consolidação das informações financeiras relevantes.

6.4.4. Nos casos de não comprovação do alcance das metas ou existência de indícios de irregularidades, poderá ser exigida a apresentação de Relatório de Execução Financeira detalhado, contendo demonstrativo integral de receitas e despesas, extratos bancários, contratos, notas fiscais, memórias de cálculo e comprovação de eventual devolução de saldo remanescente.

7. RISCOS E AJUSTES

7.1. A gestão de riscos da parceria será realizada com base na Matriz de Riscos do empreendimento, elaborada pela Estruturadora, em consonância com a matriz orientadora da Administração Pública e com o Manual de Monitoramento e Avaliação – FUNDEINFRA (78638013).

7.2. A Estruturadora realizará análise preventiva trimestral da matriz, avaliando a ocorrência ou potencial materialização dos riscos e propondo medidas corretivas, quando necessário.

8. REVISÃO E ATUALIZAÇÃO

8.1 O Anexo I – Eventograma do Objeto deverá ser obrigatoriamente atualizado após a conclusão e aprovação dos projetos executivos, de modo a refletir as soluções técnicas definitivas, os quantitativos consolidados e a programação executiva

compatível com o orçamento aprovado, permanecendo inalteradas as demais disposições do Plano de Trabalho.

9. PLANO DETALHADO DAS AÇÕES

9.1. O plano detalhado das ações abrange as etapas de execução da Parceria desde a formalização do Termo de Colaboração até a entrega do objeto, com a identificação dos responsáveis, das metodologias adotadas e dos respectivos prazos de execução.

PLANO DETALHADO DAS AÇÕES							
1. Ações para Formalização do Termo de Compromisso							
Item	**Tarefa**	**Responsável**	**Metodologia**	**Rastreabilidade**	**Cronograma**		
					Prazo	**Início**	**Fim**
1.1	Manifestação de interesse e Apresentação do Plano de Trabalho Inicial	ASSOCIAÇÃO	Formalização da manifestação de interesse	Protocolo Secretaria Geral SEINFRA (SEI 75010875)	Realizado (26/05/2025)	-	-
1.2	Manifestação da oportunidade e conveniência	SEINFRA	Instrução do processo e solicitação à GOINFRA	SEI 75159715	Realizado (30/05/2025)	-	-
		GOINFRA	Manifestação nos autos			-	-
1.3	Análise e Aprovação do Plano de Trabalho Inicial	GOINFRA	Regulamentado pela Portaria Nº 217/2025-SEINFRA	SEI 75754166	Realizado (12/06/2025)	-	-
1.4	Ratificação do Plano de Trabalho	SEINFRA	Submissão do Plano de Trabalho aprovado para deliberação	Reunião Conselho Gestor FUNDEINFRA (SEI 75968154)	Realizado (18/06/2025)	-	-
1.5	Celebração do Termo de Colaboração	SEINFRA / GOINFRA /IFAG	Termo de Colaboração nº 001/2025SEINFRA/GOINFRA x IFAG (76094536)	SEI 76094536	Realizado (23/06/2025)	-	-
1.6	Termo de Descentralização Orçamentária – TDO nº 41/2025IFAG	GOINFRA	Regulamentado pelo TODO - º 41/2025	SEI 79501769	Realizado (03/09/2025)		31/12/2026
1.7	Termo de Descentralização Orçamentária – TDO Nº 34/2025Estruturadora	GOINFRA	Regulamentado pelo TODO - º 34/2025	SEI 78019340	Realizado (11/08/2025)		20/01/2027

2. Ações para Elaboração do Projeto Executivo e Execução da Obra							
Item	**Tarefa**	**Responsável**	**Metodologia**	**Rastreabilidade**	**Cronograma**		
					Prazo	**Início**	**Fim**
2.1	Contratação da Empresa Estruturadora	ASSOCIAÇÃO / (auxílio da CAC)	Chamamento Público para Acreditação Nº 01/2024-SEINFRA	SEI 76898341	Realizado (10/07/2025)	-	-
2.2	Repasse inicial dos recursos FUNDEINFRA Estruturadora	GOINFRA	Previsão dos 90 dias iniciais do contrato	Depósito Conta Bancária (SEI 78711668)	Realizado (22/08/2025)	-	-
2.3	Repasses periódicos dos recursos FUNDEINFRA à Estruturadora	GOINFRA	Suplementação com base na previsão do trimestre	Depósito Conta Bancária - (SEI 86731387)	Trimestral, condicionado à aprovação da prestação de contas do período anterior	-	-
2.4	Contratação da Empresa para Elaboração do Anteprojeto	GOINFRA / SEINFRA	Chamamento Público para Aquisição de Anteprojetos para Obras do FUNDEINFRA Nº 01/2024-GOINFRA	SEI (76732850)	ASSOCIAÇÃO Termo de Compromisso 4/2025 (SEI 76732850) – (08/07/2025)	Após celebração do Termo de Compromisso	-
2.5	Análise de Aceitação do Anteprojeto	GOINFRA	Norma Técnica de Aceitação/ Recebimento de Anteprojetos	SEI (76784465)	Já realizado (14/05/2025)	A partir do recebimento do Anteprojeto	-
2.6	Aprovação do Anteprojeto	GOINFRA	Norma Técnica de Aceitação/ Recebimento de Anteprojetos	SEI (74398435)	Já realizado (14/05/2025)	A partir do recebimento do Anteprojeto aceito pela GOINFRA	-
2.8	Contratação e Pagamento da Supervisão da Obra	GOINFRA	Conforme Supervisora do Lote em que a obra se encontra	SEI (64978544)	Realizado em 19/09/2024 - Contínuo / Mensal	-	Até entrega
2.9	Contratação da Empresa Executora (Projeto e Obra)	ASSOCIAÇÃO / (auxílio da CAC)	Regulamento de Compras e Contratações	SEI 79405361	Já realizado (27/08/2025)	Após celebração do Termo de Compromisso e Aprovação Anteprojeto	-
2.10	Pagamento da Empresa Estruturadora	ASSOCIAÇÃO	Chamamento Público para Acreditação Nº 01/2024-SEINFRA	Prestação de Constas	Mensal	-	-

2.11	Elaboração do Projeto Executivo	ASSOCIAÇÃO/ Executora	Cumprimento das metas previstas no Eventograma anexo	-	Conforme Eventograma	Após a celebração do Contrato	50% obra
2.12	Certificação do Projeto	ASSOCIAÇÃO/ Estruturadora	Certificadora	-		Após elaboração projeto executivo	-
2.13	Execução da Obra	ASSOCIAÇÃO/ Executora / Estruturadora / Supervisora	Cumprimento das metas previstas no Eventograma anexo	-	Conforme Eventograma	Emissão Ordem de Serviço em 27/08/2025 (SEI 79405597)	-
2.14	Ateste Demonstrativo de Execução dos Eventos	Estruturadora / GOINFRA	Cumprimento das metas previstas no Eventograma anexo	-	Mensal / Conforme Eventograma	-	-
2.15	Pagamento para Executora pela Elaboração do Projeto	ASSOCIAÇÃO	Cumprimento das metas previstas no Eventograma anexo	Prestação de Contas	Conforme Eventograma	-	-
2.16	Pagamento para Executora pela execução da Obra	ASSOCIAÇÃO	Cumprimento das metas previstas no Eventograma anexo	Prestação de Contas	Conforme Eventograma	-	-
2.17	Solicitação de Recebimento Provisório do Objeto (Projeto e Obra)	ASSOCIAÇÃO / Executora	Associação formaliza a solicitação de verificação provisória de entrega à GOINFRA	SEI	imediato	Após a conclusão do objeto	
2.18	Certificação da Obra	ASSOCIAÇÃO/ Estruturadora	Certificadora	SEI		Obra concluída	-
2.19	Relatório de Recebimento Provisório do Objeto	SEINFRA / GOINFRA	Norma Técnica de Recebimento	SEI	15 dias	Após solicitação de recebimento provisório	

2.20	Recebimento Definitivo do Objeto	SEINFRA / GOINFRA	Norma Técnica de Recebimento	SEI	15 dias, provisoriamente + 90 dias, definitivamente	Após relatório de recebimento Provisório	-

10. ANEXO

10.1. Constitui anexo a este Plano de Trabalho a Reprogramação do Eventograma aprovado pelo Consórcio de Apoio a Estruturação de Projetos (CAEP) (SEI n.º 96175106) e o aceite da Comissão de Monitoramento e Avaliação, registrado no SEI nº 97016507.

11. Expressa anuência dos partícipes:

Ricardo de Oliveira Silva
Secretário de Estado
Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINFRA

Eliane Simonini Baltazar
Presidente
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA

Armando Leite Rollemberg Neto
Presidente
Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG

CAEP | Eventograma Padrão e Critérios de Pagamento

CAEP — CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

RODOVIA:	GO-178A	116.104.898,12	116.104.898,13	R$ 152.896,81	R$ 99.889,58	R$ 9.512,82	R$ 351.825,33	R$ 447.361,77	R$ 416.421,84	R$ 981.081,98	R$ 456.813,63	R$ 2.585.358,89	R$ 747.047,77	R$ 3.766.757,78	R$ 23.777.277,99	R$ 33.452.259,26	R$ 14.163.473,91	R$ 29.246.269,98	R$ 2.549.020,10	R$ 1.282.364,13	R$ 1.414.225,15	R$ 205.039,42		
EXTENSÃO:	38,80			set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27

ID	EVENTOS MACROS	SUBEVENTO		VALOR DO EVENTO	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		5.963.609,64	5.963.609,65																					
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL MENSAL	5.963.609,64	5.963.609,65	R$ 4.128,18	R$ 5.238,70	R$ 498,90	R$ 18.451,46		R$ 21.839,22	R$ 31.664,05	R$ 23.957,56	R$ 135.588,98	R$ 39.178,87	R$ 175.216,29	R$ 1.223.602,64	R$ 1.735.728,18	R$ 742.802,47	R$ 1.533.818,72	R$ 124.681,65	R$ 67.253,50	R$ 74.168,95	R$ 5.791,34		
2.	CANTEIRO DE OBRA		2.095.474,20	2.095.474,20																					
2.1		INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	509.674,23	509.674,23					R$ 447.361,77								R$ 60.088,71			R$ 2.223,75					
2.2		MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	1.585.799,970	1.585.799,970	R$ 1.097,74	R$ 1.393,04	R$ 132,66	R$ 4.906,48		R$ 5.807,33	R$ 8.419,88	R$ 6.370,62	R$ 36.054,84	R$ 10.418,16	R$ 46.592,25	R$ 325.371,57	R$ 461.552,29	R$ 197.520,66	R$ 407.861,99	R$ 33.154,44	R$ 17.883,57	R$ 19.722,47	R$ 1.539,99		
3.	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO		189.246,64	189.246,64																					
3.1.		MOBILIZAÇÃO	94.634,22	94.634,22	R$ 74.182,24						R$ 20.451,98														
3.2.		DESMOBILIZAÇÃO	94.612,42	94.612,42																			R$ 94.612,42		
4.	TERRAPLENAGEM		14.104.322,66	14.104.322,66																					
4.1.		LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO	504.644,94	504.644,94	R$ 73.488,65	R$ 40.259,35	R$ 8.881,26				R$ 21.388,06	R$ 35.662,80	R$ 35.525,05	R$ 13.326,99	R$ 26.643,79	R$ 26.735,62	R$ 222.733,36								
4.2.		EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM ATÉ A COTA ACABADA DO ANTEPROJETO / EXECUTIVO	13.456.453,56	13.456.453,56									R$ 1.938.229,13	R$ 232.356,91	R$ 401.548,21	R$ 4.351.074,36	R$ 443.416,91	R$ 4.582.411,32	R$ 1.507.416,72						
4.3		ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	143.224,15	143.224,15															R$ 92.621,19	R$ 50.602,96					
5.	PAVIMENTAÇÃO		78.399.172,73	78.399.172,73																					
5.1.		SUBLEITO REGULARIZADO	1.654.992,81	1.654.992,81									R$ 439.960,88		R$ 193.401,81	R$ 157.735,96	R$ 298.077,02	R$ 280.753,78	R$ 285.063,36						
5.2.		SUB-BASE	12.003.007,97	12.003.007,97											R$ 2.497.555,03	R$ 1.776.649,06	R$ 3.380.192,76	R$ 1.086.490,53	R$ 3.262.120,59						
5.3.		BASE IMPRIMADA	26.027.467,26	26.027.467,26												R$ 5.906.454,11	R$ 10.361.171,79	R$ 2.520.285,03	R$ 7.239.556,33						
5.4.		CAPA DE CBUQ	38.229.534,26	38.229.534,26												R$ 8.157.197,14	R$ 16.001.146,74	R$ 3.600.258,02	R$ 10.470.932,36						
5.5.		LIMPA RODAS	484.170,43	484.170,43															R$ 286.288,99	R$ 197.881,44					
6.	DRENAGEM		6.950.999,26	6.950.999,26																					
6.1.		TODOS OS ELEMENTOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	2.314.219,57	2.314.219,57														R$ 641.441,64	R$ 601.080,94	R$ 797.379,24	R$ 274.317,75				
6.2.		TODOS OS ELEMENTOS DE DRENAGEM PROFUNDA	4.636.779,69	4.636.779,69												R$ 712.412,27	R$ 192.183,33	R$ 263.915,26	R$ 3.468.268,83						
7.	OBRAS DE ARTE CORRENTES		852.326,84	852.326,84																					
7.1.		BUEIROS TUBULARES	852.326,84	852.326,84				R$ 61.724,84						R$ 451.766,84				R$ 247.595,20	R$ 91.239,96						
8.	SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA		1.173.682,26	1.173.682,26																					
8.1.		SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO	1.173.682,26	1.173.682,26																R$ 1.173.682,26					
9.	AMBIENTAL		1.480.267,28	1.480.267,28																					
9.1.		SEMEADURA	1.113.687,17	1.113.687,17																	R$ 202.053,70	R$ 808.537,80	R$ 103.095,67		
9.2.		PASSA FAUNA	366.580,11	366.580,11																		R$ 366.580,11			
10.	OBRAS COMPLEMENTARES		2.149.520,98	2.149.520,98																					
10.1.		CERCA	2.004.305,16	2.004.305,16		R$ 52.998,49		R$ 266.742,55		R$ 208.419,11	R$ 542.286,10	R$ 213.003,30									R$ 720.855,61				
10.2.		DEFENSA METÁLICA	145.215,82	145.215,82																		R$ 145.215,82			
11.	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		1.052.130,98	1.052.130,98																					
11.1.		BUEIROS CELULARES	1.052.130,98	1.052.130,98						R$ 180.356,18		R$ 177.819,35				R$ 693.955,45									
12.	PROJETO EXECUTIVO		1.694.144,65	1.694.144,65																					
12.1.		FASE DE ESTUDOS	892.179,63	892.179,63							R$ 356.871,91					R$ 446.089,81				R$ 89.217,91					
12.2.		FASE DE PROJETO EXECUTIVO VIÁRIO PRINCIPAL	473.111,54	473.111,54											R$ 425.800,40					R$ 47.311,14					
12.3.		FASE DE PROJETO EXECUTIVO VIÁRIO SECUNDÁRIO	328.853,48	328.853,48													R$ 295.968,16			R$ 32.885,32					

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS:

Partícipe I

CNPJ nº	**Entidade**		
49.766.106/0001-90	Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA		
Endereço	Edifício Palácio de Prata - Rua 5, nº 833 - 5°, 6° e 7° andares - Setor Oeste, Goiânia - GO		
Dados do Representante	**RG nº**	**CPF nº**	**Cargo**
Ricardo de Oliveira Silva	4359911 DGPC	***.979.241-**	Secretário de Estado

Partícipe II

CNPJ nº	**Entidade**		
03.520.933/0001-06	Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA		
Endereço	Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20, esq. c/ BR-153, km 3,5, Conjunto Caiçara, Goiânia-GO		
Dados do Representante	**RG nº**	**CPF nº**	**Cargo**
Eliane Simonini Baltazar	3720714 - DGPC/GO	***.684.251-**	Presidente

Partícipe III

CNPJ nº	**Entidade**		
24.081.308/0001-77	Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás - IFAG		
Endereço	Rua 87 nº 708, Edifício FAEG, Setor Sul, Goiânia-GO		
Dados do Representante	**RG nº**	**CPF nº**	**RG nº**
Armando Leite Rollemberg Neto	2538545-SSP/DF	014.477.491-70	Presidente

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

2.1. Instrumentalização da parceria entre o **ESTADO DE GOIÁS**, por intermédio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINFRA) e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), com o **INSTITUTO PARA O FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA DE GOIÁS (IFAG),** formalizada pelo Termo de Colaboração nº 001/2025-SEINFRA/GOINFRA x IFAG (76094536) visando a execução do Programa de Parcerias Institucionais para o Progresso e o

Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás, com a finalidade de viabilizar os objetivos que regem o programa, nos moldes dos arts. 8º-A a 8º-K da Lei Nº 21.670/2022, e demais normas, regulamentos e legislações aplicáveis à presente parceria.

2.2. A presente parceria, com aplicação dos investimentos provenientes da contribuição do Fundo Estadual de Infraestrutura – FUNDEINFRA, tem por objeto estabelecer as condições e obrigações mútuas para realização de investimentos de infraestrutura para a Elaboração de Projeto e Execução da obra **para PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-147, NO TRECHO: BELA VISTA DE GOIÁS / ENTR. GO-010 (SILVÂNIA), COM EXTENSÃO DE 46,26 KM, INCLUINDO PONTE DE CONCRETO ARMADO (OAE) SOBRE O RIO DOS BOIS COM EXTENSÃO DE 50 M, NESTE ESTADO**, referente ao Contrato nº 08/2025 (79724990) celebrado entre o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG e a CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A e a Proposta Nº 049/2024-FUNDEINFRA devidamente aprovada pelo Conselho Gestor do FUNDEINFRA.

3. JUSTIFICATIVA:

3.1. O FUNDEINFRA foi instituído com o objetivo de captar e gerir recursos destinados ao desenvolvimento econômico do Estado de Goiás, promovendo a implementação de políticas públicas de infraestrutura nas áreas agropecuária, rodoviária, aeroportuária e de transporte, conforme o disposto no art. 1º, Inciso II da Lei Nº 21.670/2022 (Lei do Fundeinfra). O fundo tem como foco a execução de projetos estratégicos, incluindo a recuperação, manutenção, conservação e pavimentação de rodovias, além de obras em pontes, bueiros, edificações e aeródromos.

3.2. De acordo com a referida lei, em seu Art. 8-A em seu § 2º, a SEINFRA é o órgão supervisor da política pública de que cuida esta Lei e dos ajustes de parceria com base nela firmados, facultado ao seu titular solicitar, quando for necessário, o auxílio técnico da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA. Ainda de acordo com o artigo 8-A em seu § 1º, "a execução do programa a que se refere o caput deste artigo ocorrerá mediante celebração de ajuste de parceria com entidades privadas sem fins econômicos constituídas por representantes dos setores econômicos contribuintes do FUNDEINFRA que, sob a forma associativa, se predisponham ao desempenho de atividades, projetos e ações de fomento ao desenvolvimento econômico e à infraestrutura do Estado".

3.3. Desta forma, em atendimento ao disposto na manifestação de interesse e ao art. 8ºE da Lei Nº 21.670/2022, apresenta-se o presente plano de trabalho relativo ao objeto pretendido, visando à colaboração para o progresso e o desenvolvimento econômico do Estado de Goiás.

4. RECURSOS ALOCADOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. O valor total do Contrato nº 08/2025 (79724990) é de R$ 151.792.532,85 (cento e cinquenta e um milhões, setecentos e noventa e dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos), com prazo de execução de até 19 (dezenove) meses.

4.2. O valor do investimento, bem como o prazo de execução da parceria, poderão ser objeto de aditamento, quando tecnicamente justificado e necessário à adequada consecução do objeto, desde que previamente aprovados por meio de Resolução do Conselho Gestor do FUNDEINFRA, observadas as disposições normativas aplicáveis.

4.3. Além dos recursos previstos no item 4.1, a parceria contempla despesas de natureza geral, assim compreendidas: (i) custeio operacional do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG, voltados à gestão, acompanhamento e operacionalização da parceria; e (ii) despesas decorrentes da contratação da empresa estruturadora, responsável pela gestão técnica, supervisão e certificação dos projetos e da execução das obras. Estes recursos não se vinculam exclusivamente a um único empreendimento, possuindo caráter transversal, razão pela qual são rateadas e compartilhadas entre todas as obras contempladas no âmbito do Termo de Colaboração nº 001/2025-SEINFRA/GOINFRA x IFAG (76094536).

4.4. Os recursos transferidos ao Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG, a título de custeio da parceria, encontram fundamento no Termo de Colaboração nº 001/2025SEINFRA/GOINFRA x IFAG (76094536), no Plano de Trabalho - Custeio IFAG (76844983) e na Estimativa Orçamentária para Custeio (75754119), observado o valor autorizado pelo Conselho Gestor do Fundo Estadual de Infraestrutura – CG/FUNDEINFRA para custeio anual (76365112), fixado em R$ 8.217.037,00 (oito milhões, duzentos e dezessete mil e trinta e sete reais);

4.5. As despesas relativas à estruturadora observarão o disposto no Contrato nº 01/2025 – assinado – IFAG – CAEP (76898341), abrangendo serviços técnicos especializados de engenharia, inclusive na dimensão socioambiental, certificação de projetos e obras, gestão de processos administrativos e contábeis e assessoramento jurídico, com pagamento de periodicidade trimestral, condicionado à aprovação da prestação de contas referente ao período imediatamente anterior.

4.6. Caberá ao ESTADO DE GOIÁS a transferência dos recursos financeiros necessários à implementação do investimento, abrangendo todas as etapas de elaboração de projetos, execução das obras e serviços, bem como as atividades de custeio, gestão e certificação de projetos e obras, a ser efetuada em contas bancárias específicas vinculadas à parceria, nos termos do Termo de Colaboração nº 001/2025-SEINFRA/GOINFRA x IFAG (76094536), em conformidade com o art. 51 da Lei nº 13.019/2014, devendo os recursos ser mantidos e movimentados em instituição financeira pública determinada pela administração pública, conforme dispõe o referido dispositivo legal.

4.7. Nas ações a serem realizadas com recursos oriundos do FUNDEINFRA, a gestão técnica e financeira será realizada, em conjunto, pela SEINFRA e GOINFRA, sendo os processos técnico e

de medição instruídos pelas áreas responsáveis por cada uma das etapas administrativas cabíveis.

4.8. Caberá ao IFAG, a aplicação dos recursos necessários à implementação do investimento decorrentes de todas as etapas de projeto e execução das obras e serviços.

5. EVENTOGRAMA

5.1. O Eventograma constitui instrumento oficial de planejamento, monitoramento e aferição do avanço físico da obra, contendo a decomposição técnica das metas em eventos claramente definidos, com respectivos prazos, quantitativos e valores, conforme as diretrizes constantes da Nota Técnica para Elaboração de Eventograma da GOINFRA.

5.2 A comprovação do cumprimento das metas observará, de forma vinculante, o Eventograma aprovado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, conforme SEI nº 86201232, integrante deste Plano de Trabalho (ANEXO I).

5.3. Cada evento previsto no Eventograma deverá ser integralmente concluído (100%) para que possa ser considerado para fins de aferição de metas no respectivo período de referência.

5.4. O repasse de recursos do FUNDEINFRA ocorrerá em periodicidade trimestral, conforme cronograma de desembolso da parceria, e ficará condicionado:

I. à comprovação da conclusão integral dos eventos previstos para o trimestre;
II. à apresentação da planilha de medição vinculada aos eventos concluídos;
III. à emissão do Demonstrativo de Execução dos Eventos;
IV. à elaboração do Relatório de Execução do Objeto;
V. à validação pelo Gestor da Parceria e homologação pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.

É vedado o repasse com base em execução parcial de eventos ou em estimativas de avanço físico não integralmente comprovadas.

5.5. O Eventograma deverá manter compatibilidade técnica e financeira com o cronograma de desembolso trimestral, assegurando equilíbrio na distribuição dos valores ao longo da execução e aderência ao planejamento global da obra.

5.6. A liberação da primeira parcela de recursos para execução do objeto ficará condicionadas à apresentação e à aprovação formal do Eventograma pela GOINFRA, após validação pela Estruturadora, devendo o documento atender integralmente às diretrizes técnicas, à correlação com a planilha orçamentária e à compatibilidade com o cronograma físico-financeiro, conforme normativas vigentes.

6. PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1.1. A prestação de contas relativa à execução do objeto será realizada pelo IFAG, na condição de Entidade Privada parceira, observando o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014, na Lei Estadual nº 21.670/2022 e no Manual de Prestação de Contas – FUNDEINFRA – Associativo.

6.1.2. A prestação de contas terá frequência mensal e consistirá na apresentação de relatórios circunstanciados que demonstrem:

I. o cumprimento das metas previstas no Plano de Trabalho e no Eventograma;
II. a execução física dos eventos concluídos no período;
III. a execução financeira correspondente;
IV. a rastreabilidade entre despesas realizadas e metas executadas;
V. a compatibilidade entre avanço físico e execução financeira.

6.1.3. A prestação mensal subsidiará a elaboração do Relatório Trimestral de Execução do Objeto, consolidado pelo IFAG, com apoio da Estruturadora, contendo a síntese técnica e financeira do trimestre.

6.1.4. O Relatório Trimestral de Execução do Objeto constituirá base para a emissão do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação Trimestral pelo Gestor da Parceria, nos termos do art. 59 da Lei nº 13.019/2014. Após sua elaboração, o Relatório Técnico será submetido à Comissão de Monitoramento e Avaliação, a quem compete analisar a conformidade da execução do objeto em relação ao Plano de Trabalho e ao Eventograma, bem como deliberar quanto à sua homologação. Somente após a homologação pela Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá ser autorizada a inclusão da respectiva parcela na programação de liberação do repasse trimestral subsequente.

6.1.5. A partir do segundo repasse, a liberação dos recursos ficará condicionada:

I. à execução física integral (100%) dos eventos previstos para o trimestre anterior, conforme Eventograma;
II. à execução financeira mínima de 80% dos valores anteriormente repassados;
III. à manutenção da regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da Entidade Privada;
IV. à inexistência de pendências técnicas ou financeiras apontadas pela GOINFRA ou pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.

6.1.6. Nos casos de não comprovação do alcance das metas ou existência de indícios de irregularidades, poderá ser exigida a apresentação de Relatório de Execução Financeira detalhado, contendo demonstrativo integral de receitas e despesas, extratos bancários, contratos, notas fiscais, memórias de cálculo e comprovação de eventual devolução de saldo remanescente.

6.2 Custeio da Entidade Privada

6.2.1. Os repasses de custeio ocorrerão trimestralmente, em conformidade com a estimativa orçamentária constante do Anexo II (SEI nº 75754119), vinculado ao Plano de Trabalho (76844983), mas que permanece válido e aplicável ao presente instrumento, por não haver alteração nos parâmetros, premissas ou valores estabelecidos.

6.2.2**.** Para solicitação de novo repasse, deverão ser apresentados:

I. Relatório de Prestação de Contas de Custeio, contendo comprovação detalhada das despesas realizadas;
II. Demonstrativo de Custo Estimado para o trimestre subsequente, acompanhado do respectivo memorial de cálculo.

6.3 Prestação de Contas da Estruturadora

6.3.1. A prestação de contas relativa aos serviços da Estruturadora será realizada trimestralmente, com base na aferição da entrega efetiva dos produtos previstos no Termo de Referência e no contrato firmado com o IFAG, ficando a liberação do repasse condicionada à aprovação da prestação de contas referente ao período imediatamente anterior.

6.3.2. A liberação dos valores correspondentes ficará condicionada:

I. à medição dos produtos entregues;
II. à validação técnica pelo Gestor da Parceria;
III. à homologação pela Comissão competente;
IV. à autorização do Titular da GOINFRA.

6.4 Prestação de Contas Anual e Final

6.4.1. O IFAG deverá apresentar prestação de contas anual no prazo de até 90 (noventa) dias após o encerramento de cada exercício, admitida prorrogação por até 30 (trinta) dias, mediante justificativa formal.

6.4.2. A prestação de contas final deverá ser apresentada no prazo de até 90 (noventa) dias após a emissão do Termo Definitivo de Aceitação das Obras, igualmente prorrogável por até 30 (trinta) dias mediante justificativa.

6.4.3. A prestação anual e final deverá conter o Relatório de Execução do Objeto, contemplando, no mínimo:

I. descrição detalhada das ações executadas e sua compatibilidade com o Plano de Trabalho e o Eventograma;
II. quadro demonstrativo das metas integralmente cumpridas, parcialmente cumpridas e não cumpridas, com respectivas justificativas;
III. demonstração dos impactos técnicos, econômicos e sociais;
IV. análise da sustentabilidade das ações;
V. informações sobre transparência e divulgação da parceria; VI. consolidação das informações financeiras relevantes.

6.4.4. Nos casos de não comprovação do alcance das metas ou existência de indícios de irregularidades, poderá ser exigida a apresentação de Relatório de Execução Financeira detalhado, contendo demonstrativo integral de receitas e despesas, extratos bancários, contratos, notas fiscais, memórias de cálculo e comprovação de eventual devolução de saldo remanescente.

7. RISCOS E AJUSTES

7.1. A gestão de riscos da parceria será realizada com base na Matriz de Riscos do empreendimento, elaborada pela Estruturadora, em consonância com a matriz orientadora da Administração Pública e com o Manual de Monitoramento e Avaliação – FUNDEINFRA (78638013).

7.2. A Estruturadora realizará análise preventiva trimestral da matriz, avaliando a ocorrência ou potencial materialização dos riscos e propondo medidas corretivas, quando necessário.

8. REVISÃO E ATUALIZAÇÃO

8.1 O Anexo I – Eventograma do Objeto deverá ser obrigatoriamente atualizado após a conclusão e aprovação dos projetos executivos, de modo a refletir as soluções técnicas

definitivas, os quantitativos consolidados e a programação executiva compatível com o orçamento aprovado, permanecendo inalteradas as demais disposições do Plano de Trabalho.

9. PLANO DETALHADO DAS AÇÕES

9.1. O plano detalhado das ações abrange as etapas de execução da Parceria desde a formalização do Termo de Colaboração até a entrega do objeto, com a identificação dos responsáveis, das metodologias adotadas e dos respectivos prazos de execução.

PLANO DETALHADO DAS AÇÕES							
1. Ações para Formalização do Termo de Compromisso							
Item	**Tarefa**	**Responsável**	**Metodologia**	**Rastreabilidade**	**Cronograma**		
					Prazo	**Início**	**Fim**
1.1	Manifestação de interesse e Apresentação do Plano de Trabalho Inicial	ASSOCIAÇÃO	Formalização da manifestação de interesse	Protocolo Secretaria Geral SEINFRA (SEI 75010875)	Realizado (26/05/2025)	-	-
1.2	Manifestação da oportunidade e conveniência	SEINFRA	Instrução do processo e solicitação à GOINFRA	SEI 75159715	Realizado (30/05/2025)	-	-
		GOINFRA	Manifestação nos autos			-	-
1.3	Análise e Aprovação do Plano de Trabalho Inicial	GOINFRA	Regulamentado pela Portaria Nº 217/2025-SEINFRA	SEI 75754166	Realizado (12/06/2025)	-	-
1.4	Ratificação do Plano de Trabalho	SEINFRA	Submissão do Plano de Trabalho aprovado para deliberação	Reunião Conselho Gestor FUNDEINFRA (SEI 75968154)	Realizado (18/06/2025)	-	-
1.5	Celebração do Termo de Colaboração	SEINFRA / GOINFRA /IFAG	Termo de Colaboração nº 001/2025SEINFRA/GOINFRA x IFAG (76094536)	SEI 76094536	Realizado (23/06/2025)	-	-

1.6	Termo de Descentralização Orçamentária – TDO nº 41/2025IFAG	GOINFRA	Regulamentado pelo TODO - º 41/2025	SEI 79501769	Realizado (03/09/2025)		31/12/2026
1.7	Termo de Descentralização Orçamentária – TDO Nº 34/2025Estruturadora	GOINFRA	Regulamentado pelo TODO - º 34/2025	SEI 78019340	Realizado (11/08/2025)		20/01/2027
2. Ações para Elaboração do Projeto Executivo e Execução da Obra							
Item	**Tarefa**	**Responsável**	**Metodologia**	**Rastreabilidade**	**Cronograma**		
					Prazo	**Início**	**Fim**
2.1	Contratação da Empresa Estruturadora	ASSOCIAÇÃO / (auxílio da CAC)	Chamamento Público para Acreditação Nº 01/2024-SEINFRA	SEI 76898341	Realizado (10/07/2025)	-	-
2.2	Repasse inicial dos recursos FUNDEINFRA Estruturadora	GOINFRA	Previsão dos 90 dias iniciais do contrato	Depósito Conta Bancária (SEI 78711668)	Realizado (22/08/2025)	-	-
2.3	Repasses periódicos dos recursos FUNDEINFRA à Estruturadora	GOINFRA	Suplementação com base na previsão do trimestre	Depósito Conta Bancária - (SEI 86731387)	Trimestral, condicionado à aprovação da prestação de contas do período anterior	-	-
2.4	Contratação da Empresa para Elaboração do Anteprojeto	GOINFRA / SEINFRA	Chamamento Público para Aquisição de Anteprojetos para Obras do FUNDEINFRA Nº 01/2024-GOINFRA	SEI (76732958)	ASSOCIAÇÃO Termo de Compromisso 5/2025 (SEI 76732958) – (08/07/2025)	Após celebração do Termo de Compromisso	-
2.5	Análise de Aceitação do Anteprojeto	GOINFRA	Norma Técnica de Aceitação/ Recebimento de Anteprojetos	SEI (76783960 e 76784448)	Já realizado (14/04/2025 e 28/04/2025)	A partir do recebimento do Anteprojeto	-
2.6	Aprovação do Anteprojeto	GOINFRA	Norma Técnica de Aceitação/ Recebimento de Anteprojetos	SEI (74425501)	Já realizado (14/05/2025)	A partir do recebimento do Anteprojeto aceito pela GOINFRA	-

2.8	Contratação e Pagamento da Supervisão da Obra	GOINFRA	Conforme Supervisora do Lote em que a obra se encontra	SEI (65023168)	Realizado em 20/09/2024 - Contínuo / Mensal	-	Até entrega
2.9	Contratação da Empresa Executora (Projeto e Obra)	ASSOCIAÇÃO / (auxílio da CAC)	Regulamento de Compras e Contratações	SEI 79724990	Já realizado (01/09/2025)	Após celebração do Termo de Compromisso e Aprovação Anteprojeto	-
2.10	Pagamento da Empresa Estruturadora	ASSOCIAÇÃO	Chamamento Público para Acreditação Nº 01/2024-SEINFRA	Prestação de Constas	Mensal	-	-
2.11	Elaboração do Projeto Executivo	ASSOCIAÇÃO/ Executora	Cumprimento das metas previstas no Eventograma anexo	-	Conforme Eventograma	Após a celebração do Contrato	50% obra
2.12	Certificação do Projeto	ASSOCIAÇÃO/ Estruturadora	Certificadora	-		Após elaboração projeto executivo	-
2.13	Execução da Obra	ASSOCIAÇÃO/ Executora / Estruturadora / Supervisora	Cumprimento das metas previstas no Eventograma anexo	-	Conforme Eventograma	Emissão Ordem de Serviço em 19/09/2025 (SEI 80259735)	-
2.14	Ateste Demonstrativo de Execução dos Eventos	Estruturadora / GOINFRA	Cumprimento das metas previstas no Eventograma anexo	-	Mensal / Conforme Eventograma	-	-
2.15	Pagamento para Executora pela Elaboração do Projeto	ASSOCIAÇÃO	Cumprimento das metas previstas no Eventograma anexo	Prestação de Contas	Conforme Eventograma	-	-
2.16	Pagamento para Executora pela execução da Obra	ASSOCIAÇÃO	Cumprimento das metas previstas no Eventograma anexo	Prestação de Contas	Conforme Eventograma	-	-

2.17	Solicitação de Recebimento Provisório do Objeto (Projeto e Obra)	ASSOCIAÇÃO / Executora	Associação formaliza a solicitação de verificação provisória de entrega à GOINFRA	SEI	imediato	Após a conclusão do objeto	
2.18	Certificação da Obra	ASSOCIAÇÃO/ Estruturadora	Certificadora	SEI		Obra concluída	-
2.19	Relatório de Recebimento Provisório do Objeto	SEINFRA / GOINFRA	Norma Técnica de Recebimento	SEI	15 dias	Após solicitação de recebimento provisório	
2.20	Recebimento Definitivo do Objeto	SEINFRA / GOINFRA	Norma Técnica de Recebimento	SEI	15 dias, provisoriamente + 90 dias, definitivamente	Após relatório de recebimento Provisório	-

10. ANEXO

10.1. Constitui anexo a este Plano de Trabalho o Eventograma aprovado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, registrado no SEI através do nº 86201232.

11. Expressa anuência dos partícipes:

Ricardo de Oliveira Silva
Secretário de Estado
Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINFRA

Eliane Simonini Baltazar
Presidente
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA

ARMANDO LEITE ROLLEMBERG NETO:01447749170

Assinado de forma digital por ARMANDO LEITE ROLLEMBERG NETO:01447749170
Dados: 2026.06.16 17:32:49 -03'00'

Armando Leite Rollemberg Neto
Presidente
Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG

Eventograma Padrão e Critérios de Pagamento

RODOVIA: GO-147
SEGMENTO: Bela Vista de Goiás / Entr. GO-010 (Silvânia)
EXTENSÃO: 46,26

Contrato: 151.600.155,38
Saldo: 0,00

				set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar
ID	EVENTOS MACROS	SUBEVENTO	VALOR DO EVENTOGRAMA	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês
		TOTAL ACUMULADO		-	774.297,00	924.393,93	1.104.591,86	1.321.551,27	2.333.956,23	2.654.075,23	4.179.119,90	12.770.257,10	23.985.066,50	58.369.389,91	92.731.673,07	119.931.630,21	142.989.213,64	147.685.012,05	150.625.449,69	151.569.633,53	151.569.633,53	151.600.155,38
		TOTAL		-	774.297,00	150.096,93	180.197,93	216.959,40	1.012.404,97	320.119,00	1.525.044,67	8.591.137,20	11.214.809,40	34.384.323,41	34.362.283,16	27.199.957,14	23.057.583,44	4.695.798,41	2.940.437,63	944.183,84	-	30.521,85
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		R$ 8.529.896,02	-	-	8.581,97	10.303,03	12.404,91	57.885,46	18.303,19	69.951,95	447.144,38	620.108,03	1.965.964,69	1.964.704,51	1.555.189,98	1.318.287,51	267.272,12	159.809,44	53.984,85	-	-
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		8.529.896,02	-	-	8.581,97	10.303,03	12.404,91	57.885,46	18.303,19	69.951,95	447.144,38	620.108,03	1.965.964,69	1.964.704,51	1.555.189,98	1.318.287,51	267.272,12	159.809,44	53.984,85	-	-
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EVENTO 1	-	-	-																	
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EVENTO 2	-		-																	
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EVENTO 3	8.581,97			8.581,97																
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EVENTO 4	10.303,03				10.303,03															
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EVENTO 5	12.404,91					12.404,91														
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EVENTO 6	57.885,46						57.885,46													
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EVENTO 7	18.303,19							18.303,19												
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EVENTO 8	69.951,95								69.951,95											
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EVENTO 9	447.144,38									447.144,38										
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EVENTO 10	620.108,03										620.108,03									
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EVENTO 11	1.965.964,69											1.965.964,69								
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EVENTO 12	1.964.704,51												1.964.704,51							
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EVENTO 13	1.555.189,98													1.555.189,98						
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EVENTO 14	1.318.287,51														1.318.287,51					
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EVENTO 15	267.272,12															267.272,12				
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EVENTO 16	159.809,44																159.809,44			
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EVENTO 17	53.984,85																	53.984,85		
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EVENTO 18	-																		-	
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EVENTO 19	-																			-
2.	CANTEIRO DE OBRAS		R$ 3.174.070,92	-	760.161,76	2.289,03	2.748,08	3.308,70	15.439,52	4.881,92	18.657,95	236.771,88	165.398,50	524.372,53	524.036,41	414.808,52	351.620,64	92.551,42	42.625,22	14.398,82	-	-
2.1	CANTEIRO DE OBRA (INSTALAÇÃO)		898.932,09	-	760.161,76	-	-	-	-	-	-	117.507,15	-	-	-	-	-	21.263,18	-	-	-	-
	CANTEIRO DE OBRA	EVENTO 20	760.161,76	-	760.161,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CANTEIRO DE OBRA	EVENTO 21	117.507,15	-	-	-	-	-	-	-	-	117.507,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CANTEIRO DE OBRA	EVENTO 22	21.263,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.263,18	-	-	-	-
2.2	CANTEIRO DE OBRA (MANUTENÇÃO)		2.275.138,82	-	-	2.289,03	2.748,08	3.308,70	15.439,52	4.881,92	18.657,95	119.264,72	165.398,50	524.372,53	524.036,41	414.808,52	351.620,64	71.288,24	42.625,22	14.398,82	-	-
	CANTEIRO DE OBRA	EVENTO 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CANTEIRO DE OBRA	EVENTO 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CANTEIRO DE OBRA	EVENTO 25	2.289,03	-	-	2.289,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CANTEIRO DE OBRA	EVENTO 26	2.748,08	-	-	-	2.748,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CANTEIRO DE OBRA	EVENTO 27	3.308,70	-	-	-	-	3.308,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CANTEIRO DE OBRA	EVENTO 28	15.439,52	-	-	-	-	-	15.439,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CANTEIRO DE OBRA	EVENTO 29	4.881,92	-	-	-	-	-	-	4.881,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CANTEIRO DE OBRA	EVENTO 30	18.657,95	-	-	-	-	-	-	-	18.657,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CANTEIRO DE OBRA	EVENTO 31	119.264,72	-	-	-	-	-	-	-	-	119.264,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CANTEIRO DE OBRA	EVENTO 32	165.398,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.398,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CANTEIRO DE OBRA	EVENTO 33	524.372,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524.372,53	-	-	-	-	-	-	-	-
	CANTEIRO DE OBRA	EVENTO 34	524.036,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524.036,41	-	-	-	-	-	-	-
	CANTEIRO DE OBRA	EVENTO 35	414.808,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414.808,52	-	-	-	-	-	-
	CANTEIRO DE OBRA	EVENTO 36	351.620,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351.620,64	-	-	-	-	-
	CANTEIRO DE OBRA	EVENTO 37	71.288,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.288,24	-	-	-	-
	CANTEIRO DE OBRA	EVENTO 38	42.625,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.625,22	-	-	-
	CANTEIRO DE OBRA	EVENTO 39	14.398,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.398,82	-	-
	CANTEIRO DE OBRA	EVENTO 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CANTEIRO DE OBRA	EVENTO 41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO		R$ 61.043,70	-	14.135,25	-	-	-	-	-	15.384,18	-	-	-	-	-	1.002,42	-	-	-	-	30.521,85
3.1.	MOBILIZAÇÃO		30.521,85	-	14.135,25	-	-	-	-	-	15.384,18	-	-	-	-	-	1.002,42	-	-	-	-	-
		EVENTO 42	14.135,25	-	14.135,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		EVENTO 43	15.384,18	-	-	-	-	-	-	-	15.384,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		EVENTO 44	1.002,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.002,42	-	-	-	-	-
3.2.	DESMOBILIZAÇÃO		30.521,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.521,85
		EVENTO 45	30.521,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.521,85
4.	TERRAPLENAGEM		R$ 25.932.580,66	-	-	-	-	-	82.718,51	212.495,99	167.489,88	5.205.325,02	5.123.011,69	5.509.588,80	6.238.779,87	3.393.170,91	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO		1.669.044,91	-	-	-	-	-	82.718,51	212.495,99	167.489,88	236.669,63	255.755,80	370.359,79	343.555,32	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 52 - ESTACA 0 A 50	20.485,57	-	-	-	-	-	-	20.485,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 53 - ESTACA 50 A 100	19.227,92	-	-	-	-	-	-	-	19.227,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 54 - ESTACA 100 A 150	18.343,43	-	-	-	-	-	-	-	18.343,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 55 - ESTACA 150 A 200	22.542,99	-	-	-	-	-	22.542,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 56 - ESTACA 200 A 250	33.700,78	-	-	-	-	-	33.700,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 57 - ESTACA 250 A 300	26.474,74	-	-	-	-	-	26.474,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 58 - ESTACA 300 A 350	25.770,48	-	-	-	-	-	-	25.770,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 59 - ESTACA 350 A 400	33.149,89	-	-	-	-	-	-	-	33.149,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 60 - ESTACA 400 A 450	34.755,55	-	-	-	-	-	-	-	34.755,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 61 - ESTACA 450 A 500	23.162,57	-	-	-	-	-	-	-	-	23.162,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 62 - ESTACA 500 A 550	31.750,89	-	-	-	-	-	-	-	-	31.750,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 63 - ESTACA 550 A 600	35.627,60	-	-	-	-	-	-	-	-	35.627,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 64 - ESTACA 600 A 650	27.090,86	-	-	-	-	-	-	-	27.090,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 65 - ESTACA 650 A 700	34.922,23	-	-	-	-	-	-	-	34.922,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 66 - ESTACA 700 A 750	72.845,69	-	-	-	-	-	-	72.845,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 67 - ESTACA 750 A 800	69.073,52	-	-	-	-	-	-	-	-	69.073,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 68 - ESTACA 800 A 850	36.931,12	-	-	-	-	-	-	-	-	36.931,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 69 - ESTACA 850 A 900	40.123,93	-	-	-	-	-	-	-	-	40.123,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 70 - ESTACA 900 A 950	31.207,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.207,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 71 - ESTACA 950 A 1000	21.597,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.597,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 72 - ESTACA 1000 A 1050	31.614,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.614,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 73 - ESTACA 1050 A 1100	40.562,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.562,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 74 - ESTACA 1100 A 1150	38.709,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.709,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 75 - ESTACA 1150 A 1200	39.703,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.703,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 76 - ESTACA 1200 A 1250	31.085,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.085,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 77 - ESTACA 1250 A 1300	21.275,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.275,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 78 - ESTACA 1300 A 1350	24.342,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.342,72	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 79 - ESTACA 1350 A 1400	39.465,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.465,44	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 80 - ESTACA 1400 A 1450	93.394,24	-	-	-	-	-	-	93.394,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 81 - ESTACA 1450 A 1500	30.332,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.332,27	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 82 - ESTACA 1500 A 1550	35.375,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.375,16	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 83 - ESTACA 1550 A 1600	33.314,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.314,51	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 84 - ESTACA 1600 A 1650	47.372,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.372,42	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 85 - ESTACA 1650 A 1700	41.368,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.368,89	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 86 - ESTACA 1700 A 1750	34.507,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.507,89	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 87 - ESTACA 1750 A 1800	35.030,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.030,48	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 88 - ESTACA 1800 A 1850	49.250,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.250,01	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 89 - ESTACA 1850 A 1900	41.803,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.803,02	-	-	-	-	-	-	-

	LIMPEZA	EVENTO 90 - ESTACA 1900 A 1950	24.118,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.118,49	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 91 - ESTACA 1950 A 2000	68.932,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.932,35	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 92 - ESTACA 2000 A 2050	36.988,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.988,37	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 93 - ESTACA 2050 A 2100	29.014,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.014,72	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 94 - ESTACA 2100 A 2150	27.545,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.545,82	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 95 - ESTACA 2150 A 2200	27.086,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.086,38	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 96 - ESTACA 2200 A 2250	37.247,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.247,98	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 97 - ESTACA 2250 A 2300	44.216,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.216,36	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA	EVENTO 98 - ESTACA 2300 A 2313	6.601,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.601,84	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	**EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM ATÉ A COTA ACABADA DO ANTEPROJETO / EXECUTIVO**		**24.263.535,75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.968.655,39**	**4.867.255,89**	**5.139.229,01**	**5.895.224,55**	**3.393.170,91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 99 - ESTACA 0 A 150	1.340.708,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.340.708,59	-	-	-	-	-	-	-
	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 100 - ESTACA 150 A 300	1.370.682,34	-	-	-	-	-	-	-	-	1.370.682,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 101 - ESTACA 300 A 450	1.799.249,09	-	-	-	-	-	-	-	-	1.799.249,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 102 - ESTACA 450 A 600	1.444.342,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.444.342,91	-	-	-	-	-	-	-	-
	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 103 - ESTACA 600 A 750	1.798.723,96	-	-	-	-	-	-	-	-	1.798.723,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 104 - ESTACA 750 A 900	1.944.996,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.944.996,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 105 - ESTACA 900 A 1050	1.204.502,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.204.502,68	-	-	-	-	-	-
	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 106 - ESTACA 1050 A 1200	2.092.570,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.092.570,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 107 - ESTACA 1200 A 1350	829.688,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	829.688,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 108 - ESTACA 1350 A 1500	1.660.259,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.660.259,36	-	-	-	-	-	-	-	-
	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 109 - ESTACA 1500 A 1650	2.034.626,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.034.626,74	-	-	-	-	-	-	-	-
	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 110 - ESTACA 1650 A 1800	1.426.554,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.426.554,68	-	-	-	-	-	-	-
	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 111 - ESTACA 1800 A 1950	1.185.809,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.185.809,80	-	-	-	-	-	-
	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 112 - ESTACA 1950 A 2100	2.183.709,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.183.709,09	-	-	-	-	-	-	-
	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 113 - ESTACA 2100 A 2250	944.252,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	944.252,19	-	-	-	-	-	-	-
	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 114 - ESTACA 2250 A 2313	1.002.858,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.002.858,43	-	-	-	-	-	-
5.	**PAVIMENTAÇÃO**	**R$**	**88.924.288,61**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**790.512,51**	**2.517.533,47**	**22.179.082,06**	**22.383.252,59**	**20.701.808,89**	**18.595.458,27**	**1.756.640,82**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.1.	**SUBLEITO REGULARIZADO**		**2.191.649,91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**413.993,92**	**412.774,70**	**412.430,57**	**559.231,26**	**393.219,45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 193 - ESTACA 0 A 50	57.603,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.603,41	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 194 - ESTACA 50 A 100	46.067,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.067,85	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 195 - ESTACA 100 A 150	44.060,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.060,68	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 196 - ESTACA 150 A 200	45.372,64	-	-	-	-	-	-	-	-	45.372,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 197 - ESTACA 200 A 250	46.692,91	-	-	-	-	-	-	-	-	46.692,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 198 - ESTACA 250 A 300	45.372,64	-	-	-	-	-	-	-	-	45.372,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 199 - ESTACA 300 A 350	45.913,71	-	-	-	-	-	-	-	-	45.913,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 200 - ESTACA 350 A 400	45.372,64	-	-	-	-	-	-	-	-	45.372,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 201 - ESTACA 400 A 450	47.286,59	-	-	-	-	-	-	-	-	47.286,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 202 - ESTACA 450 A 500	45.970,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.970,48	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 203 - ESTACA 500 A 550	45.772,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.772,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 204 - ESTACA 550 A 600	45.911,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.911,08	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 205 - ESTACA 600 A 650	46.545,44	-	-	-	-	-	-	-	-	46.545,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 206 - ESTACA 650 A 700	45.380,29	-	-	-	-	-	-	-	-	45.380,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 207 - ESTACA 700 A 750	46.057,05	-	-	-	-	-	-	-	-	46.057,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 208 - ESTACA 750 A 800	46.349,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.349,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 209 - ESTACA 800 A 850	45.530,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.530,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 210 - ESTACA 850 A 900	45.983,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.983,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 211 - ESTACA 900 A 950	45.445,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.445,45	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 212 - ESTACA 950 A 1000	46.502,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.502,00	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 213 - ESTACA 1000 A 1050	46.065,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.065,20	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 214 - ESTACA 1050 A 1100	45.715,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.715,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 215 - ESTACA 1100 A 1150	46.573,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.573,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 216 - ESTACA 1150 A 1200	45.372,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.372,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 217 - ESTACA 1200 A 1250	45.372,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.372,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 218 - ESTACA 1250 A 1300	45.372,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.372,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 219 - ESTACA 1300 A 1350	46.504,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.504,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 220 - ESTACA 1350 A 1400	45.805,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.805,11	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 221 - ESTACA 1400 A 1450	45.899,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.899,96	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 222 - ESTACA 1450 A 1500	46.267,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.267,23	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 223 - ESTACA 1500 A 1550	45.408,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.408,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 224 - ESTACA 1550 A 1600	45.488,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.488,51	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 225 - ESTACA 1600 A 1650	45.907,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.907,28	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 226 - ESTACA 1650 A 1700	46.203,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.203,38	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 227 - ESTACA 1700 A 1750	46.358,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.358,15	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 228 - ESTACA 1750 A 1800	45.429,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.429,83	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 229 - ESTACA 1800 A 1850	45.838,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.838,82	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 230 - ESTACA 1850 A 1900	45.878,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.878,36	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 231 - ESTACA 1900 A 1950	43.959,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.959,83	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 232 - ESTACA 1950 A 2000	46.356,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.356,49	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 233 - ESTACA 2000 A 2050	45.787,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.787,48	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 234 - ESTACA 2050 A 2100	45.686,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.686,97	-	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 235 - ESTACA 2100 A 2150	45.641,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.641,30	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 236 - ESTACA 2150 A 2200	45.607,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.607,70	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 237 - ESTACA 2200 A 2250	45.965,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.965,29	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 238 - ESTACA 2250 A 2300	45.861,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.861,70	-	-	-	-	-	-
	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 239 - ESTACA 2300 A 2313	72.130,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.130,82	-	-	-	-	-	-
5.2.	**SUB-BASE**		**8.874.599,21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**376.518,59**	**751.966,38**	**2.050.954,15**	**2.090.586,51**	**2.050.273,96**	**1.554.299,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SUB-BASE	EVENTO 240 - ESTACA 0 A 50	234.574,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234.574,76	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 241 - ESTACA 50 A 100	188.957,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.957,61	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 242 - ESTACA 100 A 150	180.094,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.094,64	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 243 - ESTACA 150 A 200	185.572,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.572,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 244 - ESTACA 200 A 250	190.946,53	-	-	-	-	-	-	-	-	190.946,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 245 - ESTACA 250 A 300	185.572,05	-	-	-	-	-	-	-	-	185.572,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 246 - ESTACA 300 A 350	187.608,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.608,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 247 - ESTACA 350 A 400	185.572,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.572,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 248 - ESTACA 400 A 450	193.213,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.213,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 249 - ESTACA 450 A 500	187.409,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.409,26	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 250 - ESTACA 500 A 550	185.510,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.510,08	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 251 - ESTACA 550 A 600	186.120,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.120,31	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 252 - ESTACA 600 A 650	188.906,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.906,19	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 253 - ESTACA 650 A 700	183.789,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.789,30	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 254 - ESTACA 700 A 750	186.761,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.761,38	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 255 - ESTACA 750 A 800	187.661,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.661,95	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 256 - ESTACA 800 A 850	184.451,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.451,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 257 - ESTACA 850 A 900	186.054,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.054,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 258 - ESTACA 900 A 950	184.075,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.075,46	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 259 - ESTACA 950 A 1000	188.715,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.715,42	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 260 - ESTACA 1000 A 1050	186.797,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.797,16	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 261 - ESTACA 1050 A 1100	185.150,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.150,78	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 262 - ESTACA 1100 A 1150	189.139,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.139,37	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 263 - ESTACA 1150 A 1200	183.755,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.755,71	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 264 - ESTACA 1200 A 1250	182.745,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182.745,23	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 265 - ESTACA 1250 A 1300	184.766,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.766,19	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 266 - ESTACA 1300 A 1350	188.341,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.341,21	-	-	-	-	-	-	-

	SUB-BASE	EVENTO 267 - ESTACA 1350 A 1400	185.654,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.654,93	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 268 - ESTACA 1400 A 1450	187.365,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.365,42	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 269 - ESTACA 1450 A 1500	189.064,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.064,13	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 270 - ESTACA 1500 A 1550	185.266,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.266,70	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 271 - ESTACA 1550 A 1600	185.619,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.619,29	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 272 - ESTACA 1600 A 1650	187.471,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.471,81	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 273 - ESTACA 1650 A 1700	188.781,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.781,68	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 274 - ESTACA 1700 A 1750	189.466,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.466,34	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 275 - ESTACA 1750 A 1800	185.359,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.359,70	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 276 - ESTACA 1800 A 1850	187.168,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.168,98	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 277 - ESTACA 1850 A 1900	187.343,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.343,88	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 278 - ESTACA 1900 A 1950	179.474,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.474,24	-	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 279 - ESTACA 1950 A 2000	189.459,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.459,01	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 280 - ESTACA 2000 A 2050	186.941,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.941,87	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 281 - ESTACA 2050 A 2100	186.497,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.497,25	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 282 - ESTACA 2100 A 2150	186.295,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.295,20	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 283 - ESTACA 2150 A 2200	186.146,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.146,56	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 284 - ESTACA 2200 A 2250	187.728,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.728,42	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 285 - ESTACA 2250 A 2300	187.270,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.270,18	-	-	-	-	-
	SUB-BASE	EVENTO 286 - ESTACA 2300 A 2313	243.961,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.961,14	-	-	-	-	-
5.3.	**BASE IMPRIMADA**		**16.328.135,83**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.352.792,38**	**4.185.001,27**	**4.209.638,13**	**3.761.221,61**	**2.819.482,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 287 - ESTACA 0 A 50	424.972,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424.972,49	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 288 - ESTACA 50 A 100	339.126,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339.126,23	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 289 - ESTACA 100 A 150	324.000,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324.000,23	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 290 - ESTACA 150 A 200	336.736,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336.736,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 291 - ESTACA 200 A 250	341.829,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341.829,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 292 - ESTACA 250 A 300	336.736,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336.736,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 293 - ESTACA 300 A 350	337.490,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337.490,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 294 - ESTACA 350 A 400	336.736,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336.736,22	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 295 - ESTACA 400 A 450	343.791,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.791,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 296 - ESTACA 450 A 500	347.001,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.001,76	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 297 - ESTACA 500 A 550	350.582,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.582,03	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 298 - ESTACA 550 A 600	351.802,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351.802,58	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 299 - ESTACA 600 A 650	357.374,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357.374,69	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 300 - ESTACA 650 A 700	347.140,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.140,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 301 - ESTACA 700 A 750	353.084,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353.084,79	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 302 - ESTACA 750 A 800	351.138,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351.138,70	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 303 - ESTACA 800 A 850	348.463,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348.463,98	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 304 - ESTACA 850 A 900	347.940,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.940,17	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 305 - ESTACA 900 A 950	347.712,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.712,61	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 306 - ESTACA 950 A 1000	356.993,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356.993,14	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 307 - ESTACA 1000 A 1050	353.156,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353.156,36	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 308 - ESTACA 1050 A 1100	349.945,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349.945,10	-	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 309 - ESTACA 1100 A 1150	357.759,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357.759,38	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 310 - ESTACA 1150 A 1200	347.073,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.073,05	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 311 - ESTACA 1200 A 1250	347.073,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.073,05	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 312 - ESTACA 1250 A 1300	347.073,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.073,05	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 313 - ESTACA 1300 A 1350	352.361,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352.361,19	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 314 - ESTACA 1350 A 1400	350.871,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.871,75	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 315 - ESTACA 1400 A 1450	340.551,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.551,91	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 316 - ESTACA 1450 A 1500	343.034,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.034,56	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 317 - ESTACA 1500 A 1550	335.741,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335.741,25	-	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 318 - ESTACA 1550 A 1600	336.418,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336.418,43	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 319 - ESTACA 1600 A 1650	339.976,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339.976,37	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 320 - ESTACA 1650 A 1700	342.492,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342.492,08	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 321 - ESTACA 1700 A 1750	343.807,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.807,04	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 322 - ESTACA 1750 A 1800	335.919,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335.919,86	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 323 - ESTACA 1800 A 1850	339.394,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339.394,75	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 324 - ESTACA 1850 A 1900	339.730,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339.730,67	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 325 - ESTACA 1900 A 1950	325.620,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	325.620,31	-	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 326 - ESTACA 1950 A 2000	343.792,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.792,96	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 327 - ESTACA 2000 A 2050	338.958,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338.958,56	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 328 - ESTACA 2050 A 2100	338.104,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338.104,64	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 329 - ESTACA 2100 A 2150	337.716,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337.716,57	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 330 - ESTACA 2150 A 2200	337.431,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337.431,10	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 331 - ESTACA 2200 A 2250	340.469,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.469,21	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 332 - ESTACA 2250 A 2300	339.589,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339.589,11	-	-	-	-	-
	BASE IMPRIMADA	EVENTO 333 - ESTACA 2300 A 2313	443.420,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443.420,29	-	-	-	-	-
5.4.	**REVESTIMENTO PRONTO**		**61.529.903,67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.530.696,08**	**15.523.796,69**	**14.497.093,87**	**14.221.676,21**	**1.756.640,82**	**-**	**-**	**-**	**-**
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 334 - ESTACA 0 A 50	1.613.488,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.613.488,75	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 335 - ESTACA 50 A 100	1.290.197,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.290.197,11	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 336 - ESTACA 100 A 150	1.232.274,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.232.274,86	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 337 - ESTACA 150 A 200	1.280.193,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280.193,39	-	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 338 - ESTACA 200 A 250	1.301.078,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.301.078,96	-	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 339 - ESTACA 250 A 300	1.280.193,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280.193,39	-	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 340 - ESTACA 300 A 350	1.283.575,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.283.575,96	-	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 341 - ESTACA 350 A 400	1.280.193,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280.193,39	-	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 342 - ESTACA 400 A 450	1.309.162,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.309.162,58	-	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 343 - ESTACA 450 A 500	1.300.435,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.435,03	-	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 344 - ESTACA 500 A 550	1.293.719,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.293.719,06	-	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 345 - ESTACA 550 A 600	1.298.423,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.298.423,77	-	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 346 - ESTACA 600 A 650	1.319.902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.319.902,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 347 - ESTACA 650 A 700	1.280.452,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280.452,41	-	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 348 - ESTACA 700 A 750	1.303.366,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.303.366,17	-	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 349 - ESTACA 750 A 800	1.296.413,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.296.413,87	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 350 - ESTACA 800 A 850	1.285.554,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.285.554,84	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 351 - ESTACA 850 A 900	1.284.082,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.284.082,00	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 352 - ESTACA 900 A 950	1.282.658,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.282.658,61	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 353 - ESTACA 950 A 1000	1.318.431,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.318.431,27	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 354 - ESTACA 1000 A 1050	1.303.642,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.303.642,05	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 355 - ESTACA 1050 A 1100	1.291.785,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.291.785,96	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 356 - ESTACA 1100 A 1150	1.320.862,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320.862,78	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 357 - ESTACA 1150 A 1200	1.280.193,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280.193,39	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 358 - ESTACA 1200 A 1250	1.280.193,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280.193,39	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 359 - ESTACA 1250 A 1300	1.280.193,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280.193,39	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 360 - ESTACA 1300 A 1350	1.301.151,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.301.151,55	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 361 - ESTACA 1350 A 1400	1.294.835,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.294.835,81	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 362 - ESTACA 1400 A 1450	1.298.047,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.298.047,39	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 363 - ESTACA 1450 A 1500	1.310.482,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.310.482,33	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 364 - ESTACA 1500 A 1550	1.281.417,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.281.417,68	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 365 - ESTACA 1550 A 1600	1.284.116,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.284.116,32	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 366 - ESTACA 1600 A 1650	1.298.295,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.298.295,11	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 367 - ESTACA 1650 A 1700	1.308.320,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.308.320,51	-	-	-	-	-	-

	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 368 - ESTACA 1700 A 1750	1.313.560,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.313.560,77	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 369 - ESTACA 1750 A 1800	1.282.129,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.282.129,46	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 370 - ESTACA 1800 A 1850	1.295.977,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.295.977,32	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 371 - ESTACA 1850 A 1900	1.297.315,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.297.315,97	-	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 372 - ESTACA 1900 A 1950	1.243.912,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.243.912,06	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 373 - ESTACA 1950 A 2000	1.313.504,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.313.504,66	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 374 - ESTACA 2000 A 2050	1.294.239,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.294.239,03	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 375 - ESTACA 2050 A 2100	1.290.836,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.290.836,06	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 376 - ESTACA 2100 A 2150	1.289.289,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.289.289,59	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 377 - ESTACA 2150 A 2200	1.288.151,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.288.151,92	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 378 - ESTACA 2200 A 2250	1.300.259,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.259,14	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 379 - ESTACA 2250 A 2300	1.296.751,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.296.751,83	-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 380 - ESTACA 2300 A 2313	1.756.640,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.756.640,82	-	-	-	-	-
6.	**DRENAGEM**	**R$**	**6.029.358,04**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**653.934,78**	**199.167,92**	**1.426.928,12**	**1.436.138,31**	**554.616,82**	**1.223.543,64**	**530.602,59**	**4.425,85**	**-**	**-**	**-**
6.1.	**DRENAGEM SUPERFICIAL**		**3.303.875,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**990.686,87**	**554.616,82**	**1.223.543,64**	**530.602,59**	**4.425,85**	**-**	**-**	**-**
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 381 - ESTACA 0 A 50	215.361,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.361,10	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 382 - ESTACA 50 A 100	231.432,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.432,54	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 383 - ESTACA 100 A 150	191.188,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.188,85	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 384 - ESTACA 150 A 200	56.612,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.612,27	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 385 - ESTACA 200 A 250	75.199,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.199,55	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 386 - ESTACA 250 A 300	87.913,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.913,54	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 387 - ESTACA 300 A 350	45.595,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.595,63	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 388 - ESTACA 350 A 400	21.530,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.530,85	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 389 - ESTACA 400 A 450	24.793,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.793,10	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 390 - ESTACA 450 A 500	306.901,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306.901,76	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 391 - ESTACA 500 A 550	23.263,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.263,38	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 392 - ESTACA 550 A 600	17.517,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.517,64	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 393 - ESTACA 600 A 650	40.284,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.284,04	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 394 - ESTACA 650 A 700	71.541,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.541,26	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 395 - ESTACA 700 A 750	219.533,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.533,85	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 396 - ESTACA 750 A 800	41.613,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.613,68	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 397 - ESTACA 800 A 850	124.773,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.773,38	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 398 - ESTACA 850 A 900	5.573,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.573,16	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 399 - ESTACA 900 A 950	55.979,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.979,20	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 400 - ESTACA 950 A 1000	4.559,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.559,41	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 401 - ESTACA 1000 A 1050	51.564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.564,00	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 402 - ESTACA 1050 A 1100	36.033,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.033,27	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 403 - ESTACA 1100 A 1150	38.718,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.718,53	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 404 - ESTACA 1150 A 1200	41.911,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.911,05	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 405 - ESTACA 1200 A 1250	75.090,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.090,28	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 406 - ESTACA 1250 A 1300	50.561,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.561,64	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 407 - ESTACA 1300 A 1350	34.369,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.369,41	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 408 - ESTACA 1350 A 1400	13.052,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.052,78	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 409 - ESTACA 1400 A 1450	67.460,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.460,71	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 410 - ESTACA 1450 A 1500	25.458,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.458,95	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 411 - ESTACA 1500 A 1550	40.046,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.046,64	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 412 - ESTACA 1550 A 1600	67.272,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.272,80	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 413 - ESTACA 1600 A 1650	183.414,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.414,51	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 414 - ESTACA 1650 A 1700	91.081,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.081,91	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 415 - ESTACA 1700 A 1750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 416 - ESTACA 1750 A 1800	70.664,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.664,03	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 417 - ESTACA 1800 A 1850	55.016,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.016,59	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 418 - ESTACA 1850 A 1900	78.064,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.064,67	-	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 419 - ESTACA 1900 A 1950	102.770,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.770,54	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 420 - ESTACA 1950 A 2000	35.784,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.784,44	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 421 - ESTACA 2000 A 2050	5.123,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.123,28	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 422 - ESTACA 2050 A 2100	75.673,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.673,15	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 423 - ESTACA 2100 A 2150	18.295,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.295,17	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 424 - ESTACA 2150 A 2200	96.861,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.861,68	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 425 - ESTACA 2200 A 2250	83.195,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.195,54	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 426 - ESTACA 2250 A 2300	796,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796,17	-	-	-	-
	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 427 - ESTACA 2300 A 2313	4.425,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.425,85	-	-	-
6.2.	**DRENAGEM PROFUNDA**		**2.725.482,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**653.934,78**	**199.167,92**	**1.426.928,12**	**445.451,44**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 428 - ESTACA 0 A 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 429 - ESTACA 50 A 100	126.455,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.455,64	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 430 - ESTACA 100 A 150	507.531,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507.531,37	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 431 - ESTACA 150 A 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 432 - ESTACA 200 A 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 433 - ESTACA 250 A 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 434 - ESTACA 300 A 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 435 - ESTACA 350 A 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 436 - ESTACA 400 A 450	88.765,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.765,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 437 - ESTACA 450 A 500	390.945,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.945,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 438 - ESTACA 500 A 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 439 - ESTACA 550 A 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 440 - ESTACA 600 A 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 441 - ESTACA 650 A 700	31.051,70	-	-	-	-	-	-	-	-	31.051,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 442 - ESTACA 700 A 750	622.883,08	-	-	-	-	-	-	-	-	622.883,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 443 - ESTACA 750 A 800	66.542,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.542,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 444 - ESTACA 800 A 850	43.859,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.859,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 445 - ESTACA 850 A 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 446 - ESTACA 900 A 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 447 - ESTACA 950 A 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 448 - ESTACA 1000 A 1050	72.933,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.933,42	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 449 - ESTACA 1050 A 1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 450 - ESTACA 1100 A 1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 451 - ESTACA 1150 A 1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 452 - ESTACA 1200 A 1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 453 - ESTACA 1250 A 1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 454 - ESTACA 1300 A 1350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 455 - ESTACA 1350 A 1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 456 - ESTACA 1400 A 1450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 457 - ESTACA 1450 A 1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 458 - ESTACA 1500 A 1550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 459 - ESTACA 1550 A 1600	172.680,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.680,23	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 460 - ESTACA 1600 A 1650	282.837,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282.837,85	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 461 - ESTACA 1650 A 1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 462 - ESTACA 1700 A 1750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 463 - ESTACA 1750 A 1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 464 - ESTACA 1800 A 1850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 465 - ESTACA 1850 A 1900	194.935,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.935,63	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 466 - ESTACA 1900 A 1950	48.603,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.603,21	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 467 - ESTACA 1950 A 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 468 - ESTACA 2000 A 2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 469 - ESTACA 2050 A 2100	75.456,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.456,95	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 470 - ESTACA 2100 A 2150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 471 - ESTACA 2150 A 2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 472 - ESTACA 2200 A 2250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 473 - ESTACA 2250 A 2300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 474 - ESTACA 2300 A 2313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	**OBRAS DE ARTE CORRENTES**	**R$**	**2.811.215,30**	**-**	**-**	**124.908,62**	**167.146,82**	**201.245,79**	**856.361,48**	**-**	**283.955,66**	**229.645,49**	**543.521,70**	**404.429,74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7.1.	**OAC**		**2.811.215,30**	**-**	**-**	**124.908,62**	**167.146,82**	**201.245,79**	**856.361,48**	**-**	**283.955,66**	**229.645,49**	**543.521,70**	**404.429,74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	OAC	EVENTO 475 - ESTACA 0 A 50	26.040,99	-	-	-	-	-	-	-	26.040,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 476 - ESTACA 50 A 100	17.278,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.278,90	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 477 - ESTACA 100 A 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 478 - ESTACA 150 A 200	11.519,29	-	-	-	-	-	-	-	-	11.519,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 479 - ESTACA 200 A 250	17.278,90	-	-	-	-	-	-	-	-	17.278,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 480 - ESTACA 250 A 300	34.026,48	-	-	34.026,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 481 - ESTACA 300 A 350	5.759,65	-	-	-	-	-	-	-	-	5.759,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 482 - ESTACA 350 A 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 483 - ESTACA 400 A 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 484 - ESTACA 450 A 500	244.220,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244.220,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 485 - ESTACA 500 A 550	5.759,65	-	-	-	-	-	-	-	-	5.759,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 486 - ESTACA 550 A 600	5.759,65	-	-	-	-	-	-	-	-	5.759,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 487 - ESTACA 600 A 650	90.882,14	-	-	90.882,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 488 - ESTACA 650 A 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 489 - ESTACA 700 A 750	31.851,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.851,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 490 - ESTACA 750 A 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 491 - ESTACA 800 A 850	132.698,50	-	-	-	-	-	132.698,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 492 - ESTACA 850 A 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 493 - ESTACA 900 A 950	116.628,03	-	-	-	-	-	116.628,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 494 - ESTACA 950 A 1000	44.732,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.732,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 495 - ESTACA 1000 A 1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 496 - ESTACA 1050 A 1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 497 - ESTACA 1100 A 1150	28.626,82	-	-	-	-	-	28.626,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 498 - ESTACA 1150 A 1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 499 - ESTACA 1200 A 1250	51.677,70	-	-	-	51.677,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 500 - ESTACA 1250 A 1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 501 - ESTACA 1300 A 1350	115.469,12	-	-	-	115.469,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 502 - ESTACA 1350 A 1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 503 - ESTACA 1400 A 1450	39.979,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.979,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 504 - ESTACA 1450 A 1500	122.287,00	-	-	-	-	-	-	-	122.287,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 505 - ESTACA 1500 A 1550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 506 - ESTACA 1550 A 1600	5.759,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.759,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 507 - ESTACA 1600 A 1650	135.627,66	-	-	-	-	-	-	-	135.627,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 508 - ESTACA 1650 A 1700	173.968,92	-	-	-	-	173.968,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 509 - ESTACA 1700 A 1750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 510 - ESTACA 1750 A 1800	27.276,87	-	-	-	-	27.276,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 511 - ESTACA 1800 A 1850	116.628,03	-	-	-	-	-	116.628,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 512 - ESTACA 1850 A 1900	5.759,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.759,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 513 - ESTACA 1900 A 1950	381.391,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	381.391,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 514 - ESTACA 1950 A 2000	221.967,84	-	-	-	-	-	221.967,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 515 - ESTACA 2000 A 2050	5.759,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.759,65	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 516 - ESTACA 2050 A 2100	27.276,87	-	-	-	-	-	27.276,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 517 - ESTACA 2100 A 2150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 518 - ESTACA 2150 A 2200	212.535,39	-	-	-	-	-	212.535,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 519 - ESTACA 2200 A 2250	183.568,36	-	-	-	-	-	-	-	-	183.568,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 520 - ESTACA 2250 A 2300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OAC	EVENTO 521 - ESTACA 2300 A 2313	171.219,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.219,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	**SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO ROD.**	**R$**	**1.906.525,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.067,65**	**20.198,25**	**81.290,31**	**204.313,28**	**349.501,28**	**433.167,07**	**789.987,18**	**-**	**-**
8.1.	**SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA**		**151.535,36**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.067,65**	**20.198,25**	**81.290,31**	**20.369,52**	**1.609,63**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 522 - ESTACA 0 A 50	63.968,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.968,11	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 523 - ESTACA 50 A 100	339,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339,91	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 524 - ESTACA 100 A 150	2.223,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.223,90	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 525 - ESTACA 150 A 200	1.025,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.025,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 526 - ESTACA 200 A 250	1.647,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.647,51	-	-	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 527 - ESTACA 250 A 300	5.767,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.767,97	-	-	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 528 - ESTACA 300 A 350	1.804,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.804,94	-	-	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 529 - ESTACA 350 A 400	511,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511,18	-	-	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 530 - ESTACA 400 A 450	1.272,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.272,02	-	-	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 531 - ESTACA 450 A 500	6.005,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.005,12	-	-	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 532 - ESTACA 500 A 550	1.686,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.686,37	-	-	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 533 - ESTACA 550 A 600	1.963,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.963,04	-	-	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 534 - ESTACA 600 A 650	2.503,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.503,21	-	-	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 535 - ESTACA 650 A 700	1.536,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.536,18	-	-	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 536 - ESTACA 700 A 750	2.345,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.345,11	-	-	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 537 - ESTACA 750 A 800	1.318,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.318,80	-	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 538 - ESTACA 800 A 850	926,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	926,19	-	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 539 - ESTACA 850 A 900	329,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329,37	-	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 540 - ESTACA 900 A 950	702,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702,22	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 541 - ESTACA 950 A 1000	3.399,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.399,09	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 542 - ESTACA 1000 A 1050	1.205,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.205,49	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 543 - ESTACA 1050 A 1100	1.430,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.430,78	-	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 544 - ESTACA 1100 A 1150	2.588,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.588,84	-	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 545 - ESTACA 1150 A 1200	642,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642,93	-	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 546 - ESTACA 1200 A 1250	1.795,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.795,72	-	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 547 - ESTACA 1250 A 1300	2.358,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.358,28	-	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 548 - ESTACA 1300 A 1350	2.351,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.351,70	-	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 549 - ESTACA 1350 A 1400	2.068,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.068,44	-	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 550 - ESTACA 1400 A 1450	1.831,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.831,29	-	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 551 - ESTACA 1450 A 1500	2.555,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.555,91	-	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 552 - ESTACA 1500 A 1550	719,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	719,34	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 553 - ESTACA 1550 A 1600	1.798,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.798,36	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 554 - ESTACA 1600 A 1650	2.634,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.634,96	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 555 - ESTACA 1650 A 1700	2.634,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.634,96	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 556 - ESTACA 1700 A 1750	2.634,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.634,96	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 557 - ESTACA 1750 A 1800	741,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741,74	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 558 - ESTACA 1800 A 1850	1.723,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.723,26	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 559 - ESTACA 1850 A 1900	1.870,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.870,82	-	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 560 - ESTACA 1900 A 1950	2.351,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.351,70	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 561 - ESTACA 1950 A 2000	2.127,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.127,73	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 562 - ESTACA 2000 A 2050	2.424,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.424,16	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 563 - ESTACA 2050 A 2100	1.239,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.239,75	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 564 - ESTACA 2100 A 2150	1.417,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.417,61	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 565 - ESTACA 2150 A 2200	1.852,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.852,37	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 566 - ESTACA 2200 A 2250	1.811,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.811,53	-	-	-	-	-

	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 567 - ESTACA 2250 A 2300	1.837,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.837,88	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 568 - ESTACA 2300 A 2313	1.609,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.609,63	-	-	-	-
8.2.	**SINALIZAÇÃO DEFINITIVA**		**1.754.989,65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**183.943,76**	**347.891,65**	**433.167,07**	**789.987,18**	**-**	**-**
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 569 - ESTACA 0 A 50	106.855,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.855,02	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 570 - ESTACA 50 A 100	22.738,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.738,35	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 571 - ESTACA 100 A 150	45.653,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.653,47	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 572 - ESTACA 150 A 200	28.369,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.369,31	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 573 - ESTACA 200 A 250	33.679,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.679,09	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 574 - ESTACA 250 A 300	34.872,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.872,81	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 575 - ESTACA 300 A 350	32.728,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.728,04	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 576 - ESTACA 350 A 400	22.269,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.269,53	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 577 - ESTACA 400 A 450	32.024,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.024,98	-	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 578 - ESTACA 450 A 500	39.898,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.898,52	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 579 - ESTACA 500 A 550	36.229,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.229,51	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 580 - ESTACA 550 A 600	36.841,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.841,68	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 581 - ESTACA 600 A 650	43.379,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.379,92	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 582 - ESTACA 650 A 700	33.263,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.263,91	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 583 - ESTACA 700 A 750	38.744,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.744,45	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 584 - ESTACA 750 A 800	32.825,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.825,47	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 585 - ESTACA 800 A 850	29.733,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.733,48	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 586 - ESTACA 850 A 900	20.482,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.482,32	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 587 - ESTACA 900 A 950	25.870,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.870,12	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 588 - ESTACA 950 A 1000	49.685,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.685,34	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 589 - ESTACA 1000 A 1050	38.241,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.241,92	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 590 - ESTACA 1050 A 1100	35.664,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.664,72	-	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 591 - ESTACA 1100 A 1150	43.586,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.586,31	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 592 - ESTACA 1150 A 1200	22.658,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.658,85	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 593 - ESTACA 1200 A 1250	35.417,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.417,51	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 594 - ESTACA 1250 A 1300	40.071,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.071,18	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 595 - ESTACA 1300 A 1350	38.986,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.986,78	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 596 - ESTACA 1350 A 1400	34.951,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.951,14	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 597 - ESTACA 1400 A 1450	35.002,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.002,01	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 598 - ESTACA 1450 A 1500	41.477,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.477,91	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 599 - ESTACA 1500 A 1550	26.080,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.080,50	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 600 - ESTACA 1550 A 1600	36.066,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.066,11	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 601 - ESTACA 1600 A 1650	41.591,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.591,65	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 602 - ESTACA 1650 A 1700	40.794,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.794,79	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 603 - ESTACA 1700 A 1750	36.851,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.851,47	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 604 - ESTACA 1750 A 1800	25.876,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.876,00	-	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 605 - ESTACA 1800 A 1850	36.241,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.241,39	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 606 - ESTACA 1850 A 1900	35.649,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.649,30	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 607 - ESTACA 1900 A 1950	49.364,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.364,07	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 608 - ESTACA 1950 A 2000	40.224,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.224,59	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 609 - ESTACA 2000 A 2050	38.207,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.207,47	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 610 - ESTACA 2050 A 2100	29.419,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.419,79	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 611 - ESTACA 2100 A 2150	32.963,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.963,98	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 612 - ESTACA 2150 A 2200	31.114,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.114,50	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 613 - ESTACA 2200 A 2250	32.870,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.870,96	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 614 - ESTACA 2250 A 2300	46.959,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.959,26	-	-
	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 615 - ESTACA 2300 A 2313	62.510,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.510,18	-	-
9.	**OBRAS COMPLEMENTARES**	**R$**	**7.336.081,03**	**-**	**-**	**14.317,30**	**-**	**-**	**-**	**84.437,91**	**107.003,10**	**374.637,61**	**335.155,32**	**668.473,00**	**273.881,64**	**245.496,81**	**1.363.357,68**	**1.628.500,55**	**2.155.007,11**	**85.812,99**	**-**	**-**
9.1.	**REMOÇÃO DE POSTES**		**245.496,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**245.496,81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 616 - ESTACA 0 A 50	66.953,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.953,68	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 617 - ESTACA 50 A 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 618 - ESTACA 100 A 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 619 - ESTACA 150 A 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 620 - ESTACA 200 A 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 621 - ESTACA 250 A 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 622 - ESTACA 300 A 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 623 - ESTACA 350 A 400	33.476,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.476,84	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 624 - ESTACA 400 A 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 625 - ESTACA 450 A 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 626 - ESTACA 500 A 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 627 - ESTACA 550 A 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 628 - ESTACA 600 A 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 629 - ESTACA 650 A 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 630 - ESTACA 700 A 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 631 - ESTACA 750 A 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 632 - ESTACA 800 A 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 633 - ESTACA 850 A 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 634 - ESTACA 900 A 950	11.158,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.158,95	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 635 - ESTACA 950 A 1000	78.112,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.112,62	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 636 - ESTACA 1000 A 1050	55.794,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.794,73	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 637 - ESTACA 1050 A 1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 638 - ESTACA 1100 A 1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 639 - ESTACA 1150 A 1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 640 - ESTACA 1200 A 1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 641 - ESTACA 1250 A 1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 642 - ESTACA 1300 A 1350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 643 - ESTACA 1350 A 1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 644 - ESTACA 1400 A 1450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 645 - ESTACA 1450 A 1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 646 - ESTACA 1500 A 1550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 647 - ESTACA 1550 A 1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 648 - ESTACA 1600 A 1650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 649 - ESTACA 1650 A 1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 650 - ESTACA 1700 A 1750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 651 - ESTACA 1750 A 1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 652 - ESTACA 1800 A 1850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 653 - ESTACA 1850 A 1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 654 - ESTACA 1900 A 1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 655 - ESTACA 1950 A 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 656 - ESTACA 2000 A 2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 657 - ESTACA 2050 A 2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 658 - ESTACA 2100 A 2150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 659 - ESTACA 2150 A 2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 660 - ESTACA 2200 A 2250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 661 - ESTACA 2250 A 2300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 662 - ESTACA 2300 A 2313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.	**SEMEADURA**		**4.169.297,29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.363.357,68**	**1.349.547,70**	**1.456.391,91**	**-**	**-**	**-**
	SEMEADURA	EVENTO 663 - ESTACA 0 A 50	166.168,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.168,23	-	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 664 - ESTACA 50 A 100	57.855,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.855,14	-	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 665 - ESTACA 100 A 150	251.241,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.241,09	-	-	-	-	-

	SEMEADURA	EVENTO 666 - ESTACA 150 A 200	59.390,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.390,77	-	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 667 - ESTACA 200 A 250	76.007,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.007,68	-	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 668 - ESTACA 250 A 300	59.390,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.390,77	-	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 669 - ESTACA 300 A 350	59.390,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.390,77	-	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 670 - ESTACA 350 A 400	59.390,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.390,77	-	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 671 - ESTACA 400 A 450	59.390,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.390,77	-	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 672 - ESTACA 450 A 500	58.638,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.638,95	-	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 673 - ESTACA 500 A 550	397.101,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397.101,96	-	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 674 - ESTACA 550 A 600	59.390,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.390,77	-	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 675 - ESTACA 600 A 650	59.390,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.390,77	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 676 - ESTACA 650 A 700	59.294,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.294,80	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 677 - ESTACA 700 A 750	59.006,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.006,86	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 678 - ESTACA 750 A 800	59.355,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.355,58	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 679 - ESTACA 800 A 850	59.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.250,00	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 680 - ESTACA 850 A 900	59.390,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.390,77	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 681 - ESTACA 900 A 950	59.390,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.390,77	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 682 - ESTACA 950 A 1000	59.390,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.390,77	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 683 - ESTACA 1000 A 1050	59.182,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.182,82	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 684 - ESTACA 1050 A 1100	697.113,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697.113,00	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 685 - ESTACA 1100 A 1150	59.390,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.390,77	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 686 - ESTACA 1150 A 1200	59.390,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.390,77	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 687 - ESTACA 1200 A 1250	59.390,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.390,77	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 688 - ESTACA 1250 A 1300	59.390,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.390,77	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 689 - ESTACA 1300 A 1350	59.390,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.390,77	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 690 - ESTACA 1350 A 1400	59.390,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.390,77	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 691 - ESTACA 1400 A 1450	59.166,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.166,83	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 692 - ESTACA 1450 A 1500	59.390,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.390,77	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 693 - ESTACA 1500 A 1550	59.390,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.390,77	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 694 - ESTACA 1550 A 1600	59.390,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.390,77	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 695 - ESTACA 1600 A 1650	43.495,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.495,20	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 696 - ESTACA 1650 A 1700	39.157,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.157,03	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 697 - ESTACA 1700 A 1750	39.380,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.380,97	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 698 - ESTACA 1750 A 1800	702.124,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702.124,53	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 699 - ESTACA 1800 A 1850	39.380,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.380,97	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 700 - ESTACA 1850 A 1900	39.316,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.316,99	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 701 - ESTACA 1900 A 1950	39.380,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.380,97	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 702 - ESTACA 1950 A 2000	39.253,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.253,00	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 703 - ESTACA 2000 A 2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 704 - ESTACA 2050 A 2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 705 - ESTACA 2100 A 2150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 706 - ESTACA 2150 A 2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 707 - ESTACA 2200 A 2250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 708 - ESTACA 2250 A 2300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEMEADURA	EVENTO 709 - ESTACA 2300 A 2313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.	**CERCAS PREÇO LINEAR**		**1.857.905,89**	**-**	**-**	**14.317,30**	**-**	**-**	**-**	**84.437,91**	**107.003,10**	**374.637,61**	**335.155,32**	**668.473,00**	**273.881,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	CERCA	EVENTO 710 - ESTACA 0 A 50	13.171,92	-	-	-	-	-	-	13.171,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 711 - ESTACA 50 A 100	14.317,30	-	-	14.317,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 712 - ESTACA 100 A 150	24.872,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.872,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 713 - ESTACA 150 A 200	44.480,67	-	-	-	-	-	-	44.480,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 714 - ESTACA 200 A 250	26.785,32	-	-	-	-	-	-	26.785,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 715 - ESTACA 250 A 300	39.304,39	-	-	-	-	-	-	-	39.304,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 716 - ESTACA 300 A 350	34.498,63	-	-	-	-	-	-	-	34.498,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 717 - ESTACA 350 A 400	33.200,08	-	-	-	-	-	-	-	33.200,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 718 - ESTACA 400 A 450	30.304,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.304,04	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 719 - ESTACA 450 A 500	34.381,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.381,88	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 720 - ESTACA 500 A 550	44.454,96	-	-	-	-	-	-	-	-	44.454,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 721 - ESTACA 550 A 600	53.468,70	-	-	-	-	-	-	-	-	53.468,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 722 - ESTACA 600 A 650	53.804,95	-	-	-	-	-	-	-	-	53.804,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 723 - ESTACA 650 A 700	57.784,25	-	-	-	-	-	-	-	-	57.784,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 724 - ESTACA 700 A 750	53.341,78	-	-	-	-	-	-	-	-	53.341,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 725 - ESTACA 750 A 800	52.094,81	-	-	-	-	-	-	-	-	52.094,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 726 - ESTACA 800 A 850	59.688,16	-	-	-	-	-	-	-	-	59.688,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 727 - ESTACA 850 A 900	48.715,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.715,25	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 728 - ESTACA 900 A 950	33.488,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.488,83	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 729 - ESTACA 950 A 1000	65.690,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.690,18	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 730 - ESTACA 1000 A 1050	23.513,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.513,23	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 731 - ESTACA 1050 A 1100	34.317,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.317,26	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 732 - ESTACA 1100 A 1150	43.174,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.174,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 733 - ESTACA 1150 A 1200	52.847,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.847,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 734 - ESTACA 1200 A 1250	29.622,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.622,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 735 - ESTACA 1250 A 1300	31.157,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.157,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 736 - ESTACA 1300 A 1350	34.641,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.641,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 737 - ESTACA 1350 A 1400	35.002,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.002,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 738 - ESTACA 1400 A 1450	43.187,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.187,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 739 - ESTACA 1450 A 1500	40.649,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.649,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 740 - ESTACA 1500 A 1550	42.189,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.189,63	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 741 - ESTACA 1550 A 1600	52.089,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.089,46	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 742 - ESTACA 1600 A 1650	45.009,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.009,62	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 743 - ESTACA 1650 A 1700	162.833,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.833,45	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 744 - ESTACA 1700 A 1750	20.324,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.324,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 745 - ESTACA 1750 A 1800	20.324,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.324,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 746 - ESTACA 1800 A 1850	23.071,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.071,39	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 747 - ESTACA 1850 A 1900	15.231,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.231,73	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 748 - ESTACA 1900 A 1950	22.863,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.863,06	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 749 - ESTACA 1950 A 2000	18.161,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.161,91	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 750 - ESTACA 2000 A 2050	40.649,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.649,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 751 - ESTACA 2050 A 2100	40.649,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.649,00	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 752 - ESTACA 2100 A 2150	40.649,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.649,00	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 753 - ESTACA 2150 A 2200	40.649,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.649,00	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 754 - ESTACA 2200 A 2250	40.649,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.649,00	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 755 - ESTACA 2250 A 2300	38.846,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.846,84	-	-	-	-	-	-	-
	CERCA	EVENTO 756 - ESTACA 2300 A 2313	7.752,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.752,86	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	**DEFENSA PREÇO POR SEGMENTO**		**1.063.381,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**278.952,85**	**698.615,21**	**85.812,99**	**-**	**-**
	DEFENSA	EVENTO 757 - ESTACA 0 A 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 758 - ESTACA 50 A 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 759 - ESTACA 100 A 150	42.906,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.906,50	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 760 - ESTACA 150 A 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 761 - ESTACA 200 A 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 762 - ESTACA 250 A 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 763 - ESTACA 300 A 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 764 - ESTACA 350 A 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 765 - ESTACA 400 A 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 766 - ESTACA 450 A 500	151.698,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151.698,01	-	-	-	-

	DEFENSA	EVENTO 767 - ESTACA 500 A 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 768 - ESTACA 550 A 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 769 - ESTACA 600 A 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 770 - ESTACA 650 A 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 771 - ESTACA 700 A 750	84.348,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.348,34	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 772 - ESTACA 750 A 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 773 - ESTACA 800 A 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 774 - ESTACA 850 A 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 775 - ESTACA 900 A 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 776 - ESTACA 950 A 1000	127.490,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.490,06	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 777 - ESTACA 1000 A 1050	131.094,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.094,70	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 778 - ESTACA 1050 A 1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 779 - ESTACA 1100 A 1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 780 - ESTACA 1150 A 1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 781 - ESTACA 1200 A 1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 782 - ESTACA 1250 A 1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 783 - ESTACA 1300 A 1350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 784 - ESTACA 1350 A 1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 785 - ESTACA 1400 A 1450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 786 - ESTACA 1450 A 1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 787 - ESTACA 1500 A 1550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 788 - ESTACA 1550 A 1600	83.703,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.703,32	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 789 - ESTACA 1600 A 1650	135.989,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.989,40	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 790 - ESTACA 1650 A 1700	220.337,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.337,74	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 791 - ESTACA 1700 A 1750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 792 - ESTACA 1750 A 1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 793 - ESTACA 1800 A 1850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 794 - ESTACA 1850 A 1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 795 - ESTACA 1900 A 1950	85.812,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.812,99	-	-
	DEFENSA	EVENTO 796 - ESTACA 1950 A 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 797 - ESTACA 2000 A 2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 798 - ESTACA 2050 A 2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 799 - ESTACA 2100 A 2150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 800 - ESTACA 2150 A 2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 801 - ESTACA 2200 A 2250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 802 - ESTACA 2250 A 2300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DEFENSA	EVENTO 803 - ESTACA 2300 A 2313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	**BUEIROS PASSAGEM DE FAUNA**	**R$**	**2.030.245,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**576.386,82**	**-**	**593.569,11**	**789.560,15**	**-**	**-**	**-**	**70.729,62**	**-**	**-**	**-**	**-**
10.1.	**BUEIROS OAE**		**1.959.516,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**576.386,82**	**-**	**593.569,11**	**789.560,15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	BUEIROS OAE	EVENTO 804 - ESTACA 0 A 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 805 - ESTACA 50 A 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 806 - ESTACA 100 A 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 807 - ESTACA 150 A 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 808 - ESTACA 200 A 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 809 - ESTACA 250 A 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 810 - ESTACA 300 A 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 811 - ESTACA 350 A 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 812 - ESTACA 400 A 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 813 - ESTACA 450 A 500	593.569,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593.569,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 814 - ESTACA 500 A 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 815 - ESTACA 550 A 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 816 - ESTACA 600 A 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 817 - ESTACA 650 A 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 818 - ESTACA 700 A 750	363.005,12	-	-	-	-	-	-	-	363.005,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 819 - ESTACA 750 A 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 820 - ESTACA 800 A 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 821 - ESTACA 850 A 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 822 - ESTACA 900 A 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 823 - ESTACA 950 A 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 824 - ESTACA 1000 A 1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 825 - ESTACA 1050 A 1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 826 - ESTACA 1100 A 1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 827 - ESTACA 1150 A 1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 828 - ESTACA 1200 A 1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 829 - ESTACA 1250 A 1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 830 - ESTACA 1300 A 1350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 831 - ESTACA 1350 A 1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 832 - ESTACA 1400 A 1450	213.381,70	-	-	-	-	-	-	-	213.381,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 833 - ESTACA 1450 A 1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 834 - ESTACA 1500 A 1550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 835 - ESTACA 1550 A 1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 836 - ESTACA 1600 A 1650	789.560,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	789.560,15	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 837 - ESTACA 1650 A 1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 838 - ESTACA 1700 A 1750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 839 - ESTACA 1750 A 1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 840 - ESTACA 1800 A 1850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 841 - ESTACA 1850 A 1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 842 - ESTACA 1900 A 1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 843 - ESTACA 1950 A 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 844 - ESTACA 2000 A 2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 845 - ESTACA 2050 A 2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 846 - ESTACA 2100 A 2150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 847 - ESTACA 2150 A 2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 848 - ESTACA 2200 A 2250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 849 - ESTACA 2250 A 2300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUEIROS OAE	EVENTO 850 - ESTACA 2300 A 2313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.	**CONDICIONANTES**		**70.729,62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70.729,62**	**-**	**-**	**-**	**-**
	CONDICIONANTES	EVENTO 851 - ESTACA 0 A 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 852 - ESTACA 50 A 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 853 - ESTACA 100 A 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 854 - ESTACA 150 A 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 855 - ESTACA 200 A 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 856 - ESTACA 250 A 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 857 - ESTACA 300 A 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 858 - ESTACA 350 A 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 859 - ESTACA 400 A 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 860 - ESTACA 450 A 500	15.156,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.156,35	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 861 - ESTACA 500 A 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 862 - ESTACA 550 A 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 863 - ESTACA 600 A 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 864 - ESTACA 650 A 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 865 - ESTACA 700 A 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 866 - ESTACA 750 A 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	CONDICIONANTES	EVENTO 867 - ESTACA 800 A 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 868 - ESTACA 850 A 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 869 - ESTACA 900 A 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 870 - ESTACA 950 A 1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 871 - ESTACA 1000 A 1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 872 - ESTACA 1050 A 1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 873 - ESTACA 1100 A 1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 874 - ESTACA 1150 A 1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 875 - ESTACA 1200 A 1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 876 - ESTACA 1250 A 1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 877 - ESTACA 1300 A 1350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 878 - ESTACA 1350 A 1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 879 - ESTACA 1400 A 1450	15.156,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.156,35	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 880 - ESTACA 1450 A 1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 881 - ESTACA 1500 A 1550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 882 - ESTACA 1550 A 1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 883 - ESTACA 1600 A 1650	15.156,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.156,35	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 884 - ESTACA 1650 A 1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 885 - ESTACA 1700 A 1750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 886 - ESTACA 1750 A 1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 887 - ESTACA 1800 A 1850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 888 - ESTACA 1850 A 1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 889 - ESTACA 1900 A 1950	25.260,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.260,58	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 890 - ESTACA 1950 A 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 891 - ESTACA 2000 A 2050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 892 - ESTACA 2050 A 2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 893 - ESTACA 2100 A 2150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 894 - ESTACA 2150 A 2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 895 - ESTACA 2200 A 2250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 896 - ESTACA 2250 A 2300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONDICIONANTES	EVENTO 897 - ESTACA 2300 A 2313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	**OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**	**R$**	**3.410.820,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**748.097,86**	**887.856,66**	**1.521.291,58**	**253.574,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11.1.	**INFRAESTRUTURA**		**748.097,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**748.097,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11.1.1.	**BLOCO PRONTO**																					
	BLOCOS FUNDAÇÃO	EVENTO 898 - ESTACA 1900 A 1950	748.097,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748.097,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2.	**MESOESTRUTURA + SUPERESTRUTURA**		**2.409.148,24**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**887.856,66**	**1.521.291,58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11.2.1.	**MESO E LONGARINA**																					
	TRAVESSA / TRANSVERSINA / LONGARINA	EVENTO 899 - ESTACA 1900 A 1950	887.856,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	887.856,66	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3.2.	**SUPER (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)**																					
	LAJE / TRANSVERSINA / ALAS	EVENTO 902 - ESTACA 1900 A 1950	1.521.291,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.521.291,58	-	-	-	-	-	-	-
11.4.	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		**253.574,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**253.574,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11.4.1.	**OAE DIVERSOS**																					
	OAE DIVERSOS	EVENTO 905 - ESTACA 1900 A 1950	253.574,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253.574,89	-	-	-	-	-	-
12.	**PROJETO EXECUTIVO**	**R$**	**1.454.029,39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**286.215,13**	**653.165,54**	**369.245,79**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**145.402,94**	**-**	**-**	**-**
12.1.	**PROJETO - FASE DE ESTUDOS**		**715.537,82**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**286.215,13**	**357.768,91**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71.553,78**	**-**	**-**	**-**
	PROJETO EXECUTIVO	EVENTO 46	286.215,13	-	-	-	-	-	-	-	286.215,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROJETO EXECUTIVO	EVENTO 46.a	357.768,91	-	-	-	-	-	-	-	-	357.768,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROJETO EXECUTIVO	EVENTO 46.b	71.553,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.553,78	-	-	-
12.2.	**FASE DE PROJETO EXECUTIVO VIÁRIO PRINCIPAL**		**433.745,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**173.498,11**	**216.872,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.374,53**	**-**	**-**	**-**
	PROJETO EXECUTIVO	EVENTO 47	173.498,11	-	-	-	-	-	-	-	-	173.498,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROJETO EXECUTIVO	EVENTO 47.a	216.872,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.872,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROJETO EXECUTIVO	EVENTO 47.b	43.374,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.374,53	-	-	-
12.3.	**FASE DE PROJETO EXECUTIVO VIÁRIO SECUNDÁRIO**		**256.343,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**102.537,41**	**128.171,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.634,35**	**-**	**-**	**-**
	PROJETO EXECUTIVO	EVENTO 48	102.537,41	-	-	-	-	-	-	-	-	102.537,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROJETO EXECUTIVO	EVENTO 48.a	128.171,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.171,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROJETO EXECUTIVO	EVENTO 48.b	25.634,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.634,35	-	-	-
12.4.	**FASE DE PROJETO EXECUTIVO DE OAE**		**48.402,75**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.361,10**	**24.201,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.840,28**	**-**	**-**	**-**

CAEP | Eventograma Padrão e Critérios de Pagamento

RODOVIA: GO-147
SEGMENTO: Bela Vista de Goiás / Entr. GO-010 (Silvânia)
EXTENSÃO: 46,26

	MACROS	SUBEVENTO	set 1º mês	out 2º mês	nov 3º mês	dez 4º mês	jan 5º mês	fev 6º mês	mar 7º mês	abr 8º mês	mai 9º mês	jun 10º mês	jul 11º mês	ago 12º mês	set 13º mês	out 14º mês	nov 15º mês	dez 16º mês	jan 17º mês	fev 18º mês	mar 19º mês
1.	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**																				
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL																			
Ocultar	0,00	EVENTO 1																			
Ocultar	0,00	EVENTO 2																			
Planejar	0,00	EVENTO 3																			
Planejar	0,00	EVENTO 4																			
Planejar	0,00	EVENTO 5																			
Planejar	0,00	EVENTO 6																			
Planejar	0,00	EVENTO 7																			
Planejar	0,00	EVENTO 8																			
Planejar	0,00	EVENTO 9																			
Planejar	0,00	EVENTO 10																			
Planejar	0,00	EVENTO 11																			
Planejar	0,00	EVENTO 12																			
Planejar	0,00	EVENTO 13																			
Planejar	0,00	EVENTO 14																			
Planejar	0,00	EVENTO 15																			
Planejar	0,00	EVENTO 16																			
Planejar	0,00	EVENTO 17																			
Ocultar	0,00	EVENTO 18																		-	
Ocultar	0,00	EVENTO 19																			
2.	**CANTEIRO DE OBRA**																				
		CANTEIRO DE OBRA (INSTALAÇÃO)																			
Planejar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 20																			
Planejar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 21																			
Planejar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 22																			
		CANTEIRO DE OBRA (MANUTENÇÃO)																			
Ocultar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 23																			
Ocultar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 24																			
Planejar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 25																			
Planejar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 26																			
Planejar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 27																			
Planejar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 28																			
Planejar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 29																			
Planejar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 30																			
Planejar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 31																			
Planejar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 32																			
Planejar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 33																			
Planejar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 34																			
Planejar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 35																			
Planejar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 36																			
Planejar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 37																			
Planejar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 38																			
Planejar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 39																			
Ocultar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 40																			
Ocultar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 41																			
3.	**MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO**																				
		MOBILIZAÇÃO																			
Planejar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 42																			
Planejar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 43																			
Planejar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 44																			
		DESMOBILIZAÇÃO																			
Planejar	CANTEIRO DE OBRAS	EVENTO 45																			
4.	**TERRAPLENAGEM**																				
		LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 52 - ESTACA 0 A 50																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 53 - ESTACA 50 A 100																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 54 - ESTACA 100 A 150																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 55 - ESTACA 150 A 200																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 56 - ESTACA 200 A 250																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 57 - ESTACA 250 A 300																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 58 - ESTACA 300 A 350																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 59 - ESTACA 350 A 400																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 60 - ESTACA 400 A 450																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 61 - ESTACA 450 A 500																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 62 - ESTACA 500 A 550																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 63 - ESTACA 550 A 600																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 64 - ESTACA 600 A 650																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 65 - ESTACA 650 A 700																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 66 - ESTACA 700 A 750																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 67 - ESTACA 750 A 800																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 68 - ESTACA 800 A 850																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 69 - ESTACA 850 A 900																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 70 - ESTACA 900 A 950																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 71 - ESTACA 950 A 1000																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 72 - ESTACA 1000 A 1050																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 73 - ESTACA 1050 A 1100																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 74 - ESTACA 1100 A 1150																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 75 - ESTACA 1150 A 1200																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 76 - ESTACA 1200 A 1250																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 77 - ESTACA 1250 A 1300																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 78 - ESTACA 1300 A 1350																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 79 - ESTACA 1350 A 1400																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 80 - ESTACA 1400 A 1450																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 81 - ESTACA 1450 A 1500																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 82 - ESTACA 1500 A 1550																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 83 - ESTACA 1550 A 1600																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 84 - ESTACA 1600 A 1650																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 85 - ESTACA 1650 A 1700																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 86 - ESTACA 1700 A 1750																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 87 - ESTACA 1750 A 1800																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 88 - ESTACA 1800 A 1850																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 89 - ESTACA 1850 A 1900																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 90 - ESTACA 1900 A 1950																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 91 - ESTACA 1950 A 2000																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 92 - ESTACA 2000 A 2050																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 93 - ESTACA 2050 A 2100																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 94 - ESTACA 2100 A 2150																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 95 - ESTACA 2150 A 2200																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 96 - ESTACA 2200 A 2250																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 97 - ESTACA 2250 A 2300																			
Planejar	LIMPEZA	EVENTO 98 - ESTACA 2300 A 2313																			
		EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM ATÉ A COTA ACABADA DO ANTEPROJETO / EXECUTIVO																			
Planejar	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 99 - ESTACA 0 A 150																			
Planejar	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 100 - ESTACA 150 A 300																			
Planejar	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 101 - ESTACA 300 A 450																			
Planejar	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 102 - ESTACA 450 A 600																			
Planejar	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 103 - ESTACA 600 A 750																			

Planejar	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 104 - ESTACA 750 A 900	
Planejar	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 105 - ESTACA 900 A 1050	
Planejar	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 106 - ESTACA 1050 A 1200	
Planejar	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 107 - ESTACA 1200 A 1350	
Planejar	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 108 - ESTACA 1350 A 1500	
Planejar	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 109 - ESTACA 1500 A 1650	
Planejar	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 110 - ESTACA 1650 A 1800	
Planejar	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 111 - ESTACA 1800 A 1950	
Planejar	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 112 - ESTACA 1950 A 2100	
Planejar	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 113 - ESTACA 2100 A 2250	
Planejar	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM	EVENTO 114 - ESTACA 2250 A 2313	
5.	**PAVIMENTAÇÃO**		
		SUBLEITO REGULARIZADO	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 193 - ESTACA 0 A 50	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 194 - ESTACA 50 A 100	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 195 - ESTACA 100 A 150	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 196 - ESTACA 150 A 200	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 197 - ESTACA 200 A 250	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 198 - ESTACA 250 A 300	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 199 - ESTACA 300 A 350	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 200 - ESTACA 350 A 400	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 201 - ESTACA 400 A 450	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 202 - ESTACA 450 A 500	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 203 - ESTACA 500 A 550	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 204 - ESTACA 550 A 600	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 205 - ESTACA 600 A 650	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 206 - ESTACA 650 A 700	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 207 - ESTACA 700 A 750	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 208 - ESTACA 750 A 800	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 209 - ESTACA 800 A 850	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 210 - ESTACA 850 A 900	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 211 - ESTACA 900 A 950	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 212 - ESTACA 950 A 1000	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 213 - ESTACA 1000 A 1050	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 214 - ESTACA 1050 A 1100	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 215 - ESTACA 1100 A 1150	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 216 - ESTACA 1150 A 1200	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 217 - ESTACA 1200 A 1250	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 218 - ESTACA 1250 A 1300	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 219 - ESTACA 1300 A 1350	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 220 - ESTACA 1350 A 1400	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 221 - ESTACA 1400 A 1450	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 222 - ESTACA 1450 A 1500	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 223 - ESTACA 1500 A 1550	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 224 - ESTACA 1550 A 1600	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 225 - ESTACA 1600 A 1650	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 226 - ESTACA 1650 A 1700	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 227 - ESTACA 1700 A 1750	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 228 - ESTACA 1750 A 1800	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 229 - ESTACA 1800 A 1850	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 230 - ESTACA 1850 A 1900	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 231 - ESTACA 1900 A 1950	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 232 - ESTACA 1950 A 2000	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 233 - ESTACA 2000 A 2050	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 234 - ESTACA 2050 A 2100	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 235 - ESTACA 2100 A 2150	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 236 - ESTACA 2150 A 2200	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 237 - ESTACA 2200 A 2250	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 238 - ESTACA 2250 A 2300	
Planejar	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 239 - ESTACA 2300 A 2313	
		SUB-BASE	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 240 - ESTACA 0 A 50	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 241 - ESTACA 50 A 100	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 242 - ESTACA 100 A 150	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 243 - ESTACA 150 A 200	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 244 - ESTACA 200 A 250	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 245 - ESTACA 250 A 300	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 246 - ESTACA 300 A 350	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 247 - ESTACA 350 A 400	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 248 - ESTACA 400 A 450	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 249 - ESTACA 450 A 500	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 250 - ESTACA 500 A 550	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 251 - ESTACA 550 A 600	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 252 - ESTACA 600 A 650	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 253 - ESTACA 650 A 700	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 254 - ESTACA 700 A 750	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 255 - ESTACA 750 A 800	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 256 - ESTACA 800 A 850	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 257 - ESTACA 850 A 900	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 258 - ESTACA 900 A 950	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 259 - ESTACA 950 A 1000	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 260 - ESTACA 1000 A 1050	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 261 - ESTACA 1050 A 1100	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 262 - ESTACA 1100 A 1150	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 263 - ESTACA 1150 A 1200	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 264 - ESTACA 1200 A 1250	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 265 - ESTACA 1250 A 1300	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 266 - ESTACA 1300 A 1350	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 267 - ESTACA 1350 A 1400	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 268 - ESTACA 1400 A 1450	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 269 - ESTACA 1450 A 1500	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 270 - ESTACA 1500 A 1550	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 271 - ESTACA 1550 A 1600	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 272 - ESTACA 1600 A 1650	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 273 - ESTACA 1650 A 1700	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 274 - ESTACA 1700 A 1750	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 275 - ESTACA 1750 A 1800	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 276 - ESTACA 1800 A 1850	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 277 - ESTACA 1850 A 1900	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 278 - ESTACA 1900 A 1950	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 279 - ESTACA 1950 A 2000	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 280 - ESTACA 2000 A 2050	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 281 - ESTACA 2050 A 2100	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 282 - ESTACA 2100 A 2150	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 283 - ESTACA 2150 A 2200	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 284 - ESTACA 2200 A 2250	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 285 - ESTACA 2250 A 2300	
Planejar	SUB-BASE	EVENTO 286 - ESTACA 2300 A 2313	
		BASE IMPRIMADA	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 287 - ESTACA 0 A 50	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 288 - ESTACA 50 A 100	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 289 - ESTACA 100 A 150	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 290 - ESTACA 150 A 200	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 291 - ESTACA 200 A 250	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 292 - ESTACA 250 A 300	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 293 - ESTACA 300 A 350	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 294 - ESTACA 350 A 400	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 295 - ESTACA 400 A 450	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 296 - ESTACA 450 A 500	

Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 297 - ESTACA 500 A 550	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 298 - ESTACA 550 A 600	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 299 - ESTACA 600 A 650	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 300 - ESTACA 650 A 700	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 301 - ESTACA 700 A 750	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 302 - ESTACA 750 A 800	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 303 - ESTACA 800 A 850	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 304 - ESTACA 850 A 900	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 305 - ESTACA 900 A 950	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 306 - ESTACA 950 A 1000	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 307 - ESTACA 1000 A 1050	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 308 - ESTACA 1050 A 1100	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 309 - ESTACA 1100 A 1150	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 310 - ESTACA 1150 A 1200	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 311 - ESTACA 1200 A 1250	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 312 - ESTACA 1250 A 1300	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 313 - ESTACA 1300 A 1350	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 314 - ESTACA 1350 A 1400	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 315 - ESTACA 1400 A 1450	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 316 - ESTACA 1450 A 1500	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 317 - ESTACA 1500 A 1550	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 318 - ESTACA 1550 A 1600	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 319 - ESTACA 1600 A 1650	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 320 - ESTACA 1650 A 1700	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 321 - ESTACA 1700 A 1750	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 322 - ESTACA 1750 A 1800	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 323 - ESTACA 1800 A 1850	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 324 - ESTACA 1850 A 1900	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 325 - ESTACA 1900 A 1950	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 326 - ESTACA 1950 A 2000	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 327 - ESTACA 2000 A 2050	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 328 - ESTACA 2050 A 2100	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 329 - ESTACA 2100 A 2150	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 330 - ESTACA 2150 A 2200	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 331 - ESTACA 2200 A 2250	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 332 - ESTACA 2250 A 2300	
Planejar	BASE IMPRIMADA	EVENTO 333 - ESTACA 2300 A 2313	
		REVESTIMENTO PRONTO	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 334 - ESTACA 0 A 50	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 335 - ESTACA 50 A 100	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 336 - ESTACA 100 A 150	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 337 - ESTACA 150 A 200	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 338 - ESTACA 200 A 250	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 339 - ESTACA 250 A 300	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 340 - ESTACA 300 A 350	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 341 - ESTACA 350 A 400	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 342 - ESTACA 400 A 450	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 343 - ESTACA 450 A 500	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 344 - ESTACA 500 A 550	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 345 - ESTACA 550 A 600	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 346 - ESTACA 600 A 650	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 347 - ESTACA 650 A 700	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 348 - ESTACA 700 A 750	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 349 - ESTACA 750 A 800	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 350 - ESTACA 800 A 850	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 351 - ESTACA 850 A 900	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 352 - ESTACA 900 A 950	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 353 - ESTACA 950 A 1000	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 354 - ESTACA 1000 A 1050	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 355 - ESTACA 1050 A 1100	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 356 - ESTACA 1100 A 1150	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 357 - ESTACA 1150 A 1200	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 358 - ESTACA 1200 A 1250	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 359 - ESTACA 1250 A 1300	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 360 - ESTACA 1300 A 1350	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 361 - ESTACA 1350 A 1400	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 362 - ESTACA 1400 A 1450	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 363 - ESTACA 1450 A 1500	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 364 - ESTACA 1500 A 1550	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 365 - ESTACA 1550 A 1600	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 366 - ESTACA 1600 A 1650	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 367 - ESTACA 1650 A 1700	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 368 - ESTACA 1700 A 1750	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 369 - ESTACA 1750 A 1800	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 370 - ESTACA 1800 A 1850	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 371 - ESTACA 1850 A 1900	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 372 - ESTACA 1900 A 1950	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 373 - ESTACA 1950 A 2000	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 374 - ESTACA 2000 A 2050	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 375 - ESTACA 2050 A 2100	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 376 - ESTACA 2100 A 2150	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 377 - ESTACA 2150 A 2200	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 378 - ESTACA 2200 A 2250	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 379 - ESTACA 2250 A 2300	
Planejar	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 380 - ESTACA 2300 A 2313	
6.	**DRENAGEM**		
		DRENAGEM SUPERFICIAL	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 381 - ESTACA 0 A 50	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 382 - ESTACA 50 A 100	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 383 - ESTACA 100 A 150	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 384 - ESTACA 150 A 200	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 385 - ESTACA 200 A 250	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 386 - ESTACA 250 A 300	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 387 - ESTACA 300 A 350	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 388 - ESTACA 350 A 400	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 389 - ESTACA 400 A 450	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 390 - ESTACA 450 A 500	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 391 - ESTACA 500 A 550	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 392 - ESTACA 550 A 600	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 393 - ESTACA 600 A 650	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 394 - ESTACA 650 A 700	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 395 - ESTACA 700 A 750	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 396 - ESTACA 750 A 800	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 397 - ESTACA 800 A 850	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 398 - ESTACA 850 A 900	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 399 - ESTACA 900 A 950	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 400 - ESTACA 950 A 1000	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 401 - ESTACA 1000 A 1050	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 402 - ESTACA 1050 A 1100	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 403 - ESTACA 1100 A 1150	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 404 - ESTACA 1150 A 1200	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 405 - ESTACA 1200 A 1250	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 406 - ESTACA 1250 A 1300	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 407 - ESTACA 1300 A 1350	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 408 - ESTACA 1350 A 1400	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 409 - ESTACA 1400 A 1450	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 410 - ESTACA 1450 A 1500	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 411 - ESTACA 1500 A 1550	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 412 - ESTACA 1550 A 1600	

Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 413 - ESTACA 1600 A 1650	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 414 - ESTACA 1650 A 1700	
Ocultar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 415 - ESTACA 1700 A 1750	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 416 - ESTACA 1750 A 1800	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 417 - ESTACA 1800 A 1850	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 418 - ESTACA 1850 A 1900	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 419 - ESTACA 1900 A 1950	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 420 - ESTACA 1950 A 2000	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 421 - ESTACA 2000 A 2050	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 422 - ESTACA 2050 A 2100	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 423 - ESTACA 2100 A 2150	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 424 - ESTACA 2150 A 2200	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 425 - ESTACA 2200 A 2250	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 426 - ESTACA 2250 A 2300	
Planejar	DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 427 - ESTACA 2300 A 2313	
		DRENAGEM PROFUNDA	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 428 - ESTACA 0 A 50	
Planejar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 429 - ESTACA 50 A 100	
Planejar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 430 - ESTACA 100 A 150	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 431 - ESTACA 150 A 200	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 432 - ESTACA 200 A 250	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 433 - ESTACA 250 A 300	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 434 - ESTACA 300 A 350	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 435 - ESTACA 350 A 400	
Planejar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 436 - ESTACA 400 A 450	
Planejar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 437 - ESTACA 450 A 500	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 438 - ESTACA 500 A 550	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 439 - ESTACA 550 A 600	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 440 - ESTACA 600 A 650	
Planejar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 441 - ESTACA 650 A 700	
Planejar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 442 - ESTACA 700 A 750	
Planejar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 443 - ESTACA 750 A 800	
Planejar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 444 - ESTACA 800 A 850	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 445 - ESTACA 850 A 900	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 446 - ESTACA 900 A 950	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 447 - ESTACA 950 A 1000	
Planejar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 448 - ESTACA 1000 A 1050	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 449 - ESTACA 1050 A 1100	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 450 - ESTACA 1100 A 1150	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 451 - ESTACA 1150 A 1200	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 452 - ESTACA 1200 A 1250	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 453 - ESTACA 1250 A 1300	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 454 - ESTACA 1300 A 1350	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 455 - ESTACA 1350 A 1400	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 456 - ESTACA 1400 A 1450	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 457 - ESTACA 1450 A 1500	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 458 - ESTACA 1500 A 1550	
Planejar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 459 - ESTACA 1550 A 1600	
Planejar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 460 - ESTACA 1600 A 1650	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 461 - ESTACA 1650 A 1700	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 462 - ESTACA 1700 A 1750	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 463 - ESTACA 1750 A 1800	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 464 - ESTACA 1800 A 1850	
Planejar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 465 - ESTACA 1850 A 1900	
Planejar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 466 - ESTACA 1900 A 1950	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 467 - ESTACA 1950 A 2000	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 468 - ESTACA 2000 A 2050	
Planejar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 469 - ESTACA 2050 A 2100	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 470 - ESTACA 2100 A 2150	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 471 - ESTACA 2150 A 2200	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 472 - ESTACA 2200 A 2250	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 473 - ESTACA 2250 A 2300	
Ocultar	DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 474 - ESTACA 2300 A 2313	
7.	**OBRAS DE ARTE CORRENTES**		
		OAC	
Planejar	OAC	EVENTO 475 - ESTACA 0 A 50	
Planejar	OAC	EVENTO 476 - ESTACA 50 A 100	
Ocultar	OAC	EVENTO 477 - ESTACA 100 A 150	
Planejar	OAC	EVENTO 478 - ESTACA 150 A 200	
Planejar	OAC	EVENTO 479 - ESTACA 200 A 250	
Planejar	OAC	EVENTO 480 - ESTACA 250 A 300	
Planejar	OAC	EVENTO 481 - ESTACA 300 A 350	
Ocultar	OAC	EVENTO 482 - ESTACA 350 A 400	
Ocultar	OAC	EVENTO 483 - ESTACA 400 A 450	
Planejar	OAC	EVENTO 484 - ESTACA 450 A 500	
Planejar	OAC	EVENTO 485 - ESTACA 500 A 550	
Planejar	OAC	EVENTO 486 - ESTACA 550 A 600	
Planejar	OAC	EVENTO 487 - ESTACA 600 A 650	
Ocultar	OAC	EVENTO 488 - ESTACA 650 A 700	
Planejar	OAC	EVENTO 489 - ESTACA 700 A 750	
Ocultar	OAC	EVENTO 490 - ESTACA 750 A 800	
Planejar	OAC	EVENTO 491 - ESTACA 800 A 850	
Ocultar	OAC	EVENTO 492 - ESTACA 850 A 900	
Planejar	OAC	EVENTO 493 - ESTACA 900 A 950	
Planejar	OAC	EVENTO 494 - ESTACA 950 A 1000	
Ocultar	OAC	EVENTO 495 - ESTACA 1000 A 1050	
Ocultar	OAC	EVENTO 496 - ESTACA 1050 A 1100	
Planejar	OAC	EVENTO 497 - ESTACA 1100 A 1150	
Ocultar	OAC	EVENTO 498 - ESTACA 1150 A 1200	
Planejar	OAC	EVENTO 499 - ESTACA 1200 A 1250	
Ocultar	OAC	EVENTO 500 - ESTACA 1250 A 1300	
Planejar	OAC	EVENTO 501 - ESTACA 1300 A 1350	
Ocultar	OAC	EVENTO 502 - ESTACA 1350 A 1400	
Planejar	OAC	EVENTO 503 - ESTACA 1400 A 1450	
Planejar	OAC	EVENTO 504 - ESTACA 1450 A 1500	
Ocultar	OAC	EVENTO 505 - ESTACA 1500 A 1550	
Planejar	OAC	EVENTO 506 - ESTACA 1550 A 1600	
Planejar	OAC	EVENTO 507 - ESTACA 1600 A 1650	
Planejar	OAC	EVENTO 508 - ESTACA 1650 A 1700	
Ocultar	OAC	EVENTO 509 - ESTACA 1700 A 1750	
Planejar	OAC	EVENTO 510 - ESTACA 1750 A 1800	
Planejar	OAC	EVENTO 511 - ESTACA 1800 A 1850	
Planejar	OAC	EVENTO 512 - ESTACA 1850 A 1900	
Planejar	OAC	EVENTO 513 - ESTACA 1900 A 1950	
Planejar	OAC	EVENTO 514 - ESTACA 1950 A 2000	
Planejar	OAC	EVENTO 515 - ESTACA 2000 A 2050	
Planejar	OAC	EVENTO 516 - ESTACA 2050 A 2100	
Ocultar	OAC	EVENTO 517 - ESTACA 2100 A 2150	
Planejar	OAC	EVENTO 518 - ESTACA 2150 A 2200	
Planejar	OAC	EVENTO 519 - ESTACA 2200 A 2250	
Ocultar	OAC	EVENTO 520 - ESTACA 2250 A 2300	
Planejar	OAC	EVENTO 521 - ESTACA 2300 A 2313	
8.	**SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO ROD.**		
		SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 522 - ESTACA 0 A 50	
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 523 - ESTACA 50 A 100	
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 524 - ESTACA 100 A 150	
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 525 - ESTACA 150 A 200	
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 526 - ESTACA 200 A 250	

Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 527 - ESTACA 250 A 300
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 528 - ESTACA 300 A 350
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 529 - ESTACA 350 A 400
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 530 - ESTACA 400 A 450
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 531 - ESTACA 450 A 500
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 532 - ESTACA 500 A 550
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 533 - ESTACA 550 A 600
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 534 - ESTACA 600 A 650
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 535 - ESTACA 650 A 700
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 536 - ESTACA 700 A 750
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 537 - ESTACA 750 A 800
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 538 - ESTACA 800 A 850
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 539 - ESTACA 850 A 900
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 540 - ESTACA 900 A 950
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 541 - ESTACA 950 A 1000
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 542 - ESTACA 1000 A 1050
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 543 - ESTACA 1050 A 1100
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 544 - ESTACA 1100 A 1150
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 545 - ESTACA 1150 A 1200
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 546 - ESTACA 1200 A 1250
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 547 - ESTACA 1250 A 1300
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 548 - ESTACA 1300 A 1350
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 549 - ESTACA 1350 A 1400
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 550 - ESTACA 1400 A 1450
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 551 - ESTACA 1450 A 1500
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 552 - ESTACA 1500 A 1550
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 553 - ESTACA 1550 A 1600
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 554 - ESTACA 1600 A 1650
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 555 - ESTACA 1650 A 1700
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 556 - ESTACA 1700 A 1750
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 557 - ESTACA 1750 A 1800
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 558 - ESTACA 1800 A 1850
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 559 - ESTACA 1850 A 1900
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 560 - ESTACA 1900 A 1950
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 561 - ESTACA 1950 A 2000
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 562 - ESTACA 2000 A 2050
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 563 - ESTACA 2050 A 2100
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 564 - ESTACA 2100 A 2150
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 565 - ESTACA 2150 A 2200
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 566 - ESTACA 2200 A 2250
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 567 - ESTACA 2250 A 2300
Planejar	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	EVENTO 568 - ESTACA 2300 A 2313
		SINALIZAÇÃO DEFINITIVA
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 569 - ESTACA 0 A 50
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 570 - ESTACA 50 A 100
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 571 - ESTACA 100 A 150
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 572 - ESTACA 150 A 200
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 573 - ESTACA 200 A 250
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 574 - ESTACA 250 A 300
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 575 - ESTACA 300 A 350
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 576 - ESTACA 350 A 400
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 577 - ESTACA 400 A 450
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 578 - ESTACA 450 A 500
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 579 - ESTACA 500 A 550
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 580 - ESTACA 550 A 600
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 581 - ESTACA 600 A 650
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 582 - ESTACA 650 A 700
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 583 - ESTACA 700 A 750
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 584 - ESTACA 750 A 800
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 585 - ESTACA 800 A 850
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 586 - ESTACA 850 A 900
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 587 - ESTACA 900 A 950
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 588 - ESTACA 950 A 1000
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 589 - ESTACA 1000 A 1050
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 590 - ESTACA 1050 A 1100
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 591 - ESTACA 1100 A 1150
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 592 - ESTACA 1150 A 1200
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 593 - ESTACA 1200 A 1250
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 594 - ESTACA 1250 A 1300
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 595 - ESTACA 1300 A 1350
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 596 - ESTACA 1350 A 1400
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 597 - ESTACA 1400 A 1450
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 598 - ESTACA 1450 A 1500
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 599 - ESTACA 1500 A 1550
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 600 - ESTACA 1550 A 1600
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 601 - ESTACA 1600 A 1650
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 602 - ESTACA 1650 A 1700
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 603 - ESTACA 1700 A 1750
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 604 - ESTACA 1750 A 1800
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 605 - ESTACA 1800 A 1850
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 606 - ESTACA 1850 A 1900
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 607 - ESTACA 1900 A 1950
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 608 - ESTACA 1950 A 2000
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 609 - ESTACA 2000 A 2050
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 610 - ESTACA 2050 A 2100
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 611 - ESTACA 2100 A 2150
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 612 - ESTACA 2150 A 2200
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 613 - ESTACA 2200 A 2250
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 614 - ESTACA 2250 A 2300
Planejar	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA	EVENTO 615 - ESTACA 2300 A 2313
9.	**OBRAS COMPLEMENTARES**	
		REMOÇÃO DE POSTES
Planejar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 616 - ESTACA 0 A 50
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 617 - ESTACA 50 A 100
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 618 - ESTACA 100 A 150
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 619 - ESTACA 150 A 200
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 620 - ESTACA 200 A 250
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 621 - ESTACA 250 A 300
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 622 - ESTACA 300 A 350
Planejar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 623 - ESTACA 350 A 400
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 624 - ESTACA 400 A 450
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 625 - ESTACA 450 A 500
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 626 - ESTACA 500 A 550
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 627 - ESTACA 550 A 600
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 628 - ESTACA 600 A 650
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 629 - ESTACA 650 A 700
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 630 - ESTACA 700 A 750
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 631 - ESTACA 750 A 800
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 632 - ESTACA 800 A 850
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 633 - ESTACA 850 A 900
Planejar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 634 - ESTACA 900 A 950
Planejar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 635 - ESTACA 950 A 1000
Planejar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 636 - ESTACA 1000 A 1050
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 637 - ESTACA 1050 A 1100
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 638 - ESTACA 1100 A 1150
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 639 - ESTACA 1150 A 1200
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 640 - ESTACA 1200 A 1250
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 641 - ESTACA 1250 A 1300
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 642 - ESTACA 1300 A 1350

Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 643 - ESTACA 1350 A 1400
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 644 - ESTACA 1400 A 1450
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 645 - ESTACA 1450 A 1500
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 646 - ESTACA 1500 A 1550
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 647 - ESTACA 1550 A 1600
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 648 - ESTACA 1600 A 1650
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 649 - ESTACA 1650 A 1700
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 650 - ESTACA 1700 A 1750
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 651 - ESTACA 1750 A 1800
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 652 - ESTACA 1800 A 1850
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 653 - ESTACA 1850 A 1900
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 654 - ESTACA 1900 A 1950
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 655 - ESTACA 1950 A 2000
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 656 - ESTACA 2000 A 2050
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 657 - ESTACA 2050 A 2100
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 658 - ESTACA 2100 A 2150
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 659 - ESTACA 2150 A 2200
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 660 - ESTACA 2200 A 2250
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 661 - ESTACA 2250 A 2300
Ocultar	REMOÇÃO DE POSTES	EVENTO 662 - ESTACA 2300 A 2313
		SEMEADURA
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 663 - ESTACA 0 A 50
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 664 - ESTACA 50 A 100
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 665 - ESTACA 100 A 150
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 666 - ESTACA 150 A 200
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 667 - ESTACA 200 A 250
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 668 - ESTACA 250 A 300
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 669 - ESTACA 300 A 350
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 670 - ESTACA 350 A 400
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 671 - ESTACA 400 A 450
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 672 - ESTACA 450 A 500
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 673 - ESTACA 500 A 550
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 674 - ESTACA 550 A 600
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 675 - ESTACA 600 A 650
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 676 - ESTACA 650 A 700
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 677 - ESTACA 700 A 750
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 678 - ESTACA 750 A 800
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 679 - ESTACA 800 A 850
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 680 - ESTACA 850 A 900
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 681 - ESTACA 900 A 950
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 682 - ESTACA 950 A 1000
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 683 - ESTACA 1000 A 1050
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 684 - ESTACA 1050 A 1100
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 685 - ESTACA 1100 A 1150
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 686 - ESTACA 1150 A 1200
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 687 - ESTACA 1200 A 1250
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 688 - ESTACA 1250 A 1300
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 689 - ESTACA 1300 A 1350
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 690 - ESTACA 1350 A 1400
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 691 - ESTACA 1400 A 1450
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 692 - ESTACA 1450 A 1500
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 693 - ESTACA 1500 A 1550
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 694 - ESTACA 1550 A 1600
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 695 - ESTACA 1600 A 1650
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 696 - ESTACA 1650 A 1700
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 697 - ESTACA 1700 A 1750
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 698 - ESTACA 1750 A 1800
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 699 - ESTACA 1800 A 1850
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 700 - ESTACA 1850 A 1900
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 701 - ESTACA 1900 A 1950
Planejar	SEMEADURA	EVENTO 702 - ESTACA 1950 A 2000
Ocultar	SEMEADURA	EVENTO 703 - ESTACA 2000 A 2050
Ocultar	SEMEADURA	EVENTO 704 - ESTACA 2050 A 2100
Ocultar	SEMEADURA	EVENTO 705 - ESTACA 2100 A 2150
Ocultar	SEMEADURA	EVENTO 706 - ESTACA 2150 A 2200
Ocultar	SEMEADURA	EVENTO 707 - ESTACA 2200 A 2250
Ocultar	SEMEADURA	EVENTO 708 - ESTACA 2250 A 2300
Ocultar	SEMEADURA	EVENTO 709 - ESTACA 2300 A 2313
		CERCAS PREÇO LINEAR
Planejar	CERCA	EVENTO 710 - ESTACA 0 A 50
Planejar	CERCA	EVENTO 711 - ESTACA 50 A 100
Planejar	CERCA	EVENTO 712 - ESTACA 100 A 150
Planejar	CERCA	EVENTO 713 - ESTACA 150 A 200
Planejar	CERCA	EVENTO 714 - ESTACA 200 A 250
Planejar	CERCA	EVENTO 715 - ESTACA 250 A 300
Planejar	CERCA	EVENTO 716 - ESTACA 300 A 350
Planejar	CERCA	EVENTO 717 - ESTACA 350 A 400
Planejar	CERCA	EVENTO 718 - ESTACA 400 A 450
Planejar	CERCA	EVENTO 719 - ESTACA 450 A 500
Planejar	CERCA	EVENTO 720 - ESTACA 500 A 550
Planejar	CERCA	EVENTO 721 - ESTACA 550 A 600
Planejar	CERCA	EVENTO 722 - ESTACA 600 A 650
Planejar	CERCA	EVENTO 723 - ESTACA 650 A 700
Planejar	CERCA	EVENTO 724 - ESTACA 700 A 750
Planejar	CERCA	EVENTO 725 - ESTACA 750 A 800
Planejar	CERCA	EVENTO 726 - ESTACA 800 A 850
Planejar	CERCA	EVENTO 727 - ESTACA 850 A 900
Planejar	CERCA	EVENTO 728 - ESTACA 900 A 950
Planejar	CERCA	EVENTO 729 - ESTACA 950 A 1000
Planejar	CERCA	EVENTO 730 - ESTACA 1000 A 1050
Planejar	CERCA	EVENTO 731 - ESTACA 1050 A 1100
Planejar	CERCA	EVENTO 732 - ESTACA 1100 A 1150
Planejar	CERCA	EVENTO 733 - ESTACA 1150 A 1200
Planejar	CERCA	EVENTO 734 - ESTACA 1200 A 1250
Planejar	CERCA	EVENTO 735 - ESTACA 1250 A 1300
Planejar	CERCA	EVENTO 736 - ESTACA 1300 A 1350
Planejar	CERCA	EVENTO 737 - ESTACA 1350 A 1400
Planejar	CERCA	EVENTO 738 - ESTACA 1400 A 1450
Planejar	CERCA	EVENTO 739 - ESTACA 1450 A 1500
Planejar	CERCA	EVENTO 740 - ESTACA 1500 A 1550
Planejar	CERCA	EVENTO 741 - ESTACA 1550 A 1600
Planejar	CERCA	EVENTO 742 - ESTACA 1600 A 1650
Planejar	CERCA	EVENTO 743 - ESTACA 1650 A 1700
Planejar	CERCA	EVENTO 744 - ESTACA 1700 A 1750
Planejar	CERCA	EVENTO 745 - ESTACA 1750 A 1800
Planejar	CERCA	EVENTO 746 - ESTACA 1800 A 1850
Planejar	CERCA	EVENTO 747 - ESTACA 1850 A 1900
Planejar	CERCA	EVENTO 748 - ESTACA 1900 A 1950
Planejar	CERCA	EVENTO 749 - ESTACA 1950 A 2000
Planejar	CERCA	EVENTO 750 - ESTACA 2000 A 2050
Planejar	CERCA	EVENTO 751 - ESTACA 2050 A 2100
Planejar	CERCA	EVENTO 752 - ESTACA 2100 A 2150
Planejar	CERCA	EVENTO 753 - ESTACA 2150 A 2200
Planejar	CERCA	EVENTO 754 - ESTACA 2200 A 2250
Planejar	CERCA	EVENTO 755 - ESTACA 2250 A 2300
Planejar	CERCA	EVENTO 756 - ESTACA 2300 A 2313
		DEFENSA PREÇO POR SEGMENTO
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 757 - ESTACA 0 A 50
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 758 - ESTACA 50 A 100

Planejar	DEFENSA	EVENTO 759 - ESTACA 100 A 150	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 760 - ESTACA 150 A 200	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 761 - ESTACA 200 A 250	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 762 - ESTACA 250 A 300	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 763 - ESTACA 300 A 350	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 764 - ESTACA 350 A 400	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 765 - ESTACA 400 A 450	
Planejar	DEFENSA	EVENTO 766 - ESTACA 450 A 500	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 767 - ESTACA 500 A 550	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 768 - ESTACA 550 A 600	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 769 - ESTACA 600 A 650	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 770 - ESTACA 650 A 700	
Planejar	DEFENSA	EVENTO 771 - ESTACA 700 A 750	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 772 - ESTACA 750 A 800	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 773 - ESTACA 800 A 850	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 774 - ESTACA 850 A 900	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 775 - ESTACA 900 A 950	
Planejar	DEFENSA	EVENTO 776 - ESTACA 950 A 1000	
Planejar	DEFENSA	EVENTO 777 - ESTACA 1000 A 1050	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 778 - ESTACA 1050 A 1100	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 779 - ESTACA 1100 A 1150	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 780 - ESTACA 1150 A 1200	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 781 - ESTACA 1200 A 1250	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 782 - ESTACA 1250 A 1300	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 783 - ESTACA 1300 A 1350	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 784 - ESTACA 1350 A 1400	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 785 - ESTACA 1400 A 1450	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 786 - ESTACA 1450 A 1500	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 787 - ESTACA 1500 A 1550	
Planejar	DEFENSA	EVENTO 788 - ESTACA 1550 A 1600	
Planejar	DEFENSA	EVENTO 789 - ESTACA 1600 A 1650	
Planejar	DEFENSA	EVENTO 790 - ESTACA 1650 A 1700	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 791 - ESTACA 1700 A 1750	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 792 - ESTACA 1750 A 1800	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 793 - ESTACA 1800 A 1850	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 794 - ESTACA 1850 A 1900	
Planejar	DEFENSA	EVENTO 795 - ESTACA 1900 A 1950	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 796 - ESTACA 1950 A 2000	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 797 - ESTACA 2000 A 2050	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 798 - ESTACA 2050 A 2100	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 799 - ESTACA 2100 A 2150	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 800 - ESTACA 2150 A 2200	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 801 - ESTACA 2200 A 2250	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 802 - ESTACA 2250 A 2300	
Ocultar	DEFENSA	EVENTO 803 - ESTACA 2300 A 2313	
10.	**BUEIROS PASSAGEM DE FAUNA**		
		BUEIROS OAE	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 804 - ESTACA 0 A 50	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 805 - ESTACA 50 A 100	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 806 - ESTACA 100 A 150	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 807 - ESTACA 150 A 200	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 808 - ESTACA 200 A 250	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 809 - ESTACA 250 A 300	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 810 - ESTACA 300 A 350	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 811 - ESTACA 350 A 400	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 812 - ESTACA 400 A 450	
Planejar	BUEIROS OAE	EVENTO 813 - ESTACA 450 A 500	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 814 - ESTACA 500 A 550	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 815 - ESTACA 550 A 600	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 816 - ESTACA 600 A 650	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 817 - ESTACA 650 A 700	
Planejar	BUEIROS OAE	EVENTO 818 - ESTACA 700 A 750	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 819 - ESTACA 750 A 800	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 820 - ESTACA 800 A 850	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 821 - ESTACA 850 A 900	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 822 - ESTACA 900 A 950	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 823 - ESTACA 950 A 1000	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 824 - ESTACA 1000 A 1050	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 825 - ESTACA 1050 A 1100	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 826 - ESTACA 1100 A 1150	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 827 - ESTACA 1150 A 1200	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 828 - ESTACA 1200 A 1250	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 829 - ESTACA 1250 A 1300	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 830 - ESTACA 1300 A 1350	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 831 - ESTACA 1350 A 1400	
Planejar	BUEIROS OAE	EVENTO 832 - ESTACA 1400 A 1450	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 833 - ESTACA 1450 A 1500	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 834 - ESTACA 1500 A 1550	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 835 - ESTACA 1550 A 1600	
Planejar	BUEIROS OAE	EVENTO 836 - ESTACA 1600 A 1650	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 837 - ESTACA 1650 A 1700	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 838 - ESTACA 1700 A 1750	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 839 - ESTACA 1750 A 1800	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 840 - ESTACA 1800 A 1850	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 841 - ESTACA 1850 A 1900	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 842 - ESTACA 1900 A 1950	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 843 - ESTACA 1950 A 2000	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 844 - ESTACA 2000 A 2050	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 845 - ESTACA 2050 A 2100	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 846 - ESTACA 2100 A 2150	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 847 - ESTACA 2150 A 2200	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 848 - ESTACA 2200 A 2250	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 849 - ESTACA 2250 A 2300	
Ocultar	BUEIROS OAE	EVENTO 850 - ESTACA 2300 A 2313	
		CONDICIONANTES	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 851 - ESTACA 0 A 50	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 852 - ESTACA 50 A 100	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 853 - ESTACA 100 A 150	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 854 - ESTACA 150 A 200	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 855 - ESTACA 200 A 250	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 856 - ESTACA 250 A 300	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 857 - ESTACA 300 A 350	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 858 - ESTACA 350 A 400	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 859 - ESTACA 400 A 450	
Planejar	CONDICIONANTES	EVENTO 860 - ESTACA 450 A 500	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 861 - ESTACA 500 A 550	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 862 - ESTACA 550 A 600	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 863 - ESTACA 600 A 650	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 864 - ESTACA 650 A 700	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 865 - ESTACA 700 A 750	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 866 - ESTACA 750 A 800	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 867 - ESTACA 800 A 850	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 868 - ESTACA 850 A 900	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 869 - ESTACA 900 A 950	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 870 - ESTACA 950 A 1000	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 871 - ESTACA 1000 A 1050	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 872 - ESTACA 1050 A 1100	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 873 - ESTACA 1100 A 1150	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 874 - ESTACA 1150 A 1200	

Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 875 - ESTACA 1200 A 1250	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 876 - ESTACA 1250 A 1300	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 877 - ESTACA 1300 A 1350	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 878 - ESTACA 1350 A 1400	
Planejar	CONDICIONANTES	EVENTO 879 - ESTACA 1400 A 1450	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 880 - ESTACA 1450 A 1500	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 881 - ESTACA 1500 A 1550	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 882 - ESTACA 1550 A 1600	
Planejar	CONDICIONANTES	EVENTO 883 - ESTACA 1600 A 1650	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 884 - ESTACA 1650 A 1700	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 885 - ESTACA 1700 A 1750	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 886 - ESTACA 1750 A 1800	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 887 - ESTACA 1800 A 1850	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 888 - ESTACA 1850 A 1900	
Planejar	CONDICIONANTES	EVENTO 889 - ESTACA 1900 A 1950	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 890 - ESTACA 1950 A 2000	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 891 - ESTACA 2000 A 2050	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 892 - ESTACA 2050 A 2100	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 893 - ESTACA 2100 A 2150	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 894 - ESTACA 2150 A 2200	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 895 - ESTACA 2200 A 2250	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 896 - ESTACA 2250 A 2300	
Ocultar	CONDICIONANTES	EVENTO 897 - ESTACA 2300 A 2313	
11.	**OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**		
	INFRAESTRUTURA		
		BLOCO PRONTO	
Planejar	BLOCOS FUNDAÇÃO	EVENTO 898 - ESTACA 1900 A 1950	
	MESOESTRUTURA + SUPERESTRUTURA		
		MESO E LONGARINA	
Planejar	TRAVESSA / TRANSVERSINA / LONGARINA	EVENTO 899 - ESTACA 1900 A 1950	
		SUPER (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)	
Planejar	LAJE / TRANSVERSINA / ALAS	EVENTO 902 - ESTACA 1900 A 1950	
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
		OAE DIVERSOS	
Planejar	OAE DIVERSOS	EVENTO 905 - ESTACA 1900 A 1950	
12.	**PROJETO EXECUTIVO**		
		PROJETO - FASE DE ESTUDOS	
		FASE DE PROJETO EXECUTIVO VIÁRIO PRINCIPAL	
		FASE DE PROJETO EXECUTIVO VIÁRIO SECUNDÁRIO	
		FASE DE PROJETO EXECUTIVO DE OAE	

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS:

Partícipe I

CNPJ nº	**Entidade**		
49.766.106/0001-90	Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA		
Endereço	Edifício Palácio de Prata - Rua 5, nº 833 - 5°, 6° e 7° andares - Setor Oeste, Goiânia - GO		
Dados do Representante	**RG nº**	**CPF nº**	**Cargo**
Ricardo de Oliveira Silva	4359911 DGPC	***.979.241-**	Secretário de Estado

Partícipe II

CNPJ nº	**Entidade**		
03.520.933/0001-06	Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA		
Endereço	Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20, esq. c/ BR-153, km 3,5, Conjunto Caiçara, Goiânia-GO		
Dados do Representante	**RG nº**	**CPF nº**	**Cargo**
Eliane Simonini Baltazar	3720714 - DGPC/GO	***.684.251-**	Presidente

Partícipe III

CNPJ nº	**Entidade**		
24.081.308/0001-77	Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás - IFAG		
Endereço	Rua 87 nº 708, Edifício FAEG, Setor Sul, Goiânia-GO		
Dados do Representante	**RG nº**	**CPF nº**	**RG nº**
Armando Leite Rollemberg Neto	2538545-SSP/DF	014.477.491-70	Presidente

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

2.1. Instrumentalização da parceria entre o **ESTADO DE GOIÁS**, por intermédio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINFRA) e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), com o **INSTITUTO PARA O FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA DE GOIÁS (IFAG),** formalizada pelo Termo de Colaboração nº 001/2025-SEINFRA/GOINFRA x IFAG (76094536) visando a execução do Programa de Parcerias Institucionais para o Progresso e o Desenvolvimento Econômico do Estado

de Goiás, com a finalidade de viabilizar os objetivos que regem o programa, nos moldes dos arts. 8º-A a 8º-K da Lei Nº 21.670/2022, e demais normas, regulamentos e legislações aplicáveis à presente parceria.

2.2. A presente parceria, com aplicação dos investimentos provenientes da contribuição do Fundo Estadual de Infraestrutura – FUNDEINFRA, tem por objeto estabelecer as condições e obrigações mútuas para realização de investimentos de infraestrutura para a Elaboração de Projeto e Execução da obra **para PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-461, NO TRECHO: ENTR. GO-194 / ENTR. GO221, COM EXTENSÃO DE 52,35 KM, NESTE ESTADO**, referente ao Contrato nº 09/2025 (80248980) e aos Aditivos nº 01/2025 (83691898) e nº 02/2025 (83692098)**,** celebrados entre o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG e a COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA e a Proposta Nº 049/2024-FUNDEINFRA devidamente aprovada pelo Conselho Gestor do FUNDEINFRA.

3. JUSTIFICATIVA:

3.1. O FUNDEINFRA foi instituído com o objetivo de captar e gerir recursos destinados ao desenvolvimento econômico do Estado de Goiás, promovendo a implementação de políticas públicas de infraestrutura nas áreas agropecuária, rodoviária, aeroportuária e de transporte, conforme o disposto no art. 1º, Inciso II da Lei Nº 21.670/2022 (Lei do Fundeinfra). O fundo tem como foco a execução de projetos estratégicos, incluindo a recuperação, manutenção, conservação e pavimentação de rodovias, além de obras em pontes, bueiros, edificações e aeródromos.

3.2. De acordo com a referida lei, em seu Art. 8-A em seu § 2º, a SEINFRA é o órgão supervisor da política pública de que cuida esta Lei e dos ajustes de parceria com base nela firmados, facultado ao seu titular solicitar, quando for necessário, o auxílio técnico da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA. Ainda de acordo com o artigo 8-A em seu § 1º, "a execução do programa a que se refere o caput deste artigo ocorrerá mediante celebração de ajuste de parceria com entidades privadas sem fins econômicos constituídas por representantes dos setores econômicos contribuintes do FUNDEINFRA que, sob a forma associativa, se predisponham ao desempenho de atividades, projetos e ações de fomento ao desenvolvimento econômico e à infraestrutura do Estado".

3.3. Desta forma, em atendimento ao disposto na manifestação de interesse e ao art. 8ºE da Lei Nº 21.670/2022, apresenta-se o presente plano de trabalho relativo ao objeto pretendido, visando à colaboração para o progresso e o desenvolvimento econômico do Estado de Goiás.

4. RECURSOS ALOCADOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. O valor total do Contrato n.º 09/2025 (80248980) e seus Aditivos nº 01/2025 (83691898) e nº 02/2025 (83692098), é de R$ 96.273.306,17 (noventa e seis milhões, duzentos e setenta e três mil, trezentos e seis reais e dezessete centavos), com prazo de execução de até 21 (vinte e um) meses.

4.2. O valor do investimento, bem como o prazo de execução da parceria, poderão ser objeto de aditamento, quando tecnicamente justificado e necessário à adequada consecução do objeto, desde que previamente aprovados por meio de Resolução do Conselho Gestor do FUNDEINFRA, observadas as disposições normativas aplicáveis.

4.3. Além dos recursos previstos no item 4.1, a parceria contempla despesas de natureza geral, assim compreendidas: (i) custeio operacional do Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG, voltados à gestão, acompanhamento e operacionalização da parceria; e (ii) despesas decorrentes da contratação da empresa estruturadora, responsável pela gestão técnica, supervisão e certificação dos projetos e da execução das obras. Estes recursos não se vinculam exclusivamente a um único empreendimento, possuindo caráter transversal, razão pela qual são rateadas e compartilhadas entre todas as obras contempladas no âmbito do Termo de Colaboração nº 001/2025-SEINFRA/GOINFRA x IFAG (76094536).

4.4. Os recursos transferidos ao Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG, a título de custeio da parceria, encontram fundamento no Termo de Colaboração nº 001/2025SEINFRA/GOINFRA x IFAG (76094536), no Plano de Trabalho - Custeio IFAG (76844983) e na Estimativa Orçamentária para Custeio (75754119), observado o valor autorizado pelo Conselho Gestor do Fundo Estadual de Infraestrutura – CG/FUNDEINFRA para custeio anual (76365112), fixado em R$ 8.217.037,00 (oito milhões, duzentos e dezessete mil e trinta e sete reais);

4.5. As despesas relativas à estruturadora observarão o disposto no Contrato nº 01/2025 – assinado – IFAG – CAEP (76898341), abrangendo serviços técnicos especializados de engenharia, inclusive na dimensão socioambiental, certificação de projetos e obras, gestão de processos administrativos e contábeis e assessoramento jurídico, com pagamento de periodicidade trimestral, condicionado à aprovação da prestação de contas referente ao período imediatamente anterior.

4.6. Caberá ao ESTADO DE GOIÁS a transferência dos recursos financeiros necessários à implementação do investimento, abrangendo todas as etapas de elaboração de projetos, execução das obras e serviços, bem como as atividades de custeio, gestão e certificação de projetos e obras, a ser efetuada em contas bancárias específicas vinculadas à parceria, nos termos do Termo de Colaboração nº 001/2025-SEINFRA/GOINFRA x IFAG (76094536), em conformidade com o art. 51 da Lei nº 13.019/2014, devendo os recursos ser mantidos e movimentados em instituição financeira pública determinada pela administração pública, conforme dispõe o referido dispositivo legal.

4.7. Nas ações a serem realizadas com recursos oriundos do FUNDEINFRA, a gestão técnica e financeira será realizada, em conjunto, pela SEINFRA e GOINFRA, sendo os processos técnico e

de medição instruídos pelas áreas responsáveis por cada uma das etapas administrativas cabíveis.

4.8. Caberá ao IFAG, a aplicação dos recursos necessários à implementação do investimento decorrentes de todas as etapas de projeto e execução das obras e serviços.

5. EVENTOGRAMA

5.1. O Eventograma constitui instrumento oficial de planejamento, monitoramento e aferição do avanço físico da obra, contendo a decomposição técnica das metas em eventos claramente definidos, com respectivos prazos, quantitativos e valores, conforme as diretrizes constantes da Nota Técnica para Elaboração de Eventograma da GOINFRA.

5.2 A comprovação do cumprimento das metas observará, de forma vinculante, o Eventograma aprovado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, conforme SEI nº 85537214, integrante deste Plano de Trabalho (ANEXO I).

5.3. Cada evento previsto no Eventograma deverá ser integralmente concluído (100%) para que possa ser considerado para fins de aferição de metas no respectivo período de referência.

5.4. O repasse de recursos do FUNDEINFRA ocorrerá em periodicidade trimestral, conforme cronograma de desembolso da parceria, e ficará condicionado:

I. à comprovação da conclusão integral dos eventos previstos para o trimestre;

II. à apresentação da planilha de medição vinculada aos eventos concluídos;

III. à emissão do Demonstrativo de Execução dos Eventos;

IV. à elaboração do Relatório de Execução do Objeto;

V. à validação pelo Gestor da Parceria e homologação pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.

É vedado o repasse com base em execução parcial de eventos ou em estimativas de avanço físico não integralmente comprovadas.

5.5. O Eventograma deverá manter compatibilidade técnica e financeira com o cronograma de desembolso trimestral, assegurando equilíbrio na distribuição dos valores ao longo da execução e aderência ao planejamento global da obra.

5.6. A liberação da primeira parcela de recursos para execução do objeto ficará condicionadas à apresentação e à aprovação formal do Eventograma pela GOINFRA, após validação pela Estruturadora, devendo o documento atender integralmente às diretrizes técnicas, à correlação com a planilha orçamentária e à compatibilidade com o cronograma físico-financeiro, conforme normativas vigentes.

6. PRESTAÇÃO DE CONTAS

6.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1.1. A prestação de contas relativa à execução do objeto será realizada pelo IFAG, na condição de Entidade Privada parceira, observando o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014, na Lei Estadual nº 21.670/2022 e no Manual de Prestação de Contas – FUNDEINFRA – Associativo.

6.1.2. A prestação de contas terá frequência mensal e consistirá na apresentação de relatórios circunstanciados que demonstrem:

I. o cumprimento das metas previstas no Plano de Trabalho e no Eventograma;

II. a execução física dos eventos concluídos no período;
III. a execução financeira correspondente;
IV. a rastreabilidade entre despesas realizadas e metas executadas; V. a compatibilidade entre avanço físico e execução financeira.

6.1.3. A prestação mensal subsidiará a elaboração do Relatório Trimestral de Execução do Objeto, consolidado pelo IFAG, com apoio da Estruturadora, contendo a síntese técnica e financeira do trimestre.

6.1.4. O Relatório Trimestral de Execução do Objeto constituirá base para a emissão do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação Trimestral pelo Gestor da Parceria, nos termos do art. 59 da Lei nº 13.019/2014. Após sua elaboração, o Relatório Técnico será submetido à Comissão de Monitoramento e Avaliação, a quem compete analisar a conformidade da execução do objeto em relação ao Plano de Trabalho e ao Eventograma, bem como deliberar quanto à sua homologação. Somente após a homologação pela Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá ser autorizada a inclusão da respectiva parcela na programação de liberação do repasse trimestral subsequente.

6.1.5. A partir do segundo repasse, a liberação dos recursos ficará condicionada:

I. à execução física integral (100%) dos eventos previstos para o trimestre anterior, conforme Eventograma;
II. à execução financeira mínima de 80% dos valores anteriormente repassados;
III. à manutenção da regularidade jurídica, fiscal e trabalhista da Entidade Privada;
IV. à inexistência de pendências técnicas ou financeiras apontadas pela GOINFRA ou pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.

6.1.6. Nos casos de não comprovação do alcance das metas ou existência de indícios de irregularidades, poderá ser exigida a apresentação de Relatório de Execução Financeira detalhado, contendo demonstrativo integral de receitas e despesas, extratos bancários, contratos, notas fiscais, memórias de cálculo e comprovação de eventual devolução de saldo remanescente.

6.2 CUSTEIO DA ENTIDADE PRIVADA

6.2.1. Os repasses de custeio ocorrerão trimestralmente, em conformidade com a estimativa orçamentária constante do Anexo II (SEI nº 75754119), vinculado ao Plano de Trabalho (76844983), mas que permanece válido e aplicável ao presente instrumento, por não haver alteração nos parâmetros, premissas ou valores estabelecidos.

6.2.2**.** Para solicitação de novo repasse, deverão ser apresentados:

I. Relatório de Prestação de Contas de Custeio, contendo comprovação detalhada das despesas realizadas;
II. Demonstrativo de Custo Estimado para o trimestre subsequente, acompanhado do respectivo memorial de cálculo.

6.3 PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ESTRUTURADORA

6.3.1. A prestação de contas relativa aos serviços da Estruturadora será realizada trimestralmente, com base na aferição da entrega efetiva dos produtos previstos no Termo de Referência e no contrato firmado com o IFAG, ficando a liberação do repasse condicionada à aprovação da prestação de contas referente ao período imediatamente anterior.

6.3.2. A liberação dos valores correspondentes ficará condicionada:

I. à medição dos produtos entregues;
II. à validação técnica pelo Gestor da Parceria;
III. à homologação pela Comissão competente;
IV. à autorização do Titular da GOINFRA.

6.4 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E FINAL

6.4.1. O IFAG deverá apresentar prestação de contas anual no prazo de até 90 (noventa) dias após o encerramento de cada exercício, admitida prorrogação por até 30 (trinta) dias, mediante justificativa formal.

6.4.2. A prestação de contas final deverá ser apresentada no prazo de até 90 (noventa) dias após a emissão do Termo Definitivo de Aceitação das Obras, igualmente prorrogável por até 30 (trinta) dias mediante justificativa.

6.4.3. A prestação anual e final deverá conter o Relatório de Execução do Objeto, contemplando, no mínimo:

I. descrição detalhada das ações executadas e sua compatibilidade com o Plano de Trabalho e o Eventograma;
II. quadro demonstrativo das metas integralmente cumpridas, parcialmente cumpridas e não cumpridas, com respectivas justificativas;
III. demonstração dos impactos técnicos, econômicos e sociais;
IV. análise da sustentabilidade das ações;
V. informações sobre transparência e divulgação da parceria; VI. consolidação das informações financeiras relevantes.

6.4.4. Nos casos de não comprovação do alcance das metas ou existência de indícios de irregularidades, poderá ser exigida a apresentação de Relatório de Execução Financeira detalhado, contendo demonstrativo integral de receitas e despesas, extratos bancários, contratos, notas fiscais, memórias de cálculo e comprovação de eventual devolução de saldo remanescente.

7. RISCOS E AJUSTES

7.1. A gestão de riscos da parceria será realizada com base na Matriz de Riscos do empreendimento, elaborada pela Estruturadora, em consonância com a matriz orientadora

da Administração Pública e com o Manual de Monitoramento e Avaliação – FUNDEINFRA (78638013).

7.2. A Estruturadora realizará análise preventiva trimestral da matriz, avaliando a ocorrência ou potencial materialização dos riscos e propondo medidas corretivas, quando necessário.

8. REVISÃO E ATUALIZAÇÃO

8.1 O Anexo I – Eventograma do Objeto deverá ser obrigatoriamente atualizado após a conclusão e aprovação dos projetos executivos, de modo a refletir as soluções técnicas definitivas, os quantitativos consolidados e a programação executiva compatível com o orçamento aprovado, permanecendo inalteradas as demais disposições do Plano de Trabalho.

9. PLANO DETALHADO DAS AÇÕES

9.1. O plano detalhado das ações abrange as etapas de execução da Parceria desde a formalização do Termo de Colaboração até a entrega do objeto, com a identificação dos responsáveis, das metodologias adotadas e dos respectivos prazos de execução.

PLANO DETALHADO DAS AÇÕES							
1. Ações para Formalização do Termo de Compromisso							
Item	**Tarefa**	**Responsável**	**Metodologia**	**Rastreabilidade**	**Cronograma**		
					Prazo	**Início**	**Fim**
1.1	Manifestação de interesse e Apresentação do Plano de Trabalho Inicial	ASSOCIAÇÃO	Formalização da manifestação de interesse	Protocolo Secretaria Geral SEINFRA (SEI 75010875)	Realizado (26/05/2025)	-	-
1.2	Manifestação da oportunidade e conveniência	SEINFRA	Instrução do processo e solicitação à GOINFRA	SEI 75159715	Realizado (30/05/2025)	-	-
		GOINFRA	Manifestação nos autos			-	-
1.3	Análise e Aprovação do Plano de Trabalho Inicial	GOINFRA	Regulamentado pela Portaria Nº 217/2025-SEINFRA	SEI 75754166	Realizado (12/06/2025)	-	-
1.4	Ratificação do Plano de Trabalho	SEINFRA	Submissão do Plano de Trabalho aprovado para deliberação	Reunião Conselho Gestor FUNDEINFRA (SEI	Realizado (18/06/2025)	-	-

				75968154)			
1.5	Celebração do Termo de Colaboração	SEINFRA / GOINFRA /IFAG	Termo de Colaboração nº 001/2025SEINFRA/GOINFRA x IFAG (76094536)	SEI 76094536	Realizado (23/06/2025)	-	-
1.6	Termo de Descentralização Orçamentária – TDO nº 41/2025IFAG	GOINFRA	Regulamentado pelo TODO - º 41/2025	SEI 79501769	Realizado (03/09/2025)		31/12/2026
1.7	Termo de Descentralização Orçamentária – TDO Nº 34/2025Estruturadora	GOINFRA	Regulamentado pelo TODO - º 34/2025	SEI 78019340	Realizado (11/08/2025)		20/01/2027
2. Ações para Elaboração do Projeto Executivo e Execução da Obra							
Item	**Tarefa**	**Responsável**	**Metodologia**	**Rastreabilidade**	**Cronograma**		
					Prazo	**Início**	**Fim**
2.1	Contratação da Empresa Estruturadora	ASSOCIAÇÃO / (auxílio da CAC)	Chamamento Público para Acreditação Nº 01/2024-SEINFRA	SEI 76898341	Realizado (10/07/2025)	-	-
2.2	Repasse inicial dos recursos FUNDEINFRA Estruturadora	GOINFRA	Previsão dos 90 dias iniciais do contrato	Depósito Conta Bancária (SEI 78711668)	Realizado (22/08/2025)	-	-
2.3	Repasses periódicos dos recursos FUNDEINFRA à Estruturadora	GOINFRA	Suplementação com base na previsão do trimestre	Depósito Conta Bancária (6731387)	Trimestral, condicionado à aprovação da prestação de contas do período anterior	-	-
2.4	Contratação da Empresa para Elaboração do Anteprojeto	GOINFRA / SEINFRA	Chamamento Público para Aquisição de Anteprojetos para Obras do FUNDEINFRA Nº 01/2024-GOINFRA	SEI (76732850)	ASSOCIAÇÃO Termo de Compromisso 4/2025 (SEI 76732850) – (08/07/2025)	Após celebração do Termo de Compromisso	-

2.5	Análise de Aceitação do Anteprojeto	GOINFRA	Norma Técnica de Aceitação/ Recebimento de Anteprojetos	SEI (76784602)	Já realizado (22/05/2025)	A partir do recebimento do Anteprojeto	-
2.6	Aprovação do Anteprojeto	GOINFRA	Norma Técnica de Aceitação/ Recebimento de Anteprojetos	SEI (74531817)	Já realizado (22/05/2025)	A partir do recebimento do Anteprojeto aceito pela GOINFRA	-
2.8	Contratação e Pagamento da Supervisão da Obra	GOINFRA	Conforme Supervisora do Lote em que a obra se encontra	SEI 80395730	Realizado em 26/09/2025 - Contínuo / Mensal	-	Até entrega
2.9	Contratação da Empresa Executora (Projeto e Obra)	ASSOCIAÇÃO / (auxílio da CAC)	Regulamento de Compras e Contratações	SEI 80248980	Já realizado (11/09/2025)	Após celebração do Termo de Compromisso e Aprovação Anteprojeto	-
2.10	Pagamento da Empresa Estruturadora	ASSOCIAÇÃO	Chamamento Público para Acreditação Nº 01/2024-SEINFRA	Prestação de Constas	Mensal	-	-
2.11	Elaboração do Projeto Executivo	ASSOCIAÇÃO/ Executora	Cumprimento das metas previstas no Eventograma anexo	-	Conforme Eventograma	Após a celebração do Contrato	50% obra
2.12	Certificação do Projeto	ASSOCIAÇÃO/ Estruturadora	Certificadora	-		Após elaboração projeto executivo	-
2.13	Execução da Obra	ASSOCIAÇÃO/ Executora / Estruturadora / Supervisora	Cumprimento das metas previstas no Eventograma anexo	-	Conforme Eventograma	Emissão Ordem de Serviço em 29/09/2025 (SEI 82141758)	-
2.14	Ateste Demonstrativo de Execução dos Eventos	Estruturadora / GOINFRA	Cumprimento das metas previstas no Eventograma anexo	-	Mensal / Conforme Eventograma	-	-
2.15	Pagamento para Executora pela Elaboração do Projeto	ASSOCIAÇÃO	Cumprimento das metas previstas no Eventograma anexo	Prestação de Constas	Conforme Eventograma	-	-

2.16	Pagamento para Executora pela execução da Obra	ASSOCIAÇÃO	Cumprimento das metas previstas no Eventograma anexo	Prestação de Constas	Conforme Eventograma	-	-
2.17	Solicitação de Recebimento Provisório do Objeto (Projeto e Obra)	ASSOCIAÇÃO / Executora	Associação formaliza a solicitação de verificação provisória de entrega à GOINFRA	SEI	imediato	Após a conclusão do objeto	
2.18	Certificação da Obra	ASSOCIAÇÃO/ Estruturadora	Certificadora	SEI		Obra concluída	-
2.19	Relatório de Recebimento Provisório do Objeto	SEINFRA / GOINFRA	Norma Técnica de Recebimento	SEI	15 dias	Após solicitação de recebimento provisório	
2.20	Recebimento Definitivo do Objeto	SEINFRA / GOINFRA	Norma Técnica de Recebimento	SEI	15 dias, provisoriamente + 90 dias, definitivamente	Após relatório de recebimento Provisório	-

10. ANEXO

10.1. Constitui anexo a este Plano de Trabalho o Eventograma aprovado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, registrado no SEI através do nº 85537214.

11. Expressa anuência dos partícipes:

Ricardo de Oliveira Silva
Secretário de Estado
Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINFRA

Eliane Simonini Baltazar
Presidente
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA

ARMANDO LEITE ROLLEMBERG NETO:01447749170

Assinado de forma digital por ARMANDO LEITE ROLLEMBERG NETO:01447749170
Dados: 2026.06.16 17:33:25 -03'00'

Armando Leite Rollemberg Neto
Presidente
Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás – IFAG

CAEP | Eventograma e Critérios de Pagamento

CÆP — Consórcio de Estudos e Desenvolvimento Viário

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM — **86.068.864,20**

ID	SUBEVENTO	EVENTO	MÉTRICA	CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DA MEDIÇÃO	VALOR DO EVENTO	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês
1.	**ADMINISTRAÇÃO**																									
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL MENSAL		Proporcional	por avanço da obra	5.963.609,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.711,12	R$ -	R$ 43.928,84	R$ 198.144,45	R$ 225.397,56	R$ 265.303,04	R$ 435.890,03	R$ 546.104,59	R$ 415.546,84	R$ 456.854,48	R$ 398.990,19	R$ 191.764,48	R$ 270.577,73	R$ 300.264,16	R$ 485.919,23	R$ 558.513,53	R$ 1.164.699,46
		EVENTO 01				R$ -																				
		EVENTO 02					R$ -																			
		EVENTO 03						R$ -																		
		EVENTO 04							R$ -																	
		EVENTO 05								R$ 5.711,12																
		EVENTO 06									R$ -															
		EVENTO 07										R$ 43.928,84														
		EVENTO 08											R$ 198.144,45													
		EVENTO 09												R$ 225.397,56												
		EVENTO 10													R$ 265.303,04											
		EVENTO 11														R$ 435.890,03										
		EVENTO 12															R$ 546.104,59									
		EVENTO 13																R$ 415.546,84								
		EVENTO 14																	R$ 456.854,48							
		EVENTO 15																		R$ 398.990,19						
		EVENTO 16																			R$ 191.764,48					
		EVENTO 17																				R$ 270.577,73				
		EVENTO 18																					R$ 300.264,16			
		EVENTO 19																						R$ 485.919,23		
		EVENTO 20																							R$ 558.513,53	
		EVENTO 21																								R$ 1.164.699,46
2.	**CANTEIRO DE OBRAS**																									
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA		Unidade	por evidências de instalação do canteiro	736.628,00	R$ 610.379,19	R$ 126.248,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		EVENTO 22				R$ 610.379,19																				
		EVENTO 23					R$ 126.248,82																			
2.2	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA		Proporcional	por evidências de operação do canteiro	1.389.199,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.330,38	R$ -	R$ 10.233,05	R$ 46.156,97	R$ 52.505,47	R$ 61.801,30	R$ 101.538,86	R$ 127.212,91	R$ 96.800,00	R$ 106.422,45	R$ 92.943,19	R$ 44.670,78	R$ 63.030,02	R$ 69.945,35	R$ 113.192,97	R$ 130.103,52	R$ 271.312,15
		EVENTO 24				R$ -																				
		EVENTO 25					R$ -																			
		EVENTO 26						R$ -																		
		EVENTO 27							R$ -																	
		EVENTO 28								R$ 1.330,38																
		EVENTO 29									R$ -															
		EVENTO 30										R$ 10.233,05														
		EVENTO 31											R$ 46.156,97													
		EVENTO 32												R$ 52.505,47												
		EVENTO 33													R$ 61.801,30											
		EVENTO 34														R$ 101.538,86										
		EVENTO 35															R$ 127.212,91									
		EVENTO 36																R$ 96.800,00								
		EVENTO 37																	R$ 106.422,45							
		EVENTO 38																		R$ 92.943,19						
		EVENTO 39																			R$ 44.670,78					
		EVENTO 40																				R$ 63.030,02				
		EVENTO 41																					R$ 69.945,35			
		EVENTO 42																						R$ 113.192,97		
		EVENTO 43																							R$ 130.103,52	
		EVENTO 44																								R$ 271.312,15
3.	**MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO**																									
3.1.	MOBILIZAÇÃO		Unidade	por evidência de mobilização	115.759,07	R$ 26.603,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 74.275,50	R$ 2.769,49	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.325,51	R$ 2.785,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
		EVENTO 45				R$ 26.603,43																				
		EVENTO 46									R$ 74.275,50															
		EVENTO 47										R$ 2.769,49														
		EVENTO 48															R$ 9.325,51									
		EVENTO 49																R$ 2.785,14								
3.2.	DESMOBILIZAÇÃO		Unidade	por evidência de desmobilização	115.759,07	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 115.759,07
		EVENTO 50																								R$ 115.759,07
4.	**TERRAPLENAGEM**																									
4.1.	LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO		Unidade	por evidências de área marcada com topografia limpa	824.990,63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 56.897,62	R$ 110.554,18	R$ 94.352,47	R$ 94.490,40	R$ 109.721,50	R$ 110.585,60	R$ 108.243,39	R$ 15.423,93	R$ 15.516,71	R$ 15.439,06	R$ 16.567,32	R$ 31.876,64	R$ 45.321,91	R$ -	R$ -
4.1.1	ESTACA-0-50	EVENTO 51	0,00	50,00	0,00	19,00	15.046,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.046,04	R$ -	R$ -
4.1.2	ESTACA-50-100	EVENTO 52	50,00	100,00	1,00	19,00	15.708,22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.708,22	R$ -	R$ -
4.1.3	ESTACA-100-150	EVENTO 53	100,00	150,00	2,00	19,00	14.567,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.567,65	R$ -	R$ -
4.1.4	ESTACA-150-200	EVENTO 54	150,00	200,00	3,00	18,00	15.651,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.651,38	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.5	ESTACA-200-250	EVENTO 55	200,00	250,00	4,00	18,00	16.225,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.225,26	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.6	ESTACA-250-300	EVENTO 56	250,00	300,00	5,00	17,00	16.567,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.567,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.7	ESTACA-300-350	EVENTO 57	300,00	350,00	6,00	16,00	15.439,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.439,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.8	ESTACA-350-400	EVENTO 58	350,00	400,00	7,00	15,00	15.516,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.516,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.9	ESTACA-400-450	EVENTO 59	400,00	450,00	8,00	14,00	15.423,93	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.423,93	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.10	ESTACA-450-500	EVENTO 60	450,00	500,00	9,00	13,00	15.692,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.692,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.11	ESTACA-500-550	EVENTO 61	500,00	550,00	10,00	13,00	16.260,92	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.260,92	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.12	ESTACA-550-600	EVENTO 62	550,00	600,00	11,00	13,00	15.271,47	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.271,47	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.13	ESTACA-600-650	EVENTO 63	600,00	650,00	12,00	13,00	15.023,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.023,65	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.14	ESTACA-650-700	EVENTO 64	650,00	700,00	13,00	13,00	15.192,17	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.192,17	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.15	ESTACA-700-750	EVENTO 65	700,00	750,00	14,00	13,00	15.549,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.549,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.16	ESTACA-750-800	EVENTO 66	750,00	800,00	15,00	13,00	15.253,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.253,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.17	ESTACA-800-850	EVENTO 67	800,00	850,00	16,00	12,00	15.790,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.790,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.18	ESTACA-850-900	EVENTO 68	850,00	900,00	17,00	12,00	15.810,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.810,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.19	ESTACA-900-950	EVENTO 69	900,00	950,00	18,00	12,00	16.274,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.274,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.20	ESTACA-950-1000	EVENTO 70	950,00	1000,00	19,00	12,00	15.837,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.837,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.21	ESTACA-1000-1050	EVENTO 71	1000,00	1050,00	20,00	12,00	15.888,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.888,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.22	ESTACA-1050-1100	EVENTO 72	1050,00	1100,00	21,00	12,00	15.556,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.556,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.23	ESTACA-1100-1150	EVENTO 73	1100,00	1150,00	22,00	12,00	15.426,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.426,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.24	ESTACA-1150-1200	EVENTO 74	1150,00	1200,00	23,00	11,00	15.325,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.325,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.25	ESTACA-1200-1250	EVENTO 75	1200,00	1250,00	24,00	11,00	16.581,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.581,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.26	ESTACA-1250-1300	EVENTO 76	1250,00	1300,00	25,00	11,00	15.097,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.097,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.27	ESTACA-1300-1350	EVENTO 77	1300,00	1350,00	26,00	11,00	15.644,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.644,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.28	ESTACA-1350-1400	EVENTO 78	1350,00	1400,00	27,00	11,00	14.775,37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.775,37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.29	ESTACA-1400-1450	EVENTO 79	1400,00	1450,00	28,00	11,00	15.718,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.718,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.30	ESTACA-1450-1500	EVENTO 80	1450,00	1500,00	29,00	11,00	16.578,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.578,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.31	ESTACA-1500-1550	EVENTO 81	1500,00	1550,00	30,00	10,00	15.593,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.593,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.32	ESTACA-1550-1600	EVENTO 82	1550,00	1600,00	31,00	10,00	15.723,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.723,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.33	ESTACA-1600-1650	EVENTO 83	1600,00	1650,00	32,00	10,00	16.075,92	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.075,92	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.34	ESTACA-1650-1700	EVENTO 84	1650,00	1700,00	33,00	10,00	15.295,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.295,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.35	ESTACA-1700-1750	EVENTO 85	1700,00	1750,00	34,00	10,00	16.308,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.308,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.36	ESTACA-1750-1800	EVENTO 86	1750,00	1800,00	35,00	10,00	15.484,83	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.484,83	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.37	ESTACA-1800-1850	EVENTO 87	1800,00	1850,00	36,00	9,00	15.639,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.639,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.38	ESTACA-1850-1900	EVENTO 88	1850,00	1900,00	37,00	9,00	14.898,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.898,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.39	ESTACA-1900-1950	EVENTO 89	1900,00	1950,00	38,00	9,00	15.279,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.279,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.40	ESTACA-1950-2000	EVENTO 90	1950,00	2000,00	39,00	9,00	16.290,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.290,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.41	ESTACA-2000-2050	EVENTO 91	2000,00	2050,00	40,00	9,00	16.299,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.299,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.42	ESTACA-2050-2100	EVENTO 92	2050,00	2100,00	41,00	9,00	15.944,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.944,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.43	ESTACA-2100-2150	EVENTO 93	2100,00	2150,00	42,00	8,00	15.401,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.401,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.44	ESTACA-2150-2200	EVENTO 94	2150,00	2200,00	43,00	8,00	15.314,28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.314,28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.45	ESTACA-2200-2250	EVENTO 95	2200,00	2250,00	44,00	8,00	16.280,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.280,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.46	ESTACA-2250-2300	EVENTO 96	2250,00	2300,00	45,00	8,00	15.887,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.887,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.47	ESTACA-2300-2350	EVENTO 97	2300,00	2350,00	46,00	8,00	16.052,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.052,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.48	ESTACA-2350-2400	EVENTO 98	2350,00	2400,00	47,00	8,00	15.656,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.656,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.49	ESTACA-2400-2450	EVENTO 99	2400,00	2450,00	48,00	8,00	15.962,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.962,38	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.50	ESTACA-2450-2500	EVENTO 100	2450,00	2500,00	49,00	7,00	15.765,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 15.765,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.51	ESTACA-2500-2550	EVENTO 101	2500,00	2550,00	50,00	7,00	16.038,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.038,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.52	ESTACA-2550-2600	EVENTO 102	2550,00	2600,00	51,00	7,00	16.643,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 16.643,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.1.53	ESTACA-2600-2617+9,67	EVENTO 103	2600,00	2617+9,67	52,00	7,00	8.449,63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.449,63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
4.2.	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM ATÉ A COTA ACABADA DO ANTEPROJETO / EXECUTIVO		Unidade	por verificação de plataforma completa e conferida com o plano	21.260.370,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 292.512,21	R$ 1.011.877,26	R$ 1.386.572,69	R$ 1.671.341,31	R$ 2.655.879,54	R$ 1.948.002,98	R$ 1.041.059,34	R$ 728.768,59	R$ 396.635,53	R$ 562.831,97	R$ 725.117,32	R$ 772.944,48	R$ 2.953.216,74	R$ 2.316.748,21	R$ 2.796.862,27
4.2.1	ESTACA-0-50	EVENTO 104	0,00	50,00	0,00	21,00	351.739,02	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 351.739,02
4.2.2	ESTACA-50-100	EVENTO 105	50,00	100,00	1,00	21,00	485.781,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 485.781,20
4.2.3	ESTACA-100-150	EVENTO 106	100,00	150,00	2,00	21,00	251.322,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 251.322,42
4.2.4	ESTACA-150-200	EVENTO 107	150,00	200,00	3,00	21,00	440.763,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 440.763,25
4.2.5	ESTACA-200-250	EVENTO 108	200,00	250,00	4,00	21,00	916.171,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 916.171,73
4.2.6	ESTACA-250-300	EVENTO 109	250,00	300,00	5,00	21,00	874.908,31	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 874.908,31
4.2.7	ESTACA-300-350	EVENTO 110	300,00	350,00	6,00	21,00	792.505,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 792.505,15
4.2.8	ESTACA-350-400	EVENTO 111	350,00	400,00	7,00	20,00	488.725,77	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 488.725,77	R$ -	R$ -
4.2.9	ESTACA-400-450	EVENTO 112	400,00	450,00	8,00	20,00	424.171,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 424.171,73	R$ -	R$ -
4.2.10	ESTACA-450-500	EVENTO 113	450,00	500,00	9,00	20,00	561.510,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 561.510,57	R$ -	R$ -
4.2.11	ESTACA-500-550	EVENTO 114	500,00	550,00	10,00	20,00	478.575,02	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 478.575,02	R$ -	R$ -
4.2.12	ESTACA-550-600	EVENTO 115	550,00	600,00	11,00	20,00	363.765,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 363.765,12	R$ -	R$ -
4.2.13	ESTACA-600-650	EVENTO 116	600,00	650,00	12,00	19,00	693.060,28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 693.060,28	R$ -	R$ -	R$ -
4.2.14	ESTACA-650-700	EVENTO 117	650,00	700,00	13,00	19,00	662.399,22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 662.399,22	R$ -	R$ -	R$ -
4.2.15	ESTACA-700-750	EVENTO 118	700,00	750,00	14,00	19,00	705.046,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

| | | |

| | | |

6.1.52	ESTACA-2550-2600	EVENTO 473	2550,00	2600,00	51,00	8,00	17.590,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17.590,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.1.53	ESTACA-2600-2617+9,67	EVENTO 474	2600,00	2617+9,67	52,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.	TODOS OS ELEMENTOS DE DRENAGEM PROFUNDA				Unidade	por evidências de elementos de todos os elementos do segmento	**4.623.969,04**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 284.586,31**	**R$ 841.636,66**	**R$ 1.098.182,48**	**R$ 39.368,80**	**R$ 328.550,78**	**R$ 288.187,53**	**R$ 603.769,42**	**R$ -**	**R$ 223.685,84**	**R$ 40.494,39**	**R$ 151.997,44**	**R$ 361.056,76**	**R$ 311.192,40**	**R$ -**	**R$ 51.260,22**											
6.2.1	ESTACA-0-50	EVENTO 475	0,00	50,00	0,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.2	ESTACA-50-100	EVENTO 476	50,00	100,00	1,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.3	ESTACA-100-150	EVENTO 477	100,00	150,00	2,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.4	ESTACA-150-200	EVENTO 478	150,00	200,00	3,00	21,00	51.260,22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 51.260,22
6.2.5	ESTACA-200-250	EVENTO 479	200,00	250,00	4,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.6	ESTACA-250-300	EVENTO 480	250,00	300,00	5,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.7	ESTACA-300-350	EVENTO 481	300,00	350,00	6,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.8	ESTACA-350-400	EVENTO 482	350,00	400,00	7,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.9	ESTACA-400-450	EVENTO 483	400,00	450,00	8,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.10	ESTACA-450-500	EVENTO 484	450,00	500,00	9,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.11	ESTACA-500-550	EVENTO 485	500,00	550,00	10,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.12	ESTACA-550-600	EVENTO 486	550,00	600,00	11,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.13	ESTACA-600-650	EVENTO 487	600,00	650,00	12,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.14	ESTACA-650-700	EVENTO 488	650,00	700,00	13,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.15	ESTACA-700-750	EVENTO 489	700,00	750,00	14,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.16	ESTACA-750-800	EVENTO 490	750,00	800,00	15,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.17	ESTACA-800-850	EVENTO 491	800,00	850,00	16,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.18	ESTACA-850-900	EVENTO 492	850,00	900,00	17,00	19,00	86.934,49	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 86.934,49	R$ -
6.2.19	ESTACA-900-950	EVENTO 493	900,00	950,00	18,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.20	ESTACA-950-1000	EVENTO 494	950,00	1000,00	19,00	19,00	224.257,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 224.257,91	R$ -
6.2.21	ESTACA-1000-1050	EVENTO 495	1000,00	1050,00	20,00	18,00	361.056,76	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 361.056,76	R$ -
6.2.22	ESTACA-1050-1100	EVENTO 496	1050,00	1100,00	21,00	17,00	8.448,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.448,61	R$ -	R$ -
6.2.23	ESTACA-1100-1150	EVENTO 497	1100,00	1150,00	22,00	17,00	143.548,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 143.548,82	R$ -	R$ -
6.2.24	ESTACA-1150-1200	EVENTO 498	1150,00	1200,00	23,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.25	ESTACA-1200-1250	EVENTO 499	1200,00	1250,00	24,00	16,00	40.494,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 40.494,39	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.26	ESTACA-1250-1300	EVENTO 500	1250,00	1300,00	25,00	15,00	223.685,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 223.685,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.27	ESTACA-1300-1350	EVENTO 501	1300,00	1350,00	26,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.28	ESTACA-1350-1400	EVENTO 502	1350,00	1400,00	27,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.29	ESTACA-1400-1450	EVENTO 503	1400,00	1450,00	28,00	13,00	551.383,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.30	ESTACA-1450-1500	EVENTO 504	1450,00	1500,00	29,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.31	ESTACA-1500-1550	EVENTO 505	1500,00	1550,00	30,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.32	ESTACA-1550-1600	EVENTO 506	1550,00	1600,00	31,00	13,00	52.385,81	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.33	ESTACA-1600-1650	EVENTO 507	1600,00	1650,00	32,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.34	ESTACA-1650-1700	EVENTO 508	1650,00	1700,00	33,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.35	ESTACA-1700-1750	EVENTO 509	1700,00	1750,00	34,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.36	ESTACA-1750-1800	EVENTO 510	1750,00	1800,00	35,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.37	ESTACA-1800-1850	EVENTO 511	1800,00	1850,00	36,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.38	ESTACA-1850-1900	EVENTO 512	1850,00	1900,00	37,00	12,00	40.494,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.39	ESTACA-1900-1950	EVENTO 513	1900,00	1950,00	38,00	12,00	221.434,67	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.40	ESTACA-1950-2000	EVENTO 514	1950,00	2000,00	39,00	12,00	26.258,48	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.41	ESTACA-2000-2050	EVENTO 515	2000,00	2050,00	40,00	11,00	259.453,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.42	ESTACA-2050-2100	EVENTO 516	2050,00	2100,00	41,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.43	ESTACA-2100-2150	EVENTO 517	2100,00	2150,00	42,00	11,00	22.657,26	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.44	ESTACA-2150-2200	EVENTO 518	2150,00	2200,00	43,00	11,00	46.440,10	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.45	ESTACA-2200-2250	EVENTO 519	2200,00	2250,00	44,00	9,00	832.779,64	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.46	ESTACA-2250-2300	EVENTO 520	2250,00	2300,00	45,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.47	ESTACA-2300-2350	EVENTO 521	2300,00	2350,00	46,00	9,00	86.934,49	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.48	ESTACA-2350-2400	EVENTO 522	2350,00	2400,00	47,00	9,00	178.468,35	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.49	ESTACA-2400-2450	EVENTO 523	2400,00	2450,00	48,00	8,00	841.636,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.50	ESTACA-2450-2500	EVENTO 524	2450,00	2500,00	49,00	10,00	39.368,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.51	ESTACA-2500-2550	EVENTO 525	2500,00	2550,00	50,00	7,00	225.446,02	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.52	ESTACA-2550-2600	EVENTO 526	2550,00	2600,00	51,00	7,00	59.140,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
6.2.53	ESTACA-2600-2617+9,67	EVENTO 527	2600,00	2617+9,67	52,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.	**OBRA DE ARTE CORRENTE**																																				
7.1.	OAC PRONTA				Unidade	por evidências de OAC pronta	**1.424.950,06**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 82.424,85**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 166.817,20**	**R$ 459.662,81**	**R$ -**	**R$ 212.308,29**	**R$ 33.170,19**	**R$ 187.272,92**	**R$ 283.293,81**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**							
7.1.1	ESTACA-0-50	EVENTO 528	0,00	50,00	0,00	14,00	59.127,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.2	ESTACA-50-100	EVENTO 529	50,00	100,00	1,00	18,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.3	ESTACA-100-150	EVENTO 530	100,00	150,00	2,00	14,00	82.105,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.4	ESTACA-150-200	EVENTO 531	150,00	200,00	3,00	14,00	56.255,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.5	ESTACA-200-250	EVENTO 532	200,00	250,00	4,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.6	ESTACA-250-300	EVENTO 533	250,00	300,00	5,00	14,00	85.805,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.7	ESTACA-300-350	EVENTO 534	300,00	350,00	6,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.8	ESTACA-350-400	EVENTO 535	350,00	400,00	7,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.9	ESTACA-400-450	EVENTO 536	400,00	450,00	8,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.10	ESTACA-450-500	EVENTO 537	450,00	500,00	9,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.11	ESTACA-500-550	EVENTO 538	500,00	550,00	10,00	0,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.12	ESTACA-550-600	EVENTO 539	550,00	600,00	11,00	13,00	56.255,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.13	ESTACA-600-650	EVENTO 540	600,00	650,00	12,00	12,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.14	ESTACA-650-700	EVENTO 541	650,00	700,00	13,00	12,00	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.15	ESTACA-700-750	EVENTO 542	700,00	750,00	14,00	13,00	38.954,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
7.1.16	ESTACA-750-800	EVENTO 543	750,00	800,00	15,00	13,00	59.127,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

| | | |

| | | |

| | | |

CAEP | Plano de Ataque

CÆP
CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO: PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM

ID	SUBEVENTO	EVENTO	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS	13ª MÊS	14ª MÊS	15ª MÊS	16ª MÊS	17ª MÊS	18ª MÊS	19ª MÊS	20ª MÊS	21ª MÊS
1.	**ADMINISTRAÇÃO**																						
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL MENSAL	EVENTO 01																					
		EVENTO 02																					
		EVENTO 03																					
		EVENTO 04																					
		EVENTO 05																					
		EVENTO 06																					
		EVENTO 07																					
		EVENTO 08																					
		EVENTO 09																					
		EVENTO 10																					
		EVENTO 11																					
		EVENTO 12																					
		EVENTO 13																					
		EVENTO 14																					
		EVENTO 15																					
		EVENTO 16																					
		EVENTO 17																					
		EVENTO 18																					
		EVENTO 19																					
		EVENTO 20																					
		EVENTO 21																					
2.	**CANTEIRO DE OBRAS**																						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	EVENTO 22																					
		EVENTO 23																					
2.2	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	EVENTO 24																					
		EVENTO 25																					
		EVENTO 26																					
		EVENTO 27																					
		EVENTO 28																					
		EVENTO 29																					
		EVENTO 30																					
		EVENTO 31																					
		EVENTO 32																					
		EVENTO 33																					
		EVENTO 34																					
		EVENTO 35																					
		EVENTO 36																					
		EVENTO 37																					
		EVENTO 38																					
		EVENTO 39																					
		EVENTO 40																					
		EVENTO 41																					
		EVENTO 42																					
		EVENTO 43																					

CAEP | Plano de Ataque

CÆP
CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO: PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM

ID	SUBEVENTO	EVENTO	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS	13ª MÊS	14ª MÊS	15ª MÊS	16ª MÊS	17ª MÊS	18ª MÊS	19ª MÊS	20ª MÊS	21ª MÊS
		EVENTO 44																					
3.	**MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO**																						
3.1.	MOBILIZAÇÃO	EVENTO 45																					
		EVENTO 46																					
		EVENTO 47																					
		EVENTO 48																					
		EVENTO 49																					
3.2.	DESMOBILIZAÇÃO	EVENTO 50																					
4.	**TERRAPLENAGEM**																						
4.1.	LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO	EVENTO 51																					
		EVENTO 52																					
		EVENTO 53																					
		EVENTO 54																					
		EVENTO 55																					
		EVENTO 56																					
		EVENTO 57																					
		EVENTO 58																					
		EVENTO 59																					
		EVENTO 60																					
		EVENTO 61																					
		EVENTO 62																					
		EVENTO 63																					
		EVENTO 64																					
		EVENTO 65																					
		EVENTO 66																					
		EVENTO 67																					
		EVENTO 68																					
		EVENTO 69																					
		EVENTO 70																					
		EVENTO 71																					
		EVENTO 72																					
		EVENTO 73																					
		EVENTO 74																					
		EVENTO 75																					
		EVENTO 76																					
		EVENTO 77																					
		EVENTO 78																					
		EVENTO 79																					
		EVENTO 80																					
		EVENTO 81																					
		EVENTO 82																					
		EVENTO 83																					
		EVENTO 84																					
		EVENTO 85																					
		EVENTO 86																					

CAEP | Plano de Ataque

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO: PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM

ID	SUBEVENTO	EVENTO	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS	13ª MÊS	14ª MÊS	15ª MÊS	16ª MÊS	17ª MÊS	18ª MÊS	19ª MÊS	20ª MÊS	21ª MÊS
		EVENTO 87																					
		EVENTO 88																					
		EVENTO 89																					
		EVENTO 90																					
		EVENTO 91																					
		EVENTO 92																					
		EVENTO 93																					
		EVENTO 94																					
		EVENTO 95																					
		EVENTO 96																					
		EVENTO 97																					
		EVENTO 98																					
		EVENTO 99																					
		EVENTO 100																					
		EVENTO 101																					
		EVENTO 102																					
		EVENTO 103																					
4.2.	EXECUÇÃO DA TERRAPLENAGEM ATÉ A COTA ACABADA DO ANTEPROJETO / EXECUTIVO	EVENTO 104																					
		EVENTO 105																					
		EVENTO 106																					
		EVENTO 107																					
		EVENTO 108																					
		EVENTO 109																					
		EVENTO 110																					
		EVENTO 111																					
		EVENTO 112																					
		EVENTO 113																					
		EVENTO 114																					
		EVENTO 115																					
		EVENTO 116																					
		EVENTO 117																					
		EVENTO 118																					
		EVENTO 119																					
		EVENTO 120																					
		EVENTO 121																					
		EVENTO 122																					
		EVENTO 123																					
		EVENTO 124																					
		EVENTO 125																					
		EVENTO 126																					
		EVENTO 127																					
		EVENTO 128																					
		EVENTO 129																					
		EVENTO 130																					
		EVENTO 131																					
		EVENTO 132																					

CAEP | Plano de Ataque

CAÆP
CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO: PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM

ID	SUBEVENTO	EVENTO	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS	13ª MÊS	14ª MÊS	15ª MÊS	16ª MÊS	17ª MÊS	18ª MÊS	19ª MÊS	20ª MÊS	21ª MÊS
		EVENTO 133																					
		EVENTO 134																					
		EVENTO 135																					
		EVENTO 136																					
		EVENTO 137																					
		EVENTO 138																					
		EVENTO 139																					
		EVENTO 140																					
		EVENTO 141																					
		EVENTO 142																					
		EVENTO 143																					
		EVENTO 144																					
		EVENTO 145																					
		EVENTO 146																					
		EVENTO 147																					
		EVENTO 148																					
		EVENTO 149																					
		EVENTO 150																					
		EVENTO 151																					
		EVENTO 152																					
		EVENTO 153																					
		EVENTO 154																					
		EVENTO 155																					
		EVENTO 156																					
5.	**PAVIMENTAÇÃO**																						
		EVENTO 157																					
		EVENTO 158																					
		EVENTO 159																					
		EVENTO 160																					
		EVENTO 161																					
		EVENTO 162																					
		EVENTO 163																					
		EVENTO 164																					
		EVENTO 165																					
		EVENTO 166																					
		EVENTO 167																					
		EVENTO 168																					
		EVENTO 169																					
		EVENTO 170																					
		EVENTO 171																					
		EVENTO 172																					
		EVENTO 173																					
		EVENTO 174																					
		EVENTO 175																					
		EVENTO 176																					
		EVENTO 177																					

CAEP | Plano de Ataque

CÆP
CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO: PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM

ID	SUBEVENTO	EVENTO	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS	13ª MÊS	14ª MÊS	15ª MÊS	16ª MÊS	17ª MÊS	18ª MÊS	19ª MÊS	20ª MÊS	21ª MÊS
5.1.	SUBLEITO REGULARIZADO	EVENTO 178																					
		EVENTO 179																					
		EVENTO 180																					
		EVENTO 181																					
		EVENTO 182																					
		EVENTO 183																					
		EVENTO 184																					
		EVENTO 185																					
		EVENTO 186																					
		EVENTO 187																					
		EVENTO 188																					
		EVENTO 189																					
		EVENTO 190																					
		EVENTO 191																					
		EVENTO 192																					
		EVENTO 193																					
		EVENTO 194																					
		EVENTO 195																					
		EVENTO 196																					
		EVENTO 197																					
		EVENTO 198																					
		EVENTO 199																					
		EVENTO 200																					
		EVENTO 201																					
		EVENTO 202																					
		EVENTO 203																					
		EVENTO 204																					
		EVENTO 205																					
		EVENTO 206																					
		EVENTO 207																					
		EVENTO 208																					
		EVENTO 209																					
		EVENTO 210																					
		EVENTO 211																					
		EVENTO 212																					
		EVENTO 213																					
		EVENTO 214																					
		EVENTO 215																					
		EVENTO 216																					
		EVENTO 217																					
		EVENTO 218																					
		EVENTO 219																					
		EVENTO 220																					
		EVENTO 221																					
		EVENTO 222																					
		EVENTO 223																					

CAEP | Plano de Ataque

CÆP
CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO: PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM

ID	SUBEVENTO	EVENTO	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS	13ª MÊS	14ª MÊS	15ª MÊS	16ª MÊS	17ª MÊS	18ª MÊS	19ª MÊS	20ª MÊS	21ª MÊS
5.2.	SUB-BASE	EVENTO 224																					
		EVENTO 225																					
		EVENTO 226																					
		EVENTO 227																					
		EVENTO 228																					
		EVENTO 229																					
		EVENTO 230																					
		EVENTO 231																					
		EVENTO 232																					
		EVENTO 233																					
		EVENTO 234																					
		EVENTO 235																					
		EVENTO 236																					
		EVENTO 237																					
		EVENTO 238																					
		EVENTO 239																					
		EVENTO 240																					
		EVENTO 241																					
		EVENTO 242																					
		EVENTO 243																					
		EVENTO 244																					
		EVENTO 245																					
		EVENTO 246																					
		EVENTO 247																					
		EVENTO 248																					
		EVENTO 249																					
		EVENTO 250																					
		EVENTO 251																					
		EVENTO 252																					
		EVENTO 253																					
		EVENTO 254																					
		EVENTO 255																					
		EVENTO 256																					
		EVENTO 257																					
		EVENTO 258																					
		EVENTO 259																					
		EVENTO 260																					
		EVENTO 261																					
		EVENTO 262																					
		EVENTO 263																					
		EVENTO 264																					
		EVENTO 265																					
		EVENTO 266																					
		EVENTO 267																					
		EVENTO 268																					
		EVENTO 269																					

CAEP | Plano de Ataque

CÆP
CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO: PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM

ID	SUBEVENTO	EVENTO	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS	13ª MÊS	14ª MÊS	15ª MÊS	16ª MÊS	17ª MÊS	18ª MÊS	19ª MÊS	20ª MÊS	21ª MÊS
5.3.	BASE IMPRIMADA	EVENTO 270																					
		EVENTO 271																					
		EVENTO 272																					
		EVENTO 273																					
		EVENTO 274																					
		EVENTO 275																					
		EVENTO 276																					
		EVENTO 277																					
		EVENTO 278																					
		EVENTO 279																					
		EVENTO 280																					
		EVENTO 281																					
		EVENTO 282																					
		EVENTO 283																					
		EVENTO 284																					
		EVENTO 285																					
		EVENTO 286																					
		EVENTO 287																					
		EVENTO 288																					
		EVENTO 289																					
		EVENTO 290																					
		EVENTO 291																					
		EVENTO 292																					
		EVENTO 293																					
		EVENTO 294																					
		EVENTO 295																					
		EVENTO 296																					
		EVENTO 297																					
		EVENTO 298																					
		EVENTO 299																					
		EVENTO 300																					
		EVENTO 301																					
		EVENTO 302																					
		EVENTO 303																					
		EVENTO 304																					
		EVENTO 305																					
		EVENTO 306																					
		EVENTO 307																					
		EVENTO 308																					
		EVENTO 309																					
		EVENTO 310																					
		EVENTO 311																					
		EVENTO 312																					
		EVENTO 313																					
		EVENTO 314																					
		EVENTO 315																					

CAEP | Plano de Ataque

CAÆP
CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO: PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM

ID	SUBEVENTO	EVENTO	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS	13ª MÊS	14ª MÊS	15ª MÊS	16ª MÊS	17ª MÊS	18ª MÊS	19ª MÊS	20ª MÊS	21ª MÊS
5.4.	REVESTIMENTO PRONTO	EVENTO 316																					
		EVENTO 317																					
		EVENTO 318																					
		EVENTO 319																					
		EVENTO 320																					
		EVENTO 321																					
		EVENTO 322																					
		EVENTO 323																					
		EVENTO 324																					
		EVENTO 325																					
		EVENTO 326																					
		EVENTO 327																					
		EVENTO 328																					
		EVENTO 329																					
		EVENTO 330																					
		EVENTO 331																					
		EVENTO 332																					
		EVENTO 333																					
		EVENTO 334																					
		EVENTO 335																					
		EVENTO 336																					
		EVENTO 337																					
		EVENTO 338																					
		EVENTO 339																					
		EVENTO 340																					
		EVENTO 341																					
		EVENTO 342																					
		EVENTO 343																					
		EVENTO 344																					
		EVENTO 345																					
		EVENTO 346																					
		EVENTO 347																					
		EVENTO 348																					
		EVENTO 349																					
		EVENTO 350																					
		EVENTO 351																					
		EVENTO 352																					
		EVENTO 353																					
		EVENTO 354																					
		EVENTO 355																					
		EVENTO 356																					
		EVENTO 357																					
		EVENTO 358																					
		EVENTO 359																					
		EVENTO 360																					
		EVENTO 361																					

CAEP | Plano de Ataque

CAÆP
CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO: PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM

ID	SUBEVENTO	EVENTO	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS	13ª MÊS	14ª MÊS	15ª MÊS	16ª MÊS	17ª MÊS	18ª MÊS	19ª MÊS	20ª MÊS	21ª MÊS
		EVENTO 362																					
		EVENTO 363																					
		EVENTO 364																					
		EVENTO 365																					
		EVENTO 366																					
		EVENTO 367																					
		EVENTO 368																					
		EVENTO 369																					
		EVENTO 370																					
		EVENTO 371																					
		EVENTO 372																					
		EVENTO 373																					
		EVENTO 374																					
		EVENTO 375																					
		EVENTO 376																					
		EVENTO 377																					
		EVENTO 378																					
		EVENTO 379																					
		EVENTO 380																					
		EVENTO 381																					
		EVENTO 382																					
		EVENTO 383																					
		EVENTO 384																					
		EVENTO 385																					
		EVENTO 386																					
		EVENTO 387																					
		EVENTO 388																					
		EVENTO 389																					
		EVENTO 390																					
		EVENTO 391																					
		EVENTO 392																					
		EVENTO 393																					
		EVENTO 394																					
5.5.	LIMPA RODAS	EVENTO 395																					
		EVENTO 396																					
		EVENTO 397																					
		EVENTO 398																					
		EVENTO 399																					
		EVENTO 400																					
		EVENTO 401																					
		EVENTO 402																					
		EVENTO 403																					
		EVENTO 404																					
		EVENTO 405																					
		EVENTO 406																					
		EVENTO 407																					

CAEP | Plano de Ataque

CÆP
CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO: PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM

ID	SUBEVENTO	EVENTO	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS	13ª MÊS	14ª MÊS	15ª MÊS	16ª MÊS	17ª MÊS	18ª MÊS	19ª MÊS	20ª MÊS	21ª MÊS
		EVENTO 408																					
		EVENTO 409																					
		EVENTO 410																					
		EVENTO 411																					
		EVENTO 412																					
		EVENTO 413																					
		EVENTO 414																					
		EVENTO 415																					
		EVENTO 416																					
		EVENTO 417																					
		EVENTO 418																					
		EVENTO 419																					
		EVENTO 420																					
		EVENTO 421																					
6.	**DRENAGEM**																						
		EVENTO 422																					
		EVENTO 423																					
		EVENTO 424																					
		EVENTO 425																					
		EVENTO 426																					
		EVENTO 427																					
		EVENTO 428																					
		EVENTO 429																					
		EVENTO 430																					
		EVENTO 431																					
		EVENTO 432																					
		EVENTO 433																					
		EVENTO 434																					
		EVENTO 435																					
		EVENTO 436																					
		EVENTO 437																					
		EVENTO 438																					
		EVENTO 439																					
		EVENTO 440																					
		EVENTO 441																					
		EVENTO 442																					
		EVENTO 443																					
		EVENTO 444																					
		EVENTO 445																					
		EVENTO 446																					
		EVENTO 447																					
6.1.	TODOS OS ELEMENTOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	EVENTO 448																					
		EVENTO 449																					
		EVENTO 450																					
		EVENTO 451																					
		EVENTO 452																					

CAEP | Plano de Ataque

CÆP
CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO: PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM

ID	SUBEVENTO	EVENTO	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS	13ª MÊS	14ª MÊS	15ª MÊS	16ª MÊS	17ª MÊS	18ª MÊS	19ª MÊS	20ª MÊS	21ª MÊS
		EVENTO 453																					
		EVENTO 454																					
		EVENTO 455																					
		EVENTO 456																					
		EVENTO 457																					
		EVENTO 458																					
		EVENTO 459																					
		EVENTO 460																					
		EVENTO 461																					
		EVENTO 462																					
		EVENTO 463																					
		EVENTO 464																					
		EVENTO 465																					
		EVENTO 466																					
		EVENTO 467																					
		EVENTO 468																					
		EVENTO 469																					
		EVENTO 470																					
		EVENTO 471																					
		EVENTO 472																					
		EVENTO 473																					
		EVENTO 474																					
		EVENTO 475																					
		EVENTO 476																					
		EVENTO 477																					
		EVENTO 478																					
		EVENTO 479																					
		EVENTO 480																					
		EVENTO 481																					
		EVENTO 482																					
		EVENTO 483																					
		EVENTO 484																					
		EVENTO 485																					
		EVENTO 486																					
		EVENTO 487																					
		EVENTO 488																					
		EVENTO 489																					
		EVENTO 490																					
		EVENTO 491																					
		EVENTO 492																					
		EVENTO 493																					
		EVENTO 494																					
		EVENTO 495																					
		EVENTO 496																					
		EVENTO 497																					
		EVENTO 498																					

CAEP | Plano de Ataque

CAÆP
CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO: PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM

ID	SUBEVENTO	EVENTO	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS	13ª MÊS	14ª MÊS	15ª MÊS	16ª MÊS	17ª MÊS	18ª MÊS	19ª MÊS	20ª MÊS	21ª MÊS
6.2.	TODOS OS ELEMENTOS DE DRENAGEM PROFUNDA	EVENTO 499																					
		EVENTO 500																					
		EVENTO 501																					
		EVENTO 502																					
		EVENTO 503																					
		EVENTO 504																					
		EVENTO 505																					
		EVENTO 506																					
		EVENTO 507																					
		EVENTO 508																					
		EVENTO 509																					
		EVENTO 510																					
		EVENTO 511																					
		EVENTO 512																					
		EVENTO 513																					
		EVENTO 514																					
		EVENTO 515																					
		EVENTO 516																					
		EVENTO 517																					
		EVENTO 518																					
		EVENTO 519																					
		EVENTO 520																					
		EVENTO 521																					
		EVENTO 522																					
		EVENTO 523																					
		EVENTO 524																					
		EVENTO 525																					
		EVENTO 526																					
		EVENTO 527																					
7.	**OBRA DE ARTE CORRENTE**																						
		EVENTO 528																					
		EVENTO 529																					
		EVENTO 530																					
		EVENTO 531																					
		EVENTO 532																					
		EVENTO 533																					
		EVENTO 534																					
		EVENTO 535																					
		EVENTO 536																					
		EVENTO 537																					
		EVENTO 538																					
		EVENTO 539																					
		EVENTO 540																					
		EVENTO 541																					
		EVENTO 542																					
		EVENTO 543																					

CAEP | Plano de Ataque

CÆP
CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO: PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM

ID	SUBEVENTO	EVENTO	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS	13ª MÊS	14ª MÊS	15ª MÊS	16ª MÊS	17ª MÊS	18ª MÊS	19ª MÊS	20ª MÊS	21ª MÊS
7.1.	OAC PRONTA	EVENTO 544																					
		EVENTO 545																					
		EVENTO 546																					
		EVENTO 547																					
		EVENTO 548																					
		EVENTO 549																					
		EVENTO 550																					
		EVENTO 551																					
		EVENTO 552																					
		EVENTO 553																					
		EVENTO 554																					
		EVENTO 555																					
		EVENTO 556																					
		EVENTO 557																					
		EVENTO 558																					
		EVENTO 559																					
		EVENTO 560																					
		EVENTO 561																					
		EVENTO 562																					
		EVENTO 563																					
		EVENTO 564																					
		EVENTO 565																					
		EVENTO 566																					
		EVENTO 567																					
		EVENTO 568																					
		EVENTO 569																					
		EVENTO 570																					
		EVENTO 571																					
		EVENTO 572																					
		EVENTO 573																					
		EVENTO 574																					
		EVENTO 575																					
		EVENTO 576																					
		EVENTO 577																					
		EVENTO 578																					
		EVENTO 579																					
		EVENTO 580																					
		EVENTO 581																					
		EVENTO 582																					
		EVENTO 583																					
		EVENTO 584																					
		EVENTO 585																					
		EVENTO 586																					
		EVENTO 587																					
		EVENTO 588																					
		EVENTO 589																					

CAEP | Plano de Ataque

CÆP
CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO: PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM

ID	SUBEVENTO	EVENTO	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS	13ª MÊS	14ª MÊS	15ª MÊS	16ª MÊS	17ª MÊS	18ª MÊS	19ª MÊS	20ª MÊS	21ª MÊS
		EVENTO 590																					
		EVENTO 591																					
		EVENTO 592																					
		EVENTO 593																					
		EVENTO 594																					
		EVENTO 595																					
		EVENTO 596																					
		EVENTO 597																					
		EVENTO 598																					
		EVENTO 599																					
		EVENTO 600																					
		EVENTO 601																					
		EVENTO 602																					
		EVENTO 603																					
		EVENTO 604																					
		EVENTO 605																					
		EVENTO 606																					
7.2.	REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES	EVENTO 607																					
		EVENTO 608																					
		EVENTO 609																					
		EVENTO 610																					
		EVENTO 611																					
		EVENTO 612																					
		EVENTO 613																					
		EVENTO 614																					
		EVENTO 615																					
		EVENTO 616																					
		EVENTO 617																					
		EVENTO 618																					
		EVENTO 619																					
		EVENTO 620																					
		EVENTO 621																					
		EVENTO 622																					
		EVENTO 623																					
		EVENTO 624																					
		EVENTO 625																					
		EVENTO 626																					
		EVENTO 627																					
		EVENTO 628																					
		EVENTO 629																					
		EVENTO 630																					
		EVENTO 631																					
		EVENTO 632																					
		EVENTO 633																					
8.	**OBRA DE ARTE ESPECIAL**																						
		EVENTO 634																					

CAEP | Plano de Ataque

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO: PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM

ID	SUBEVENTO	EVENTO	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS	13ª MÊS	14ª MÊS	15ª MÊS	16ª MÊS	17ª MÊS	18ª MÊS	19ª MÊS	20ª MÊS	21ª MÊS
8.1	BUEIROS TUBULARES	EVENTO 635																					
		EVENTO 636																					
		EVENTO 637																					
		EVENTO 638																					
		EVENTO 639																					
		EVENTO 640																					
		EVENTO 641																					
		EVENTO 642																					
		EVENTO 643																					
		EVENTO 644																					
		EVENTO 645																					
		EVENTO 646																					
		EVENTO 647																					
		EVENTO 648																					
		EVENTO 649																					
		EVENTO 650																					
		EVENTO 651																					
		EVENTO 652																					
		EVENTO 653																					
		EVENTO 654																					
		EVENTO 655																					
		EVENTO 656																					
		EVENTO 657																					
		EVENTO 658																					
		EVENTO 659																					
		EVENTO 660																					
		EVENTO 661																					
		EVENTO 662																					
		EVENTO 663																					
		EVENTO 664																					
		EVENTO 665																					
		EVENTO 666																					
		EVENTO 667																					
		EVENTO 668																					
		EVENTO 669																					
		EVENTO 670																					
		EVENTO 671																					
		EVENTO 672																					
		EVENTO 673																					
		EVENTO 674																					
		EVENTO 675																					
		EVENTO 676																					
		EVENTO 677																					
		EVENTO 678																					
		EVENTO 679																					
		EVENTO 680																					

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO: PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM

ID	SUBEVENTO	EVENTO	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS	13ª MÊS	14ª MÊS	15ª MÊS	16ª MÊS	17ª MÊS	18ª MÊS	19ª MÊS	20ª MÊS	21ª MÊS
		EVENTO 681																					
		EVENTO 682																					
		EVENTO 683																					
		EVENTO 684																					
		EVENTO 685																					
		EVENTO 686																					
9.	**SINALIZAÇÃO**																						
		EVENTO 687																					
		EVENTO 688																					
		EVENTO 689																					
		EVENTO 690																					
		EVENTO 691																					
		EVENTO 692																					
		EVENTO 693																					
		EVENTO 694																					
		EVENTO 695																					
		EVENTO 696																					
		EVENTO 697																					
		EVENTO 698																					
		EVENTO 699																					
		EVENTO 700																					
		EVENTO 701																					
		EVENTO 702																					
		EVENTO 703																					
		EVENTO 704																					
		EVENTO 705																					
		EVENTO 706																					
		EVENTO 707																					
		EVENTO 708																					
		EVENTO 709																					
		EVENTO 710																					
		EVENTO 711																					
		EVENTO 712																					
9.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DEFINITIVA	EVENTO 713																					
		EVENTO 714																					
		EVENTO 715																					
		EVENTO 716																					
		EVENTO 717																					
		EVENTO 718																					
		EVENTO 719																					
		EVENTO 720																					
		EVENTO 721																					
		EVENTO 722																					
		EVENTO 723																					
		EVENTO 724																					
		EVENTO 725																					

CAEP | Plano de Ataque

CÆP
CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO: PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM

ID	SUBEVENTO	EVENTO	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS	13ª MÊS	14ª MÊS	15ª MÊS	16ª MÊS	17ª MÊS	18ª MÊS	19ª MÊS	20ª MÊS	21ª MÊS
		EVENTO 726																					
		EVENTO 727																					
		EVENTO 728																					
		EVENTO 729																					
		EVENTO 730																					
		EVENTO 731																					
		EVENTO 732																					
		EVENTO 733																					
		EVENTO 734																					
		EVENTO 735																					
		EVENTO 736																					
		EVENTO 737																					
		EVENTO 738																					
		EVENTO 739																					
		EVENTO 740																					
		EVENTO 741																					
		EVENTO 742																					
		EVENTO 743																					
		EVENTO 744																					
		EVENTO 745																					
		EVENTO 746																					
		EVENTO 747																					
		EVENTO 748																					
		EVENTO 749																					
		EVENTO 750																					
		EVENTO 751																					
		EVENTO 752																					
		EVENTO 753																					
		EVENTO 754																					
		EVENTO 755																					
		EVENTO 756																					
		EVENTO 757																					
		EVENTO 758																					
		EVENTO 759																					
		EVENTO 760																					
		EVENTO 761																					
		EVENTO 762																					
		EVENTO 763																					
		EVENTO 764																					
		EVENTO 765																					
9.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	EVENTO 766																					
		EVENTO 767																					
		EVENTO 768																					
		EVENTO 769																					
		EVENTO 770																					
		EVENTO 771																					

CAEP | Plano de Ataque

CAÆP
CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO: PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM

ID	SUBEVENTO	EVENTO	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS	13ª MÊS	14ª MÊS	15ª MÊS	16ª MÊS	17ª MÊS	18ª MÊS	19ª MÊS	20ª MÊS	21ª MÊS
		EVENTO 772																					
		EVENTO 773																					
		EVENTO 774																					
		EVENTO 775																					
		EVENTO 776																					
		EVENTO 777																					
		EVENTO 778																					
		EVENTO 779																					
		EVENTO 780																					
		EVENTO 781																					
		EVENTO 782																					
		EVENTO 783																					
		EVENTO 784																					
		EVENTO 785																					
		EVENTO 786																					
		EVENTO 787																					
		EVENTO 788																					
		EVENTO 789																					
		EVENTO 790																					
		EVENTO 791																					
		EVENTO 792																					
10.	**SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA**																						
		EVENTO 793																					
		EVENTO 794																					
		EVENTO 795																					
		EVENTO 796																					
		EVENTO 797																					
		EVENTO 798																					
		EVENTO 799																					
		EVENTO 800																					
		EVENTO 801																					
		EVENTO 802																					
		EVENTO 803																					
		EVENTO 804																					
		EVENTO 805																					
		EVENTO 806																					
		EVENTO 807																					
		EVENTO 808																					
		EVENTO 809																					
		EVENTO 810																					
		EVENTO 811																					
		EVENTO 812																					
		EVENTO 813																					
		EVENTO 814																					
		EVENTO 815																					
		EVENTO 816																					

CAEP | Plano de Ataque

CÆP
CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO: PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM

ID	SUBEVENTO	EVENTO	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS	13ª MÊS	14ª MÊS	15ª MÊS	16ª MÊS	17ª MÊS	18ª MÊS	19ª MÊS	20ª MÊS	21ª MÊS
10.1	RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA	EVENTO 817																					
		EVENTO 818																					
		EVENTO 819																					
		EVENTO 820																					
		EVENTO 821																					
		EVENTO 822																					
		EVENTO 823																					
		EVENTO 824																					
		EVENTO 825																					
		EVENTO 826																					
		EVENTO 827																					
		EVENTO 828																					
		EVENTO 829																					
		EVENTO 830																					
		EVENTO 831																					
		EVENTO 832																					
		EVENTO 833																					
		EVENTO 834																					
		EVENTO 835																					
		EVENTO 836																					
		EVENTO 837																					
		EVENTO 838																					
		EVENTO 839																					
		EVENTO 840																					
		EVENTO 841																					
		EVENTO 842																					
		EVENTO 843																					
		EVENTO 844																					
		EVENTO 845																					
11.	**AMBIENTAL**																						
		EVENTO 846																					
		EVENTO 847																					
		EVENTO 848																					
		EVENTO 849																					
		EVENTO 850																					
		EVENTO 851																					
		EVENTO 852																					
		EVENTO 853																					
		EVENTO 854																					
		EVENTO 855																					
		EVENTO 856																					
		EVENTO 857																					
		EVENTO 858																					
		EVENTO 859																					
		EVENTO 860																					
		EVENTO 861																					

CAEP | Plano de Ataque

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO: PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM

ID	SUBEVENTO	EVENTO	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS	13ª MÊS	14ª MÊS	15ª MÊS	16ª MÊS	17ª MÊS	18ª MÊS	19ª MÊS	20ª MÊS	21ª MÊS
11.1.	SEMEADURA (PROPORCIONAL A TERRAPLENAGEM)	EVENTO 862																					
		EVENTO 863																					
		EVENTO 864																					
		EVENTO 865																					
		EVENTO 866																					
		EVENTO 867																					
		EVENTO 868																					
		EVENTO 869																					
		EVENTO 870																					
		EVENTO 871																					
		EVENTO 872																					
		EVENTO 873																					
		EVENTO 874																					
		EVENTO 875																					
		EVENTO 876																					
		EVENTO 877																					
		EVENTO 878																					
		EVENTO 879																					
		EVENTO 880																					
		EVENTO 881																					
		EVENTO 882																					
		EVENTO 883																					
		EVENTO 884																					
		EVENTO 885																					
		EVENTO 886																					
		EVENTO 887																					
		EVENTO 888																					
		EVENTO 889																					
		EVENTO 890																					
		EVENTO 891																					
		EVENTO 892																					
		EVENTO 893																					
		EVENTO 894																					
		EVENTO 895																					
		EVENTO 896																					
		EVENTO 897																					
		EVENTO 898																					
		EVENTO 899																					
		EVENTO 900																					
		EVENTO 901																					
		EVENTO 902																					
		EVENTO 903																					
		EVENTO 904																					
		EVENTO 905																					
		EVENTO 906																					
		EVENTO 907																					

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO: PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM

ID	SUBEVENTO	EVENTO	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS	13ª MÊS	14ª MÊS	15ª MÊS	16ª MÊS	17ª MÊS	18ª MÊS	19ª MÊS	20ª MÊS	21ª MÊS
		EVENTO 908																					
		EVENTO 909																					
		EVENTO 910																					
		EVENTO 911																					
		EVENTO 912																					
		EVENTO 913																					
		EVENTO 914																					
		EVENTO 915																					
		EVENTO 916																					
		EVENTO 917																					
		EVENTO 918																					
		EVENTO 919																					
		EVENTO 920																					
		EVENTO 921																					
		EVENTO 922																					
		EVENTO 923																					
		EVENTO 924																					
11.2.	CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA	EVENTO 925																					
		EVENTO 926																					
		EVENTO 927																					
		EVENTO 928																					
		EVENTO 929																					
		EVENTO 930																					
		EVENTO 931																					
		EVENTO 932																					
		EVENTO 933																					
		EVENTO 934																					
		EVENTO 935																					
		EVENTO 936																					
		EVENTO 937																					
		EVENTO 938																					
		EVENTO 939																					
		EVENTO 940																					
		EVENTO 941																					
		EVENTO 942																					
		EVENTO 943																					
		EVENTO 944																					
		EVENTO 945																					
		EVENTO 946																					
		EVENTO 947																					
		EVENTO 948																					
		EVENTO 949																					
		EVENTO 950																					
		EVENTO 951																					
12.	**OBRAS COMPLEMENTARES**																						
		EVENTO 952																					

CAEP | Plano de Ataque

CAÆP
CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO: PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM

ID	SUBEVENTO	EVENTO	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS	13ª MÊS	14ª MÊS	15ª MÊS	16ª MÊS	17ª MÊS	18ª MÊS	19ª MÊS	20ª MÊS	21ª MÊS
12.1.	CERCA DE VEDAÇÃO	EVENTO 953																					
		EVENTO 954																					
		EVENTO 955																					
		EVENTO 956																					
		EVENTO 957																					
		EVENTO 958																					
		EVENTO 959																					
		EVENTO 960																					
		EVENTO 961																					
		EVENTO 962																					
		EVENTO 963																					
		EVENTO 964																					
		EVENTO 965																					
		EVENTO 966																					
		EVENTO 967																					
		EVENTO 968																					
		EVENTO 969																					
		EVENTO 970																					
		EVENTO 971																					
		EVENTO 972																					
		EVENTO 973																					
		EVENTO 974																					
		EVENTO 975																					
		EVENTO 976																					
		EVENTO 977																					
		EVENTO 978																					
		EVENTO 979																					
		EVENTO 980																					
		EVENTO 981																					
		EVENTO 982																					
		EVENTO 983																					
		EVENTO 984																					
		EVENTO 985																					
		EVENTO 986																					
		EVENTO 987																					
		EVENTO 988																					
		EVENTO 989																					
		EVENTO 990																					
		EVENTO 991																					
		EVENTO 992																					
		EVENTO 993																					
		EVENTO 994																					
		EVENTO 995																					
		EVENTO 996																					
		EVENTO 997																					
		EVENTO 998																					

CAEP | Plano de Ataque

CAÆP
CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO: PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM

ID	SUBEVENTO	EVENTO	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS	13ª MÊS	14ª MÊS	15ª MÊS	16ª MÊS	17ª MÊS	18ª MÊS	19ª MÊS	20ª MÊS	21ª MÊS
		EVENTO 999																					
		EVENTO 1000																					
		EVENTO 1001																					
		EVENTO 1002																					
		EVENTO 1003																					
		EVENTO 1004																					
		EVENTO 1005																					
		EVENTO 1006																					
		EVENTO 1007																					
		EVENTO 1008																					
		EVENTO 1009																					
		EVENTO 1010																					
		EVENTO 1011																					
		EVENTO 1012																					
		EVENTO 1013																					
		EVENTO 1014																					
		EVENTO 1015																					
		EVENTO 1016																					
		EVENTO 1017																					
		EVENTO 1018																					
		EVENTO 1019																					
		EVENTO 1020																					
		EVENTO 1021																					
		EVENTO 1022																					
		EVENTO 1023																					
		EVENTO 1024																					
		EVENTO 1025																					
		EVENTO 1026																					
		EVENTO 1027																					
		EVENTO 1028																					
		EVENTO 1029																					
		EVENTO 1030																					
12.2.	DEFENSA METÁLICA	EVENTO 1031																					
		EVENTO 1032																					
		EVENTO 1033																					
		EVENTO 1034																					
		EVENTO 1035																					
		EVENTO 1036																					
		EVENTO 1037																					
		EVENTO 1038																					
		EVENTO 1039																					
		EVENTO 1040																					
		EVENTO 1041																					
		EVENTO 1042																					
		EVENTO 1043																					
		EVENTO 1044																					

CAEP | Plano de Ataque

RODOVIA: ENTR. GO-194/ ENTR. GO-221 (DOVERLÂNDIA)

SEGMENTO: PROJETO GO-461, GO-461 - (FUNDEINFRA)

EXTENSÃO: 52,35 KM

ID	SUBEVENTO	EVENTO	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS	13ª MÊS	14ª MÊS	15ª MÊS	16ª MÊS	17ª MÊS	18ª MÊS	19ª MÊS	20ª MÊS	21ª MÊS
		EVENTO 1045																					
		EVENTO 1046																					
		EVENTO 1047																					
		EVENTO 1048																					
		EVENTO 1049																					
		EVENTO 1050																					
		EVENTO 1051																					
		EVENTO 1052																					
		EVENTO 1053																					
		EVENTO 1054																					
		EVENTO 1055																					
		EVENTO 1056																					
		EVENTO 1057																					
13.	**PROJETO DE ENGENHARIA**																						
13.1	FASE DE ESTUDOS	EVENTO 1058																					
		EVENTO 1059																					
		EVENTO 1060																					
13.2	FASE DE PROJETO EXECUTIVO VIÁRIO PRINCIPAL	EVENTO 1061																					
		EVENTO 1062																					
		EVENTO 1063																					
13.3	FASE DE PROJETO EXECUTIVO VIÁRIO SECUNDÁRIO	EVENTO 1064																					
		EVENTO 1065																					
		EVENTO 1066																					